форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Асад-ЛТД"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №230001/01 25.09.2023г. к договору №230001 от 28.04.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания бани КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023г.
от 10.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания бани КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области)	33 841 277	30 215 426							3 625 851	33 841 277
Всего по стройке	33 841 277	30 215 426							3 625 851	33 841 277

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области
_____ Лебаев Ж. Г.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"
_____ Ин.В.В

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:
ТОО "Асад-ЛТД"
_____ Шынгыс М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"
_____ Жуматаев Б.С.

Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания бани КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Август 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Асад-ЛТД"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №230001/01 25.09.2023г. к договору №230001 от 28.04.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Кровля									
1	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	190,2	168,73	19,71	32092	3749	--	21258	57618
		НР - 72%; СП - 8%			149,02	6,21	28344	1181		4268	
2	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	190,2	243,53	12,42	46319	2363	--	32186	84785
		НР - 72%; СП - 8%			231,11	3,92	43957	746		6280	
3	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	190,2	77,73	11,57	14784	2200	--	9560	26292
		НР - 72%; СП - 8%			66,16	3,65	12584	694		1948	
4	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий**	м2 кровли	190,2	99,41	0,07	18908	13	--	13604	35113
		НР - 72%; СП - 8%			99,34	--	18894	--		2601	
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	141,83	168,57	--	23908	--	--	17214	44412
		НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	23908	--		3290	
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки	м2	122,71	168,57	--	20685	--	--	14893	38425
		НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	20685	--		2846	
7	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	140,69	773,15	56,15	108774	7899	--	75275	198773
		НР - 72%; СП - 8%			717,00	26,11	100875	3673		14724	
		Проемы									
8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11	1394,54	58,32	15340	642	--	10801	28232
		НР - 72%; СП - 8%			1336,22	27,51	14698	303		2091	
9	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие	м2	18,9	482,22	20,66	9114	391	--	6424	16781
		НР - 72%; СП - 8%			461,56	10,52	8723	199		1243	
10	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	18,69	1100,73	171,91	20573	3213	--	13677	36990
		НР - 72%; СП - 8%			928,82	87,54	17360	1636		2740	
		Полы(1-3 этажи)									
		Тип пола 1									
11	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	м3	11,3464	16230,40	6667,00	184157	75647	--	103071	310206
		НР - 72%; СП - 8%			9563,40	3053,26	108510	34644		22978	
12	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка/Стяжка/	м3	2,8366	16230,40	6667,00	46039	18912	--	25768	77551
		НР - 72%; СП - 8%			9563,40	3053,26	27128	8661		5745	
13	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	141,83	822,21	31,98	116614	4535	--	82360	214892
		НР - 72%; СП - 8%			790,23	16,29	112078	2310		15918	
14	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Бетонное крыльцо.Разборка	м3	1,2	18285,46	8378,00	21943	10053	--	11875	36523
		НР - 72%; СП - 8%			9907,46	3836,84	11889	4604		2705	
15	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Разборка/парапет/	м3	6,4	11898,30	3392,50	76149	21712	--	46354	132303
		НР - 72%; СП - 8%			8505,80	1553,65	54437	9943		9800	
16	Е11-460401-0402 1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные железобетонные.Разборка	м3	5,726	23761,76	9831,30	136060	56294	12197	67141	219457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11800,30	4485,32	67569	25683		16256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стенки и днище бетонного бассейна.Разборка**	**м3**	**19,44**	**18285,46**	**8378,00**	**355469**	**162868**	--	**192376**	**591673**
		НР - 72%; СП - 8%			9907,46	3836,84	192601	74588		43828	
		Прочие работы									
18	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**24,102829**	**107,00**	--	**2579**	--		--	**2785**
		СП - 8%			--	--	--	--		**206**	
19	**С341-020102-0214 4102-0102-0214 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**337,439606**	**29,00**	--	**9786**	--		--	**10569**
		СП - 8%			--	--	--	--		**783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1259293**	**370491**	**12197**	**743837**	**2163380**
							864240	**168865**	--	**160250**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1259293**				
	Материалы		Тенге				**12197**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1033105**			
	Транспортные расходы		Тенге				**12365**				
		Накладные расходы	Тенге				**743837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**160250**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2163380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**902**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1033105**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2163380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**902**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1033105**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Пробивка проема									
20	**Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек,ПМ-1**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,08845**	**221938,94**	**2128,82**	**19630**	**188**	**2525**	**12238**	**34417**
		НР - 72%; СП - 8%			191259,64	905,17	16917	80		2549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,05112**	**299963,00**	--	**15334**	--	**15334**	--	**16561**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1227**	
22	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00625**	**633858,00**	--	**3962**	--	**3962**	--	**4279**
		СП - 8%			--	--	--	--		**317**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03108	247115,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
24	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка	м3	0,82	20425,00	7493,00	16748	6144	--	9661	28522
		НР - 72%; СП - 8%			12932,00	3431,54	10604	2814		2113	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,56505	168,02	4,30	431	11	264	114	588
		НР - 72%; СП - 8%			60,84	0,68	156	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,7	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	2,56505	4468,14	81,13	11461	208	9742	1147	13616
		НР - 72%; СП - 8%			588,89	32,04	1511	82		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,52	31022,71	5926,36	16132	3081	9500	3035	20701
		НР - 72%; СП - 8%			6829,62	1277,71	3551	664		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07838	221796,00	--	17384	--	17384	--	18775
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
		Наружная отделка									
30	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	33,9	623,50	0,99	21136	33	4249	12135	35933
		НР - 72%; СП - 8%			497,17	--	16854	--		2662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	3514,67	57,19	11915	194	2747	6532	19923
		НР - 72%; СП - 8%			2647,23	29,13	8974	99		1476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							8000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	2837,05	27,33	9618	93	1744	5623	16460
		НР - 72%; СП - 8%			2295,20	8,58	7781	29		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прм-1,2,3									
33	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки из бетона В 15.Устройство**	м3	0,432	46651,59	5558,28	20153	2401	10248	5757	27983
		НР - 72%; СП - 8%			17369,95	1139,98	7504	492		2073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,063	23351,45	1724,65	1471	108	19	990	2658
		НР - 72%; СП - 8%			21338,80	482,50	1344	30		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02784	212819,00	--	5925	--	5925	--	6399
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12)мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0188	221796,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01636	228894,00	--	3745	--	3745	--	4045
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		Устройство кирпичной стены									
38	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт.Разработка внутри здания в траншеях.Глубина до 3 м,ширина до 1,5 м**	м3 грунта	13	6283,32	3,44	81683	45	8146	52930	145382
		НР - 72%; СП - 8%			5653,26	1,69	73492	22		10769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,85	16589,65	1389,41	14101	1181	11670	1087	16403
		НР - 72%; СП - 8%			1470,22	306,18	1250	260		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							8000
40	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство**	м3	1,92	23353,03	1698,80	44838	3262	34397	5701	54582
		НР - 72%; СП - 8%			3739,18	384,65	7179	739		4043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,03198	17770,46	1757,78	568	56	1	385	1030
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	511	24		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0263089	221796,00	--	5835	--	5835	--	6302
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0055432	228894,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0318521	23507,96	1264,99	749	40	10	513	1363
		НР - 72%; СП - 8%			21954,97	410,13	699	13		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство**	м3	9,46	20533,36	1698,80	194246	16071	142802	28088	240121
		НР - 72%; СП - 8%			3739,18	384,65	35373	3639		17787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	7,47	25046,55	1993,41	187098	14891	119085	40763	246090
		НР - 72%; СП - 8%			7111,42	467,61	53122	3493		18229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0245464	388931,14	2821,86	9547	69	7571	1389	11811
		НР - 72%; СП - 8%			77702,28	911,93	1907	22		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прм-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В 15.Устройство	м3	0,17	46651,59	5558,28	7931	945	4033	2266	11012
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17369,95	1139,98	2953	194		816	
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01934	23351,45	1724,65	452	33	6	304	816
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21338,80	482,50	413	9		60	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	212819,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,00542	228894,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
52	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	60	63,03	0,94	3782	56	--	2682	6981
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	3725	--		517	
53	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0228	400992,03	2836,73	9143	65	--	6556	16955
		НР - 72%; СП - 8%			398155,30	1227,96	9078	28		1256	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	221796,00	--	5057	--	5057	--	5462
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
		Устройство кирпичной стены.Тепловой пункт									
55	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт.Разработка внутри здания в траншеях.Глубина до 3 м,ширина до 1,5 м	м3 грунта	5	6283,32	3,44	31417	17	3134	20358	55917
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5653,26	1,69	28266	8		4142	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,52	16589,65	1389,41	8627	722	7140	665	10035
		НР - 72%; СП - 8%			1470,22	306,18	765	159		743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство**	м3	1,2	23353,03	1698,80	28024	2039	21498	3563	34114
		НР - 72%; СП - 8%			3739,18	384,65	4487	462		2527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,0225	17770,46	1757,78	400	40	--	271	725
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	360	17		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01851	221796,00	--	4105	--	4105	--	4433
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0039	228894,00	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02241	23507,96	1264,99	527	28	7	361	959
		НР - 72%; СП - 8%			21954,97	410,13	492	9		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство**	м3	2,86	20533,36	1698,80	58725	4858	43173	8492	72594
		НР - 72%; СП - 8%			3739,18	384,65	10694	1100		5377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	10	25046,55	1993,41	250465	19934	159417	54569	329437
		НР - 72%; СП - 8%			7111,42	467,61	71114	4676		24403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0122	388931,14	2821,86	4745	34	3763	691	5870
		НР - 72%; СП - 8%			77702,28	911,93	948	11		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прм-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							8000
65	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В 15.Устройство	м3	0,17	46651,59	5558,28	7931	945	4033	2266	11012
		НР - 72%; СП - 8%			17369,95	1139,98	2953	194		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01934	23351,45	1724,65	452	33	6	304	816
		НР - 72%; СП - 8%			21338,80	482,50	413	9		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	212819,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,00542	228894,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Ж/б пояс									
69	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,4	36244,08	6016,70	14498	2407	7461	3687	19640
		НР - 72%; СП - 8%			11574,75	1227,21	4630	491		1455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	221796,00	--	3833	--	3833	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00651	228894,00	--	1490	--	1490	--	1609
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		Устройство кирпичной перегородки									
72	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт.Разработка внутри здания в траншеях.Глубина до 3 м,ширина до 1,5 м	м3 грунта	4,2	6283,32	3,44	26390	14	2632	17101	46970
		НР - 72%; СП - 8%			5653,26	1,69	23744	7		3479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,1644	7167,52	10,20	22681	32	8824	9954	35246
		НР - 72%; СП - 8%			4368,94	--	13825	--		2611	
74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0518258	17770,46	1757,78	921	91	2	625	1669
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15981,32	757,53	828	39		124	
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0433874	221796,00	--	9623	--	9623	--	10393
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084384	228894,00	--	1931	--	1931	--	2086
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
77	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0518258	23507,96	1264,99	1218	65	15	835	2217
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21954,97	410,13	1138	21		164	
78	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	2,8	1135,93	13,75	3181	39	1751	1015	4532
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			496,85	6,75	1391	19		336	
79	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ИМ1/	т стальных элементов	0,00288	775725,13	8984,65	2234	26	2002	152	2577
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			71496,88	1739,41	206	5		191	
		Прм-2,3									
80	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В 15.Устройство	м3	0,092	46651,59	5558,28	4292	511	2183	1226	5960
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17369,95	1139,98	1598	105		441	
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02432	23351,45	1724,65	568	42	7	382	1026
		НР - 72%; СП - 8%			21338,80	482,50	519	12		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	221796,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00552	228894,00	--	1263	--	1263	--	1364
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Монолитный сердечник МС-1									
84	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,36	31022,71	5926,36	11168	2134	6575	2101	14331
		НР - 72%; СП - 8%			6829,62	1277,71	2459	460		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04496	23507,96	1264,99	1057	56	14	724	1923
		НР - 72%; СП - 8%			21954,97	410,13	987	18		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	228894,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04256	221796,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
88	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,5833333	4151,98	137,94	135285	4495	64467	48529	198519
		НР - 72%; СП - 8%			2035,48	33,10	66323	1079		14705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,03424	388931,14	2821,86	13317	96	10560	1938	16475
		НР - 72%; СП - 8%			77702,28	911,93	2661	31		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	80	63,03	0,94	5042	75	--	3576	9308
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	4967	--		690	
91	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/А-1/	т	0,0304	400992,03	2836,73	12190	86	--	8742	22606
		НР - 72%; СП - 8%			398155,30	1227,96	12104	37		1675	
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304	221796,00	--	6743	--	6743	--	7282
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
93	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/Ав-1/	т	0,00936	50439,83	2740,73	472	25	4	325	860
		НР - 72%; СП - 8%			47276,73	897,01	443	8		64	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	228894,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		Закладка проема									
95	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	60	63,03	0,94	3782	56	--	2682	6981
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	3725	--		517	
96	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	60	60,62	0,90	3637	54	--	2580	6714
		НР - 72%; СП - 8%			59,72	--	3583	--		497	
97	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,78	31791,70	19,84	56589	35	29523	19462	82135
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15185,94	--	27031	--		6084	
98	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки,СГ-2	т металлических изделий	0,0115656	388931,14	2821,86	4498	33	3566	655	5565
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			77702,28	911,93	899	11		412	
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,ерши.Установка	т стальных элементов	0,015	88800,13	8984,65	1332	135	125	791	2293
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	1072	26		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	221796,00	--	3327	--	3327	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		Закладка проема									
101	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	20	63,03	0,94	1261	19	--	894	2327
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	1242	--		172	
102	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	20	60,62	0,90	1212	18	--	860	2238
		НР - 72%; СП - 8%			59,72	--	1194	--		166	
103	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,47	31791,70	19,84	14942	9	7796	5139	21687
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15185,94	--	7137	--		1606	
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки,СГ-2	т металлических изделий	0,002196	388931,14	2821,86	854	6	677	124	1057
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			77702,28	911,93	171	2		78	
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,ерши.Установка	т стальных элементов	0,005	88800,13	8984,65	444	45	42	264	764
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	357	9		57	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	221796,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
107	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,8	1567,17	101,64	125060	8110	28056	68504	209049
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1113,96	78,33	88894	6250		15485	
108	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,25	1307,99	95,53	155978	11391	33876	86170	261520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			928,40	75,21	110711	8969		19372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	244,38	619,57	6,94	151409	1695	27429	88668	259283
		НР - 72%; СП - 8%			500,39	3,54	122285	864		19206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кровля									
110	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	152	1016,27	65,69	154472	9984	50727	69200	241566
		НР - 72%; СП - 8%			616,85	15,46	93761	2350		17894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	м3	20,3528	26386,00	--	537029	--	537029	--	579991
		СП - 8%			--	--	--	--		42962	
112	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25мм из раствора М100.Устройство**	м2 стяжки	152	741,15	129,13	112655	19627	52803	32548	156819
		НР - 72%; СП - 8%			264,64	32,76	40225	4980		11616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	152	174,07	19,05	26458	2896	22076	1624	30328
		НР - 72%; СП - 8%			9,78	5,06	1486	770		2247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,15848	17770,46	1757,78	2816	279	4	1910	5104
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	2533	120		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,15848	308407,00	--	48876	--	48876	--	52786
		СП - 8%			--	--	--	--		3910	
116	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	217	109,59	15,74	23781	3415	--	15275	42180
		НР - 72%; СП - 8%			93,85	3,91	20366	849		3124	
117	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,217	81815,00	--	17754	--	17754	--	19174
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	0,487	101971,65	1785,36	49660	869	35498	9828	64247
		НР - 72%; СП - 8%			27295,71	733,40	13293	357		4759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,487	8999,44	72,54	4383	36	3843	374	5138
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	504	16		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,33	90842,90	1663,25	29978	548	22355	5264	38062
		НР - 72%; СП - 8%			21440,37	716,51	7075	236		2819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,33	8999,44	72,54	2970	24	2605	253	3481
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	341	11		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски,опорный брусок	м3	0,3532	100394,78	1309,01	35459	463	25016	7340	46223
		НР - 72%; СП - 8%			28255,50	607,95	9980	215		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад	м3	0,3532	8567,28	52,54	3026	18	2110	652	3973
		НР - 72%; СП - 8%			2542,51	23,16	898	8		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции кровли- нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки,мауэрлаты.Установка	м3 древесины в конструкции	3,2906	101207,77	1785,36	333034	5875	237340	66407	431397
		НР - 72%; СП - 8%			27295,71	733,40	89819	2413		31955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,2906	8999,44	72,54	29614	238	25973	2527	34712
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	3403	106		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	217	6157,09	126,04	1336089	27350	816719	359727	1831481
		НР - 72%; СП - 8%			2267,37	35,03	492020	7600		135665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	2,35	25051,00	--	58870	--	58870	--	63580
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
128	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	217	314,04	3,36	68146	730	58906	6361	80468
		НР - 72%; СП - 8%			39,22	1,50	8510	326		5961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	0,445	54851,00	--	24409	--	24409	--	26362
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
130	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,445	8999,44	72,54	4005	32	3513	342	4694
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	460	14		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1,45	54851,00	--	79534	--	79534	--	85897
		СП - 8%			--	--	--	--		6363	
132	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,45	8999,44	72,54	13049	105	11444	1113	15296
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	1500	47		1133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,05	771,20	32,76	810	34	531	180	1070
		НР - 72%; СП - 8%			233,34	5,24	245	5		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой рубероида	м2 изолируемой поверхности	41,4	594,10	32,76	24596	1357	13579	7111	34244
		НР - 72%; СП - 8%			233,34	5,24	9660	217		2537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	41,4	226,00	--	9356	--	9356	--	10105
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
136	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3.Установка	т стальных элементов	0,0213	775725,13	8984,65	16523	191	14809	1123	19058
		НР - 72%; СП - 8%			71496,88	1739,41	1523	37		1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6177	84,01	2,15	52	1	32	14	71
		НР - 72%; СП - 8%			30,42	0,34	19	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	1,064532	939227,20	1660,80	999837	1768	697016	217308	1314516
		НР - 72%; СП - 8%			282803,40	716,51	301053	763		97372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003339	233988,00	--	781	--	781	--	844
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
140	Е11-100104-0204 1110-0104-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз.Подшивка сайдингом по дереву	м2 потолков	41,6	377,38	3,78	15699	157	1207	10377	28162
		НР - 72%; СП - 8%			344,60	1,86	14335	77		2086	
141	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	41,6	1344,00	--	55910	--	55910	--	60383
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона сайдингом	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,3	1141,57	7,21	2626	16	1677	678	3568
		НР - 72%; СП - 8%			405,61	3,55	933	8		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	2,3	1344,00	--	3091	--	3091	--	3338
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
144	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,2	1160,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		Слуховое окно(2шт)									
145	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	9433,88	1069,53	18868	2139	913	12037	33377
		НР - 72%; СП - 8%			7907,95	451,14	15816	902		2472	
146	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	м3	0,284	50389,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
147	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	м3	0,05	25051,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
148	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,11	50389,00	--	5543	--	5543	--	5986
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
149	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивка досками обшивки	м2 потолков	28,6666666	745,73	27,74	21378	795	589	14648	38908
		НР - 72%; СП - 8%			697,45	12,25	19994	351		2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	0,086	50389,00	--	4333	--	4333	--	4680
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
151	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подшивка из досок.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	28,6666666	967,27	3,03	27728	87	5859	15714	46917
		НР - 72%; СП - 8%			759,85	1,49	21782	43		3475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	6239,46	126,04	72503	1465	48235	16711	96351
		НР - 72%; СП - 8%			1962,41	35,03	22803	407		7137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,444	8999,44	72,54	3996	32	3505	341	4684
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	459	14		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,4	5439,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
155	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1082,09	22,34	433	9	312	83	557
		НР - 72%; СП - 8%			279,63	7,26	112	3		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	9,3	3245,75	17,68	30186	164	18265	8496	41776
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	11757	42		3095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
158	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		Лестница к слуховому окну -1шт									
160	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,021	100394,78	1309,01	2108	28	1487	436	2748
		НР - 72%; СП - 8%			28255,50	607,95	593	13		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,021	8567,28	52,54	180	1	126	39	236
		НР - 72%; СП - 8%			2542,51	23,16	53	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ходовой мостик -6м									
162	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов	6	52,36	6,39	314	39	12	201	556
		НР - 72%; СП - 8%			43,83	2,60	263	16		41	
163	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,045	25051,00	--	1127	--	1127	--	1217
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
164	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	35717,00	--	857	--	857	--	926
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
165	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,069	8567,28	52,54	591	4	412	127	776
		НР - 72%; СП - 8%			2542,51	23,16	175	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6330041	190401	4040375	1555510	8516393
							2099263	61161	--	630845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6317727				
	Материалы		Тенге				3028006				
	Всего заработная плата		Тенге					2160424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1000046				
		Накладные расходы	Тенге				1555510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				629860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8503097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1825
		Сметная заработная плата	Тенге					2160424			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12314				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12314				
		Сметная прибыль	Тенге				985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8516396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1825
		Сметная заработная плата	Тенге					2160424			
		РАЗДЕЛ 3. Выгреб ЛК 6-4									
166	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	396,9984	114,11	108,58	45301	43106	–	8587	58199
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	24,51	2195	9730		4311	
167	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	29,8816	2018,02	–	60302	–	–	43417	112017
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	60302	–		8297	
		Гравийно-песчаная подушка									
168	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	45	352,16	339,01	15847	15255	–	3434	20823
		НР - 72%; СП - 8%			13,15	92,83	592	4177		1542	
169	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	45	491,10	489,50	22100	22027	4	4802	29054
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	69	6600		2152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	171,6	18,46	18,46	3168	3168	–	906	4400
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,33	–	1258		326	
171	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	171,6	8,16	8,16	1400	1400	–	400	1944
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,24	–	556		144	
172	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	42,9	877,72	–	37654	–	–	27111	69946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	37654	--		5181	
173	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	171,6	161,77	76,23	27760	13081	--	14950	46127
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	14679	6085		3417	
174	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	171,6	80,80	69,74	13865	11967	240	3230	18462
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1658	2828		1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Въезд									
175	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	40,85	205,29	194,40	8386	7941	--	1739	10935
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	445	1971		810	
176	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,85	18,46	18,46	754	754	--	216	1047
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	299		78	
177	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	40,85	161,77	76,23	6608	3114	--	3559	10980
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3494	1449		813	
178	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	40,85	80,80	69,74	3301	2849	57	769	4395
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	395	673		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лишний грунт 212,38м3.Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку									
		УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБА /АС 5-7/									
179	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	193,6	2368,00	151,53	458445	29336	375340	45913	544707
		НР - 72%; СП - 8%			277,73	51,65	53769	9999		40349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	19,36	1624,10	85,29	31443	1652	16526	9723	44459
		НР - 72%; СП - 8%			685,15	12,38	13265	240		3293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя/2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА/**	м2 изолируемой поверхности	19,36	1014,44	42,25	19640	818	10819	5861	27541
		НР - 72%; СП - 8%			413,40	7,06	8003	137		2040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	12,96	1120,02	11,00	14515	143	8773	4082	20085
		НР - 72%; СП - 8%			432,04	5,40	5599	70		1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,96	712,31	43,20	9232	560	3674	3649	13911
		НР - 72%; СП - 8%			385,64	5,41	4998	70		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	12,96	798,60	67,09	10350	870	4421	3727	15204
		НР - 72%; СП - 8%			390,39	9,07	5059	118		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	27,75	31902,67	3172,11	885299	88026	560799	192635	1164169
		НР - 72%; СП - 8%			8521,59	1119,80	236474	31074		86235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6231	308407,00	--	192168	--	192168	--	207541
		СП - 8%			--	--	--	--		15373	
187	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ОТДЕЛЬН.СТЕРЖНИ/	т	0,07728	228894,00	--	17689	--	17689	--	19104
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
188	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОТДЕЛЬН.СТЕРЖНИ/	т	0,0687	221796,00	--	15237	--	15237	--	16456
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
189	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм по дну выгреба из цементного раствора М-100.Устройство	м2 стяжки	12,5	693,17	29,75	8665	372	3919	3279	12899
		НР - 72%; СП - 8%			349,95	14,36	4374	180		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	66	2327,83	41,29	153637	2725	109800	29954	198278
		НР - 72%; СП - 8%			622,91	7,43	41112	490		14687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54	1862,04	11,00	100550	594	39345	43850	155952
		НР - 72%; СП - 8%			1122,43	5,40	60611	292		11552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	54	875,55	19,75	47280	1067	30976	11076	63024
		НР - 72%; СП - 8%			282,17	2,70	15237	146		4668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике.Кладка	м2 стенки	24,816	4798,32	316,01	119075	7842	80079	22892	153324
		НР - 72%; СП - 8%			1255,41	25,78	31154	640		11357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	16,2	10088,52	1665,76	163434	26985	30133	85687	269051
		НР - 72%; СП - 8%			6562,71	783,58	106316	12694		19930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,87	46258,26	1851,06	179019	7164	102246	51307	248752
		НР - 72%; СП - 8%			17986,80	426,55	69609	1651		18426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27264	247045,00	--	67354	--	67354	--	72742
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,00768	228894,00	--	1758	--	1758	--	1899
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
198	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	13912,41	7466,69	3061	1643	94	1378	4794
		НР - 72%; СП - 8%			6018,26	2680,79	1324	590		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3/КЦ7-3	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
200	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1**	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
201	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка**	шт.	1	21970,60	192,43	21971	193	20268	1156	24977
		НР - 72%; СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дыхательное устройство ДУ-1									
202	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	0,002	1522579,05	3575,42	3045	7	2141	648	3988
		НР - 72%; СП - 8%			448362,00	1549,79	897	3		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3109,05	44,92	3109	45	2586	354	3740
		НР - 72%; СП - 8%			477,79	14,19	478	14		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаХОМУТ**	т стальных элементов	0,000604	764602,52	7187,72	462	5	419	28	529
		НР - 72%; СП - 8%			62171,20	1391,53	38	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство/Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/**	м3	0,2	23202,06	4148,13	4640	830	2797	849	5928
		НР - 72%; СП - 8%			5063,00	835,03	1013	167		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00184	221796,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
207	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона=ОПОРНОЕ КОЛЬЦО**	1т	0,00353	644906,53	17803,72	2277	62	2012	164	2636
		НР - 72%; СП - 8%			57417,50	6930,63	203	24		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00353	247135,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
209	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	м3	25	175,49	2,47	4387	61	2321	1466	6321
		НР - 72%; СП - 8%			80,20	1,22	2005	30		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2804032**	**295662**	**1723839**	**632798**	**3711772**
							784531	**94351**	**--**	**274943**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2800923**				
	Материалы		Тенге				**1407203**				
	Всего заработная плата		Тенге					**878390**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**295486**				
	Местные материалы		Тенге				**18564**				
		Накладные расходы	Тенге				**632444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**274666**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3708033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**736**
		Сметная заработная плата	Тенге					**878390**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3109**				
	Материалы		Тенге				**2586**				
	Всего заработная плата		Тенге					**492**			
	Сдача и испытание		Тенге				**25**				
		Накладные расходы	Тенге				**354**				
		Сметная прибыль	Тенге				**277**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3740**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**492**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3711773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**736**
		Сметная заработная плата	Тенге					**878882**			
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация ЛК 2-1-2									
		Сеть К1									
210	**Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**6**	**6142,99**	**42,08**	**36858**	**252**	**31297**	**3907**	**44026**
		НР - 72%; СП - 8%			**884,80**	**19,51**	**5309**	**117**		**3261**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**823,65**	**1,39**	**8236**	**14**	**23**	**5907**	**15274**
		НР - 72%; СП - 8%			**819,94**	**0,46**	**8199**	**5**		**1131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**61**	**794,85**	**3,38**	**48486**	**207**	**318**	**34578**	**89709**
		НР - 72%; СП - 8%			**786,24**	**1,06**	**47961**	**65**		**6645**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	9,98	319,00	–	3184	–	3184	–	3439
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
214	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 2,2 мм	м	60,878	550,00	–	33483	–	33483	–	36162
		СП - 8%			–	–	–	–		2679	
215	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	7	84,00	–	588	–	588	–	635
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
216	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	13	236,00	–	3068	–	3068	–	3313
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
217	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	2	67,00	–	134	–	134	–	145
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
218	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	8	466,00	–	3728	–	3728	–	4026
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
219	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	1	131,00	–	131	–	131	–	141
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
220	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	3	545,00	–	1635	–	1635	–	1766
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
221	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	2	155,00	–	310	–	310	–	335
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
222	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50	шт.	9	176,00	–	1584	–	1584	–	1711
		СП - 8%			–	–	–	–		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
224	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
225	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
226	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
227	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	25	247,00	--	6175	--	6175	--	6669
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
228	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	14	81,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
229	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	6	122,00	--	732	--	732	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
230	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон упорный.Устройство	м3	0,054	21646,81	1168,75	1169	64	806	226	1507
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5541,90	270,43	299	15		112	
231	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка/гильза/	м трубопровода	1	9319,39	150,35	9319	150	6960	1614	11807
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2209,46	31,88	2209	32		875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	2941,56	89,65	11766	359	869	7715	21040
		НР - 72%; СП - 8%			2634,45	44,42	10538	178		1559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	4	8814,00	--	35256	--	35256	--	38076
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
234	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	комплект	2	3666,29	178,58	7333	357	1066	4383	12653
		НР - 72%; СП - 8%			2954,82	88,88	5910	178		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2	20731,00	--	41462	--	41462	--	44779
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
236	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка**	комплект	5	1820,05	221,52	9100	1108	1305	5210	15455
		НР - 72%; СП - 8%			1337,49	109,78	6687	549		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный,размерами 800 мм х 800 мм,глубиной до 158 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	8423,00	--	42115	--	42115	--	45484
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
238	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
239	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм.Установка**	комплект	6	17509,10	74,44	105055	447	98204	4770	118611
		НР - 72%; СП - 8%			1067,29	36,98	6404	222		8786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				419791	2958	323317	68310	527148
							93516	1361	--	39048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1169				
	Материалы		Тенге				807				
	Всего заработная плата		Тенге					314			
		Накладные расходы	Тенге				226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507				
		Сметная заработная плата	Тенге					314			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				418622				
	Материалы		Тенге				140044				
	Всего заработная плата		Тенге					94563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182469				
		Накладные расходы	Тенге				68084				
		Сметная прибыль	Тенге				38936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				525642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					94563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				527149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					94877			
		РАЗДЕЛ 5. Наружные сети водопровода и канализации ЛК 6-1									
		Земляные работы									
240	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/в две траншеи/**	м3 грунта	202,1965	205,29	194,40	41509	39307	–	8610	54128
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2202	9756		4009	
241	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,2535	2018,02	–	12620	–	–	9086	23443
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	12620	–		1736	
242	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2(основание на глубину 0,8м)**	м3 грунта	22,44	35,20	35,20	790	790	–	210	1080
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	292		80	
243	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками(основание на глубину 0,8м)**	м3 уплотненного грунта	22,44	161,77	76,23	3630	1711	–	1955	6032
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1920	796		447	
244	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное(дренажный слой толщ.0,1м).Устройство**	м3 основания	7,48	5600,90	159,74	41895	1195	32780	5957	51680
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1058,76	47,28	7920	354		3828	
245	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	146,475	35,20	35,20	5156	5156	–	1373	7051
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	1907		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,275	877,72	--	14285	--	--	10285	26536
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	14285	--		1966	
		Водопровод									
		Трубопроводы									
247	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,04	359018,56	106789,12	14361	4272	110	8076	24232
		НР - 72%; СП - 8%			249484,00	30919,81	9979	1237		1795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	770,00	--	31108	--	31108	--	33597
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
249	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	62622,37	--	2505	--	175	1677	4517
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	2330	--		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм/гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0005	634568,66	247009,48	317	124	--	166	521
		НР - 72%; СП - 8%			386784,00	73827,08	193	37		39	
251	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,505	10420,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
		Канализация									
252	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,054	464165,92	151186,48	25065	8164	42	13859	42038
		НР - 72%; СП - 8%			312208,00	44253,52	16859	2390		3114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	54,54	1149,00	--	62666	--	62666	--	67679
		СП - 8%			--	--	--	--		5013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				261169	60719	132143	61254	348217
							68308	16769	--	25794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162133				
	Материалы		Тенге				33107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					85077			
		Накладные расходы	Тенге				61254				
		Сметная прибыль	Тенге				17871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					85077			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99036				
		Сметная прибыль	Тенге				7923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				348217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					85077			
		РАЗДЕЛ 6. Котельная ЛК 2-2									
		Земляные работы									
254	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	294,2613	114,11	108,58	33578	31951	--	6365	43138
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	24,51	1627	7212		3195	
255	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	22,1487	2018,02	--	44696	--	--	32181	83028
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	44696	--		6150	
256	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	241,38	491,10	489,50	118542	118155	15	25758	155844
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1,54	146,67	372	35403		11544	
257	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	33	18,46	18,46	609	609	--	174	846
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	242		63	
258	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	33	8,16	8,16	269	269	--	77	374
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,24	--	107		28	
259	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,25	877,72	--	7241	--	--	5214	13451
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	7241	--		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33	161,77	76,23	5338	2515	--	2875	8870
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	2823	1170		657	
261	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	33	80,80	69,74	2666	2302	45	621	3550
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	319	544		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Въезд									
262	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	78,95	205,29	194,40	16208	15348	--	3362	21135
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	860	3809		1566	
263	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	78,95	18,46	18,46	1457	1458	--	417	2024
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	579		150	
264	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,95	161,77	76,23	12772	6019	--	6878	21222
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	6753	2800		1572	
265	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	78,95	80,80	69,74	6379	5506	110	1486	8494
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	763	1301		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лишний грунт 33,78м3.Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку									
		Фундамент под котельную									
266	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,08	16120,00	1111,53	81890	5646	69749	5572	94459
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	6495	1244		6997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	28,7	22102,76	1707,94	634349	49018	527228	49986	739082
		НР - 72%; СП - 8%			2024,49	394,49	58103	11322		54747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8506	247045,00	--	210136	--	210136	--	226947
		СП - 8%			--	--	--	--		16811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	т	0,02824	728127,64	1328,64	20562	37	18491	1476	23801
		НР - 72%; СП - 8%			72036,00	573,21	2034	16		1763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из многобоксовых блоков.Установка**	т блок-боксов	1,55	54742,54	28466,01	84851	44122	5340	34326	128711
		НР - 72%; СП - 8%			22831,90	7926,45	35389	12286		9534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	51-040104-0309 5104-0104-0309 РСНБ РК 2015	**Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 600 кВт**	комплект	1	12143160,00	--	12143160	--		--	12143160
					--	--	--	--	12143160	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				13778752	296020	1120423	216217	14143115
							219150	81150	12143160	148145	
	Стоимость оборудования		Тенге				12143160				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12143160				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1635592				
	Материалы		Тенге				800925				
	Всего заработная плата		Тенге					300300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319497				
		Накладные расходы	Тенге				216217				
		Сметная прибыль	Тенге				148145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1999954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					300300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14143114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					300300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29410029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4129008				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1216251			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					423657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7352287		
		- Перевозка грузов	Тенге				12365				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12143160		
		- Накладные расходы	Тенге							3277926	
		- Сметная прибыль	Тенге							1279025	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									29410029
		в том числе оборудование									12143160
		в том числе СМР									17266869
		Всего прямые затраты									17 266 869
		Временные здания и сооружения 2,32%									400 591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									17 667 460
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									123 672
		Итого в базовых ценах СМР									17 791 133
		Непредвиденные работы и затраты-2%									355 823
		Итого									18 146 955
		Итого в базовых ценах Оборудование									12 143 160
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									30 290 115
		Стоимость строительства									30 290 115
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									31 805 711
		Итого с понижающим К-0,95									30 215 426
		НДС 12%									3 625 851
		Стоимость строительства									33 841 277

ИНЖЕНЕР:

Директор:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Ни.В.В

Инженер-эксперт:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Казбеков К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Авторский надзор:
ТОО "Асад-ЛТД"

Бакиров Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.