Наименование объекта: Капитальный ремонт здания здания сельского клуба в с. Шабар Лебяжинского района Павлодарской области

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района

Подрядчик : ТОО "СтройКом-ПВ"

Договор № 33 от 29.05.2017г

Акт выполненных работ №1 от 28 июля 2017 года

Капитальный ремонт здания здания сельского клуба в с. Шабар Лебяжинского района Павлодарской области

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	5613,439	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2510	чел.-ч
Сметная заработная плата	421,275	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** м2	20,02	270,90	23,78	5423	476	5127	1,65	33		
				247,12	8,98	4947	180	100	0,04	1		
2	E0146-27-3	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича** м3	2,4	2975,47	1238,47	7141	2972	5292	10,60	25		
				1737,00	468,00	4169	1123	100	2,28	5		
3	E0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов** м2	18,9	158,38	23,78	2993	449	2714	0,91	17		
				134,60	8,98	2544	170	100	0,04	1		
4	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** 1м	138,06	5,64	0,19	779	26	836	0,04	5		
				5,45	0,02	752	3	110,7	--	--		
5	E0110-12-3	**Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (разборка)** м2	226,72	102,60	4,48	23261	1016	24439	0,62	141		
				98,12	1,69	22246	383	108	0,01	2		
6	E0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3** м3	0,47	14833,03	154,03	6972	72	1106	14,63	7		
				2295,00	58,50	1079	27	100	0,28	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,97	460,20	24,15	4588	241	2387	1,28	13
		м2		213,70	7,99	2131	80	108	0,04	--
8	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	9,97	6433,00	--	64137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	7,9	78,10	0,47	617	4	215	0,16	1
		м		25,09	0,09	198	1	108	--	--
10	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм	7,9	2860,00	--	22594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,193	17023,17	1416,44	3285	273	2396	94,42	18
		т		14826,38	497,81	2861	96	81	2,44	--
12	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
						Отделочные работы				
14	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	164	374,77	2,76	61462	453	57105	2,02	331
		м2		367,43	1,04	60259	171	94,5	0,01	2
15	С11011-652	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими	164	1390,00	--	227960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	153	590,12	33,79	90288	5170	48459	1,95	299
		м2		329,54	5,62	50420	860	94,5	0,03	5
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	153	89,20	4,29	13648	656	12496	0,52	80
		м2		84,79	1,64	12973	251	94,5	0,01	2
18	С11011-261	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	296,823	37,00	--	10982	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	153	257,97	2,35	39469	360	6603	0,27	41
		м2		44,77	0,90	6850	138	94,5	0,01	1
						Полы				
20	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	109	186,70	5,46	20350	595	1709	0,42	46
		м2		12,11	2,05	1320	223	110,7	0,03	3
21	С12023-1	Плиты OSB	112,27	4887,78	--	548751	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						Кровля				
22	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	145,6	48,37	4,36	7043	635	6969	0,29	42
		м2		44,01	0,68	6408	99	107,1	0,01	1
23	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	201,6	16,24	1,07	3274	216	3310	0,10	21
		м2		15,17	0,16	3058	32	107,1	--	1
24	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	347,2	24,15	2,64	8385	917	8166	0,15	53
		м2		21,51	0,45	7468	156	107,1	--	2
25	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, разборка фронтонов	19,08	104,93	8,67	2002	165	2051	0,63	12
		м2		96,26	3,26	1837	62	108	0,02	--
26	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	347,2	43,95	2,35	15259	816	15621	0,27	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		41,60	0,41	14444	142	107,1	--	1
27	Е0158-1-4	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты**	347,2	11,24	1,59	3903	552	3689	0,07	23
		м2		9,65	0,27	3350	94	107,1	--	1
28	Е0154-1-1	**Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных**	234,82	332,55	54,11	78089	12706	72919	1,94	455
		м2		278,44	9,09	65383	2135	108	0,06	15
29	Е0154-9-1	**Устройство перекрытий по деревянным балкам с накатом из пластин в кирпичных зданиях**	52	6783,13	16,24	352723	844	9329	1,12	58
		м2		163,53	2,59	8504	135	108	0,03	2
30	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	2,374	23143,99	395,71	54944	939	10665	25,88	61
		м3		4010,63	149,06	9521	354	108	0,73	2
31	Е0110-14-1	**Установка стропил**	1,98	21898,02	417,85	43358	827	8692	25,42	50
		м3		3907,13	157,50	7736	312	108	0,78	2
32	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,98	599,34	35,14	1187	70	333	0,79	2
		м3		142,31	13,23	282	26	108	0,07	--
33	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	2,374	1911,46	17,71	4538	42	913	2,16	5
		м3		349,31	6,75	829	16	108	0,03	--
34	Е0110-53-3	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	147,2	133,09	0,69	19591	102	1224	0,05	7
		м2		7,45	0,25	1097	37	108	--	--
35	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	147,2	21,42	1,14	3153	168	924	0,03	4
		м2		5,38	0,43	792	63	108	--	--
					Наружные отделочные работы					
36	Е0161-10-3	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм**	192,3	527,41	15,70	101432	3019	52224	1,71	329
		м2		284,92	2,43	54796	467	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1941183**	**34782**			**2275**
			Тенге			**358253**	**7835**			**51**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1301546**				
		Материалы -	Тенге			**585973**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**363131**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325673				
		Накладные расходы -	Тенге			365517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1767088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2490
		Сметная заработная плата -	Тенге				417959			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			639637				
	Материалы -		Тенге			151				
	Всего заработная плата -		Тенге				2958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			636351				
		Накладные расходы -	Тенге			2396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38522				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			680554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3317			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2447642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2510
		Сметная заработная плата -	Тенге				421275			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					1941182				
	Накладные расходы					367913				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					138546				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2447641				
	Итого с затратами на выслугу лет					2579929				
	Итого с затратами на доп. отпуска					2589896				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015					6623450				
	Налоги, сборы и обязат. Платежи 2%					132469				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					6755919				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэф-м	**0,741867784**				5011999				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					601440				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5613439				

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное, предприятие "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культурыразвития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района
и.о. директора _____ Ахметжанова А.

Технологическое сопровождение
ТОО "EG Compani-ПВ"
Директор_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
Руководитель_____Сулейменов А.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания здания сельского клуба в с. Шабар Лебяжинского района Павлодарской области
Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района
Подрядчик : ТОО "СтройКом-ПВ"
Договор № 33 от 29.05.2017г

Акт выполненных работ №2 от 25 августа 2017г.

Капитальный ремонт здания здания сельского клуба в с. Шабар Лебяжинского района Павлодарской области

Основание:
Основание:

Сметная стоимость	11220,883	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2628	чел.-ч
Сметная заработная плата	505,482	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1										
		Окна и двери										
1	**Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2** м2	6,26	460,20	24,15	2881	151	1499	1,28	8		
				213,70	7,99	1338	50	108	0,04	--		
2	**С12061-708 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** м2	6,26	5521,00	--	34561	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
3	**Е0156-10-1**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов** м	5,3	78,10	0,47	414	2	144	0,16	1		
				25,09	0,09	133	--	108	--	--		
4	**С12061-195 Изм. и доп. вып. 24**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм** м	5,3	2860,00	--	15158	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	12,18	446,86	128,16	5443	1561	2881	1,03	13
		м2		174,40	44,59	2124	543	108	0,17	2
6	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	1,89	671,57	39,81	1269	75	479	1,32	2
		м2		219,42	15,05	415	28	108	0,07	--
7	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-4 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	2,73	4010,00	--	10947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,064	17023,17	1416,44	1089	91	794	94,42	6
		т		14826,38	497,81	949	32	81	2,44	--
10	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844,00	--	5908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Отделочные работы					
13	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	65,99	374,77	2,76	24731	182	22978	2,02	133
		м2		367,43	1,04	24247	69	94,5	0,01	1
14	С11011-652	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими	65,99	1390,00	--	91726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	8,1	509,39	1,15	4126	9	382	0,29	2
		м2		43,22	0,43	350	3	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	341,16	25,70	--	8768	--	8286	0,18	61
		м2		25,70	--	8768	--	94,5	--	--
17	Е0162-25-1	Огрунтовка поверхностей внутренних стен	325,51	38,94	2,51	12675	817	2058	0,04	13
		м2		6,23	0,46	2028	150	94,5	--	1
18	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	188,16	590,12	33,79	111037	6358	59595	1,95	367
		м2		329,54	5,62	62006	1057	94,5	0,03	6
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	188,16	89,20	4,29	16784	807	15368	0,52	98
		м2		84,79	1,64	15954	309	94,5	0,01	2
20	С11011-261	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	365,0274	37,00	--	13506	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	188,16	257,97	2,35	48540	442	8121	0,27	51
		м2		44,77	0,90	8424	169	94,5	0,01	1
22	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	8,1	321,43	16,79	2604	136	599	0,42	3
		м2		60,55	6,30	490	51	110,7	0,02	--
23	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	122,3	186,70	5,46	22833	668	1917	0,42	51
		м2		12,11	2,05	1481	251	110,7	0,03	4
24	Прайс-лист	Плиты OSB	126,6	4887,78	--	618793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0162-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов	12,4	36,72	0,02	455	--	222	0,12	1
		м2		18,90	0,01	234	--	94,5	--	--
26	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	203,6	779,78	6,13	158763	1248	15685	0,44	90
		м2		67,28	2,31	13698	471	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	138,6	125,78	0,20	17433	28	2869	0,10	14
		м		18,61	0,09	2579	12	110,7	--	--
						Кровля				
28	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	15,3	4899,15	1881,00	74957	28779	57784	21,24	325
		м3		3018,15	538,09	46178	8233	106,2	2,91	45
29	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	5,7	9472,07	316,01	53991	1801	9501	8,25	47
		м3		1468,00	119,39	8368	681	105	0,58	3
30	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,6286	177381,63	2282,63	111502	1435	8062	49,11	31
		т		9315,00	863,44	5855	543	126	4,21	3
31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,4	4588,04	335,84	43128	3157	8383	4,54	43
		м3		699,75	126,00	6578	1184	108	0,61	6
32	Е0154-11-2	Укладка металлических балок чердачного перекрытия	1,808	51255,55	824,04	92670	1490	5832	27,26	49
		т		3847,50	135,00	6956	244	81	0,90	2
33	С11011-843 Изм. и доп. вып. 26	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп СТ РК 2585-2014	1,808	170020,00	--	307396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0154-13-1	Устройство подшивки потолков досками	133,38	2181,20	15,04	290928	2006	75576	0,73	97
		м2		524,00	0,65	69891	87	108	0,01	1
35	Е0154-9-1	Устройство перекрытий по деревянным балкам с накатом из пластин в кирпичных зданиях	49,44	6783,13	16,24	335358	803	8870	1,12	55
		м2		163,53	2,59	8085	128	108	0,03	1
36	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	234,82	201,26	5,90	47260	1385	21060	0,46	108
		м2		81,51	2,23	19140	524	107,1	0,01	2
37	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	234,82	167,27	5,90	39278	1385	16375	0,36	85
		м2		62,88	2,23	14765	524	107,1	0,01	2
38	прайс-лист	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E	38,698	14600,00	--	564991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,25	23143,99	395,71	28930	495	5616	25,88	32
		м3		4010,63	149,06	5013	186	108	0,73	1
40	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	347,2	164,33	2,55	57055	885	10854	0,20	68
		м2		28,78	0,41	9992	142	107,1	0,01	2
41	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	234,82	105,07	1,24	24673	291	3473	0,08	19
		м2		13,33	0,48	3130	113	107,1	--	--
42	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	29,3	801,94	9,43	23497	276	7925	1,64	48
		м2		246,85	3,58	7233	105	108	0,02	1
43	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	347,2	137,88	10,38	47872	3604	40818	0,65	226
		м2		108,31	1,46	37605	507	107,1	0,01	3
44	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный с полимерным покрытием Н20-1000-0,7 цвет (зеленый)	364,56	771,00	--	281076	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-3-4	устройство фронтонов	26,86	821,04	10,84	22053	291	3609	0,78	21
		м2		120,32	4,08	3232	110	108	0,02	--
46	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,25	1911,46	17,71	2389	22	481	2,16	3
		м3		349,31	6,75	437	8	108	0,03	--
47	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100	133,09	0,69	13309	69	832	0,05	5
		м2		7,45	0,25	745	25	108	--	--
48	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	100	21,42	1,14	2142	114	627	0,03	3
		м2		5,38	0,43	538	43	108	--	--
49	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02708	82009,71	3043,21	2221	82	1293	195,50	5
		т		36742,50	1150,31	995	31	126	5,61	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,25968	177381,63	2282,63	46062	593	3330	49,11	13
		т		9315,00	863,44	2419	224	126	4,21	1

Наружные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	19,86	179,35	2,01	3562	40	1928	0,61	12
		м2		101,95	0,76	2025	15	94,5	--	--
52	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	29,3	213,15	3,38	6245	99	3510	0,75	22
		м2		125,50	1,26	3677	37	94,5	0,01	--
53	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	12,6	527,41	15,70	6645	198	3421	1,71	22
		м2		284,92	2,43	3590	31	94,5	0,01	--
		Локальная смета 2-1-3				Демонтажные работы				
1	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	36	9,32	0,23	336	8	320	0,06	2
		шт		9,09	0,05	327	2	97,2	--	--
2	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
		шт		40,28	0,09	40	--	97,2	--	--
3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	41	8,42	--	345	--	336	0,06	2
		шт		8,42	--	345	--	97,2	--	--
						Монтажные работы				
4	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	584,95	38,75	1170	78	910	2,65	5
		шт		452,81	15,36	906	31	97,2	0,08	--
5	С11011-735	Сверла кольцевые алмазные, d 20 мм	2	735,65	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	1	463,23	125,59	463	126	331	1,64	2
		шт		269,10	71,87	269	72	97,2	0,32	--
8	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	1	4770,00	--	4770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	41	704,83	151,68	28898	6219	22374	2,51	103
		шт		414,00	91,29	16974	3743	108	0,40	16
10	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20 встраиваемые в подвесной потолок "Armstrong"	41	3540,00	--	145140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	166	14,00	--	2324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	2	101,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	164	82,00	--	13448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	4	270,46	50,05	1082	200	671	0,88	4
		светоточ		141,54	30,92	566	124	97,2	0,14	1
15	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	4	523,00	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	21	82,57	--	1734	--	1257	0,39	8
		шт		61,58	--	1293	--	97,2	--	--
17	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	21	226,00	--	4746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	50,40	--	756	--	521	0,23	3
		шт		35,71	--	536	--	97,2	--	--
19	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	15	182,00	--	2730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
21	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
22	прайс-лист энергоресурс	Автомат ВА47-29 1Р 10 А	8	68,76	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	прайс-лист энергоресурс	Автомат ВА47-29 1Р 20 А	2	68,76	--	138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	прайс-лист энергоресурс	Автомат ВА47-29 1Р 16 А	3	207,11	--	621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	прайс-лист энергоресурс	Автомат ВА47-29 1Р 63 А	1	258,47	--	258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	прайс-лист энергоресурс	Выключатель диференцированный УЗО (ВД1-63 "Р 63А 30 мА)	1	1216,15	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,018	26100,00	--	470	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,036	28100,00	--	1012	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,026	26100,00	--	679	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	300	17,21	--	5163	--	5018	0,10	30
		м		17,21	--	5163	--	97,2	--	--
31	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	150	24,84	--	3726	--	3622	0,15	22
		м		24,84	--	3726	--	97,2	--	--
32	С151601-164 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШвнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	51083,00	--	22987	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	150	113,54	73,85	17031	11078	9152	0,26	39
		м		39,69	28,10	5954	4215	90	0,15	23
34	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
35	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-18-14	**Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках**	4	340,11	70,90	1360	284	1055	1,20	5
		шт		201,15	42,97	805	172	108	0,19	1
37	С151706-77	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20**	4	82,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151701-89	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м**	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
40	Прайс-лист	**Счетчик однофазный ЦЭ 2726**	1	2496,91	--	2497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4123348	80116			2498
			Тенге			452460	25321			135
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			262192				
		Материалы -	Тенге			11604				
		Всего заработная плата -	Тенге				39026			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208587				
		Накладные расходы -	Тенге			40190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18143				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			320526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				45055			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3216173				
		Материалы -	Тенге			1353107				
		Всего заработная плата -	Тенге				437774			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1384658				
		Накладные расходы -	Тенге			451392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67709			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3887619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				505482			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			644982				
	Материалы -		Тенге			50				
	Всего заработная плата -		Тенге				981			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					4123348				
	Накладные расходы					492376				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					276943				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4892668				
	Итого с затратами на выслугу лет					5157104				
	Итого с затратами на доп. отпуска					5177027				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 МРПтек.=1982/775 тенге (к = 2,5574)					13239828				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%					13504625				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэф-м	**0,741867784**				10018646				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					1202237				
	Сметная стоимость строительства					11220883				

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное, предприятие "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культурыразвития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района
и.о. директора _____Ахметжанова А.

Технологическое сопровождение

ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ"

Руководитель_____Сулейменов А.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания здания сельского клуба в с. Шабар Лебяжинского района Павлодарской области

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района
Подрядчик : ТОО "СтройКом-ПВ"
Договор № 33 от 29.05.2017г

Акт выполненных работ №3 от 25 сентября 2017г.

Капитальный ремонт здания здания сельского клуба в с. Шабар Лебяжинского района Павлодарской области

Основание:
Основание:

Сметная стоимость	1869,687	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	965	чел.-ч
Сметная заработная плата	179,913	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1 на общестроительные работы										
17	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	2	4588,04	335,84	9176	672	1784	4,54	9		
		м3		699,75	126,00	1400	252	108	0,61	1		
		Наружная отделка										
52	Е0161-10-3	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм**	53,91	527,41	15,70	35078	1044	18061	1,71	114		
		м2		284,92	2,43	18950	162	94,5	0,01	1		
53	Е0162-25-1	**Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли**	241,72	38,94	2,51	9413	607	1528	0,04	10		
		м2		6,23	0,46	1506	111	94,5	--	--		
54	Е0162-25-7	**Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли**	241,72	148,13	0,10	35806	24	7451	0,21	50		
		м2		32,60	0,02	7880	5	94,5	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	241,72	81,52	9,02	19705	2180	5539	0,13	31
		м2		22,59	1,66	5460	401	94,5	0,01	2
56	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	17,09	24,43	0,06	418	1	94	0,03	--
		м2		6,73	0,03	115	1	81	--	--
57	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	34,18	18,57	0,03	635	1	201	0,04	1
		м2		7,25	--	248	--	81	--	--
						Крыльцо				
27	Е0106-1-1	Бетонирование крыльца (3 крыльца)	2,8259	9679,24	82,51	27353	233	684	1,55	4
		м3		225,11	31,16	636	88	94,5	0,12	--
		Локальная смета 2-1-2				Отопление				
1	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40 мм	69,44	109,47	1,00	7602	69	8690	0,49	34
		м		108,47	0,16	7532	11	115,2	--	--
98	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40 мм	5,5	109,47	1,00	602	6	688	0,49	3
		м		108,47	0,16	597	1	115,2	--	--
99	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40 мм	6	109,47	1,00	657	6	751	0,49	3
		м		108,47	0,16	651	1	115,2	--	--
100	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40 мм	16,5	109,47	1,00	1806	17	2065	0,49	8
		м		108,47	0,16	1790	3	115,2	--	--
101	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	197,20	15,96	592	48	635	1,21	4
		шт		181,24	2,52	544	8	115,2	0,02	--
102	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	8	313,24	31,90	2506	255	2639	1,91	15
		шт		281,34	5,04	2251	40	115,2	0,04	--
103	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,30	--	2067	--	2382	13,13	13
		котел		2067,30	--	2067	--	115,2	--	--
104	Е0118-2-1	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	3870,96	684,96	3871	685	3966	18,40	18
		1котел		3186,00	256,50	3186	257	115,2	1,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	8	229,27	103,00	1834	824	1321	0,75	6
		шт		126,27	38,90	1010	311	100	0,19	2
106	Е0146-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,018	12930,61	150,21	233	3	77	28,88	1
		м3		4248,00	56,25	76	1	100	0,28	--
107	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	1	322,98	10,00	323	10	362	2,00	2
		прибор		312,98	1,58	313	2	115,2	0,01	--
108	Е0118-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	935,47	48,07	935	48	1043	5,20	5
		1насос		887,40	18,00	887	18	115,2	0,09	--
109	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	16,5	275,30	4,95	4542	82	1176	0,34	6
		м		60,03	1,86	990	31	115,2	0,01	--
110	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	273,30	4,95	1640	30	428	0,34	2
		м		60,03	1,86	360	11	115,2	0,01	--
111	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5,5	431,30	4,95	2372	27	392	0,34	2
		м		60,03	1,86	330	10	115,2	0,01	--
112	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	69,64	481,30	4,95	33518	345	4965	0,34	24
		м		60,03	1,86	4180	130	115,2	0,01	1
113	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,2	4357,14	44,71	101086	1037	3881	0,81	19
		1кВт		128,46	16,75	2980	389	115,2	0,08	2
114	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	66,28	--	729	--	338	0,14	2
		комплект		26.65	--	293	--	115,2	--	--
115	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	33	521,42	49,05	17207	1619	11864	1,69	56
		1шт		292,39	19,69	9649	650	115,2	0,09	3
116	С130904-58 Изм. и доп. вып. 25	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	16	343,00	--	5488	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С130901-168 Изм. и доп. вып. 26	Вентили балансировочные ручные типа Т 120°С, PN 10, DN 15	14	2255,00	--	31570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С130901-16 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40	3	1232,00	--	3696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	52,5	164,61	0,09	8642	5	6163	0,74	39
		м2		124,20	0,02	6521	1	94,5	--	--
120	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,4	200,00	--	5480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей жидким керамическим теплоизоляционным материалом Камкор Классик толщиной слоя 3 мм	0,992	155,87	22,09	155	22	114	0,67	1
		м2		133,78	8,27	133	8	81	0,04	--
122	Е0113-31-2	Вычитается позиция: Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя	0,992	-37,40	-6,86	-37	-7	-27	-0,15	--
		м2		-30,53	-2,56	-30	-3	81	-0,01	--
123	Прайс-лист	Жидкий керамический теплоизоляционный материал Камкор Классик	2,48	762,84	--	1892	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	97,64	12,59	--	1230	--	1383	0,06	6
		м		12,29	--	1200	--	115,2	--	--
125	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	14414,12	2204,70	14414	2205	11820	54,49	54
		1котел		9434,54	825,61	9435	826	115,2	4,03	4
126	Прайс-лист	Котел твердотопливный "UNILUX"	1	53900,00	--	53900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	872,28	88,32	872	88	884	4,30	4
		1бак		735,57	31,87	736	32	115,2	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С131203-8	Баки расширительный круглые вместимостью до 0,1 т	1	3820,00	--	3820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3525	155	3094	15,40	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	5	115,2	0,28	--
130	Прайс-лист	Насос циркуляционный WILLO-STAr-RS 30/4	1	8739,05	--	8739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0112-698-6	Закладное устройство в кирпичной кладке (гильза)	8	134,20	--	1074	--	958	1,00	8
		шт		133,00	--	1064	--	90	--	--
132	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	1,9	416,00	--	790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 2-1-5				Пожарная сигнализация				
133	Ц0110-667-8	Приборы на 4 луча	1	1628,60	1,60	1629	2	1406	8,00	8
		шт		1562,00	--	1562	--	90	--	--
134	С11011-1	Прибор приемно-контрольный, с резервным источником	1	4608,48	--	4608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный световой в нормальном исполнении	21	369,90	1,60	7768	34	6558	2,00	42
		шт		347,00	--	7287	--	90	--	--
136	Прайс-лист	Извещатель дымовой	21	281,05	--	5902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-351-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Установка ручного извещателя	4	3476,26	2498,08	13905	9992	4469	3,42	14
		шт		626,54	549,54	2506	2198	95	3,19	13
138	Прайс-лист	Извещатель дымовой ИР-3СУ	4	331,67	--	1327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой, электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
		шт		144,00	--	144	--	90	--	--
140	Прайс-лист	Извещатель тепловой ИП101-07	1	167,58	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	22	86,30	7,80	1899	172	1204	0,35	8
		шт		60,80	--	1338	--	90	--	--
142	Е0167-14-1	Кабель до 35 кВ прокладываемый	235	34,10	2,70	8014	635	5671	0,15	35
		м		25,00	0,40	5875	94	95	--	--
143	С11011-1	Кабель КВВ гнг LS 4х0,5	0,16	81034,10	--	12965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	60500,00	--	907	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
145	Прайс-лист	Кабель ШВВП 2х0,75	60	20,95	--	1257	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	200	177,70	116,00	35540	23200	16720	0,32	64
		м		54,90	33,10	10980	6620	95	0,19	38
147	С11011-1	Кабель канал 25х16	200	45,39	--	9078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	40	254,80	12,50	10192	500	10296	1,00	40
		шт		234,00	--	9360	--	110	--	--
149	Прайс-лист	Коробка универсальная УК-П	40	59,00	--	2360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	11	241,70	91,00	2659	1001	1638	0,82	9
		шт		131,00	25,70	1441	283	95	0,15	2
151	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	11	462,00	--	5082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Прайс-лист	Акумуляторная батарея 12 В, 7 А/ч	1	754,11	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	3	980,00	1,60	2940	5	2565	5,00	15
		шт		950,00	--	2850	--	90	--	--
155	Прайс-лист	Маяк 12 КП	3	418,95	--	1257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
157	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Р 10 А	1	25,84	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1649	2	1371	8,00	8
		шт		1523,00	--	1523	--	90	--	--
159	Прайс-лист	Стоимость блока ББП-20	1	1927,18	--	1927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	10	287,62	138,67	2876	1387	2013	0,88	9
		шт		148,95	52,38	1490	524	100	0,26	3
161	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	35	24,40	--	854	--	886	0,13	5
		пар		23,00	--	805	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			599744	49209			810
			Тенге			142328	13551			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95072				
		Материалы -	Тенге			6290				
		Всего заработная плата -	Тенге				56436			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5990				
		Накладные расходы -	Тенге			54350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8965				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			158388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата -	Тенге				64588			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240169				
	Материалы -		Тенге			96038				
	Всего заработная плата -		Тенге				43636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95529				
		Накладные расходы -	Тенге			41583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				65452			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			821293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				179913			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					599744				
	Накладные расходы					160224				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					45598				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					821293				
	Итого с затратами на выслугу лет					829506				
	Итого с затратами на доп. отпуска					862686				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 МРПтек.=1982/775 тенге (к = 2,5574)					2206084				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%					2250206				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэф-м 0,741867784					1669355				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					200323				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1869678				

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное, предприятие "Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" отдела культурыразвития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района
и.о. директора _____Ахметжанова А.

Технологическое сопровождение

ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ"

Руководитель_____Сулейменов А.А.