Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **ЕСЕНОВ СЕРІКБОЛ ӘБУТӘЛІПҰЛЫ,Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., пос. Теренозек, А.Тажибаев, 38, тел. 87025487270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство магазина по адресу: ул. Г. Муратбаев, № 39 «А» в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство магазина по адресу: ул. Г. Муратбаев, № 39 «А» в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-E/03** от **27.03.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Землянные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,9**	**359,0**	**4 990,1**
2	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**8,6**	**93,0**	**799,8**
3	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**5,2**	**612,0**	**3 182,4**
			Фундаменты				
4	6	1114-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,3**	**5 853,0**	**7 609**
5	7	1114-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС**	**м^3**	**3,6**	**8 843,0**	**31 835**
6	9	1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.**	**м^2 поверхности**	**8,4**	**242,0**	**2 033**

7	10	1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	325,0	1 950
8	15	1114-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	1 494,0	31 374
9	18	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,03	10 324,0	310
10	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	0,8	8 457,0	6 766
			Стены л.6-АС				
11	30	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	4,03	6 000,0	24 180
12	32	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,1	2 600,0	26 260
13	36	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,019	127 231,0	2 417
			Перемычки л.8-АС				
14	37	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,13396	96 864,0	12 976
15	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 720,0	6 880
			Кровля л.10,11-АС				
16	42	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	16,4	2 493,0	40 885
17	46	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,212	3 092,0	656
18	47	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	1,076	14 665,0	15 780
19	50	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,588	3 946,0	6 266
20	52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	18	1 398,0	25 164
			Полы л.16-АС				
21	64	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,4	380,0	2 432
22	65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	1,28	6 939,0	8 882
			Проемы л.16-АС				
23	79	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,68	4 572,0	16 825
24	90	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	4 346,0	9 127
			Внутренняя отделка л.17-АС				
25	104	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	14,6	2 447,0	35 726

26	105	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**14,6**	**1 532,0**	**22 367**
27	106	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м²**	**14,6**	**800,0**	**11 680**
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				**359 351**
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				**287 481**
			НДС (12%)				34 497,7
			Итого с НДС				**321 978,3**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ЕСЕНОВ СЕРІКБОЛ ӘБУТӘЛІПҰЛЫ,Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., пос. Теренозек, А.Тажибаев, 38

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Есенов С.Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт по техническому надзору Сисенбеков Қабылет Әбдірашитұлы KZ86VJE00070429 KZ32VJE00070431 KZ59VJE00070430

М.П. СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ KZ86VJE00070429

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО ««IDD Шайман групп»**

Директор Мақаш Ғалымжан Мақсатұлы

М.П. "IDD Шайман групп" ТОО БСН 180140036386 ЖШС КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.КЫЗЫЛОРДА