Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **ЖЕҢІСБЕКҰЛЫ БАҒДАУЛЕТ, ИИН 921113300257, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда, МИКРОРАЙОН Акмаржан,УЛИЦА Жаппасбайбатыр,70Р,87765487270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Строительство офиса и магазина по адресу: мкр.Акмаржан, ул.Жаппасбай батыра, стро-е №80 в г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство офиса и магазина по адресу: мкр.Акмаржан, ул.Жаппасбай батыра, стро-е №80 в г.Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-Ж/05** от **17.05.2024г.**

Акт выполненных работ № 1
за октябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Землянные работы				
1	**1**	**6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**31,92**	**359,0**	**11 459,28**
2	**3**	**6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**23,88**	**93,0**	**2 220,84**
			Фундаменты				
3	**6**	**1114-0301-0101 *РСНБ РК 2022***	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**2**	**5 853,0**	**11 706**
4	**7**	**1114-0301-0104 *РСНБ РК 2022***	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС**	**м^3**	**4,52**	**8 843,0**	**39 970**
5	**9**	**1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.**	**м^2 поверхности**	**12,52**	**242,0**	**3 030**

6	10	1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38	325,0	12 350
7	11	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	3,96	790,0	3 128
8	16	1114-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	1 494,0	53 784
9	18	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,41	10 324,0	4 233
10	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	0,96	8 457,0	8 119
11	23	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4,6	845,0	3 887
			Стены л.6-АС				
12	25	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	21,53	8 000,0	172 240
13	30	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	3,05	6 000,0	18 300
14	32	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,58	2 600,0	22 308
15	36	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1032	127 231,0	13 130
			Перемычки л.8-АС				
16	37	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,23396	96 864,0	22 662
17	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 720,0	3 440
			Кровля л.10,11-АС				
18	42	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	13,082	2 493,0	32 613

19	46	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	0,112	3 092,0	346
20	47	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	0,976	14 665,0	14 313
21	52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	36	1 398,0	50 328
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				503 569
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				402 855
			НДС (12%)				48 342,6
			Итого с НДС				451 197,5

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би,28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ЖЕҢІСБЕКҰЛЫ БАҒДАУЛЕТ, ИИН 921113300257, Кызылординская область, г. Кызылорда, МИКРОРАЙОН Акмаржан,УЛИЦА Жаппасбайбатыр,70Р

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖЕҢІСБЕКҰЛЫ БАҒДАУЛЕТ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «Ремпроект»**

ГИП Сарсенбаев Кайрат

М.П.