Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка : Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул. Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района". (сквер №1, 3-очередь)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 65	**29.03.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**64 739 917,37**	**8 844 554,79**							**1 061 346,58**	**9 905 901,37**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Самуратов Е.З.

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
Руководитель _____ Каупанов К.М.

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Форма 4

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка :Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул. Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района". (сквер №1, 3-очередь)

Договор подряда (контракт): № 65 от 29.03.2023 г

Акт выполненных работ № 3

за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ по акту корректировке №1	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АКТ корректировки №1										
			Демонтажные работы.Локальная смета 01-01-01										
1	1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	131,7688	853,06	--	112407	--	--	121399	252510	
			НР - 108%, СП - 8%			853,06	--	112407	--		18705		
2	2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	13,5985402	170,00	--	2312	--		--	2497	
			СП - 8%			--	--	--	--		185		
3	3	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т*км	271,9708032	50,00	--	13599	--		--	14687	
			СП - 8%			--	--	--	--		1088		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128318	--	--	121399	269694	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				112407	--	--	19978		
		Всего заработная плата		Тенге				128318					
		Транспортные расходы		Тенге					112407				
			Накладные расходы	Тенге				15911					
			Сметная прибыль	Тенге				121399					
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				19978					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				269695					
			Сметная заработная плата	Тенге								80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					112407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				269695					
			Сметная заработная плата	Тенге								80	
									112407				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Благоустройство. Сквер №1 .Локальная смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА										
4	4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	990,93	451,19	0,05	447098	50	441053	6471	489857	
			НР - 108%; СП - 8%			6,05	--	5995	--		36288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 1А АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА										
5	5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	156,468	6411,14	1400,58	1003138	219146	749974	96214	1187299	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	34018	55069		87948		
6	6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	117,351	4868,73	1455,19	571350	170768	375069	74046	697028	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	25513	43048		51632		
7	7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,547638	192381,58	3059,34	105355	1676	103679	836	114686	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	774		8495		
8	8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	782,34	2073,44	244,08	1622135	190954	1404323	59544	1816210	
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	26858	28274		134531		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	782,34	451,19	0,05	352984	39	348212	5109	386742	
			НР - 108%; СП - 8%			6,05	--	4733	--		28649		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА										
10	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	55,902	4868,73	1455,19	272172	81349	178669	35273	332041	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	12154	20507		24596		
			ТИП 3 ПОКРЫТИЕ РЕЗИНОВОЕ										
11	11	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	95,476	1943,46	--	185554	--	--	133599	344685	
			НР - 72%; СП - 8%			1943,46	--	185554	--		25532		
12	12	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	95,476	709,75	--	67764	--	--	48790	125878	
			НР - 72%; СП - 8%			709,75	--	67764	--		9324		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	СЗ412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	3150,708	50,00	--	157535	--		--	170138	
			СП - 8%			--	--	--	--		12603		
14	14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	95,476	4868,73	1455,19	464847	138935	305155	60243	567098	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	20757	35023		42008		
15	15	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,269	8020,72	2153,70	10178	2733	7023	1202	12290	
			НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	422	691		910		
16	16	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20(15) см. Устройство**	$м^2$ покрытия	12,69	3063,60	57,48	38877	729	37705	670	42711	
			НР - 108%; СП - 8%			34,93	13,97	443	177		3164		
17	17	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	$м^2$ покрытия	12,69	12211,91	34,16	154969	434	141823	13899	182377	
			НР - 108%; СП - 8%			1001,70	12,43	12712	158		13509		
			ПОРЕБРИК										
18	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Устройство корыта вручную для установки, для установки бортовых камней**	$м^3$	23,75913	1943,46	--	46175	--	--	33246	85775	
			НР - 72%; СП - 8%			1943,46	--	46175	--		6354		
19	19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Устройство корыта вручную для установки, для установки бортовых камней**	$м^3$	5,72856	1943,46	--	11133	--	--	8016	20681	
			НР - 72%; СП - 8%			1943,46	--	11133	--		1532		
20	20	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	29,48769	709,75	--	20929	--	--	15069	38878	
			НР - 72%; СП - 8%			709,75	--	20929	--		2880		
21	21	СЗ412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	973,09377	50,00	--	48655	--		--	52547	
			СП - 8%			--	--	--	--		3892		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5580848	806813	4092685	713626	6936615	
								475160	183721	--	513825		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5580848					
		Материалы		Тенге				4092689					
		Всего заработная плата		Тенге					658881				
		Транспортные расходы		Тенге				206190					
			Накладные расходы	Тенге				592227					
			Сметная прибыль	Тенге				493847					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6666922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	Тенге					658881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6666922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	Тенге					658881				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЯ										
22	22	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	1716,2	178,77	0,16	306805	275	167329	122502	463649	
			НР - 88%, СП - 8%			81,11	--	139201	--		34341		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				306805	275	167329	122502	463649	
								139201	--	--	34341		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				306805					
		Материалы		Тенге				167330					
		Всего заработная плата		Тенге					139201				
			Накладные расходы	Тенге				122502					
			Сметная прибыль	Тенге				34341					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				463648					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101	
			Сметная заработная плата	Тенге					139201				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				463648					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101	
			Сметная заработная плата	Тенге					139201				
			РАЗДЕЛ 5.ОГРАЖДЕНИЯ ГАЗОНОВ										
23	23	**У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021.0**	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	25,7	27605,00	90,00	709449	2313	662572	41582	811114	
			НР - 91%, СП - 8%			1734,00	44,00	44564	1131		60082		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				709449	2313	662572	41582	811114	
								44564	1131	--	60082		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				709449					
		Материалы		Тенге				662572					
		Всего заработная плата		Тенге					45695				
			Накладные расходы	Тенге				41582					
			Сметная прибыль	Тенге				60082					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				811113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					45695				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				811113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					45695				
			РАЗДЕЛ .Полнятие люков										
24	24	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Колодцы.Поднятие люков на проектную отметку**	**люк**	5	8512,99	427,92	42565	2140	2491	28033	76246	
			НР - 72%, СП - 8%			7586,84	200,02	37934	1000		5648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				42565	2140	2491	28033	76246	
								37934	1000	--	5648		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42565					
		Материалы		Тенге				2491					
		Всего заработная плата		Тенге					38934				
			Накладные расходы	Тенге				28033					
			Сметная прибыль	Тенге				5648					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				76246					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					38934				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				76246					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная заработная плата	Тенге					38934				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8287624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				809266					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					811541				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185852				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4925082			
		- Перевозка грузов	Тенге				222101					
		- Накладные расходы	Тенге							905743		
		- Сметная прибыль	Тенге							613896		
		Стоимость оборудования	**Тенге**								0	
		Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**								8 287 624	
		Временные здания и сооружения К =1,04 %	**Тенге**								86 191	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								8 373 816	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								85 413	
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								8 459 228	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								169 185	
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								8 628 413	
		Итого стоимость в ценах 2023 года К=1,079	**Тенге**								9 310 058	
		НДС 12%	**Тенге**								1 117 207	
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								10 427 265	
		Итого с учетом скидки 5%	**Тенге**								9 905 901,37	
		в том числе НДС 12%									*1 061 347*	

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель

_____ Самуратов Е.З.

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
Технический надзор _____ Каупанов К.М.

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

_____ Жуматаев Б.С.

Авторский надзор: ТОО "Компания"Стройтекс"

_____ Досходжаев Д.Н.

расценки подтверждаю