Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«11 сентябрь» 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Азамат курылыс» Республика Казахстан, область Жетісу, Каратальский район, Уштобинская г.а., г.Уштобе, ул. Б.Момышулы, 306,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Аменова Т.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт КГУ «Средней школы №6 им. Г.Актаева» ГУ «Отдел образования г.Актобе», расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Кобландина, д.4, Актюбинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 6 имени Г. Актаева" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", Директор Романова Жания Орынжаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Субподрядчик ТОО «DK Capital», номер лицезии: ГСЛ №000970, 29.03.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Айнабекова Даулбайя Жаксылыковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядчик ТОО «DREAM CAPITAL», номер лицензии: ГСЛ №09638, 07.04.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Гайбулаева Марата Базарбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядчик ТОО «DK BUILDING», номер лицензии: ГСЛ №0016873, 10.05.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сариевой Курбанай Коскараевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядчик ТОО «EUROPA-NS» , номер лицензии: ГСЛ №0016932, 29.06.2012 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Искенова Нурмаханбета Сапарбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актөбе Геодезия Орталығы», 18006141, 28.03.2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Средняя школа № 6 им. Г. Актаева» ГУ «Отдел образования города Актобе»; Б-33 от 03.12.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м²	7096,00 м2		7096,00 м2	
Площадь застройки	м²	2309,05 м2		2309,05 м2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Школа – эксплуатируемое трехэтажное здание, сложной конфигурации в плане, отмеченное в техническом паспорте как литер "А", с наружными размерами подвала – 13,15х30,0+24,75х30,0+67,28х13,5м., с наружными размерами первого этажа – 13,15х30,0+6,5х3,4+6,5х3,4+24,75х30,0+67,28х13,52м., с наружными размерами второго и третьего этажа – 67,28х13,5-29,38х20,0м., высотой этажа – 3,0м., общей высотой – 9,90м. Согласно техническому паспорту здание 1978 года постройки. Строение располагает в себя главный вестибюль, учебные классы, административные кабинеты, спортзал, хозяйственно-бытовые подсобные помещения для складирования и хранения бытового инвентаря, санитарно-бытовые помещения включающие кабинеты медпунктов, раздевалок, столовую, душевые, туалеты, развязку коридоров и лестничных маршей. Конструктивный тип здания с наружными несущими стенами и из основных вертикальных и горизонтальных несущих конструкций которыми являются колонны и ригеля каркаса. Конструктивная система здания каркасно-стеновая, пространственная конструктивная система в виде каркаса (ригельного) и несущих стен.*

Согласно заданию на проектирование, дефектного акта и заключения технического обследования здания рабочим проектом предусмотрены были следующие виды работ:
устройство крыши;
устройство козырьков;
замена проводки электроосвещения с заменой светильников
Козырек входа – односкатная крыша: каркас принят из равнобокого уголка по ГОСТ 8509-93 сечением 50х5 мм. Кровля – профилированный лист по ГОСТ 24045-2010 марки НС57 по деревянной обрешетке по ГОСТ 8486-86 сечением 50х50 мм, шаг 350 мм. Проектом предусмотрено наращивание стенок существующих вентиляционных шахт керамическим киртичом марки 100 на растворе марки М50 толщиной 120 мм. Утепление принято минераловатными плитами по ГОСТ 9573-2012 толщиной 80 мм. с последующим их оштукатуриванием цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм. Покрытие вентиляционных шахт – стальной зонт, принятый из стали кровельной по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм по каркасу из листовой стали по ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало строительства _5 июля 2023 года.

Срок ввода в эксплуатацию _11 сентября_2023 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяца;

фактически 2,0 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 68 % и фактически применено 68 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение) к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт КГУ «Средней школы №6 им. Г. Актаева» ГУ «Отдел образования г.Актобе», расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Кобландина, д.4, Актюбинской области»**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Азамат құрылыс»: Аменов Т.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.