Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными
приказом Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Акмагамбетова Жаната Канатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ИКИ к ИЖС в 23 микрорайоне г. Экибастуз. Теплоснабжение. РК, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г. Экибастуз**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуз», и.о. руководителя Шарипов Ринат Жасуланович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными

нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Строй KZ» ГСЛ №00538 от 10.10.2006г, ТОО «КазЕвроСтрой» ГСЛ № 19007070, дата выдачи 26.03.2019 год, ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» ГСЛ №003828 от 11.06.2021 год** ____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архпроект PLUS», № 67/16-ТС** _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз» , № 181 от 03.08.2017 года** _____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения	м	19779,6	19779,6	19779,6	19779,6
Повысительная насосная станция	м3/час	629,56	629,56	629,56	629,56
Дренажные колодцы	шт	31	31	31	31
Тепловые камеры	шт	150	150	150	150

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Теплоснабжение микрорайона осуществляется от магистрального теплопровода диаметром 800 мм стальными трубами в ППУ –изоляции. От ПНС до тепловой камеры УТ3 магистральный трубопровод идет надземно на протяжение 490 м диаметром 426 мм в оболочке из оцинкованной стали (д 630). Далее трубопровод на протяжении 19289,6 м проложен подземным бесканальным способом с применением труб диаметром от 57 до 273 мм в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой. Для подключения домов, обслуживания и ремонта построены тепловые камеры. Компенсация тепловых удлинений осуществлена углами поворота в виде П-образных компенсаторов. В местах прохождения теплосети под проездами, для исключения овализации труб, уложены над трубопроводами разгрузочные плиты. Дренаж наружных тепловых сетей осуществляется из низшей точки трассы в дренажные**

колодцы (31 шт), с последующей откачкой воды дренажными насосами. На вводе тепловых сетей в насосную станцию предусмотрена запорная арматура. Для повышения давления в теплосети построена повысительная насосная станция. Повысительная насосная станция – одноэтажное прямоугольное здание размером 10*12 м, фундамент ленточный из ФБС, стены из красного кирпича, перекрытие железобетонное с мягкой рулонной кровлей. Отопление насосной в зимний период предусмотрено нагревательными приборами «ПЭТ». Электроснабжение и освещение от вводно-распределительного устройства.

Для повышения давления в сети от 20 м до 45 м.вод.ст(мм водяного столба) установлена насосная станция ЕвКо 3MR-178-2 BL100-160-22-2, производительностью 629.56 м3/час, напором 19,97 м, на базе трех насосов -2 рабочих, 1-резервный. В пределах насосной станции, на всасывающих и нагнетательных патрубках каждого насоса установлена стальная запорная арматура. В высших точках трубопровода для выпуска воздуха установлены воздушники.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **3 единицы**

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **14,5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14,5**;

фактически, месяц: **51**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство ИКИ к ИЖС в 23 микрорайоне г. Экибастуз. Теплоснабжение.** _____ готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акмагамбетов Жанат Канатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____