Форма 3-КС

Наименование обьекта:Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области"
Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
БИН : 120140000661 ИИК : KZ08070103KSN0903000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинской область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, Абая, 47

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2018года
ДОГОВОР №41 от 05.09.2018г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)		сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области" (Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)	объект	**3 808 000,00**					**2 325 279,00**	**2 076 141,96**	**249 137,04**	**2 329 279,00**
		Итого		**3 808 000,00**					**2 325 279,00**	**2 076 141,96**	**249 137,04**	**2 329 279,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел Отдл строительства"
Жамбылского района Алматинской области"

Акегулов М.Н.
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор: №41 05.09.2018г

Наименование стройки: Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области" (Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

Составлена в текущих ценах на с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета № 2-1-2							
	Трансформаторная подстанция КТПН-100/10/0,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт							
	1.1. Оборудования							
2	51-080102-0409	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наржужной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100кВА, номинальное напряжение на стороне ВН; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1		856098	856098	
3	51-080101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМ-100/6(10)/0,4 , номинальная мощность 100кВа, класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1		535441	535441	

4	51-080102-0412	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160кВА, номинальное напряжение на стороне ВН6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	862939	862939
5	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМ-160/6(10)/0,4 , номинальная мощность 160кВа, класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	682510	682510
7	51-0804001-1302	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	6	6055	36330
8	58-010101-0102(пл) ТОО SAIMAN	ШУЭ-11-IH--NS-08. размеры 550х600х150 мм, утепленный IP -54, СА 4У-Э720 ТХ Р PLC IP "Дала" , термостат, УСПД, колодка соединительная, автоматические выключатели	компл.	2	416863	833726

Итого прямые затраты по смете	**3 807 044**
в том числе	
- инженерное оборудования (поставки подрядчика) в, тенге	3 807 044
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	161 419
Итого, тенге	3 968 463
Сметная прибыль (8 %), тенге	317 477
Итого по смете на подряд, тенге	**4 285 940**
Всего по акту	**4 285 940**
в т.ч. оборудование	3 807 044
Временные здания и сооружения 2,4 %	102 863
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 388 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	47 399
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 436 201**

Скидка 53,2%	**-2 360 059**
Итого с учетом скидки подрядчика	**2 076 142**
НДС (12 %)	249 137
Всего по акту №1 с учетом НДС (12 %)	**2 325 279**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение Отдел строительства"
Жамбылского района Алматинской области"

Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О