Заказчик: Частное лицо «ПОЛАТОВА АЙГУЛЬ АМАНГЕЛДИЕВНА»
Подрядчик: ТОО «ЖанаМедФарм»
Наименование стройки - Строительство гостиницы по ул. Абая №40 в с. Коктерек Сарыгашского района, Туркестанской области

Акт
выполненных работ за август 2019 года

Составлен(а) в ценах 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1110	150,65	140,24	167225	155664	41905	0,01	14
		м3 грунта		10,31	53,57	11446	59460	59,1	0,04	42
2	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	462,8	86,66	81,64	40108	37782	10572	0,01	3
		м3 грунта		5,03	33,63	2326	15563	59,1	0,03	12
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	64,792	1709,25	--	110746	--	65451	1,85	120
		м3 грунта		1709,25	--	110746	--	59,1	--	--
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	430,404	24,14	24,14	10389	10389	2508	--	--
		м3 грунта		--	9,86	--	4243	59,1	0,01	3
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	32,396	817,30	--	26477	--	15648	0,97	31
		м3 грунта		817,30	--	26477	--	59,1	--	--
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	430,404	142,41	56,74	61292	24420	28884	0,11	46
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	36873	12000	59,1	0,03	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			416237	228254			215
			Тенге			187868	91266			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416237				
	Материалы -		Тенге			115				
	Всего заработная плата -		Тенге				279134			
		Накладные расходы -	Тенге			164968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164968		
		Сметная прибыль -	Тенге			46496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				279134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			627702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283

		Сметная заработная плата -	Тенге				279134			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Фундамент Фм-1								
7	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	30,45	5176,99	1276,28	157639	38863	20920	0,85	26
		м3 основания		765,95	586,44	23323	17857	50,8	0,54	16
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,36414	92450,08	1358,88	33665	495	156	--	--
		т		--	709,44	--	258	60,3	0,58	--
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	25,2	17914,32	687,91	451441	17335	16554	1,35	34
		м3		1161,90	192,57	29280	4853	48,5	0,18	5
10	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты Фм-1 общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	115,5	23815,04	453,51	2750637	52380	221584	4,05	468
		м3		3778,04	177,57	436364	20510	48,5	0,15	17
11	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,7938	462551,36	1614,21	367173	1281	109022	289,00	229
		т		282431,03	749,16	224194	595	48,5	0,62	--
		Фундамент Фмл-1								
12	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	165,348	24867,01	1320,26	4111710	218303	308597	3,60	595
		м3		3518,17	329,97	581723	54561	48,5	0,31	51
13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	32,151	5176,99	1276,28	166445	41034	22088	0,85	27
		м3 основания		765,95	586,44	24626	18855	50,8	0,54	17
14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,330696	92450,08	1358,88	30573	449	141	--	--
		т		--	709,44	--	235	60,3	0,58	--
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	32,151	17914,32	687,91	575963	22117	21121	1,35	43
		м3		1161,90	192,57	37356	6191	48,5	0,18	6
16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	1440,99	772,13	12,68	1112629	18275	164542	0,21	305
		м2 поверхности		222,65	2,12	320841	3061	50,8	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			9757876	410532			1729
			Тенге			1677707	126975			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9757876				
	Материалы -		Тенге			2415563				
	Всего заработная плата -		Тенге				1804682			
	Местные материалы -		Тенге			5254074				
		Накладные расходы -	Тенге			884726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11494010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1804682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11494010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1804682			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка								

17	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	12,72	5176,99	1276,28	65851	16234	8739	0,85	11
		м3 основания		765,95	586,44	9743	7460	50,8	0,54	7
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	19,08	18339,96	687,91	349926	13125	12534	1,35	26
		м3		1161,90	192,57	22169	3674	48,5	0,18	3
19	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство	127,2	919,33	51,95	116939	6608	11996	0,14	18
		м2 покрытия		133,40	21,46	16968	2729	60,9	0,02	3
20	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	127,2	159,20	2,78	20250	354	1559	0,02	3
		м2 покрытия		18,75	1,38	2385	176	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			552967	36321			57
			Тенге			51265	14039			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			552967				
	Материалы -		Тенге			465381				
	Всего заработная плата -		Тенге				65304			
		Накладные расходы -	Тенге			34828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			634819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				65304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			634819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				65304			
		РАЗДЕЛ 4. Конструкции металлические								
21	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	28,65	43442,20	17454,59	1244619	500074	493282	23,00	659
		т конструкций		22750,91	5520,89	651814	158173	60,9	4,52	130
22	21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	28,65	338752,19	--	3235083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	11-090301-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	19,92	27863,77	11517,91	555046	229437	212328	13,75	274
		т конструкций		13939,20	3563,28	277669	70981	60,9	2,92	58
24	21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	19,92	338752,19	--	2249315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	11-090301-0303 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	4,26	19506,47	8091,56	83098	34470	27397	8,13	35
		т конструкций		8241,87	2318,43	35110	9877	60,9	1,90	8
26	21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	4,26	344349,86	--	488977	--	--	--	--