Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка : Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул. Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района". Двор №2 (2-очередь)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 62	**29.03.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**41 461 431,7**	**4 145 313,1**							**497 437,6**	**4 642 750,7**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ **Самуратов Е.З.**

Технический надзор
ТОО "Батыс Сапа Строй Инжиниринг"
Руководитель _____ **Каупанов К.М.**

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка : Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул. Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района" Двор №2 (2-очередь)

Договор подряда (контракт): № 62 от 29.03.2023 г

Акт выполненных работ № 2

за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Благоустройство. Двор №2 ..Локальная смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			ТИП 3 ПОКРЫТИЕ РЕЗИНОВОЕ										
1	12	**Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26 К=0,75**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20(15) см. Устройство**	**м² покрытия**	**137,772**	**3063,60**	**57,48**	**422078**	**7919**	**409347**	**7276**	**463702**	
			НР - 108%; СП - 8%			**34,93**	**13,97**	**4812**	**1925**		**34348**		
2	13	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м² покрытия**	**137,772**	**12211,91**	**34,16**	**1682456**	**4707**	**1539743**	**150896**	**1980020**	
			НР - 108%; СП - 8%			**1001,70**	**12,43**	**138006**	**1713**		**146668**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2104534**	**12626**	**1949090**	**158172**	**2443722**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142818**	**3638**	--	**181016**		
		Материалы		Тенге				**2104534**					
		Всего заработная плата		Тенге				**1949090**					
			Накладные расходы	Тенге					**146456**				
			Сметная прибыль	Тенге				**158172**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**181016**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2443722**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**94**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**146456**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2443722**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**94**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**146456**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**2443722**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**142818**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12626**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3638**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1949094**			
			- Накладные расходы	Тенге							**158172**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**181016**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**0**	
		Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**								**2 443 722**	
		Временные здания и сооружения К =1,04 %	**Тенге**								**25 415**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**2 469 137**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**25 185**	
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**2 494 322**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**49 886**	
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**2 544 208**	
		Итого стоимость в ценах 2023 года К=1,079	**Тенге**								**2 745 201**	
		НДС 12%	**Тенге**								**329 424**	
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								**3 074 625**	
		Итого с учетом скидки 5%	**Тенге**								**2 920 893,70**	
		в том числе НДС 12%									*312 953*	

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель

_____ Самуратов Е.З.

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
Технический надзор _____ Камланов К.М.

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

_____ Жуматаев Б.С.

Авторский надзор: ТОО "Компания"Стройтекс"

_____ Досходжаев Д.Н.

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка : Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул. Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района". Двор №2 (2-очередь)

Договор подряда (контракт): № 62 от 29.03.2023 г

Акт выполненных работ № 3

за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ по акту корректировки №1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Демонтажные работы.Локальная смета 01-01-01										
1	1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	51,7	853,06	--	44103	--	--	47631	99073	
			НР - 108%, СП - 8%			853,06	--	44103	--		7339		
2	2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5,33544	170,00	--	907	--		--	980	
			СП - 8%			--	--	--	--		73		
3	3	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	106,7088	50,00	--	5335	--		--	5762	
			СП - 8%			--	--	--	--		427		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				50345	--	--	47631	105815	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44103	--	--	7839		
		Всего заработная плата		Тенге				50345					
		Транспортные расходы		Тенге					44103				
			Накладные расходы	Тенге				6242					
			Сметная прибыль	Тенге				47631					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105815					
			Сметная заработная плата	Тенге								32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105815					
			Сметная заработная плата	Тенге								32	
									44103				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. Локальная смета 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА										
4	4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021771	192381,58	3059,34	4188	67	4121	33	4559	
			НР - 108%, СП - 8%			--	1413,16	--	31		338		
5	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	72,57	2073,44	244,08	150470	17713	130266	5523	168472	
			НР - 108%, СП - 8%			34,33	36,14	2491	2623		12479		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА										
6	6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	9,7088	6411,14	1400,58	62244	13598	46535	5970	73671	
			НР - 108%, СП - 8%			217,41	351,95	2111	3417		5457		
7	7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,084952	192381,58	3059,34	16343	260	16083	130	17790	
			НР - 108%, СП - 8%			--	1413,16	--	120		1318		
8	8	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	121,36	576,01	233,34	69905	28318	35319	16837	93682	
			НР - 108%, СП - 8%			51,65	76,81	6268	9322		6939		
9	9	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	121,36	-153,22	-63,63	-18595	-7722	-10873	-2937	-23254	
			НР - 108%, СП - 8%			--	-22,41	--	-2720		-1722		
10	10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	121,36	1727,48	4,42	209647	536	175214	36818	266183	
			НР - 108%, СП - 8%			279,31	1,60	33897	194		19717		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м^2 покрытия	121,36	534,59	--	64878	--	53954	11797	82809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 108%; СП - 8%			90,01	--	10924	--		6134		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПОРЕБРИК										
12	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Устройство корыта вручную для установки, для установки бортовых камней**	$м^3$	13,686555	1943,46	--	26599	--	--	19151	49411	
		НР - 72%; СП - 8%			1943,46	--	26599	--		3660		
13	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Устройство корыта вручную для установки, для установки бортовых камней**	$м^3$	0,892992	1943,46	--	1735	--	--	1250	3223	
		НР - 72%; СП - 8%			1943,46	--	1735	--		239		
14	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	14,579547	709,75	--	10348	--	--	7450	19222	
		НР - 72%; СП - 8%			709,75	--	10348	--		1424		
15	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	481,125051	50,00	--	24056	--		--	25981	
		СП - 8%			--	--	--	--		1925		
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	73,64	2341,71	44,28	172444	3261	83082	94466	288263	
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	86101	1368		21353		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				794262	56031	533701	244119	1175827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				180474	14355	--	87100		
	Материалы		Тенге				794262					
	Всего заработная плата		Тенге				533701					
	Транспортные расходы		Тенге					194829				
		Накладные расходы	Тенге				24056					
		Сметная прибыль	Тенге				196488					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79261					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1070011					
		Сметная заработная плата	Тенге								121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					194829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1070011					
		Сметная заработная плата	Тенге								121	
								194829				

РАЗДЕЛ 2.Газон

17	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	697,7136	178,77	0,16	124730	112	68026	49803	188494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 88%, СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		81,11	--	56592	--		13961		
	Стоимость общестроительных работ						124730	112	68026	49803	188494	
	Материалы		Тенге				56592	--	--	13961		
	Всего заработная плата		Тенге				124730					
		Накладные расходы	Тенге				68027					
		Сметная прибыль	Тенге					56592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49803					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13961					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				188494					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								41	
		Нормативная трудоемкость	Тенге					56592				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				188494					
			Тенге								41	
								56592				

РАЗДЕЛ 3.Полнятие люков

18	18	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Колодцы.Поднятие люков на проектную отметку**	**люк**	5	8512,99	427,92	42565	2140	2491	28033	76246	
			НР - 72%, СП - 8%			7586,84	200,02	37934	1000		5648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				42565	2140	2491	28033	76246	
	Стоимость общестроительных работ							37934	1000	--	5648		
	Материалы			Тенге				42565					
	Всего заработная плата			Тенге				2491					
			Накладные расходы	Тенге					38934				
			Сметная прибыль	Тенге				28033					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5648					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				76246					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								25	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38934				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				76246					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								25	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					38934				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1440566	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319103					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58283				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15355				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						604219			
			- Перевозка грузов	Тенге				30298					
			- Накладные расходы	Тенге							321955		
			- Сметная прибыль	Тенге							106709		
			Стоимость оборудования	**Тенге**								0	
			Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**								1 440 566	
			Временные здания и сооружения К =1,04 %	**Тенге**								14 982	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								1 455 548	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								14 847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**1 470 394**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**29 408**	
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**1 499 802**	
		Итого стоимость в ценах 2023 года К=1,079	**Тенге**								**1 618 287**	
		НДС 12%	**Тенге**								**194 194**	
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								**1 812 481**	
		Итого с учетом скидки 5%	**Тенге**								**1 721 857**	
		в том числе НДС 12%									*184 485*	

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель

_____ Самуратов Е.З.

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
Технический надзор _____ Каупанов К.М.

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

_____ Жуматаев Б.С.

Авторский надзор: ТОО "Компания"Стройтекс"

_____ Досходжаев Д.Н.

расусение по квартиро