Заказчик : КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай. БИН 001140002547.область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, СЛЯМЖАР БЕНДЕБАЕВ, 2

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

Договор подряда (контракт) №21 от 25 апреля 2023г.

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

от 17.11.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		21	25.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай	123 060 155,62	10 987 357,70							1 318 482,92	12 305 840,62
Удержание аванса,30%										3 691 752,19
Итого к оплате										**8 614 088,43**

"ЗАКАЗЧИК"
КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра"
Аягозского района, области Абай
БИН 001140002547

Директор_____Толеуханова Р.Т.

"ПОДРЯДЧИК"
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____Жуман М. Б

"ТЕХНАДЗОР"
ТОО "Центр Качества "Сервис-Строй"
БИН/ИИН 991140011888

Директор_____Досжан А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
318
Форма

Заказчик: **КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай. БИН 001140002547.область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, СЛЯМЖАР БЕНДЕБАЕВ, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 25 мая 2021г.

Акт приемки выполненных работ №5

за 17 ноябрь 2023

на Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, ВКО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№	№ поз.	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего	Страна
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			

п/п	по смете	код ресурса		измерения	количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	стоимость с НР и СП	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1111-0101-2501	Покрытия из плиток тратуарных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	293	4344,85	149,17	1273041	43707	823520	394085	1800496	
						1385,03	45,82	405814	13425	–	133370		
2	2	8712-0204-0101	Радиаторы отопления чугунные МС-90 1 секция =140Вт НР = 0	кВт	4,9	29718,02	182	145618	892	132712	10971	169116	
						2452	94	12015	461	–	12527		
3	3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	1701,74	20,71	42544	518	30005	11991	58898	
						480,84	8,59	12021	215	–	4363		
4	4	8706-0401-0101	Витражи из ПВХ многокамерных профилей с двупольным дверным блоком во входной группе. Монтаж НР = 0	м2 площади витража	7,6	62951	1417	478428	10769	412612	39968	559868	
						7243	379	55047	2880	–	41472		

5	5 223-501-0108	Откосы оконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм , 40 окон	м	216	2902		626832		626832	–	676979	Казахстан
					–		–		–	50147		
6	6 223-501-0119	доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм, на новые окна	м	284	2360		670240		670240	–	723859	
					–		–		–	53619		
7	7 223-501-0119	доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм, 40 окон	м	88	2360		207680		207680	–	224294	
					–		–		–	16614		
8	8 1108-0301-0112	Стены блоками из газоблоки. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,31	32853,56	1533,57	43038	2009	26298	14193	61809	
					11245,32	404,69	14731	530	–	4578		
9	9 1115-0201-0103	Стены. штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	2418,68	1,96	32652	26	6725	20721	57643	
					1918,56	–	25901	–	–	4270		

10	10 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	98	2063,79	56,13	202251	5501	137735	43908	265852
					602,2	20,08	59016	1968	–	19693	
11	11 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	61	1536,73	23,78	93741	1451	50392	39782	144205
					686,85	6,94	41898	423	–	10682	
12	12 1111-0101-2702	Покрытия лестничных маршей и площадок из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	56,13	5959,68	86,03	334517	4829	245915	80938	448691
					1492,48	41,53	83773	2331	–	33236	
13	13 243-907-5609	Фасонная часть, внутренний угол размерами 40х20.длина 1 метр	шт.	790	426		336540		336540	–	363463
					–		–		–	26923	
14	14 8706-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,89 м2 НР = 0	м2 проема	66,15	13687,61	–	905435	–	814611	84209	1068816

15	15 8706-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,26 м2 НР = 0	м2 проема	7,56	1373 13687,61	– –	90824 103478	– –	– 93098	79172 9624	122150
16	16 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью 1,68 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,36	1373 43816,02	– 580,96	10380 147222	– 1952	– 140697	9048 4635	164006
17	17 292-102-0102(пл)	Кранштейн на светильник 600*600 мм	шт	17	1361,09 5850	171,76	4573 99450	577	– 99450	12149 –	107406
18	18 293-104-0204(пл)	Светильник JIIO01-2x36-012 спорт 2*36 Вт G13 IP20 накладной ЭПРА с решеткойй	шт	24	– 34240		– 821760		– 821760	7956 –	887501
19	19 232-101-0501	Панель отделочная из ПВХ панелей	м2	75,74	– 3221		– 243959		– 243959	65741 –	263476
20	20 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	20,5	– 5082,73	25,12	– 104196	515	– 47374	19517 45236	161387

					2746,68	11,6	56307	238	–	11955	
21	21 1115-0403-0106	Покрытие деревянные. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	552	481,84	0,58	265976	320	184826	64796	357234
					146,43	0,3	80829	166	–	26462	
22	22 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	48,5	1891		91714		–	–	99051
					–		–		–	7337	
23	23 414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	48,5	1611		78134		–	–	84385
					–		–		–	6251	
24	24 412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 25 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1500	124		186000		–	–	200880
					–		–		–	14880	
25	25 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	46	1820,7	14,36	83752	661	5192	76348	172908

					1693,47	0,12	77900	6	–	12808	
26	26 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7	3272,5	27,81	22908	195	5997	16387	42439
					2388,03	0,71	16716	5	–	3144	
27	27 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51,5	3075,14	3,64	158370	187	109702	47574	222420
					941,36	1,27	48480	65	–	16476	
28	28 1101-0106-0101	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 1 НР = 72 %	км траншеи	0,038	786401,95	594881,95	29883	22606	–	8724	41696
					191520	127315,44	7278	4838	–	3089	
29	29 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	38	1536,68	268,82	58394	10215	–	50804	117934

					1267,86	82,57	48179	3138	–	8736		
30	30 1123-0601-0102	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2,2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,28	119536,52	24823,56	631153	131068	263021	290518	995405	
					44898,3	10679,88	237063	56390	–	73734		
31	31 223-401-0202	Ворота распашные из профтруб решетчатый с узором	шт.	1	298600		298600		298600	–	322488	
					–		–		–	23888		
32	32 293-012-4102(пл)	Калидка из проф труб	шт	1	54600		54600		54600	–	58968	
					–		–		–	4368		
33	33 513-106-0106(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	66788		66788		–	–	66788	Казахстан
					–		–		66788	–		
34	34 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный,	комплект	3	10810		32430		32430	–	35024	Казахстан
					–		–		–	2594		
35	35 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	5977		17931		17931	–	19365	Казахстан

					–		–		–	1434		
36	36 244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96	комплект	4	18873		75492		75492	–	81531	Казахстан
					–		–		–	6039		
37	37 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском	комплект	4	1488		5952		5952	–	6428	Казахстан
					–		–		–	476		
38	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9	1281,14	33,34	11530	300	6374	4710	17539	
					539,55	17,21	4856	155	–	1299		
39	39 1215-0101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	7	3165,59	40,69	22159	285	1949	14452	39540	
					2846,54	20,82	19926	146	–	2929		

40	40 244-101-0104	Умывальник керамиеский без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	1	16803	16803	16803	–	18147	Казахстан
					–	–	–	1344		
41	41 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	8979	8979	8979	–	9697	Казахстан
					–	–	–	718		
42	42 244-101-0105	Умывальник металлиески без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	6	14810	88860	88860	–	95969	Казахстан
					–	–	–	7109		
43	43 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	7762	77620	77620	–	83830	

					–		–		–	6210	
44	44 244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	10	1268		12680		12680	–	13694 Казахстан
					–		–		–	1014	
45	45 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,04688	23642,37	1800,27	24751	1885	17986	5217	32365
					4661,2	640,38	4880	670	–	2397	

Итого	**11 565 640**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 418 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	239 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 253 149
- оборудование, тенге	66 788
- перевозка грузов, тенге	355 848
- накладные расходы, тенге	1 379 791
в т.ч. зарплата, тенге	124 181
- сметная прибыль (8 %), тенге	851 768
Всего	**11 565 640**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**11 565 640**
НДС (12 %)	1 387 877
Итого	**12 953 517**
Итого с понижающим коэфицентом	**12 305 840.62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар,
Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86
БИН 111040019283

Принял(Заказчик)

КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай. БИН 001140002547.область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, СЛЯМЖАР БЕНДЕБАЕВ, 2

Р. Толеуханова

Авторский надзор

ТОО "OTAU - group"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Сорокина, 34А
БИН/ИИН 980140004404

Ильяс А.М.

Технический надзор

ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
г.Астана, ул.Алтыбақан,дом 1, 174
БИН/ИИН 991140011888