Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Декларация о соответствии

«28» 10 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) . **ТОО «Карат-Z», .Шымкент, АК-НИЕТ, 187**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице. директора Нупбаева Ж.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбек,сельского округа Турбат, Казыгуртского района,Туркестанской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района", "**

Руководитель Абдакимов Т.К. .
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

2.1) ТОО "Улмад" лицензия №20017495 от 20.11.2020 года
(наименование организации)

2.2) **ТОО «"УниверсалСтройСервис"» лицензия 21022710 от 16.07.2021 года.**
(наименование организации)

2.3) **ТОО "«Сункар Орда Строй»" лицензия № 21013792, от 22.07.2022г**
(наименование организации).

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДИАС-проект»

ГСЛ №012593 от 05.05.2022 .

. *(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) "ТОО «ТАУН-ГРАД»

. (наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество точек подключения	Жил.дом.	69		69	
Используемое напряжение	В	10кв; 380/220В		10кв;380/220В	
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	116,65		116,65	
Категория электроснабжения		III		III	
Сети 0,4 кВ	м.п	4693		4693	
Сети 10 кВ	м.п	1369		1369	
Опоры ж/б СВ95-2А, СВ 110-5А, СВ105- 5А	шт	235		250	
КТПН с Трансформатором	компл.	3		3	
Счетчики	шт	69		89	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
_____. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, . . инженерному и технологическому оборудованию)
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2022 года,**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 5 ;
фактически, месяц:**октябрь,**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбек,сельского округа Турбат, Казыгуртского района,Туркестанской области»**_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Руководитель "РЭС Казыгуртского района"_____**Кошкаров С.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карат-Z»**
. **директор** _____ **Нупбаева Ж.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)

ТОО «Улмад» директор _____ **Тайманов А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «"УниверсалСтройСервис"»директор _____ **Момбеков Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Сункар Орда Строй» директор _____ **Әлімхан А.Ғ.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)