Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинской области

Полная сметная стоимость по договору: 553 403 000 тенге
Лимит финансирования на 2023год 523 280 000 тенге
Лимит финансирования на 2024год 30 123 000 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"
БИН 502 4000 8665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
БИН 302 4000 7396 KZT: KZ4696502F0016253018
Банк: АО "ForteBank"

АКТ 2 Ф-3
выполненных работ за август месяц 2023года
По договору №32 от 29 -06- 2023г.

№ п/п	спе ци фи ка	Наименование и виды выполненных работ	ед. изм	Ст-ть ед. Работ по договору (тенге)	Авансы			заактирован сумма (тенге)	Сумма, требуемая к пере числению за выполненный объем работ за июль Сумма с НДС (тенге)	Стоимость выпол ненных работ с начала года тенге Сумма с НДС (тенге)
					сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинская область	тенге	523 280 000	135 384 000	55 715 860	79 668 140		130 003 674	185719535
		Итого		523 280 000	135 384 000	55 715 860	79 668 140		130 003 674	185719535

Заказчик:
Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"
И.О.Руководителя _____ Жумашбаева А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арман А.В.К."
Зам.Директора _____ Отемисов Н. А.

Форма 2-В
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение , "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул Абай №56 БИН 50240008665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Арман А.В.К.", Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул. Сатпаева №59, БИН 30240007396**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Бурения скважины,НВК**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылкого района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29.06.2023

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на Реконструкция и строительство системы водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Бурения скважины										
1	1	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 300 м. (Деглинизация и промывка интервалов установки фильтров)Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		2	485079,5	352462,09	970159	704925	0	423915	1505600	
				сутки откачки		132617,41	116744,3	265235	233489		111526		
2	2	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания.Опытно-фильтрационные работы и пробная откачка эрлифтом		3,49	485079,5	352462,09	1692927	1230093	0	739732	2627272	
				сутки откачки		132617,41	116744,3	462835	407438		194613		
3	3	Е11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы смотровые с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		60	626,6	394,27	37596	23657	0	17462	59463	
				м спуска или подьема труб		232,33	110,06	13940	6604		4405		
4	4	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм		60	1420		85200		85200		92016	Казахстан
				м							6816		
5	5	Е11-160401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка муфтовых соединений		10	2288,4	149,06	22884	1490	1825	19370	45634	
6	6	С1261-301-1734	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм		10	1691		16910		16910		18263	
				шт.							1353		
				м трубопровода		2420,27	634,94	121014	31747		25354		
8	8	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм		50	5304		265200		265200		286416	
				м							21216		
9	9	Ц13-080401-0410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине		150	1017,32	10,01	152598	1502	19082	95493	267939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		880,1	4,09	132015	614		19848		
10	10	С Прайс"Электротехника"	Провод ВПП 16		150	1324,11	0	198616	0	198616	0	198616	
				м		0	0	0	0		0		
11	11	Ц13-070403-0404 Кзтр и Кзм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования		1	159544,75	54018,42	159545	54019	10269	71408	249429	
				шт.		95256,9	21804,71	95257	21805		18476		
12	12	Е11-090601-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Оголовок трубчатого колодца. Монтаж		0,1308	149505,15	7026,2	19555	919	312	12907	35059	
				т конструкций		140095,44	2914,43	18324	381		2597		
	12.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				32,1			
	12.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				26,55			
	12.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				48,9			Казахстан 100%
	12.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой	т	0,0003	545661				138,46			
	12.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1308								
13	13	С1261-301-0254	Оголовок трубчатого колодца		0,1308	449705		58821		58821		63527	
				т							4706		
			Итого по разделу: 1. Бурения скважины									5791517	
			Раздел: 2. НВ сети										
14	14	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. (36451-)Уплотнение пневматическими трамбовками		20704	246,46	117,45	5102708	2431685	0	2720713	8449303	
				$м^3$ уплотненного грунта		129,01	53,5	2671023	1107664		625882		
15	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		681	6279,53	251,41	4276360	171210	3018124	1124242	5832649	
				$м^3$ основания		1596,22	71,33	1087026	48576		432047		
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	749,1	4029				3018123,9			Казахстан 100%
16	16	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Установка в траншее		5,871	585258,12	266537,45	3436050	1564841	0	2341316	6239555	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	1871209	493756		462189		
17	17	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 наружным диаметром 110 х 6,6/5,3 мм		5929,71	2542		15073323		15073323		16279189	Казахстан
				м							1205866		
18	18	Е11-220501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.		5,52	546330,23	242375,11	3015743	1337911	0	2111254	5537157	
				км трубопровода		303955,12	82381,8	1677832	454748		410160		
19	19	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-		5575,2	187		1042562		1042562		1125967	Казахстан
				м							83405		
20	20	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		5,871	97445,17	0	572101	0	56159	510782	1169514	
				км трубопровода		87879,6	0	515941	0		86631		
	20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	275,937	190				52428,03			Казахстан 100%
21	21	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		5,52	90281,17	0	498352	0	13257	480244	1056884	
				км трубопровода		87879,6	0	485095	0		78288		
	21.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	65,136	190				12375,84			Казахстан 100%
22	22	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		26	1813,69	262,56	47156	6826	0	39963	94089	
				шт.		1551,13	1,43	40329	37		6970		
23	23	С1241-518-0103	Колено фланцевое У/Ф ГОСТ 5525-88 DN 100		26	41729		1084954		1084954		1171750	
				шт.							86796		
24	24	Е11-220801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном		168	2957,96	385,23	496937	64719	0	428743	999734	
				шт.		2572,73	5,09	432219	855		74054		
25	25	С1241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		168	2868		481824		481824		520370	Казахстан
				шт.							38546		
26	26	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.		168	2967,54	130,8	498547	21975	51603	430888	1003790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижка или клапан			**2529,58**	**61,14**	**424969**	**10272**		**74355**		
	26.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,252	165506				41707,51			
27	27	С1242-101-0603	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным**	шт.	**168**	**37572**		**6312096**		**6312096**	**504968**	**6817064**	
28	28	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.**		**16**	**2327,55**	**130,8**	**37241**	**2093**	**2495**	**33295**	**76179**	
			задвижка или клапан			**2040,79**	**61,14**	**32653**	**978**		**5643**		
	28.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0128	165506				2118,48			
29	29	С1242-303-0206	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	**8**	**11354**		**90832**		**90832**	**7267**	**98099**	
30	30	С1241-210-0121	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм**	шт.	**8**	**1343**		**10744**		**10744**	**860**	**11604**	**Казахстан**
31	31	Е11-160901-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром**	узел	**400**	**23698,52**	**414,36**	**9479408**	**165744**	**5033628**	**4236200**	**14812856**	
						10700,09	**106,54**	**4280036**	**42616**		**1097248**		
	31.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4800	790				3792000			Казахстан 100%
	31.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	400	2870				1148000			
32	32	С1244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	400	34126		13650400		13650400	1092032	14742432	Казахстан
33	33	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 25 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	**800**	**387**		**309600**		**309600**	**24768**	**334368**	
34	34	С1242-404-0103	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для**	шт.	**400**	**11655**		**4662000**		**4662000**	**372960**	**5034960**	
35	35	С1242-303-0203	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	**800**	**3966**		**3172800**		**3172800**	**253824**	**3426624**	
36	36	С1241-119-0103	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм**	шт.	**400**	**118**		**47200**		**47200**	**3776**	**50976**	
37	37	С1241-119-0203	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм**	шт.	**1600**	**240**		**384000**		**384000**	**30720**	**414720**	**Казахстан**
38	38	С1241-120-0103	**Переходник соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2/резьба стальная д=15/**	шт.	**800**	**1443**		**1154400**		**1154400**	**92352**	**1246752**	
39	39	С1241-601-0103	**Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"**	шт.	**400**	**1286**		**514400**		**514400**	**41152**	**555552**	
40	40	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	**26**	**3874,68**	**270,27**	**100742**	**7027**	**12968**	**83012**	**198454**	
						3105,65	**119,37**	**80747**	**3104**		**14700**		
	40.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0728	165506				12048,84			
	40.2	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	26								
41	41	С1244-404-0105	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	шт.	**26**	**51119**		**1329094**		**1329094**	**106328**	**1435422**	**Казахстан**
42	42	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки ПГ на металлических стойках. Установка	шт.	26	7210,86	1158,41	187482	30118	15391	164717	380375	
						5460,48	405,51	141972	10543		28176		
	42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0125	813201				10148,75			Казахстан 100%
	42.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005	690431				3473,56			
	42.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	26								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1,20	шт.	26	6004		156104		156104	12488	168592	Казахстан
44	44	С1251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	26	11172		290472		290472	23238	313710	Казахстан
45	45	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,664	20078		33410		33410	2673	36083	Казахстан
46	46	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм(Прямики,Тройники,Кресты,Углы). Установка	т фасонных частей	1,294	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	2497657 985882	897859 296180	613916	1269242 301352	4068251	
	46.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,294	449705				581918,27			
47	47	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	168	3694		620592		620592	49647	670239	
48	48	С1241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	168	4249		713832		713832	57107	770939	
49	49	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм	шт.	168	2938		493584		493584	39487	533071	
50	50	С1241-116-0108	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм	шт.	168	2115		355320		355320	28426	383746	
51	51	С1241-115-0106	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	8	607		4856		4856	388	5244	Казахстан
52	52	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,246	1887228,09 985899,6	759413,71 277506,05	464258 242531	186815 68266	34911	307690 61756	833704	
	52.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с медненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	14,76	962				14199,12			
	52.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0517	138824				7171,65			
	52.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,032	278998				8922,36			
	52.4	261-301-0172	Трубы стальные	м	246,984								
53	53	С1241-102-0222	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм	м	33,6	10019		336638		336638	26931	363569	
54	54	Е12-150102-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	8	3229,11 1986,19	4,28 2	25833 15890	34 16	9909	11452 2983	40268	
	54.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0058	813201				4684,04			Казахстан 100%
	54.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0075	572707				4306,76			Казахстан 100%
55	55	Е11-220601-0603 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,16652	319743,29 147964,32	68180,98 25799,16	53244 24639	11353 4296	17251	28646 6551	88441	
	55.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	34,9692	347				12134,31			
	55.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	$10\ м^2$	0,8826	4844				4275,1			
56	56	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	338,1	34326,06 15711,97	13384,03 5743,4	11605641 5312217	4525141 1941844	1768283	7181521 1502973	20290135	
	56.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	44,9673	20078				902853,45			Казахстан 100%
	56.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,3524	138824				187745,58			
	56.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	76,4106	4725				361040,09			Казахстан 100%
57	57	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	69	33448		2307912		2307912	184633	2492545	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		69	24815		1712235		1712235		1849214	Казахстан
				шт.							136979		
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		69	24815		1712235		1712235		1849214	Казахстан
				шт.							136979		
60	60	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		69	33448		2307912		2307912		2492545	Казахстан
				шт.							184633		
61	61	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		69	3430		236670		236670		255604	Казахстан
				шт.							18934		
62	62	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Бетонные упоры. Устройство		3,45	5860,87	1651,33	20220	5697	7873	7211	29626	
				$м^3$		1927,48	369,48	6650	1275		2195		
	62.1		Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-10 мм	$м^3$	3,519								
63	63	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		43	35152		1511536		1511536		1632459	Казахстан
				комплект							120923		
64	64	С1222-503-0201	Стремянка С-3		1,17852	1004968		1184375		1184375		1279125	Казахстан
				т							94750		
65	65	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Сейсмоусиление. Установка		1,104	1144235,17	9861,06	1263236	10886	1148845	124870	1499154	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	103504	2317		111048		
	65.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,104	1029630				1136711,52			Казахстан 100%
66	66	Е11-100201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Щиты. Укладка над подпольными каналами(щит на гидрантами)		7,826	4913,8	186,49	38455	1460	34513	2815	44572	
				$м^2$		317,31	82,37	2483	645		3302		
	66.1	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	7,826	4410				34512,66			
67	67	Е11-100116-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами		7,826	911,12	4,45	7130	35	5619	1343	9151	
				$м^2$ перекрытия		188,63	2,01	1476	16		678		
	67.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,007	797818				5619,35			
68	68	Е11-040101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 04 п.3.46 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Скважины глубиной до 50 м. (ГНБ)Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем вращательное бурения с углом наклона к горизонту свыше 80 до 90град.. Грунты 2 группы. С отбором керна, применены коэффициенты к затратам труда - 1,25; к времени эксплуатации машин - 1,25		152	5184,76	3413,14	788084	518798	15276	378640	1260061	
				м бурения		1671,12	1259,53	254010	191449		93337		
	68.1	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,722	11856				8560,03			
	68.2	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0821	81825				6716,2			
	68.3	261-403-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт.	0,38								
	68.4	261-403-0169	Долота лопастные	шт.	0,6536								
69	69	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		152	11153		1695256		1695256		1830876	
				м							135620		
70	70	Е11-160602-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Регулятор перепада давления . Установка на резьбовом соединении		8	1126,61	2,87	9013	23	1087	7751	18105	
				шт.		987,81	0,86	7902	7		1341		
	70.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,12	708				792,96			
	70.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	474				113,76			
	70.3	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	8								
	70.4	245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	8								
71	71	С1242-401-1502	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч		8	511855		4094840		4094840		4422427	
				шт.							327587		
			Итого по разделу: 2. НВ сети									148647028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:									154 438 545	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,08%		3212321,736					
			Итого с временными									157650867	
			Зимние удорожания			0,60%		945905,2004					
			Итого с зимними удорожаниями									158596772	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3171935,439					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									161768707	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079					1,079				174548435,3	
			с учетом СКИДКИ 5 %					165821013,5					
			НДС			12 %		19898521,62					
			Итого с НДС									185 719 535	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение , "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" БИН 50240008665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдыгитов К. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арман А.В.К.", Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район БИН 30240007396

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор Отемисов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО ПСК Ильяс БИН 110340004342

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Автор надзор Ченгельбаев А.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: : ТОО Изыскатель-НС БИН020740009983

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Маемеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)