**Наименование объекта:** Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинской области

Полная сметная стоимость по договору: 553 403 000 тенге
Лимит финансирования на 2023год 523 280 000 тенге
Лимит финансирования на 2024год 30 123 000 тенге

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
БИН 502 4000 8665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

**Подрядчик:** ТОО "Арман А.В.К."
БИН 302 4000 7396 KZT: KZ4696502F0016253018
Банк: АО "ForteBank"

**АКТ 3 Ф-3**
выполненных работ за сентябрь месяц 2023года
По договору №32 от 29 -06- 2023г.

| № п/п | спецификация | Наименование и виды выполненных работ | ед. изм | Ст-ть ед. Работ по договору (тенге) | Авансы: сумма аванса (тенге) | Авансы: сумма погашения (тенге) | Авансы: Остаток (тенге) | заактирован сумма (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль Сумма с НДС (тенге) | Стоимость выполненных работ с начала года тенге Сумма с НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинская область | тенге | 523 280 000 | 79 668 140 | 47 433 288,9 | 32 234 851 | | 110 677 674 | 158110963 |
| | | Итого | | 523 280 000 | 79 668 140 | 47 433 288,9 | 32 234 851 | | 110 677 674 | 158110963 |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
И.О. Руководитель _____ Жумашбаева А.С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Арман А.В.К."
Зам.Директора _____ Отемисов Н. А.

**Форма 2-В**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение , "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул Абай №56 БИН 50240008665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Арман А.В.К.", Республика Казахстан, Алматиская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул. Сатпаева №59, БИН 30240007396**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные сети НВ, ЭС ВЗУ, НС 2 АС, КПП ВЗУ**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылкого района Алматинской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **29.06.2023**

## Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на Реконструкция и строительство системы водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Оборудования | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 515-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА** | | 1 | **1513837** | | **1513837** | | | | **1913837** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | **1513837** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1513837 | | 1513837 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***1513837*** | | | | | |
| 2 | 2 | 515-102-0410 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный** | | 1 | **1586691** | | **1586691** | | | | **1586691** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | **1586691** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1586691 | | 1586691 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***1586691*** | | | | | |
| 3 | 3 | 515-103-0101 РСНБ РК 2022 | **Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins** | | 1 | **16414829** | | **16414829** | | | | **16927241** | |
| | | | Отпускная цена | | | 16414829 | | 16414829 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***16414829*** | | | | | |
| | | | Раздел: 2. НВ сети | | | | | | | | | **20402945** | |
| 4 | 4 | Е11-010101-0320 Кгр и Кэм=1.08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$ | | 3971 | 122,59 | 116,5 | 486805 | 462622 | 0 | 92365 | 625512 | |
| | | | | м$^3$ грунта | | 6,09 | 26,21 | 24183 | 104080 | | 46342 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 5 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01-табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 3971 | 3043,66 | 0 | 12086374 | 0 | 0 | 8702208 | 22451677 | |
| | | | | м³ грунта | | 3043,66 | 0 | 12086374 | 0 | | 1663095 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0404 Кзтр и Кзм=1,08 | Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 3971 | 31,28 | 31,28 | 124213 | 124212 | 0 | 26487 | 162772 | |
| | | | | м³ грунта | | 0 | 9,26 | 0 | 36771 | | 12072 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 3971 | 246,46 | 117,45 | 978693 | 466394 | 0 | 521829 | 1620565 | |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 129,01 | 53,5 | 512299 | 212449 | | 120043 | | |
| 8 | 8 | Е11-220501-0202 Кзтр и Кзм=1,08 #т.ч. п.3,5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4;0,5 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметром от 110 мм. Демонтаж | | 0,595 | 22759,71 | 1569,59 | 13542 | 934 | 0 | 12914 | 28572 | |
| | | | | км трубопровода | | 21190,12 | 733,67 | 12608 | 437 | | 2116 | | |
| 9 | 9 | Е11-220501-0201 [illegible] | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 50 мм. [illegible] | | 1,21 | 21702,39 | 1395,19 | 26260 | 1688 | 0 | 25107 | 55476 | |
| | | | | км трубопровода | | 20307,2 | 652,15 | 24572 | 789 | | 4109 | | |
| 10 | 10 | Е12-160101-2402 [illegible] | Задвижки диаметром до 110 мм. Демонтаж | | 13 | 2374,65 | 427,92 | 30870 | 5563 | 0 | 20094 | 55041 | |
| | | | | задвижка | | 1946,73 | 200,02 | 25307 | 2600 | | 4077 | | |
| 11 | 11 | Е12-160101-2402 Кзтр и Кзм=1,06 | Тройник стальной диаметром до 110 мм. Демонтаж | | 7 | 2374,65 | 427,92 | 16623 | 2995 | 0 | 10820 | 29638 | |
| | | | | задвижка | | 1946,73 | 200,02 | 13627 | 1400 | | 2195 | | |
| 12 | 12 | Е12-150102-1501 Кзтр и Кзм=1,06 | Потрубок стальной диаметром 50 мм. Демонтаж | | 5 | 11746,87 | 0 | 58734 | 0 | 0 | 42289 | 109105 | |
| | | | | шт. | | 11746,87 | 0 | 58734 | 0 | | 8082 | | |
| 13 | 13 | Е12-150102-1501 Кзтр и Кзм=1,06 | Потрубок стальной диаметром 110 мм. Демонтаж | | 10 | 11746,87 | 0 | 117469 | 0 | 0 | 84578 | 218211 | |
| | | | | шт. | | 11746,87 | 0 | 117469 | 0 | | 16164 | | |
| 14 | 14 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Демонтаж | | 3 | 1242,26 | 0 | 3727 | 0 | 0 | 3690 | 8010 | |
| | | | | шт. | | 1242,26 | 0 | 3727 | 0 | | 593 | | |
| | 14.1 | 261-301-0512 | Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85 | шт. | 3 | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е11-221301-0101 [illegible] | Колодцы круглые из сборного железобетона.Разборка в грунтах сухих | | 107,8 | 12706,25 | 5353,61 | 1369734 | 577119 | 115114 | 915904 | 2468489 | |
| | | | | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6284,79 | 2297,36 | 677500 | 247655 | | 182851 | | |
| | 15.1 | 211-201-0306 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 [illegible] | м³ | 24,3628 | 4725 | | | | 115114,23 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | Е11-010101-0356 [illegible] | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами [illegible] | | 32806 | 186,41 | 186,41 | 6115366 | 6115367 | 0 | 990413 | 7674307 | |
| | | | | м³ грунта | | 0 | 41,93 | 0 | 1375556 | | 568528 | | |
| 17 | 17 | Е11-010205-0302 [illegible] | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без [illegible] | | 3645 | 3043,66 | 0 | 11094141 | 0 | 0 | 7987799 | 20608502 | |
| | | | | м³ грунта | | 3043,66 | 0 | 11094141 | 0 | | 1526562 | | |
| 18 | 18 | Е11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л | | 32806 | 16,53 | 16,53 | 542283 | 542283 | 0 | 115477 | 710250 | |
| | | | | м³ грунта | | 0 | 4,89 | 0 | 160421 | | 52490 | | |
| 19 | 19 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л | | 32806 | 60,01 | 60,01 | 1968688 | 1968689 | 0 | 419589 | 2579208 | |
| | | | | м³ грунта | | 0 | 17,76 | 0 | 582635 | | 190931 | | |
| 20 | 20 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 3645 | 1323,75 | 0 | 4825069 | 0 | 0 | 3474050 | 8963056 | |
| | | | | м³ грунта | | 1323,75 | 0 | 4825069 | 0 | | 663937 | | |
| 21 | 21 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 15747 | 246,46 | 117,45 | 3881006 | 1849486 | 0 | 2069313 | 6426351 | |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 129,01 | 53,5 | 2031520 | 842465 | | 476032 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. НВ сети | | | | | | | | | 74794742 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 3. ЭС ВЗУ | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Ц13-080101-0101 | Дизельная электростанция 120 кВт. Монтаж оборудования | | 1 | 68092,68 | 26891,46 | 68093 | 26891 | 1197 | 37040 | 113544 | |
| | | | | шт. | | 40004,4 | 11439,4 | 40004 | 11439 | | 8411 | | |
| 23 | 23 | Ц13-080103-3501 | Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования | | 1 | 30066,15 | 13796,03 | 30066 | 13796 | 268 | 15998 | 49749 | |
| | | | | шкаф | | 16001,76 | 6217,29 | 16002 | 6217 | | 3685 | | |
| 24 | 24 | Ц13-080103-3502 | Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования | | 1 | 31794,1 | 7523,1 | 31794 | 7523 | 268 | 19674 | 55585 | |
| | | | | шкаф | | 24002,64 | 3322,82 | 24003 | 3323 | | 4117 | | |
| 25 | 25 | Ц13-080101-0101 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 160 КВХА. Монтаж | | 1 | 68092,68 | 26891,46 | 68093 | 26891 | 1197 | 37040 | 113544 | |
| | | | | шт. | | 40004,4 | 11439,4 | 40004 | 11439 | | 8411 | | |
| 26 | 26 | Ц13-080303-0302 | Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании | | 3 | 2518,31 | 13,36 | 7555 | 40 | 586 | 4989 | 13548 | |
| | | | | шт. | | 2309,74 | 0 | 6929 | 0 | | 1004 | | |
| 27 | 27 | С1247-207-0623 | Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А | | 3 | 2408 | | 7224 | | 7224 | | 7802 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 578 | | |
| 28 | 28 | Ц13-080101-1510 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. | Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования | | 3 | 64308,34 | 25292,36 | 192925 | 75877 | 45040 | 77010 | 291530 | |
| | | | | комплект (3 фазы) | | 24002,64 | 11650,04 | 72008 | 34950 | | 21595 | | |
| 29 | 29 | С1252-207-1703 | Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-3 | | 3 | 7377 | | 22131 | | 22131 | | 23901 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1770 | | |
| 30 | 30 | Ц13-080303-0115 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или | | 1 | 5213,36 | 48,08 | 5213 | 48 | 622 | 3271 | 9163 | |
| | | | | шт. | | 4543,16 | 0 | 4543 | 0 | | 679 | | |
| 31 | 31 | С1247-205-0102 | Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А30220-250А | | 1 | 8438 | | 8438 | | 8438 | | 9113 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 675 | | |
| 32 | 32 | Ц13-080303-0502 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 8289,92 | 144,12 | 8290 | 145 | 4145 | 2915 | 12101 | |
| | | | | шт. | | 4000,44 | 48,58 | 4000 | 49 | | 896 | | |
| 33 | 33 | Ц13-080303-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 6840,32 | 32,88 | 6840 | 33 | 2807 | 2880 | 10498 | |
| | | | | шт. | | 4000,44 | 0 | 4000 | 0 | | 778 | | |
| 34 | 34 | С1247-204-1835 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р | | 1 | 8883 | | 8883 | | 8883 | | 9594 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 711 | | |
| 35 | 35 | С1247-204-1828 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" | | 1 | 8985 | | 8985 | | 8985 | | 9704 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 719 | | |
| 36 | 36 | Ц13-080103-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | | 2 | 5514,79 | 540,2 | 11030 | 1081 | 1948 | 6089 | 18488 | |
| | | | | шт. | | 4000,44 | 227,82 | 8001 | 456 | | 1369 | | |
| 37 | 37 | С1247-302-0512 | Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А | | 1 | 2385 | | 2385 | | 2385 | | 2576 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 191 | | |
| 38 | 38 | Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | 1 | 1956,01 | 111,24 | 1956 | 112 | 37 | 1336 | 3555 | |
| | | | | шт. | | 1807,51 | 48,58 | 1808 | 49 | | 263 | | |
| 39 | 39 | С1247-301-0305 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | | 1 | 23571 | | 23571 | | 23571 | | 25457 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1886 | | |
| 40 | 40 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 85,77 | 2536,38 | 0 | 217545 | 0 | 0 | 156632 | 404112 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 2536,38 | 0 | 217545 | 0 | | 29935 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 41 | Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 28,59 | 10518,27 | 1495,33 | 300717 | 42751 | 129145 | 136914 | 472641 | |
| | | | | м³ подстилающего слоя | | 4505,81 | 588,74 | 128821 | 16832 | | 35010 | | |
| | 41.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 32,0208 | 4029 | | | | 129011,8 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 42 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 57,18 | 1205,26 | 0 | 68917 | 0 | 0 | 49620 | 128020 | |
| | | | | м³ грунта | | 1205,26 | 0 | 68917 | 0 | | 9483 | | |
| 43 | 43 | С1249-101-0102 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м | | 230 | 1140 | | 262200 | | 262200 | | 283176 | |
| | | | | м | | | | | | | 20976 | | |
| 44 | 44 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 28,59 | 4029 | | 115189 | | 115189 | | 124404 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 9215 | | |
| 45 | 45 | Е11-010102-0410 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | | 28,59 | 338,95 | 314,07 | 9691 | 8980 | 14 | 2957 | 13660 | |
| | | | | м³ грунта | | 24,4 | 119,26 | 698 | 3410 | | 1012 | | |
| | 45.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 0,0029 | 4834 | | | | 13,82 | | | Казахстан 100% |
| 46 | 46 | С3412-101-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | | 51,46 | 405 | | 20841 | | | | 22508 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 1667 | | |
| 47 | 47 | Ц13-080206-2204 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы | | 1708 | 243,05 | 8,9 | 415129 | 15201 | 69157 | 242946 | 710716 | |
| | | | | м | | 193,66 | 3,89 | 330771 | 6644 | | 52641 | | |
| 48 | 48 | С1243-123-1105 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х10 (ок)-0,66 | | 0,57 | 3645244 | | 2077789 | | 2077789 | | 2244012 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 166223 | | |
| 49 | 49 | С1243-123-1111 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х25 (мк)-0,66 | | 0,15 | 10630984 | | 1594648 | | 1594648 | | 1722220 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 127572 | | |
| 50 | 50 | С1243-123-1103 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х4 (ок)-0,66 | | 0,123 | 1529061 | | 188075 | | 188075 | | 203121 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 15046 | | |
| 51 | 51 | С1243-123-0301 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х1,5 (ок)-0,66 | | 0,865 | 275964 | | 238709 | | 238709 | | 257806 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 19097 | | |
| 52 | 52 | Ц13-080206-2210 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы | | 605 | 129,29 | 8,9 | 78220 | 5384 | 14254 | 43875 | 131860 | |
| | | | | м | | 96,83 | 3,89 | 58582 | 2353 | | 9765 | | |
| 53 | 53 | С1243-211-1503 | Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14х1,5 | | 0,605 | 1880037 | | 1137422 | | 1137422 | | 1228416 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 90994 | | |
| 54 | 54 | Ц13-080206-1501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям | | 3189 | 894,66 | 44,11 | 2853071 | 140666 | 736117 | 1450804 | 4648191 | |
| | | | | м трассы | | 619,72 | 12,14 | 1976287 | 38714 | | 344316 | | |
| 55 | 55 | С Прайс"Электротехника" | Провод ВПП 16 | | 2280 | 1324,11 | 0 | 3018971 | 0 | 3018971 | 0 | 3018971 | |
| | | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 56 | 56 | С1243-142-0305 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1х1,5 мм2 | | 0,909 | 102221 | | 92919 | | 92919 | | 100353 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 7434 | | |
| 57 | 57 | Ц13-080201-2503 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования | | 16 | 38622,51 | 26547,28 | 617960 | 424757 | 1183 | 285364 | 975590 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 12001,32 | 12769,86 | 192021 | 204318 | | 72266 | | |
| 58 | 58 | С1243-903-0801 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб | | 16 | 10803 | | 172848 | | 172848 | | 186676 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 13828 | | |
| 59 | 59 | Ц13-080201-1814 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | | 28 | 2256,01 | 111,24 | 63168 | 3114 | 4047 | 41304 | 112830 | |
| | | | | шт. | | 2000,22 | 48,58 | 56006 | 1360 | | 8358 | | |
| 60 | 60 | Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,08 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | | 4 | 1070,89 | 883,86 | 4284 | 3535 | 0 | 1738 | 6504 | |
| | | | | яма | | 187,03 | 416,37 | 748 | 1665 | | 482 | | |
| 61 | 61 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 1,6 | 34561,83 | 1732,17 | 55299 | 2772 | 39149 | 12768 | 73512 | |
| | | | | $м^3$ | | 8361,36 | 407,94 | 13378 | 653 | | 5445 | | |
| | 61.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,632 | 20078 | | | | 32767,3 | | | Казахстан 100% |
| 62 | 62 | Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,08 | Стойки опорные. Монтаж | | 1,093 | 39080,06 | 17021,62 | 42715 | 18605 | 12282 | 12206 | 59315 | |
| | | | | т конструкций | | 10821,08 | 5364,24 | 11827 | 5863 | | 4394 | | |
| | 62.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0055 | 965674 | | | | 5277,41 | | | Казахстан 100% |
| | 62.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0044 | 813201 | | | | 3555,31 | | | Казахстан 100% |
| | 62.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0021 | 545661 | | | | 1157,03 | | | |
| | 62.4 | 261-102-0322 | Конструкции стальные | т | 1,093 | | | | | | | | |
| 63 | 63 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 2,7 | 20078 | | 54211 | | 54211 | | 58548 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 4337 | | |
| 64 | 64 | С1214-206-0203 | Опоры освещения металлические | | 2,45925 | 452909 | | 1113816 | | 1113816 | | 1202921 | |
| | | | | т | | | | | | | 89105 | | |
| 65 | 65 | Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры освещения металлические трубчатые. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 33,03 | 787,13 | 1,52 | 25999 | 50 | 4742 | 16985 | 46423 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 642,03 | 0,75 | 21206 | 25 | | 3439 | | |
| | 65.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 8,1254 | 474 | | | | 3851,43 | | | |
| 66 | 66 | Ц13-080205-0902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Светильник светодиодный консольный. Установка вне зданий | | 8 | 13434,67 | 4398,45 | 107477 | 35187 | 30500 | 42219 | 161672 | |
| | | | | шт. | | 5223,72 | 2105,9 | 41790 | 16847 | | 11976 | | |
| 67 | 67 | С1247-103-0203 | Светильник уличный светодиодный LED типа Селена LED-80-ШО/К(Т), мощность 80 Вт, 1Р54 СТ РК 2942-2016 | | 8 | 216157 | | 1729256 | | 1729256 | | 1867596 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 138340 | | |
| 68 | 68 | Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные . Подвеска с помощью механизмов | | 0,2 | 54877,91 | 22473,39 | 10976 | 4495 | 339 | 6361 | 18724 | |
| | | | | км линии | | 30707,21 | 9048,54 | 6141 | 1810 | | 1387 | | |
| | 68.1 | 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,42 | 558 | | | | 234,36 | | | |
| | 68.2 | 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0001 | 717966 | | | | 57,44 | | | |
| 69 | 69 | С1243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,2 | 371741 | | 74348 | | 74348 | | 80296 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 5948 | | |
| 70 | 70 | С1252-207-2301 | Крюк типа SOT8.21 сквозной | | 6 | 3045 | | 18270 | | 18270 | | 19732 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1462 | | |
| 71 | 71 | С1252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | | 6 | 647 | | 3882 | | 3882 | | 4193 | |
| | | | | м | | | | | | | 311 | | |
| 72 | 72 | С1252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | | 12 | 175 | | 2100 | | 2100 | | 2268 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 168 | | |
| 73 | 73 | С1247-216-0205 | Зажим наборный типа ЗН-101 125А 35 мм2 | | 24 | 506 | | 12144 | | 12144 | | 13116 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 972 | | |
| 74 | 74 | С1247-216-0202 | Зажим поддерживающий | | 6 | 115 | | 690 | | 690 | | 745 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 75 | 75 | С1247-216-0205 | Зажим натяжной | шт. | 6 | 506 | | 3036 | | 3036 | 55 | 3279 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 243 | | |
| 76 | 76 | Ц13-080201-3410 Kтр и Kэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 146 | 197,31 | 16,85 | 28807 | 2461 | 463 | 18688 | 51294 | |
| | | | | | | 177,29 | 0,49 | 25884 | 72 | | 3799 | | |
| 77 | 77 | С1241-207-0206 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм | м | 6 | 331 | | 1986 | | 1986 | 159 | 2145 | |
| 78 | 78 | С1241-207-0204 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 36 | 172 | | 6192 | | 6192 | 495 | 6687 | |
| 79 | 79 | С1241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 6 | 111 | | 666 | | 666 | 53 | 719 | |
| 80 | 80 | С1241-207-0201 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 98 | 65 | | 6370 | | 6370 | 510 | 6880 | |
| 81 | 81 | Е11-010205-0302 Kтр и Kэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 60,9 | 2536,38 | 0 | 154466 | 0 | 0 | 111215 | 286936 | |
| | | | | | | 2536,38 | 0 | 154466 | 0 | | 21255 | | |
| 82 | 82 | Е11-010205-0501 Kтр и Kэм=1,08 | Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 60,9 | 1205,26 | 0 | 73400 | 0 | 0 | 52848 | 136348 | |
| | | | | | | 1205,26 | 0 | 73400 | 0 | | 10100 | | |
| 83 | 83 | Е11-330105-1101 Kтр и Kэм=1,08 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 70 | 2951,71 | 2160,39 | 206620 | 151228 | 586 | 80366 | 309945 | |
| | | | | | | 782,95 | 652,15 | 54807 | 45651 | | 22959 | | |
| 84 | 84 | Е11-330105-1004 Kтр и Kэм=1,08 | Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп | м заземления | 338 | 210,23 | 45,03 | 71058 | 15220 | 470 | 48702 | 129342 | |
| | | | | | | 163,81 | 16,3 | 55368 | 5509 | | 9582 | | |
| 85 | 85 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,225 | 399352 | | 89854 | | 89854 | 7188 | 97042 | Казахстан |
| 86 | 86 | С1214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,217 | 504010 | | 109370 | | 109370 | 8750 | 118120 | |
| | | | Итого по разделу: 3. ЭС ВЗУ | | | | | | | | | 22533037 | |
| | | | Раздел: 4. НС 2 АС | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | Е11-010101-0326 Kтр и Kэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 279,27 | 161,24 | 152,43 | 45029 | 42569 | 0 | 9395 | 58778 | |
| | | | | | | 8,81 | 37,91 | 2460 | 10587 | | 4354 | | |
| 88 | 88 | Е11-010205-0302 Kтр и Kэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 31,03 | 3043,66 | 0 | 94445 | 0 | 0 | 68000 | 175441 | |
| | | | | | | 3043,66 | 0 | 94445 | 0 | | 12996 | | |
| 89 | 89 | Е11-110101-0203 Kтр и Kэм=1,04 | Подушка гравийно галечниковая. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 95,7 | 11123,83 | 2592,24 | 1064551 | 248078 | 369403 | 517343 | 1708446 | |
| | | | | | | 4671,58 | 1079,36 | 447070 | 103295 | | 126552 | | |
| | 89.1 | 211-301-0404 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 122,496 | 3012 | | | | 368957,95 | | | Казахстан 100% |
| 90 | 90 | Е11-010104-0404 Kтр и Kэм=1,08 | Засыпка пазух бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 83,34 | 31,28 | 31,28 | 2607 | 2607 | 0 | 556 | 3416 | |
| | | | | | | 0 | 9,26 | 0 | 772 | | 253 | | |
| 91 | 91 | Е11-010205-0501 Kтр и Kэм=1,08 | Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 9,26 | 1205,26 | 0 | 11161 | 0 | 0 | 8036 | 20733 | |
| | | | | | | 1205,26 | 0 | 11161 | 0 | | 1536 | | |
| 92 | 92 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(пазухи | | 92,6 | 246,46 | 117,45 | 22822 | 10876 | 0 | 12169 | 37790 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **м³ уплотненного грунта** | | | **129,01** | **53,5** | **11946** | **4954** | | **2799** | | |
| 93 | 93 | E11-010102-0319 Kтр и Kзм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ | | **122** | **143,63** | **137,46** | **17523** | **16770** | **59** | **3381** | **22577** | |
| | | | | **м³ грунта** | | **5,69** | **32,79** | **694** | **4000** | | **1673** | | |
| | 93.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 0,0122 | 4834 | | | | 58,97 | | | Казахстан 100% |
| 94 | 94 | C3412-102-0103 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | | **213,5** | **288** | | **61488** | | | | **66407** | |
| | | | | т·км | | | | | | | **4919** | | |
| 95 | 95 | E11-060101-0101 Kтр и Kзм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 | | **1,98** | **26340,43** | **1651,33** | **52154** | **3270** | **45068** | **4139** | **60796** | |
| | | | | м³ | | **1927,48** | **369,48** | **3816** | **732** | | **4503** | | |
| | 95.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 2,0196 | 20078 | | | | 40549,53 | | | Казахстан 100% |
| 96 | 96 | E11-070501-0102 Kтр и Kзм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | **27** | **3222,2** | **1669,09** | **86999** | **45066** | **22762** | **34926** | **131679** | |
| | | | **шт. сборных конструкций** | | | **710,09** | **386,13** | **19172** | **10426** | | **9754** | | |
| | 96.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,918 | 20413 | | | | 18739,13 | | | Казахстан 100% |
| 97 | 97 | E11-070501-0103 Kтр и Kзм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | | **25** | **4158,91** | **2126,21** | **103973** | **53155** | **23797** | **46395** | **162398** | |
| | | | **шт. сборных конструкций** | | | **1080,82** | **491,89** | **27021** | **12297** | | **12030** | | |
| | 97.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 1,045 | 20413 | | | | 21331,58 | | | Казахстан 100% |
| 98 | 98 | C1221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | | **18,36** | **34419** | | **631933** | | **631933** | | **682488** | **Казахстан** |
| | | | | м³ | | | | | | | **50555** | | |
| 99 | 99 | C1221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | | **34** | **34419** | | **1170246** | | **1170246** | | **1263866** | **Казахстан** |
| | | | | м³ | | | | | | | **93620** | | |
| 100 | 100 | E11-080201-0701 Kтр и Kзм=1,08 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | **0,0684** | **105344,92** | **3439,14** | **7206** | **235** | **0** | **6552** | **14859** | |
| | | | **т металлических изделий** | | | **101905,78** | **1100,5** | **6970** | **75** | | **1101** | | |
| 101 | 101 | C1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм | | **0,02844** | **399352** | | **11358** | | **11358** | | **12267** | **Казахстан** |
| | | | | т | | | | | | | **909** | | |
| 102 | 102 | C1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | | **0,03996** | **399352** | | **15958** | | **15958** | | **17235** | **Казахстан** |
| | | | | т | | | | | | | **1277** | | |
| 103 | 103 | E11-060501-0109 Kтр и Kзм=1,08 | Узлы выпусков из фундаментов монолит. Устройство | | **1,78** | **45494,9** | **7683,4** | **80981** | **13676** | **45682** | **22364** | **111613** | |
| | | | | м³ | | **12147,52** | **1659,17** | **21623** | **2953** | | **8268** | | |
| | 103.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,8067 | 21790 | | | | 39367,99 | | | Казахстан 100% |
| 104 | 104 | C1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | | 0,012272 | 399352 | | 4901 | | 4901 | | 5293 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 392 | | |
| 105 | 105 | C1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм | | 0,07706 | 383478 | | 29551 | | 29551 | | 31915 | **Казахстан** |
| | | | | т | | | | | | | 2364 | | |
| 106 | 106 | C1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,006136 | 486747 | | 2987 | | 2987 | | 3226 | |
| | | | | т | | | | | | | 239 | | |
| 107 | 107 | E11-060101-0119 Kтр и Kзм=1,08 | Фундаменты ленточные бетонные(монолитные заделки) . Устройство | | **9,1** | **30006,08** | **2017,25** | **273055** | **18357** | **210050** | **44474** | **342931** | |
| | | | | м³ | | **4906,46** | **464,19** | **44649** | **4224** | | **25402** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 107.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,2365 | 20078 | | | | 185450,45 | | | Казахстан 100% |
| 108 | 108 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | **Сейсмопояс на отм -0,250. Устройство** | $м^3$ | **3,2** | **49090,97** | **7035,1** | **157091** | **22512** | **85994** | **48524** | **222064** | |
| | | | | | | **15182,64** | **1480,99** | **48584** | **4739** | | **16449** | | |
| | 108.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 3,248 | 21790 | | | | 70773,92 | | | Казахстан 100% |
| 109 | 109 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** | т | **0,01843** | **399352** | | **7360** | | **7360** | | **7949** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **589** | | |
| 110 | 110 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 10 мм** | т | **0,08179** | **383478** | | **31365** | | **31365** | | **33874** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **2509** | | |
| 111 | 111 | Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** | **$м^2$ поверхности** | **12,64** | **1429,7** | **17,44** | **18071** | **220** | **9612** | **7758** | **27895** | |
| | | | | | | **651,84** | **8,15** | **8239** | **103** | | **2066** | | |
| | 111.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 0,3918 | 15965 | | | | 6255,73 | | | Казахстан 100% |
| | 111.2 | 261-107-0327 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0063 | 530864 | | | | 3355,06 | | | |
| 112 | 112 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону** | **$м^2$ поверхности** | **69** | **1208,66** | **28,22** | **83398** | **1948** | **52097** | **27561** | **119836** | |
| | | | | | | **425,41** | **4,08** | **29353** | **282** | | **8877** | | |
| | 112.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 165,6 | 295 | | | | 48852 | | | |
| 113 | 113 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **$м^3$ кладки** | **21,33** | **18903,68** | **4387,77** | **403215** | **93591** | **99940** | **216675** | **669481** | |
| | | | | | | **9830,47** | **1092,35** | **209684** | **23300** | | **49591** | | |
| | 113.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 5,1192 | 19517 | | | | 99911,43 | | | Казахстан 100% |
| | 113.2 | 261-101-0504 | Кирпич керамический или силикатный рядовой | 1000 шт. | 8,1054 | | | | | | | | |
| 114 | 114 | С1213-101-0101 | **Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **8,1054** | **49336** | | **399888** | | **399888** | | **431879** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **31991** | | |
| 115 | 115 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,068248** | **105344,92** | **3439,14** | **7190** | **235** | **0** | **6538** | **14826** | |
| | | | | | | **101905,78** | **1100,5** | **6955** | **75** | | **1098** | | |
| 116 | 116 | С1214-403-0101 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,068248** | **481766** | | **32880** | | **32880** | | **35510** | |
| | | | | | | | | | | | **2630** | | |
| 117 | 117 | Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08 | **Сердечники монолитные железобетонные МС-1,2,3; Устройство** | $м^3$ | **2,81** | **41278,65** | **6973,59** | **115993** | **19596** | **71232** | **26843** | **154263** | |
| | | | | | | **8955,47** | **1541,93** | **25165** | **4333** | | **11427** | | |
| | 117.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,8522 | 21790 | | | | 62148,35 | | | Казахстан 100% |
| 118 | 118 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм** | т | **0,1585** | **383478** | | **60781** | | **60781** | | **65644** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **4863** | | |
| 119 | 119 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 6 мм** | т | **0,04067** | **383478** | | **15596** | | **15596** | | **16844** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **1248** | | |
| 120 | 120 | Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08 | **Перемычки. Устройство МП-1,2,3,4,5,6,7,8** | $м^3$ | **0,98634** | **75787,16** | **6494,1** | **74752** | **6405** | **45865** | **21693** | **104161** | |
| | | | | | | **22792,43** | **1375,71** | **22481** | **1357** | | **7716** | | |
| | 120.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,0011 | 21790 | | | | 21814,73 | | | Казахстан 100% |
| | 120.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0848 | 138824 | | | | 11775,78 | | | |
| | 120.3 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0248 | 125068 | | | | 3096,32 | | | |
| 121 | 121 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** | т | **0,01572** | **372799** | | **5860** | | **5860** | | **6329** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **469** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 122 | 122 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 12 мм | т | 0,05084 | 383478 | | 19496 | | 19496 | 1560 | 21056 | Казахстан |
| 123 | 123 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 6 мм | т | 0,01446 | 383478 | | 5545 | | 5545 | 444 | 5989 | Казахстан |
| 124 | 124 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,28 | 26340,43 | 1651,33 | 33716 | 2114 | 29135 | 2675 | 39302 | |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2467 | 473 | | 2911 | | |
| | 124.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,3056 | 20078 | | | | 26213,84 | | | Казахстан 100% |
| 125 | 125 | Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 21,9 | 4279,57 | 403,86 | 93723 | 8845 | 17923 | 64273 | 170636 | |
| | | | | | | 3057,33 | 98,43 | 66956 | 2156 | | 12640 | | |
| | 125.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,5037 | 19951 | | | | 10049,32 | | | Казахстан 100% |
| | 125.2 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0197 | 399352 | | | | 7871,23 | | | Казахстан 100% |
| | 125.3 | 261-101-0304 | Кирпич керамический или силикатный рядовой | 1000 шт. | 1,1038 | | | | | | | | |
| 126 | 126 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,051276 | 372974,03 | 1961,63 | 19125 | 100 | 0 | 17352 | 39395 | |
| | | | | | | 371012,4 | 864,72 | 19024 | 44 | | 2918 | | |
| | 126.1 | 222-509-1000 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0513 | | | | | | | | |
| 127 | 127 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Сейсмо пояса и обвязки перекрытия монжб. Устройство | $м^3$ | 2,18 | 48271,87 | 7035,1 | 105233 | 15337 | 56798 | 33057 | 149353 | |
| | | | | | | 15182,64 | 1480,99 | 33098 | 3229 | | 11063 | | |
| | 127.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,2127 | 20983 | | | | 46429,08 | | | Казахстан 100% |
| 128 | 128 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр 10 мм | т | 0,06417 | 383478 | | 24608 | | 24608 | 1969 | 26577 | Казахстан |
| 129 | 129 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,03369 | 399352 | | 13454 | | 13454 | 1076 | 14530 | Казахстан |
| 130 | 130 | Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,08 | Выпуски(АС-1). Установка | т | 0,05748 | 114465,71 | 25899,42 | 6579 | 1489 | 112 | 5077 | 12589 | |
| | | | | | | 86613,3 | 10455,27 | 4979 | 601 | | 933 | | |
| 131 | 131 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 0,05748 | 372799 | | 21428 | | 21428 | 1714 | 23142 | Казахстан |
| 132 | 132 | Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,08 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 0,43 | 48186,02 | 3962,36 | 20720 | 1704 | 12874 | 5926 | 28778 | |
| | | | | | | 14284,41 | 860,4 | 6142 | 370 | | 2132 | | |
| | 132.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,4365 | 22494 | | | | 9817,51 | | | Казахстан 100% |
| | 132.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0096 | 125068 | | | | 1204,65 | | | |
| 133 | 133 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм | т | 0,096 | 372799 | | 35789 | | 35789 | 2863 | 38652 | Казахстан |
| 134 | 134 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,00866 | 399352 | | 3458 | | 3458 | 277 | 3735 | Казахстан |
| 135 | 135 | С1214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00739 | 481766 | | 3560 | | 3560 | 285 | 3845 | |
| 136 | 136 | Е11-070105-0101 Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | | 6 | 8886,67 | 1937,89 | 53320 | 11627 | 18533 | 31569 | 91680 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **шт. сборных конструкций** | | | **3860,03** | **598,85** | **23160** | **3593** | | **6791** | | |
| | 136.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,396 | 20371 | | | | 8066,92 | | | Казахстан 100% |
| | 136.2 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0036 | 1029630 | | | | 3706,67 | | | Казахстан 100% |
| | 136.3 | 215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. | $м^3$ | 0,0179 | 111313 | | | | 1996,96 | | | |
| | 136.4 | 261-107-0433 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,3174 | 9128 | | | | 2897,23 | | | |
| 137 | 137 | С1222-203-0303 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | $м^2$ | **35,4** | **13051** | | **462005** | | **462005** | **36960** | **498965** | **Казахстан** |
| 138 | 138 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **36,96** | **952,98** | **157,48** | **35222** | **5820** | **16578** | **13142** | **52233** | |
| | 138.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 1,131 | 4029 | | | | 4556,7 | | | Казахстан 100% |
| | 138.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,5655 | 20413 | | | | 11543,31 | | | Казахстан 100% |
| 139 | 139 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=5 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20 мм** | **$м^2$ стяжки** | **36,96** | **122,26** | **11,72** | **4519** | **433** | **3848** | **323** | **5229** | |
| | 139.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,1885 | 20413 | | | | 3847,77 | | | Казахстан 100% |
| 140 | 140 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **36,96** | **545,61** | **18,34** | **20166** | **677** | **14939** | **4345** | **26472** | |
| | 140.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 40,656 | 267 | | | | 10855,15 | | | |
| | 140.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 18,48 | 221 | | | | 4084,08 | | | Казахстан 100% |
| 141 | 141 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **$м^2$ утепляемого покрытия** | **39,96** | **1420,47** | **76,32** | **56762** | **3050** | **21398** | **30415** | **94151** | |
| | 141.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 80,3196 | 221 | | | | 17750,63 | | | Казахстан 100% |
| | 141.2 | 261-105-0132 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | $м^2$ | 41,1588 | | | | | | | | |
| 142 | 142 | С1234-101-0201 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40** | $м^3$ | **41,1588** | **15739** | | **647798** | | **647798** | **51824** | **699622** | **Казахстан** |
| 143 | 143 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стропила. Установка** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **1,7685** | **207596,32** | **1150,8** | **367134** | **2036** | **300547** | **58808** | **460017** | |
| | 143.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,283 | 141521 | | | | 40044,78 | | | |
| | 143.2 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 1,4679 | 144859 | | | | 212632,01 | | | |
| 144 | 144 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **$м^2$ кровли** | 68 | **1155,04** | **30,28** | **78543** | **2060** | **5615** | **65958** | **156061** | |
| | 144.1 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 1,36 | 1181 | | | | 1606,16 | | | Казахстан 100% |
| | 144.2 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 2,8968 | 1119 | | | | 3241,52 | | | Казахстан 100% |
| | 144.3 | 261-105-0107 | Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 | $м^2$ | 78,2 | | | | | | | | |
| 145 | 145 | С1224-102-0608 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | $м^2$ | **78,2** | **3735** | | **292077** | | **292077** | **23366** | **315443** | |
| 146 | 146 | Е11-100102-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | **Свесы и фронтоны. Обшивка досками** | | **25,4** | **4801,69** | **32,33** | **121963** | **821** | **103805** | **15948** | **148944** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | 682,56 | 15,08 | 17337 | 383 | | 11033 | | |
| | 146.1 | 215-204-2301 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 0,3632 | 221954 | | | | 80618,13 | | | |
| 147 | 147 | Е11-100115-0101 Kтр и Kзм=1,08 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | **1,7685** | **11842,7** | **87,19** | **20944** | **154** | **18390** | **2222** | **25019** | |
| | | | **$м^3$ древесины в конструкции** | | | **1357,11** | **39,01** | **2400** | **69** | | **1853** | | |
| | 147.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0118 | 1512552 | | | | 17922,15 | | | |
| 148 | 148 | Е11-100115-0201 Kтр и Kзм=1,08 | **Огнезащита деревянных конструкций кровли** | | **68** | **413,14** | **4,05** | **28094** | **275** | **24321** | **3259** | **33861** | |
| | | | **$м^2$ обработанной поверхности** | | | **51,43** | **1,81** | **3497** | **123** | | **2508** | | |
| | 148.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0156 | 1512552 | | | | 23656,31 | | | |
| 149 | 149 | Е11-120101-1001 Kтр и Kзм=1,08 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство заделки венткоробов** | | **10** | **4978,81** | **21,2** | **49788** | **212** | **32990** | **15310** | **70306** | |
| | | | **$м^2$ покрытия** | | | **1658,62** | **5,5** | **16586** | **55** | | **5208** | | |
| | 149.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный угловой ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,057 | 572707 | | | | 32644,3 | | | Казахстан 100% |
| 150 | 150 | Е11-060101-0113 Kтр и Kзм=1,08 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | | **0,504** | **34860,69** | **1732,17** | **17570** | **873** | **12483** | **4022** | **23319** | |
| | | | | $м^3$ | | **8361,36** | **407,94** | **4214** | **206** | | **1727** | | |
| | 150.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,5141 | 20371 | | | | 10472,32 | | | Казахстан 100% |
| 151 | 151 | Е11-060301-0408 Kтр и Kзм=1,08 | **Детали закладные МН-2. Установка** | | **0,02188** | **110642,03** | **1961,63** | **2421** | **43** | **0** | **2181** | **4970** | |
| | | | | т | | **108680,4** | **864,72** | **2378** | **19** | | **368** | | |
| | 151.1 | 222-509-1000 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0219 | | | | | | | | |
| 152 | 152 | Е11-090701-0121 Kтр и Kзм=1,08 | **Лестницы прямолинейные с ограждением.Монтаж** | | **0,3287** | **320514,81** | **30542,67** | **105353** | **10040** | **1531** | **67418** | **186593** | |
| | | | **т конструкций** | | | **285314,4** | **11937,24** | **93783** | **3924** | | **13822** | | |
| | 152.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0053 | 272284 | | | | 1432 | | | |
| 153 | 153 | С1222-503-0201 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | | **0,3287** | **1004968** | | **330333** | | **330333** | | **356760** | **Казахстан** |
| | | | | т | | | | | | | **26427** | | |
| 154 | 154 | Е11-130301-1406 Kтр и Kзм=1,04 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | **9,66** | **96,67** | **2,3** | **934** | **22** | **540** | **259** | **1288** | |
| | | | | $м^2$ | | **38,44** | **0,39** | **371** | **4** | | **95** | | |
| | 154.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0009 | 539649 | | | | 469,17 | | | Казахстан 100% |
| 155 | 155 | Е11-100212-0201 Kтр и Kзм=1,08 | **Поручень деревянный. Установка** | | **8,42** | **590,52** | **63,3** | **4972** | **533** | **423** | **3826** | **9502** | |
| | | | | м | | 477 | 27,95 | 4016 | 235 | | 704 | | |
| | 155.1 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,6416 | 659 | | | | 422,82 | | | Казахстан 100% |
| 156 | 156 | С1232-602-0101 | **Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88** | | **8,42** | **2078** | | **17497** | | **17497** | | **18897** | |
| | | | | м | | | | | | | **1400** | | |
| 157 | 157 | Е11-100501-0105 Kтр и Kзм=1,08 Изм. | **Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | | **7,26** | **4022,7** | **250,1** | **29205** | **1816** | **13071** | **13709** | **46347** | |
| | | | | $м^2$ | | **1972,16** | **125,99** | **14318** | **915** | | **3433** | | |
| | 157.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 6,6792 | 1957 | | | | 13071,19 | | | Казахстан 100% |
| 158 | 158 | С1223-102-0202 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | | **7,26** | **31468** | | **228458** | | **228458** | | **246735** | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | **18277** | | |
| 159 | 159 | Е11-090403-0401 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах** | | **9,45** | **4294,45** | **67,85** | **40583** | **642** | **6227** | **23463** | **69170** | |
| | | | | $м^2$ | | **3567,65** | **30,65** | **33714** | **290** | | **5124** | | |
| | 159.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,268 | 1957 | | | | 4438,48 | | | Казахстан 100% |
| | 159.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 3,9756 | 308 | | | | 1224,49 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160 | 160 | С1223-207-0101 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | $м^2$ | **5,25** | **55181** | | **289700** | | **289700** | **23176** | **312876** | |
| 161 | 161 | С1223-207-0103 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный** | $м^2$ | **4,2** | **27378** | | **114988** | | **114988** | **9199** | **124187** | |
| 162 | 162 | Е11-260201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | **$м^3$ изоляции** | **1** | **78137,73** | **3758,19** | **78138** | **3758** | **33539** | **32108** | **119066** | |
| | | | | | | **40840,72** | **1406,19** | **40841** | **1406** | | **8820** | | |
| | 162.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,05 | 138824 | | | | 6941,2 | | | |
| | 162.2 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,12 | 195096 | | | | 23411,52 | | | |
| 163 | 163 | С1234-101-0201 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40** | $м^3$ | **1,53** | **15739** | | **24081** | | **24081** | **1926** | **26007** | **Казахстан** |
| 164 | 164 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | **15,24** | **2927,14** | **43,82** | **44610** | **667** | **11753** | **26045** | **76307** | |
| | | | | | | **2112,14** | **24,11** | **32189** | **367** | | **5652** | | |
| | 164.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,4724 | 21298 | | | | 10062,03 | | | Казахстан 100% |
| | 164.2 | 261-102-0243 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | $м^2$ | 16,4592 | | | | | | | | |
| 165 | 165 | С1214-401-0101 | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм** | $м^2$ | **16,4592** | **941** | | **15488** | | **15488** | **1239** | **16727** | **Казахстан** |
| 166 | 166 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | **148,56** | **1923,62** | **110,48** | **285773** | **16412** | **60476** | **177926** | **500794** | |
| | | | | | | 1406,06 | 91,03 | 208884 | 13523 | | 37095 | | |
| | 166.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 2,7781 | 21641 | | | | 60120,26 | | | Казахстан 100% |
| 167 | 167 | Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **$м^2$ отделываемой поверхности** | **124,64** | **806,82** | **6,13** | **100562** | **764** | **37973** | **49684** | **162266** | |
| | | | | | | **496,03** | **2,25** | **61825** | **280** | | **12020** | | |
| | 167.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 342,6354 | 96 | | | | 32892,99 | | | |
| 168 | 168 | Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **124,64** | **957,18** | **6,82** | **119303** | **850** | **32309** | **69241** | **203628** | |
| | | | | | | **691,14** | **3,27** | **86144** | **408** | | **15084** | | |
| | 168.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0785 | 313969 | | | | 24653,85 | | | Казахстан 100% |
| | 168.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 63,5664 | 116 | | | | 7373,7 | | | |
| 169 | 169 | Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены. Облицовка гладкая на клее из сухих смесей** | **$м^2$ поверхности облицовки** | **39,16** | **5080,54** | **21,62** | **198954** | **846** | **92702** | **84641** | **306283** | |
| | | | | | | **2691,66** | **10,12** | **105405** | **396** | | **22688** | | |
| | 169.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 39,9432 | 1901 | | | | 75932,02 | | | |
| 170 | 170 | Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,04 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **$м^2$ отделываемой поверхности** | **34,94** | **1089,71** | **6,13** | **38074** | **215** | **10645** | **21835** | **64702** | |
| | | | | | | **778,92** | **2,25** | **27215** | **79** | | **4793** | | |
| | 170.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 96,0501 | 96 | | | | 9220,81 | | | |
| 171 | 171 | Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **34,94** | **1158,3** | **7,24** | **40471** | **253** | **9878** | **24369** | **70027** | |
| | | | | | | **868,36** | **3,47** | **30340** | **121** | | **5187** | | |
| | 171.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0241 | 313969 | | | | 7569,35 | | | Казахстан 100% |
| | 171.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 19,217 | 116 | | | | 2229,17 | | | |
| 172 | 172 | Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | **10,5** | **4334,98** | **54,1** | **45517** | **568** | **9843** | **28369** | **79797** | |
| | | | | | | **3343,43** | **33,85** | **35106** | **355** | | **5911** | | |
| | 172.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,4515 | 21298 | | | | 9616,05 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 173 | 173 | Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | | 10,29 | 4334,98 | 54,1 | 44607 | 556 | 9646 | 27802 | 78202 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 3343,43 | 33,85 | 34404 | 348 | | 5793 | | |
| | 173.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м³ | 0,4425 | 21298 | | | | 9423,73 | | | Казахстан 100% |
| 174 | 174 | Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 34,94 | 401,75 | 47,15 | 14037 | 1647 | 8616 | 4114 | 19603 | |
| | | | | м² площади уплотнения | | 108 | 17,27 | 3774 | 603 | | 1452 | | |
| | 174.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 1,7819 | 4834 | | | | 8613,9 | | | Казахстан 100% |
| 175 | 175 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | | **2,4578** | **30542,31** | **11,48** | **75067** | **28** | **61483** | **12743** | **94835** | |
| | | | | **м³ подстилающего слоя** | | **5515,47** | **0** | **13556** | **0** | | **7025** | | |
| | 175.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 2,507 | 20983 | | | | 52603,46 | | | Казахстан 100% |
| 176 | 176 | Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная гидроизол на битумной мастике. Устройство** | | **18,5** | **2410,3** | **114,16** | **44591** | **2112** | **24070** | **17617** | **67185** | |
| | | | | **м² изолируемой поверхности** | | **995,07** | **17,99** | **18409** | **333** | | **4977** | | |
| | 176.1 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м² | 20,72 | 405 | | | | 8391,6 | | | Казахстан 100% |
| | 176.2 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,064 | 195651 | | | | 12523,62 | | | |
| 177 | 177 | Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | **34,94** | **961,37** | **35,52** | **33590** | **1241** | **14588** | **17381** | **55049** | |
| | | | | **м² стяжки** | | **508,34** | **20,87** | **17761** | **729** | | **4078** | | |
| | 177.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,7128 | 20413 | | | | 14549,9 | | | Казахстан 100% |
| 178 | 178 | Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 к=2 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30 мм/** | | **33,74** | **232,91** | **12,14** | **7858** | **410** | **7025** | **617** | **9153** | |
| | | | | **м² стяжки** | | **12,56** | **6,9** | **424** | **233** | | **678** | | |
| | 178.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,3441 | 20413 | | | | 7025,09 | | | Казахстан 100% |
| 179 | 179 | Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,04 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | | **1,2** | **2765,11** | **27,17** | **3318** | **33** | **480** | **2650** | **6445** | |
| | | | | **м² покрытия** | | **2337,82** | **11,41** | **2805** | **14** | | **477** | | |
| | 179.1 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 4,8 | 72 | | | | 345,6 | | | |
| | 179.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,3 | 262 | | | | 78,6 | | | Казахстан 100% |
| | 179.3 | 261-201-0507 | Плитки керамические для полов | м² | 1,224 | | | | | | | | |
| 180 | 180 | С1233-202-0101 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная** толщиной от 7,5 мм до 13 мм | | **1,224** | **1863** | | **2280** | | **2280** | | **2462** | |
| | | | | м² | | | | | | | **182** | | |
| 181 | 181 | Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | | 6,2 | 3657,43 | 60,39 | 22676 | 375 | 19932 | 2376 | 27056 | |
| | | | | м² покрытия | | 382,22 | 25,47 | 2370 | 158 | | 2004 | | |
| | 181.1 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м² | 6,448 | 2963 | | | | 19105,42 | | | |
| 182 | 182 | Е11-150403-0301 Кзтр и Кзм=1,04 | Фронтонькарниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | | 25,4 | 1140,94 | 3,62 | 28980 | 92 | 4505 | 19541 | 52403 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 959,94 | 1,73 | 24382 | 44 | | 3882 | | |
| | 182.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,3114 | 579 | | | | 1338,3 | | | Казахстан 100% |
| | 182.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 6,5532 | 474 | | | | 3106,22 | | | |
| | 182.3 | 261-201-0343 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 9,652 | | | | | | | | |
| 183 | 183 | Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 79,7 | 1653,69 | 45,49 | 131799 | 3625 | 32607 | 78968 | 227628 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 1199,08 | 39,44 | 95567 | 3143 | | 16861 | | |
| | 183.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,5063 | 21641 | | | | 32598,49 | | | Казахстан 100% |
| 184 | 184 | Е11-150402-0201 Кзтр и Кзм=1,04 | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** | | **79,7** | **962,42** | **5,11** | **76705** | **407** | **56648** | **15870** | **99981** | |
| | | | | **м² окрашиваемой поверхности** | | **246,55** | **2,35** | **19650** | **187** | | **7406** | | |
| | 184.1 | 236-101-0110 | Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,012 | 1017469 | | | | 12163,84 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 184.2 | 261-201-0330 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 47,023 | 605 | | | | 28448,92 | | | |
| | 184.3 | 261-201-0341 | Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90 | кг | 9,564 | 1232 | | | | 11782,85 | | | |
| 185 | 185 | **Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м² оштукатуриваемой поверхности** | **5,2** | **1653,69** | **45,49** | **8599** | **236** | **2127** | **5152** | **14851** | |
| | | | | | | **1199,08** | **39,44** | **6235** | **205** | | **1100** | | |
| | 185.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0,0983 | 21641 | | | | 2126,88 | | | Казахстан 100% |
| 186 | 186 | **Е11-150402-0201 Кзтр и Кзм=1,04** | **Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** | **м² окрашиваемой поверхности** | **5,2** | **962,42** | **5,11** | **5005** | **26** | **3696** | **1035** | **6523** | |
| | | | | | | **246,55** | **2,35** | **1282** | **12** | | **483** | | |
| | 186.1 | 236-101-0110 | Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0008 | 1017469 | | | | 793,63 | | | |
| | 186.2 | 261-201-0330 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 3,068 | 605 | | | | 1856,14 | | | |
| | 186.3 | 261-201-0341 | Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90 | кг | 0,624 | 1232 | | | | 768,77 | | | |
| 187 | 187 | **Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08** | **Крыльцо бетонное. Устройство** | **м³** | **2,6** | **32062,94** | **1379,18** | **83364** | **3586** | **62618** | **16927** | **108314** | |
| | | | | | | **6599,82** | **554,55** | **17160** | **1442** | | **8023** | | |
| | 187.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 2,652 | 20078 | | | | 53246,86 | | | Казахстан 100% |
| 188 | 188 | **Е11-110101-1501 Кзтр и Кзм=1,04** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м² покрытия** | **1,04** | **1422,14** | **140,21** | **1479** | **146** | **797** | **556** | **2198** | |
| | | | | | | **515,48** | **53,08** | **536** | **55** | | **163** | | |
| | 188.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,0318 | 20983 | | | | 667,76 | | | Казахстан 100% |
| 189 | 189 | **Е11-110101-1502 Кзтр и Кзм=1,04 К=2** | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | **м² покрытия** | **1,04** | **262,33** | **10,37** | **-273** | **-10** | **-231** | **-35** | **-333** | |
| | | | | | | **29,7** | **6,24** | **-31** | **-6** | | **-25** | | |
| | 189.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,0106 | 21790 | | | | 231,15 | | | Казахстан 100% |
| 190 | 190 | **Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,0039** | **23076,3** | **2074,96** | **90** | **9** | **0** | **78** | **181** | |
| | | | | | | **20959,34** | **914,22** | **82** | **4** | | **13** | | |
| | 190.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0011 | 150 | | | | 0,16 | | | |
| 191 | 191 | **С1214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,0039** | **481766** | | **1879** | | **1879** | | **2029** | |
| | | | | | | | | | | | **150** | | |
| 192 | 192 | **Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08** | **Основание под отмостки щебеночное. Устройство** | **м³ основания** | **0,8** | **9598,86** | **2622,13** | **7679** | **2098** | **4517** | **1832** | **10272** | |
| | | | | | | **1330,18** | **1132,38** | **1064** | **906** | | **761** | | |
| | 192.1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,92 | 4906 | | | | 4513,52 | | | Казахстан 100% |
| 193 | 193 | **Е11-110101-1903 Кзтр и Кзм=1,04** | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** | **м² покрытия** | **20,76** | **1376,15** | **100,52** | **28569** | **2087** | **21694** | **5275** | **36552** | |
| | | | | | | **230,66** | **39,64** | **4789** | **823** | | **2708** | | |
| | 193.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,202 | 16606 | | | | 19960,48 | | | Казахстан 100% |
| 194 | 194 | **Е11-110101-1904 Кзтр и Кзм=1,04** | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** | **м² покрытия** | **20,76** | **230,63** | **5,57** | **4788** | **116** | **3999** | **683** | **5909** | |
| | | | | | | **32,43** | **2,55** | **673** | **53** | | **438** | | |
| | 194.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,2408 | 16606 | | | | 3998,99 | | | Казахстан 100% |
| 195 | 195 | **Е11-090301-0604 Кзтр и Кзм=1,08** | **Монтаж монорельса.** | **м** | **6,12** | **7518,29** | **4491,36** | **46012** | **27487** | **1366** | **20642** | **71986** | |
| | | | | | | **2803,7** | **2084,49** | **17159** | **12757** | | **5332** | | |
| | 195.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 965674 | | | | 177,3 | | | Казахстан 100% |
| | 195.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0002 | 813201 | | | | 142,34 | | | Казахстан 100% |
| | 195.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 0,7864 | 428 | | | | 336,59 | | | |
| | 195.4 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 2453940 | | | | 99,12 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 195.5 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 289955 | | | | 354,9 | | | |
| 196 | 196 | С1214-202-0101 | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б** | т | **0,11** | **569133** | | **62605** | | **62605** | **5008** | **67613** | **Казахстан** |
| 197 | 197 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** | т | **0,00076** | **372799** | | **283** | | **283** | **23** | **306** | **Казахстан** |
| 198 | 198 | С1212-101-0501 | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | **0,07** | **20983** | | **1469** | | **1469** | **118** | **1587** | **Казахстан** |
| 199 | 199 | Е11-060201-0101 Kтр и Kэм=1,08 | **Фундамент подоборудование. Устройство** | $м^3$ | **0,36** | **34527,26** | **1379,18** | **12430** | **497** | **9557** | **2344** | **15956** | |
| | | | | | | **6599,82** | **554,55** | **2376** | **200** | | **1182** | | |
| | 199.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,3672 | 22494 | | | | 8259,8 | | | Казахстан 100% |
| 200 | 200 | Е11-061301-0103 Kтр и Kэм=1,08 | **Приямок монлжб. Устройство** | $м^3$ | **0,25** | **59721,08** | **7540,76** | **14930** | **1886** | **6884** | **6295** | **22923** | |
| | | | | | | **24644,77** | **3026,37** | **6161** | **757** | | **1698** | | |
| | 200.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2538 | 21790 | | | | 5529,21 | | | Казахстан 100% |
| 201 | 201 | С1214-403-0101 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,0088** | **481766** | | **4240** | | **4240** | **339** | **4579** | |
| | | | Итого по разделу: 4. НС 2 АС | | | | | | | | | 14237987 | |
| | | | Раздел: 5. КПП ВЗУ | | | | | | | | | | |
| 202 | 202 | Е11-010101-0411 Kтр и Kэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ | $м^3$ грунта | 4,24 | 254,46 | 241,66 | 1079 | 1024 | 0 | 333 | 1525 | |
| | | | | | | 12,8 | 96,29 | 54 | 408 | | 113 | | |
| 203 | 203 | Е11-010205-0501 Kтр и Kэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 2,36 | 1205,26 | 0 | 2844 | 0 | 0 | 2048 | 5283 | |
| | | | | | | **1205,26** | **0** | **2844** | **0** | | **391** | | |
| 204 | 204 | Е11-010205-0301 Kтр и Kэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта | $м^3$ грунта | 4,24 | 1943,46 | 0 | 8240 | 0 | 0 | 5933 | 15307 | |
| | | | | | | **1943,46** | **0** | **8240** | **0** | | **1134** | | |
| 205 | 205 | Е11-060101-0101 Kтр и Kэм=1,08 | Подготовка бетонная В 3,5. Устройство | $м^3$ | **0,825** | **25656,01** | **1651,33** | **21166** | **1363** | **18214** | **1724** | **24721** | |
| | | | | | | **1927,48** | **369,48** | **1590** | **305** | | **1831** | | |
| | 205.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,8415 | 19407 | | | | 16330,99 | | | Казахстан 100% |
| 206 | 206 | Е11-060101-0119 Kтр и Kэм=1,08 | **Фундаменты ленточные бетонные Бетон В12.5. Устройство** | $м^3$ | **4,24** | **30924,66** | **2017,25** | **131121** | **8553** | **101764** | **20722** | **163990** | |
| | | | | | | **4906,46** | **464,19** | **20803** | **1968** | | **12147** | | |
| | 206.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,3036 | 20983 | | | | 90302,44 | | | Казахстан 100% |
| 207 | 207 | Е11-060301-0403 Kтр и Kэм=1,08 | **Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** | т | **0,008** | **566711,74** | **1957,11** | **4534** | **15** | **2749** | **1614** | **6640** | |
| | | | | | | **221108,4** | **646,89** | **1769** | **5** | | **492** | | |
| | 207.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,008 | 308830 | | | | 2470,64 | | | |
| | 207.2 | 261-102-0330 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,0001 | | | | | | | | |
| 208 | 208 | Е11-060301-0407 Kтр и Kэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,01248** | **372974,03** | **1961,63** | **4655** | **25** | **0** | **4223** | **9588** | |
| | | | | | | **371012,4** | **864,72** | **4630** | **11** | | **710** | | |
| | 208.1 | 222-509-1000 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0125 | | | | | | | | |
| 209 | 209 | Е11-080101-0301 Kтр и Kэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** | $м^2$ поверхности | **4,71** | **1429,7** | **17,44** | **6734** | **82** | **3582** | **2891** | **10395** | |
| | | | | | | **651,84** | **8,15** | **3070** | **38** | | **770** | | |
| | 209.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 0,146 | 15965 | | | | 2331,05 | | | Казахстан 100% |
| | 209.2 | 261-107-0327 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0024 | 530864 | | | | 1250,18 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | 210 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 23,67 | 1208,66 | 28,22 | 28609 | 668 | 17872 | 9455 | 41109 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 425,41 | 4,08 | 10069 | 97 | | 3045 | | |
| | 210.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 56,808 | 295 | | | | 16758,36 | | | |
| 211 | 211 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,79 | 2536,38 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 1443 | 3723 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 2536,38 | 0 | 2004 | 0 | | 276 | | |
| 212 | 212 | Е11-110101-0803 Кзтр и Кзм=1,04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 0,79 | 23920,89 | 2340,28 | 18898 | 1849 | 12583 | 4811 | 25606 | |
| | | | | $м^3$ изоляции | | 5652,61 | 825,65 | 4466 | 652 | | 1897 | | |
| | 212.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,869 | 14480 | | | | 12583,12 | | | Казахстан 100% |
| 213 | 213 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение под отмостки пневматическими трамбовками | | 0,7625 | 246,46 | 117,45 | 188 | 90 | 0 | 100 | 311 | |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 129,01 | 53,5 | 98 | 41 | | 23 | | |
| 214 | 214 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Отмостка бетонная В 7,5. Устройство | | 0,7625 | 26340,43 | 1651,33 | 20085 | 1259 | 17356 | 1594 | 23413 | |
| | | | | $м^3$ | | 1927,48 | 369,48 | 1470 | 282 | | 1734 | | |
| | 214.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,7778 | 20078 | | | | 15615,66 | | | Казахстан 100% |
| 215 | 215 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,14 | 2536,38 | 0 | 355 | 0 | 0 | 256 | 660 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 2536,38 | 0 | 355 | 0 | | 49 | | |
| 216 | 216 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Отмостка бетонная В 3,5. Устройство | | 0,168 | 25656,01 | 1651,33 | 4310 | 277 | 3709 | 351 | 5034 | |
| | | | | $м^3$ | | 1927,48 | 369,48 | 324 | 62 | | 373 | | |
| | 216.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1714 | 19407 | | | | 3325,58 | | | Казахстан 100% |
| 217 | 217 | Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство бетонного крыльца | | 0,55 | 26533,76 | 2533,77 | 14594 | 1393 | 11520 | 1827 | 17735 | |
| | | | | $м^3$ | | 3054,46 | 595,09 | 1680 | 327 | | 1314 | | |
| | 217.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,5583 | 20078 | | | | 11208,54 | | | Казахстан 100% |
| 218 | 218 | С1214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00346 | 481766 | | 1667 | | 1667 | | 1800 | |
| | | | | т | | | | | | | 133 | | |
| 219 | 219 | С1214-210-0101 | Решетка для чистки обуви | | 0,01632 | 399352 | | 6517 | | 6517 | | 7038 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 521 | | |
| 220 | 220 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 1,2 | 1208,66 | 28,22 | 1450 | 34 | 906 | 479 | 2083 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 425,41 | 4,08 | 510 | 5 | | 154 | | |
| | 220.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,88 | 295 | | | | 849,6 | | | |
| 221 | 221 | Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта | | 0,14 | 1943,46 | 0 | 272 | 0 | 0 | 196 | 505 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1943,46 | 0 | 272 | 0 | | 37 | | |
| 222 | 222 | Е11-070513-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Модульное здание контейнерного типа. Установка. | | 1 | 35738,03 | 14448,23 | 35738 | 14448 | 7384 | 23052 | 63493 | |
| | | | | шт. | | 13906,14 | 5629,79 | 13906 | 5630 | | 4703 | | |
| | 222.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 | 1012800 | | | | 5064 | | | Казахстан 100% |
| | 222.2 | 261-101-0361 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: 5. КПП ВЗУ | | | | | | | | | 429959 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 112 001 687 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,08% | | 2329635,09 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 114331322 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,60% | | 685987,9325 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 115017310 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 2300346,7 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 137720601 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | 1,079 | | | | 148600528,7 | |
| | | | *с учетом СКИДКИ 5 %* | | | | | 141170502,3 | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 16940460,27 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 158 110 963 | |

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение , "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" БИН 502400086 65**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Абсейтов К. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "Арман А.В.К.", Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район БИН 302400073 96**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директора — Отемисов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО ПСК Ильяс БИН 110340004342**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Автор надзора — Ченгельбаев А.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора: : ТОО Изыскатель-НС БИН020740009983**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Маханов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)