Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинской области

Полная сметная стоимость по договору: 553 403 000 тенге
Лимит финансирования на 2023год 523 280 000 тенге
Лимит финансирования на 2023год 7 864 000 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
БИН 502 4000 8665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
БИН 302 4000 7396 KZT: KZ4696502F0016253018
Банк: АО "ForteBank"

АКТ 6 Ф-3
выполненных работ за декабрь месяц 2023года
По договору №32 от 29 -06- 2023г.

№ п/п	спецификация	Наименование и виды выполненных работ	ед. изм	Ст-ть ед. Работ по договору (тенге)	Авансы: сумма аванса (тенге)	Авансы: сумма погашения (тенге)	Авансы: Остаток (тенге)	заактирован сумма (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года тенге Сумма с НДС (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинская область	тенге	7 864 000	0	0	0		7 864 000	7864000
		Итого		7 864 000	0	0	0		7 864 000	7864000

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Руководитель:_____ Абсейтов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Арман А.В.К."

Зам. Директор_____ Отемисов Н. А.

Тех.Надзор:
Директор ТОО Изыскатель-НС

Директор_____ Маханов К.Т.

Форма 2-В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение , "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул Абай №56 БИН 50240008665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Арман А.В.К.", Республика Казахстан, Алматиская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул. Сатпаева №59, БИН 30240007396**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сети водопровода ВЗУ**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккаргалы Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **29.06.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023 (месяц, год) на Реконструкция и строительство системы водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети водопровода ВЗУ										
1	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1493,8	161,24	152,43	240860	227700	0	50251	314399	
				м³ грунта		8,81	37,91	13160	56630		23288		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		165,98	3043,66	0	505187	0	0	363735	938436	
				м³ грунта		3043,66	0	505187	0		69514		
3	3	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1659,8	31,28	31,28	51919	51919	0	11071	68036	
				м³ грунта		0	9,26	0	15370		5046		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1659,8	246,46	117,45	409074	194943	0	218114	677364	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	214131	88799		50176		
5	5	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1354	800781,2	158037,96	108426	21398	5298	89404	213656	
	5.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	135,9416								
6	6	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		135,9416	4695		638246		638246		689306	Казахстан
7	7	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		12	2967,54	130,8	35610	1570	3686	30778	71699	
				задвижка или клапан		2529,58	61,14	30355	734		5311		
	7.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	12								
8	8	С1242-101-1405	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		12	141920		1703040		1703040		1839283	
				шт.							136243		
9	9	Е11-130301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Стойка металлическая. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз		0,32	255,6	19,1	82	6	60	11	100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		48,36	2,35	15	1		7		
10	10	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка		1	3874,68	270,27	3875	270	499	3193	7633	
				шт.		3105,65	119,37	3106	119		565		
11	11	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		1	72493		72493		72493		78292	Казахстан
				шт.							5799		
12	12	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		1	7210,86	1158,41	7211	1159	592	6335	14630	
				шт.		5460,48	405,51	5460	406		1084		
13	13	С1251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20		1	6715		6715		6715		7252	Казахстан
				шт.							537		
14	14	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Тройник стальной диаметром 150х4мм шт. Установка		0,0802	1930183,41	693862,98	154801	55648	38050	78666	252144	
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	61103	18357		18677		
15	15	С1222-509-1001	Металлизация фасонных частей		0,0802	959622		76962		76962		83119	Казахстан
				т							6157		
16	16	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		24	1633,78	90,98	39211	2184	1942	34734	79861	
				фланец		1461,89	0	35085	0		5916		
	16.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	24								
17	17	С1241-116-0110	Фланец плоский свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		12	3694		44328		44328		47874	
				шт.							3546		
18	18	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		12	3694		44328		44328		47874	
				шт.							3546		
19	19	С1226-103-1801	Бетонный упора		5	21171		105855		105855		114323	Казахстан
				шт.							8468		
20	20	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Футляр Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00455	1887228,09	759413,71	8587	3456	646	5691	15420	
				км трубопровода		985899,6	277506,05	4486	1263		1142		
	20.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	4,5682								
21	21	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 толщиной стенки 7,0-10,0 мм		4,55	11153		50746		50746		54806	
				м							4060		
22	22	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Сейсмоусиление. Установка		0,016	1144235,17	9861,06	18308	158	16650	1810	21727	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	1500	34		1609		
23	23	Е11-220901-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		2	4385,16	218	8770	436	591	7868	17969	
				клапан		3871,78	101,9	7744	204		1331		
	23.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	2								
24	24	С1242-302-0106	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и [illegible] ГОСТ 5761-2005		2	174101		348202		348202		376058	
				шт.							27856		
			Итого по разделу: 1. Сети водопровода ВЗУ									6 539 456	
			ИТОГО:									6 539 456	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,08%		136020,6848					
			Итого с временными									6675477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,60%		40052,86011					
			Итого с зимними удорожаниями									6715530	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		134310,5909					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6849840	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К = 1,079					1,079				7390977,507	
			с учетом СКИДКИ 5 %					7021428,631					
			НДС			12 %		842571,4357					
			Итого с НДС									7 864 000	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение , "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Асеитов К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арман А.В.К.", Республика Казахстан, Алматинская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Зам.Директор Отемисов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО ПСК Ильяс БИН 110340004342
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Автор.надзор Ченгельбаев А.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: : ТОО Изыскатель-НС БИН 020740009983
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Маханов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)