Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к КГУ средней школе №85, расположенной по ул. Урицкого, 2 в Турксибском районе г. Алматы»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 Августа 2015 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	63 806 481,00	16 927 635,71							2 031 316,29	18 958 952,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

25.08.2015г.

И.о. зам.руководителя_____Токтарбаев М.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор_____Эминов М.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200; +3.340; +3.820								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200.мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл. В25/	м3	9,10	10076,09 / 1282,50	241,10 / 91,08	91692 / 11671	2194 / 829	8,06 / 0,44	73 / 4
2.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00 / --	-- / --	12771 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	68200,00 / --	-- / --	12931 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 / --	-- / --	1353 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,36	61300,00 / --	-- / --	22240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	64500,00 / --	-- / --	3612 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 / --	-- / --	1347 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00 / --	-- / --	2560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 / --	-- / --	1587 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 / --	-- / --	808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6.500								
11.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл. В25/	м3	86,00	10076,09 / 1282,50	241,10 / 91,08	866544 / 110295	20735 / 7833	8,06 / 0,44	693 / 38
12.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00 / --	-- / --	10601 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,72	53000,00 / --	-- / --	91261 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,59	53600,00 / --	-- / --	31667 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00 / --	-- / --	10501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,98	61200,00 / --	-- / --	60276 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,82	61200,00 / --	-- / --	111690 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,80	67700,00 / --	-- / --	54322 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,26	73000,00	--	18958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,16	73000,00	--	11519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+7.120								
21.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл. В25/	м3	9,00	10076,09	241,10	90685	2170	8,06	73
					1282,50	91,08	11542	820	0,44	4
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,25	68200,00	--	17064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00	--	3130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ								1539553
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л1								
27.	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	3,17	13711,47	5475,87	43408	17336	28,90	91
					5040,00	1552,87	15956	4916	5,46	17
28.	С12021-96	Металлоконструкции лестницы	т	3,17	177400,00	--	561613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	132,96	21,80	0,05	2898	7	0,03	4
					5,81	0,02	773	3	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	132,96	40,72	0,04	5414	5	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			8,32	--	1106	--	--	--
31.	Е0106-22-11	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона кл. В25	м3	15,20	9160,49	243,44	139239	3700	8,42	128
					1332,00	91,96	20246	1398	0,45	7
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л1								752572
		Раздел: КРОВЛЯ								
32.	Е0110-14-1	Установка мауэрлата, стоек, связей, распорок, стропил, конька и т.д.	м3	9,82	21304,82	334,28	209213	3283	22,10	217
					3397,50	126,00	33363	1237	0,62	6
33.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,82	573,75	28,11	5634	276	0,78	8
					123,75	10,58	1215	104	0,05	1
34.	Е0106-11-1	Установка крепежных изделий	1т	0,08	172357,31	536,06	13475	42	289,00	23
					47475,00	202,50	3712	16	0,99	0
35.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	23,90	545,62	2,49	13040	60	0,06	1
					9,68	0,92	231	22	0,00	0
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,14	21,80	0,05	90	--	0,03	0
					5,81	0,02	24	--	0,00	0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,14	40,72	0,04	169	--	0,04	0
					8,32	--	34	--	--	--
38.	Е0108-10-1	Кладка армированных кирпичных парапетов в районах с сейсмичностью 7-8 баллов из кирпича марки 75 на растворе марки 50	м3	9,10	6768,24	335,84	61582	3056	5,07	46
					783,00	126,00	7124	1146	0,61	6
39.	Е0106-14-1	Устройство сердечников на кровле из бетона кл. В15	м3	0,90	8857,73	884,81	7972	796	9,96	9
					1579,50	334,24	1422	301	1,63	1
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	50600,00	--	4733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								326118
		Раздел: Подпольные каналы								
46.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	37,47	855,87	0,05	32070	2	5,13	192
					785,25	0,02	29424	1	0,00	0
47.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	20,40	112,50	--	2295	--	0,83	17
					112,50	--	2295	--	--	--
48.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	39,78	176,40	176,40	7017	7017	--	--
					--	35,28	--	1403	0,74	29
49.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	20,40	3,77	3,24	77	66	0,00	0
					0,48	1,12	10	23	0,00	0
50.	Е0151-3-1	Засыпка пазух грунтом в здании	м3	17,07	710,72	0,02	12132	--	4,74	81
					681,75	--	11637	--	--	--
51.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,07	21,55	4,52	368	77	0,11	2
					17,03	--	291	--	--	--
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	м3	0,20	4244,71	66,01	849	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
53.	Е0106-35-	Устройство подпольных каналов	м3	0,20	12362,82	1731,70	2473	346	24,40	5

1610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					4727,25	593,87	945	119	2,22	0
54.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0108-13-1	Закладка открытых торцов канала кирпичом	м3	0,09	1757,24	291,91	158	26	3,85	0
					587,25	110,25	53	10	0,53	0
57.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,04	11600,00	--	406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	м3	3,40	1304,20	97,07	4434	330	0,78	3
					112,50	36,00	383	122	0,18	1
59.	Е0107-61-1	Устройство каналов перекрываемых или опирающихсяна плиты	м3	28,04	1986,57	564,43	55708	15828	3,33	93
					567,00	195,49	15900	5482	0,75	21
60.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	6,22	22600,00	--	140617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов итоннелей для прокладки коммуникаций и других сухихподземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия изтяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	21,82	23300,00	--	508406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,76	245,44	3,82	15158	236	0,21	13
					37,35	1,44	2307	89	0,01	0

Итого по разделу: Подпольные каналы

782833

ИТОГО:

3401077 77600 1779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					281998	25879		136
		На общестроительные работы						313574		
		На металломонтажные работы						18785		
		Всего накладных расходов:						332359		
		Итого с накладными						3733436		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						224006		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3957442		
		Итого с временными, 1,44 %						4014429		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4068624		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4084682		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4124826		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						9857004		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						197140		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10054144		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1206497		
		Итого с НДС						11260641		

ПРИНЯЛ:

ТЕХ.НАДЗОР:

НурДар-НС

СДАЛ:

СУНКАР

1620

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-2-4	Монтаж колонн со связями	т	10,40	5672,50	2532,82	58974	26332	16,85	175
					3058,28	496,31	31795	5160	1,70	18
2.	C11011-89 5	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,21	65100,00	--	13482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т	0,12	64200,00	--	7977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11011-84 8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	6,42	81800,00	--	525164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C11011-41 50	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,31	47079,00	--	14625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C11011-41 51	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,43	46885,00	--	20391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-41 56	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 20 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04	48055,00 / --	-- / --	1990 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С11011-41 52	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 12 мм ГОСТ 16523-97	т	0,12	46850,00 / --	-- / --	5822 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С11011-41 58	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 25 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06	48090,00 / --	-- / --	2988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С11011-41 60	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 30 мм ГОСТ 16523-97	т	0,43	48355,00 / --	-- / --	21030 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С11011-41 61	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 40 мм ГОСТ 16523-97	т	0,41	47723,00 / --	-- / --	19767 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12021-24 9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 3,0 т	т	1,82	141800,00 / --	-- / --	258428 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	8,99	8035,11 / 2956,64	5078,47 / 839,11	72221 / 26575	45646 / 7542	16,29 / 2,46	146 / 22
14.	С11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т	0,12	64200,00 / --	-- / --	7977 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С11011-84 8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,41	81800,00 / --	-- / --	33882 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С11011-89 5	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,17	65100,00 / --	-- / --	10786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,	т	0,04	65100,00	--	2696	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
18.	С12021-24 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т	т	0,21	159700,00 -------- --	-- -------- --	33074 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	С11011-41 50	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97	т	4,97	47079,00 -------- --	-- -------- --	234001 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С11011-41 49	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97	т	1,41	47458,00 -------- --	-- -------- --	66834 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,02	5015,90 -------- 2272,50	2020,02 -------- 502,43	20153 -------- 9130	8116 -------- 2019	14,10 -------- 1,79	57 -------- 7
22.	С11011-89 5	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,29	65100,00 -------- --	-- -------- --	18875 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	64200,00 -------- --	-- -------- --	1330 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	3,31	69700,00 -------- --	-- -------- --	230958 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С12021-24 4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	т	0,23	151000,00 -------- --	-- -------- --	34399 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С11011-41 50	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,12	47079,00 -------- --	-- -------- --	5850 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С11011-41 49	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04	47458,00 -------- --	-- -------- --	1966 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,24	13835,77 / 9090,00	4022,39 / 1071,86	17192 / 11295	4998 / 1332	56,50 / 3,81	70 / 5
29.	С11011-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,17	65100,00 / --	-- / --	10786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С12021-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,85	146200,00 / --	-- / --	124140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,14	47079,00 / --	-- / --	6825 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С11011-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,08	46885,00 / --	-- / --	3884 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,12	10969,66 / 2902,50	4594,36 / 1541,87	1363 / 361	571 / 192	17,10 / 5,95	2 / 1
34.	С11011-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	64200,00 / --	-- / --	1330 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,10	162200,00 / --	-- / --	16796 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	0,66	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	13 / 13	-- / --	0,12 / 0,00	0 / 0
37.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,66	149300,00 / --	-- / --	97946 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	24,77	1333,50 / 679,50	312,12 / --	33030 / 16831	7731 / --	2,96 / --	73 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0109-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10 мм	м	53,82	658,15	58,52	35422	3150	2,63	142
					564,75	22,50	30395	1211	0,11	6
40.	ССб.ц.ч2т.ч.п9	Доплата за марку стали Вст.255	т	2,44	3385,00	--	8272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СЦ.1	добавка на применение марки стали С 245	т	21,91	1860,00	--	40755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	696,72	43,59	0,10	30373	70	0,06	41
					11,62	0,04	8096	28	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	413,40	20,36	0,02	8416	8	0,02	9
					4,16	--	1720	--	--	--
44.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной краской	м2	283,31	215,73	99,18	61119	28099	0,59	167
					116,55	37,15	33020	10525	0,18	51
45.	СПрайс	Краска огнезащитная Терма-Люкс-Z	кг	215,34	702,43	--	151262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-719	Уайт-спирит	т	0,01	26700,00	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2374840	124721		882
							169231	28009		110

Накладные расходы :

На общестроительные работы	48050
На металломонтажные работы	129465
Всего накладных расходов:	177515
Итого с накладными	2552355

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	153141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2705496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						2744455		
		Итого с зимними,удорожаниями, 1,35 %						2781505		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2792483		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2819928		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6738718		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						134774		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6873492		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						824819		
		Итого с НДС						7698311		

ПРИНЯЛ:

ТЕХ.НАДЗОР:

СДАЛ: