Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к КГУ средней школе №85, расположенной по ул. Урицкого, 2 в Турксибском районе г. Алматы»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 Августа 2015 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	44 847 529,00	21 911 791,07							2 629 414,93	24 541 206,00

19.08.2015г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И.о. зам.руководителя _____ Токтарбаев М.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Эминов М.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖ ПРОХОДА								
1.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	49,90	17,38 16,45	0,93 0,14	867 821	46 7	0,11 0,00	6 0
2.	E0157-2-8	Разборка стяжки цементно-песчаной	1м2	49,90	358,97 166,91	192,06 72,15	17913 8329	9584 3600	1,11 0,40	55 20
3.	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,18	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	6481 3783	2697 1019	10,60 2,28	23 5
4.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	8,30	116,63 106,07	10,56 1,67	968 880	88 14	0,70 0,01	6 0
5.	E0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков отмасляной, перхлорвиниловой окраски	м2	415,55	37,04 37,04	-- --	15392 15392	-- --	0,26 --	107 --
6.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	5,00	197,20 181,24	15,96 2,52	986 906	80 13	1,21 0,02	6 0
7.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из	м	7,00	51,07	0,69	357	5	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 25 мм			50,38	0,11	353	1	0,00	0
8.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	1,00	8,42	--	8	--	0,06	0
					8,42	--	8	--	--	--
9.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	2,00	8,42	--	17	--	0,06	0
					8,42	--	17	--	--	--
10.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	6,00	9,32	0,23	56	1	0,06	0
					9,09	0,05	55	--	0,00	0
11.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,81	27,10	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	т	0,81	292,77	292,77	238	238	--	--
					--	58,55	--	48	1,23	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПРОХОДА								43306
		Раздел: Разборка покрытий								
13.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	20,40	408,11	169,61	8325	3460	1,55	32
					238,50	4,07	4865	83	0,01	0
		Итого по разделу: Разборка покрытий								8325
		Раздел: Валка деревьев								
14.	Е0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	7,00	12,04	1,01	84	7	0,06	0
					11,03	0,38	77	3	0,00	0
15.	Е0101-191 -8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	4,00	15,01	1,24	60	5	0,08	0
					13,77	0,47	55	2	0,00	0
16.	Е0101-191 -11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	дерево	3,00	30,45	2,10	91	6	0,16	0
					28,35	0,79	85	2	0,00	0
17.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	8,00	47,52	3,87	380	31	0,25	2
					43,65	1,46	349	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-193 -8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 12 см, полученной от в алки леса	дерево	7,00	13,14	0,56	92	4	0,07	1
					12,58	0,20	88	1	0,00	0
19.	Е0101-193 -10	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной отвалки леса	дерево	4,00	42,44	3,29	170	13	0,25	1
					39,15	1,24	157	5	0,01	0
20.	Е0101-193 -13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной отвалки леса	дерево	3,00	98,36	7,46	295	22	0,59	2
					90,90	2,79	273	8	0,02	0
21.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученнойот валки леса	дерево	8,00	162,70	10,60	1302	85	0,99	8
					152,10	3,96	1217	32	0,02	0
22.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	22,00	56,02	56,02	1232	1232	--	--
					--	18,67	--	411	0,06	1
23.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	22,00	18,70	18,70	411	411	--	--
					--	6,49	--	143	0,02	0
24.	Е01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	26,40	164,30	164,30	4338	4338	--	--
					--	115,01	--	3036	2,42	64
25.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов	т	26,40	176,40	176,40	4657	4657	--	--
					--	35,28	--	931	0,74	20
		Итого по разделу: Валка деревьев								13113
		ИТОГО:						64742	27012	252
								37710	9371	112

Накладные расходы :

На монтажные работы	78
На общестроительные работы	47100
На сантехнические работы	1466
Всего накладных расходов:	48643
Итого с накладными	113386

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6803
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	120189
Итого с временными, 1,44 %	121920
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	123566
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	124054
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	125273
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	299362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5987
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	305349
Налог на добавленную стоимость, 12 %	36642
Итого с НДС	341991

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ КЕРІЛГЕН

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: Усайдуллаев К.Д

НурДар-НС

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
11.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6116,45	6,48	6,48	39631	39631	--	--
					--	2,10	--	12867	0,01	49
12.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	460,38	134,10	--	61737	--	0,97	447
					134,10	--	61737	--	--	--
13.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6116,45	21,55	4,52	131785	27622	0,11	661
					17,03	--	104163	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								233153
		Раздел: ФУНДАМЕНТ								
		ФУНДАМЕНТЫ Фм-1; Фм-2; Фм-2а; Фм-3								
14.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	8,08	4244,71	66,01	34297	533	1,35	11
					195,75	24,93	1582	201	0,12	1
15.	E0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /из бетона кл.В25/	м3	40,36	6860,48	353,46	276889	14266	3,60	145
					585,00	133,52	23611	5389	0,65	26

1530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,58	156751,29	477,54	90916	277	207,00	120
					33975,00	180,00	19706	104	0,88	1
20.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,03	64092,87	304,24	66016	313	20,00	21
					3330,00	114,75	3430	118	0,56	1
21.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170,171	м2	9,25	31,55	0,02	292	--	0,02	0
					4,14	--	38	--	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	68,82	245,44	3,82	16891	263	0,21	15
					37,35	1,44	2570	99	0,01	0
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Фб-1 - Фб-3								
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	2,63	4244,71	66,01	11164	174	1,35	4
					195,75	24,93	515	66	0,12	0
24.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /из бетона кл.В15/	м3	15,48	6052,53	353,46	93693	5472	3,60	56
					585,00	133,52	9056	2067	0,65	10
		ФУНДАМЕНТНЫЕ ЛЕНТЫ Фл-1 - Фл-10								
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	26,00	4244,71	66,01	110362	1716	1,35	35
					195,75	24,93	5090	648	0,12	3
30.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /из бетона кл.В25/	м3	139,52	6873,22	353,46	958951	49315	3,60	502
					585,00	133,52	81619	18629	0,65	91
48.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170,171	м2	18,06	31,55	0,02	570	--	0,02	0
					4,14	--	75	--	--	--
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ								1660040
		Раздел: СТЕНЫ								
49.	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 200 мм /из бетона кл. В25/	м3	35,10	11027,99	444,75	387082	15611	14,40	505
					2430,00	168,01	85293	5897	0,82	29
50.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,90	44900,00	--	85391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,10	48300,00	--	4844	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
52.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,76	50900,00 -------- --	-- -------- --	191588 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,45	62600,00 -------- --	-- -------- --	28308 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 -------- --	-- -------- --	713 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00 -------- --	-- -------- --	5437 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0035	65900,00 -------- --	-- -------- --	231 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	1034 -------- 364	3 -------- 1	198,00 -------- 0,56	2 -------- 0
58.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170,171	м2	319,00	31,55 -------- 4,14	0,02 -------- --	10064 -------- 1321	6 -------- --	0,02 -------- --	7 -------- --
		Итого по разделу: СТЕНЫ								714692
		Раздел: КОЛОННА К1 - К12								
60.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /из бетона кл. В25/	м3	51,80	11852,17 -------- 3296,25	1032,29 -------- 389,95	613943 -------- 170746	53473 -------- 20199	20,60 -------- 1,90	1067 -------- 99
61.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 40 мм	т	0,48	44900,00 -------- --	-- -------- --	21363 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
62.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	т	1,22	44900,00 -------- --	-- -------- --	54580 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,93	44900,00	--	266104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,57	45800,00	--	117761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,64	45800,00	--	29449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,15	48300,00	--	7013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,41	48300,00	--	19706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм .	т	0,19	50900,00	--	9528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,61	64700,00	--	233457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	66000,00	--	11933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,22	61200,00	--	13684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,86	62000,00	--	53171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОЛОННА К1 - К12								1451695
		Раздел: РИГЕЛИ Рм1-Рм18								
77.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	55,24	11336,88	3768,94	626249	208196	12,53	692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/из бетона кл. В25/			2040,75	1019,84	112731	56336	3,90	216
78.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	т	0,07	44900,00 -- --	-- --	2927 -- --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	4,02	44900,00 -- --	-- --	180471 -- --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,56	45800,00 -- --	-- --	71393 -- --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,28	45800,00 -- --	-- --	58560 -- --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,44	48300,00 -- --	-- --	69397 -- --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,57	48300,00 -- --	-- --	27376 -- --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,54	50900,00 -- --	-- --	27710 -- --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,62	50900,00 -- --	-- --	31558 -- --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	51000,00 -- --	-- --	5610 -- --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 -- --	-- --	5030 -- --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-98	Каркасы и сетки пространственные:	т	1,03	58900,00	--	60537	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
89.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,15	62600,00 --	-- --	72165 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,25	64700,00 --	-- --	145446 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	66000,00 --	-- --	23529 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	62000,00 --	-- --	17341 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,23	56200,00 --	-- --	12948 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,12	58700,00 --	-- --	6903 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	93997,62 33075,00	304,24 114,75	34516 12145	112 42	198,00 0,56	73 0
96.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170,171	м2	10,65	31,55 4,14	0,02 --	336 44	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: РИГЕЛИ Рм1-Рм18								1480005
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
99.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл. В25/	м3	80,90	10076,09 1282,50	241,10 91,08	815156 103754	19505 7368	8,06 0,44	652 36
100.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,21	51000,00 --	-- --	61883 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	2,31	52400,00 --	-- --	120960 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 12 мм								
102.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,23	53600,00	--	12553	--	--	--
103.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	0,39	50900,00	--	19724	--	--	--
104.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00	--	9867	--	--	--
105.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	3,66	67700,00	--	248100	--	--	--
106.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 22 мм	т	1,40	58700,00	--	82256	--	--	--
107.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20 мм	т	0,51	58700,00	--	30225	--	--	--
108.	С12041-75	Каркасы и сетки.плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 18 мм	т	1,81	61200,00	--	111078	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ								1511803

ИТОГО:

	7051382	436487
	799590	130031

5015
562

Накладные расходы :

На общестроительные работы 971804

Всего накладных расходов: 971804
Итого с накладными 8023186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 481392

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 8504578
Итого с временными, 1,44 % 8627044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8743509		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8778017		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8864287		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						21182786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						423656		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21606442		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2592773		
		Итого с НДС						24199215		

ПРИНЯЛ:

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ:

Казахстан Республика Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Республика Казахстан Город Алматы

ТЕХ.НАДЗОР: Уәйдуллов В.К.

НурДар-НС