Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к КГУ средней школе №85, расположенной по ул. Урицкого, 2 в Турксибском районе г. Алматы»

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 Ноября 2015 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	210 532 535,00	29 180 187,50							3 501 622,50	32 681 810,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

25.11.2015г.

И.о. зам.руководителя _____ Токтарбаев М.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

_____

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименования прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1								
		Раздел: ТИП 1								
1.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,30	187,05	9,95	1553	83	0,36	3
					52,20	3,74	433	31	0,02	0
		Итого по разделу: ТИП 1								1553
		Раздел: ТИП 2								
2.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,40	187,05	9,95	3068	163	0,36	6
					52,20	3,74	856	61	0,02	0
		Итого по разделу: ТИП 2								3068
		Раздел: ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,10	187,05	9,95	206	11	0,36	0
					52,20	3,74	57	4	0,02	0
4.	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до толщины 40 мм/	м2	1,10	98,88	2,68	109	3	0,02	0
					2,52	1,00	3	1	0,00	0
		Итого по разделу: ТИП 3								315
		БЛОК 4								
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
5.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	15,00	577,54	4,85	8663	73	1,29	19
					222,86	1,41	3343	21	0,01	0
6.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	15,75	250,00	--	3938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-2126	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт	800,00	0,70	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных пеной монтажной	м	2640,34	62,57	35,34	165206	93310	0,16	428
					27,23	13,34	71896	35222	0,07	172
9.	Е0107-20-3	Усройство обрамления отверстия 800х400	т	0,02	175710,10	1826,10	3838	40	42,70	1
					8100,00	690,75	177	15	3,37	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								182204
		Раздел: ЗАДЕЛКА СЕЙСМОШВОВ								
10.	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	5,50	425,54	4,85	2340	27	1,29	7
					222,86	1,41	1226	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	СПр.л.AsH AT	Подвес прямой	шт	10,00	6,35 -- --	-- -- --	64 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С12021-28 3прим.	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х50	м	11,20	76,00 -- --	-- -- --	851 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12021-28 4прим.	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 100х40	м	3,10	52,00 -- --	-- -- --	161 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С12021-28 3прим.	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 100х50	м	12,00	76,00 -- --	-- -- --	912 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: ЗАДЕЛКА СЕЙСМОШВОВ								4328
		Раздел: ЗАШИВКА КОРОБОВ. УЗЛЫ 14, 15								
		==========								
15.	Е0108-4-5	Теплозвукогидроизоляция пеной полиуритановой толщиной 50 мм	м2	106,70	472,28 81,68	8,23 3,08	50392 8715	878 329	0,47 0,02	50 2
16.	СПрайсTrAdE	Пена полиуритана /с нанесением толщиной 50 мм/	м2	106,70	1868,15 -- --	-- -- --	199332 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: ЗАШИВКА КОРОБОВ. УЗЛЫ 14, 15								249724
		Раздел: ОКНА								
		==========								
17.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	19,76	348,93 171,01	18,88 6,57	6896 3380	373 130	1,02 0,03	20 1
18.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	5,51	346,04 136,44	18,87 6,39	1906 752	104 35	0,82 0,03	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
19.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,86	427,50 185,83	19,32 6,39	1224 532	55 18	1,11 0,03	3 0
20.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,88	498,09 230,97	19,17 6,18	438 203	17 5	1,38 0,03	1 0
21.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	60,79	378,28 156,07	18,53 6,18	22994 9487	1127 376	0,93 0,03	57 2
22.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,15	828,63 272,25	71,29 25,25	955 314	82 29	1,64 0,10	2 0
23.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	2,24	593,71 198,45	59,17 21,16	1329 444	132 47	1,18 0,09	3 0
24.	С12061-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	19,76	5618,00 --	-- --	111034 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,37	5618,00 --	-- --	47023 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	51,99	4884,00 --	-- --	253929 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12061-70	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	9,65	5618,00	--	54219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
28.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	2,24	6860,00 --	-- --	15361 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12061-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	м2	1,15	5550,00 --	-- --	6394 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-89,78	2800,00 --	-- --	-251373 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	89,78	4963,00 --	-- --	445558 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	7,13	156,45 64,58	3,84 1,44	1115 460	27 10	0,40 0,01	3 0
33.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,39	230,31 94,05	5,58 2,12	1471 601	36 14	0,59 0,01	4 0
34.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	2,78	418,50 177,30	10,41 3,94	1164 493	29 11	1,11 0,02	3 0
35.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 175 мм	м	52,40	2030,00 --	-- --	106372 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 220 мм	м	32,40	2030,00 --	-- --	65772 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой кровельной оцинкованной стали толщ. 0,8 мм	м2	18,60	161,83 153,23	1,24 0,47	3010 2850	23 9	0,97 0,00	18 0
38.	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,12	50200,00 --	-- --	5864 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОКНА								902655
		Раздел: ВИТРАЖИ Вт-1, Вт-2								
		==========								
39.	Е0110-92-4	Установка витражей и остекленных перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах площадью проема более 3 м2	м2	16,26	341,62 131,98	23,23 8,17	5555 2146	378 133	0,79 0,04	13 1
40.	С12061-19 2	Витражи и остекленные перегородки	м2	16,26	12700,00 --	-- --	206502 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-16,26	2800,00 --	-- --	-45528 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ .	м2	16,26	4963,00 --	-- --	80698 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВИТРАЖИ Вт-1, Вт-2								247227
		Раздел: ТИП 1								
		==========								
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	134,80	187,05 52,20	9,95 3,74	25214 7037	1341 504	0,36 0,02	48 2
44.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 30 мм/	м2	269,60	24,72 0,63	0,67 0,25	6664 170	181 67	0,00 0,00	1 0
45.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	134,80	1950,96 132,85	30,36 7,46	262989 17908	4092 1005	0,80 0,04	108 5
		Итого по разделу: ТИП 1								294868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 2								
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,80	187,05 52,20	9,95 3,74	2207 616	117 44	0,36 0,02	4 0
47.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	11,80	121,68 48,83	9,38 3,51	1436 576	111 41	0,24 0,02	3 0
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,80	187,05 52,20	9,95 3,74	2207 616	117 44	0,36 0,02	4 0
49.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	11,80	1041,83 173,30	15,20 7,37	12294 2045	179 87	1,07 0,04	13 0
		Итого по разделу: ТИП 2								18144
		Раздел: ТИП 3								
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,40	187,05 52,20	9,95 3,74	9801 2735	521 196	0,36 0,02	19 1
51.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 30 мм/	м2	104,80	24,72 0,63	0,67 0,25	2591 66	70 26	0,00 0,00	0 0
52.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	52,40	1041,83 173,30	15,20 7,37	54592 9081	796 386	1,07 0,04	56 2
		Итого по разделу: ТИП 3								66984
		Раздел: ТИП 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,50	187,05	9,95	7763	413	0,36	15
					52,20	3,74	2166	155	0,02	1
54.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	41,50	441,83	2,61	18336	108	0,31	13
					46,73	0,97	1939	40	0,00	0
		Итого по разделу: ТИП 4								26099
		Раздел: ТИП 7								
55.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	202,80	187,05	9,95	37934	2018	0,36	72
					52,20	3,74	10586	758	0,02	4
56.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 30 мм/	м2	405,60	24,72	0,67	10026	272	0,00	2
					0,63	0,25	256	101	0,00	0
57.	Е0111-27-7	Устройство.покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	202,80	1950,96	30,36	395655	6157	0,80	162
					132,85	7,46	26942	1512	0,04	8
		Итого по разделу: ТИП 7								443615
		Раздел: ТИП 8								
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,70	187,05	9,95	5555	296	0,36	11
					52,20	3,74	1550	111	0,02	1
59.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	29,70	121,68	9,38	3614	279	0,24	7
					48,83	3,51	1450	104	0,02	1
60.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,70	187,05	9,95	5555	296	0,36	11
					52,20	3,74	1550	111	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,70	1041,83 173,30	15,20 7,37	30942 5147	451 219	1,07 0,04	32 1
		Итого по разделу: ТИП 8								45667
		Раздел: ТИП 9								
62.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,30	187,05 52,20	9,95 3,74	6416 1790	341 128	0,36 0,02	12 1
63.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 30 мм/	м2	68,60	24,72 0,63	0,67 0,25	1696 43	46 17	0,00 0,00	0 0
64.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	34,30	1041,83 173,30	15,20 7,37	35735 5944	521 253	1,07 0,04	37 1
		Итого.по разделу: ТИП 9								43846
		Раздел: ТИП 10								
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	159,60	187,05 52,20	9,95 3,74	29853 8331	1588 597	0,36 0,02	57 3
66.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 40 мм/	м2	638,40	24,72 0,63	0,67 0,25	15781 402	428 160	0,00 0,00	3 1
67.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	159,60	441,83 46,73	2,61 0,97	70516 7458	417 155	0,31 0,00	50 1
		Итого по разделу: ТИП 10								116150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 11								
68.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,20	187,05 52,20	9,95 3,74	2282 637	121 46	0,36 0,02	4 0
69.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 15 мм/	м2	-12,20	24,72 0,63	0,67 0,25	-302 -8	-8 -3	0,00 0,00	-0 -0
70.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток проступи	м2	12,20	1041,83 173,30	15,20 7,37	12710 2114	185 90	1,07 0,04	13 0
71.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток подступенки	м2	14,20	1041,83 173,30	15,20 7,37	14794 2461	216 105	1,07 0,04	15 1
		Итого по разделу: ТИП 11								29485
		Раздел: ТИП 12								
72.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,50	187,05 52,20	9,95 3,74	1590 444	85 32	0,36 0,02	3 0
73.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	8,50	1950,96 132,85	30,36 7,46	16583 1129	258 63	0,80 0,04	7 0
74.	Е0120-28-7	Установка лючков в полу	шт	4,00	446,25 248,06	85,69 33,07	1785 992	343 132	1,32 0,16	5 1
75.	СПр.л.Кел ет,13г.	Лючок металлический с замком ЛТ2020МЗ	шт	4,00	902,32 --	-- --	3609 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ТИП 12								23567
		Раздел: ПОТОЛКИ								
76.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	5,60	918,67 282,04	2,86 0,94	5145 1579	16 5	1,63 0,00	9 0
77.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	5,60	189,00 102,11	3,94 1,49	1058 572	22 8	0,55 0,01	3 0
78.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	862,50	263,40 102,11	3,94 1,49	227182 88070	3398 1285	0,55 0,01	477 6
79.	Е0162-37-1	Грунтовка нейтрализующим раствором	м2	862,50	7,13 7,04	0,09 0,02	6150 6072	78 17	0,05 0,00	42 0
80.	С11011-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	131,96	71,96 --	-- --	9496 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОТОЛКИ								249031
		Раздел: СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ,КОЛОННЫ,РИГЕЛЬ								
81.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	3441,74	234,48 73,73	3,43 1,31	807020 253760	11805 4509	0,46 0,01	1567 22
82.	Е0162-37-1	Грунтовка нейтрализующим раствором	м2	3441,74	7,13 7,04	0,09 0,02	24540 24230	310 69	0,05 0,00	169 1
83.	С11011-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	526,59	71,96 --	-- --	37893 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ,КОЛОННЫ,РИГЕЛЬ								869452
		Раздел: ТИП 1								
		==========								
84.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	850,00	222,94 108,90	1,96 0,45	189495 92565	1665 382	0,61 0,03	519 22
		Итого по разделу: ТИП 1								189495
		Раздел: ТИП 3								
		==========								
85.	Е0115-82-1	Теплопарогидроизоляция пеной полиуритановой толщиной 30 мм	м2	33,60	440,99 396,91	43,81 31,25	14817 13336	1472 1050	2,25 0,14	76 5
86.	СПрайсTrAdE	Пенаполиуритана /с нанесением толщиной 30 мм/	м2	33,60	1120,89 --	-- --	37662 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	33,60	575,70 312,75	6,33 2,39	19344 10508	213 80	1,79 0,01	60 0
88.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	33,60	193,32 141,39	6,12 2,32	6496 4751	206 78	0,81 0,01	27 0
89.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	9,72	864,08 21,38	73,75 11,67	8399 208	717 113	0,14 0,04	1 0
90.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонной отмостки из бетона В15	м3	4,54	6052,53 585,00	353,46 133,52	27454 2654	1603 606	3,60 0,65	16 3
91.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 --	-- --	3364 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТИП 3								117535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4125013	140823		4400
							730846	51997		274

Накладные расходы :

На общестроительные работы	881688
На сантехнические работы	1439
Всего накладных расходов:	883128
Итого с накладными	5008140

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300488
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5308628
Итого с временными, 1,44 %	5385072
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5457770
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5479310
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5533161
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13222470
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264449
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13486919
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1618430
Итого с НДС	15105349

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

ТЕХ.НАДЗОР: Убайдуллаев В.К.Н

НурДар-НС

Казахстан Республикасы Алматы Атласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	11,80	4331,44	35,77	51111	422	0,70	8
					111,70	13,40	1318	158	0,07	1
2.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	46,00	482,27	40,42	22185	1859	1,51	70
					261,88	16,22	12046	746	0,07	3
3.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	22,00	2328,00	--	51216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайсДанфосс	Клапан термостат DN20 прямой №2202-03.000 Kvs-2.5м3/ч HEiMEiEr вес 376 гр	шт	22,00	2663,63	--	58600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайсДанфосс	Головка термостат. №6000-09.500 К 6-28градС STAndArT вес 115гр	шт	22,00	2349,82	--	51696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайсДанфосс	Клапан автоматический балансировочный, диапазон 0,05-0,25 бар ASV-PV DN 15 Kvs 1,6	шт	2,00	31212,64	--	62425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	220,00	264,48	3,96	58186	871	0,30	65
					52,20	1,49	11484	328	0,01	2
8.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	80,00	343,48	3,96	27478	317	0,30	24
					52,20	1,49	4176	119	0,01	1
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300,00	10,99	--	3297	--	0,05	15
					10,69	--	3207	--	--	--
10.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	18,00	72,96	16,85	1313	303	0,21	4
					38,59	4,33	695	78	0,03	0
11.	С11031-274	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 25 мм	м	19,80	361,00	--	7148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-15-1	Установка штуцеров для слива воды	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0
13.	С130901-13примен.	Штуцер для слива воды, Dy 20 мм	шт	4,00	325,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130901-14примен.	Штуцер для слива воды, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130903-68	Воздухоотводчик автоматический, DN 15 мм, Ру 10бар	шт	3,00	1525,00	--	4575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,22	43,59	0,10	2538	6	0,06	3
					11,62	0,04	677	2	0,00	0
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	58,22	296,79	0,14	17280	8	1,29	75
					216,00	0,04	12576	2	0,00	0
18.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,00	200,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	30,00	72,96	16,85	2189	506	0,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изделиями из вспененного каучука K-FlEX			38,59	4,33	1158	130	0,03	1
20.	C11031-250	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 20 мм, диаметром 20 мм	м	20,90	155,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C11031-274	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 25 мм	м	12,10	361,00	--	4368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	6,50	4331,44	35,77	28154	233	0,70	5
					111,70	13,40	726	87	0,07	0
23.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	482,27	40,42	2894	243	1,51	9
					261,88	16,22	1571	97	0,07	0
24.	C130904-160	Краны шаровые сварные стальные, T до +200°C, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	6,00	2328,00	--	13968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	140,00	264,48	3,96	37027	554	0,30	42
					52,20	1,49	7308	209	0,01	1
26.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	140,00	10,99	--	1539	--	0,05	7
					10,69	--	1497	--	--	--
27.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	16,00	72,96	16,85	1167	270	0,21	3
					38,59	4,33	617	69	0,03	0
28.	C11031-273	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 20 мм	м	17,60	314,00	--	5526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0116-15-1	Установка штуцеров для слива воды	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
30.	C130901-13примен.	Штуцер для слива воды, Dy 20 мм	шт	4,00	325,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C130903-68	Воздухоотводчик автоматический, DN 15 мм, Py 10бар	шт	3,00	1525,00	--	4575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,77	43,59 11,62	0,10 0,04	1211 323	3 1	0,06 0,00	2 0
33.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,77	296,79 216,00	0,14 0,04	8241 5998	4 1	1,29 0,00	36 0
34.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,00	200,00 --	-- --	4200 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	12,90	4331,44 111,70	35,77 13,40	55876 1441	461 173	0,70 0,07	9 1
36.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,80 23,18	-- --	126 46	-- --	0,12 --	0 --
37.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	51,00	482,27 261,88	40,42 16,22	24596 13356	2061 827	1,51 0,07	77 4
38.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	14,00	2328,00 --	-- --	32592 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПрайсДанфосс	Клапан термостат DN20 прямой №2202-03.000 Kvs-2.5м3/ч HEiMEiEr вес 376 гр	шт	18,00	2663,63 --	-- --	47945 --	-- --	-- --	-- --
40.	СПрайсДанфосс	Головка термостат. №6000-09.500 К 6-28градС STAndArT вес 115гр	шт	18,00	2349,82 --	-- --	42297 --	-- --	-- --	-- --
41.	СПрайсДанфосс	Клапан автоматический балансировочный, диапазон 0,05-0,25 бар ASV-PV DN 15 Kvs 1,6	шт	1,00	31212,64 --	-- --	31213 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	233,00	264,48 52,20	3,96 1,49	61624 12163	923 347	0,30 0,01	69 2
43.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	233,00	10,99 10,69	-- --	2561 2491	-- --	0,05 --	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	17,00	72,96	16,85	1240	286	0,21	4
					38,59	4,33	656	74	0,03	0
45.	С11031-273	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 20 мм	м	18,70	314,00	--	5872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0116-15-1	Установка штуцеров для слива воды	1шт	10,00	473,47	39,24	4735	392	1,47	15
					254,25	15,75	2542	157	0,07	1
47.	С130901-13примен.	Штуцер для слива воды, Dy 20 мм	шт	10,00	325,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130903-68	Воздухоотводчик автоматический, DN 15 мм, Ру 10бар	шт	3,00	1525,00	--	4575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,43	43,59	0,10	2155	5	0,06	3
					11,62	0,04	574	2	0,00	0
50.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с.добавлением колера, количество окрасок 2	м2	49,43	296,79	0,14	14669	7	1,29	64
					216,00	0,04	10676	2	0,00	0
51.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	35,60	4331,44	35,77	154199	1273	0,70	25
					111,70	13,40	3977	477	0,07	2
53.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	26,00	473,47	39,24	12310	1020	1,47	38
					254,25	15,75	6610	409	0,07	2
54.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, T до +200°C, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	26,00	2328,00	--	60528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	100,00	264,48	3,96	26448	396	0,30	30
					52,20	1,49	5220	149	0,01	1
56.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления	м	33,00	343,48	3,96	11335	131	0,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			52,20	1,49	1723	49	0,01	0
57.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	148,00	422,48 52,20	3,96 1,49	62527 7726	586 221	0,30 0,01	44 1
58.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	281,00	10,99 10,69	-- --	3088 3004	-- --	0,05 --	14 --
59.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	6,00	72,96 38,59	16,85 4,33	438 232	101 26	0,21 0,03	1 0
60.	C11031-275	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 32 мм	м	6,60	441,00 --	-- --	2911 --	-- --	-- --	-- --
61.	E0116-15-1	Установка штуцеров для слива воды	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
62.	C130901-14примен.	Штуцер для слива воды, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --
63.	C130903-68	Воздухоотводчик автоматический, DN 15 мм, Ру 10бар	шт	2,00	1525,00 --	-- --	3050 --	-- --	-- --	-- --
64.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,30	43,59 11,62	0,10 0,04	4198 1119	10 4	0,06 0,00	6 0
65.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	96,30	296,79 216,00	0,14 0,04	28580 20800	13 4	1,29 0,00	124 0
66.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,00	200,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								1276685
		Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
67.	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 50 мм			159,91	27,81	160	28	0,13	0
68.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
69.	С130904-84	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	6420,00	--	6420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайсДанфосс,14г.	Клапан балансировочный Ру 16 бар, DN40 USV-I	шт	1,00	11922,80	--	11923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130903-68	Воздухоотводчик автоматический, DN 15 мм, Ру 10бар	шт	2,00	1525,00	--	3050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0116-15-1	Установка штуцеров для слива воды	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
73.	С130901-14прим.	Штуцер для слива воды, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
75.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	605,62	--	1211	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
76.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	2,00	1123,10	93,10	2246	186	3,00	6
					576,00	2,30	1152	5	0,01	0
77.	С130904-6прим.	Закладная конструкция для манометра, штуцер ЗКЧ-45-70	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	м	38,00	642,76	15,99	24425	608	0,66	25
					116,10	5,99	4412	228	0,03	1
79.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	38,00	11,13	--	423	--	0,05	2
					10,69	--	406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 100 мм								
80.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	38,00	72,96 38,59	16,85 4,33	2773 1466	640 165	0,21 0,03	8 1
81.	С11031-279	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 57 мм	м	41,80	733,00 --	-- --	30639 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,64	43,59 11,62	0,10 0,04	464 124	1 --	0,06 0,00	1 0
83.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,64	296,79 216,00	0,14 0,04	3158 2298	1 --	1,29 0,00	14 0
84.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								100926
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
85.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	20,00	859,96 41,72	1,62 --	17199 834	32 --	0,23 --	5 --
86.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14,00	605,62 55,62	-- --	8479 779	-- --	0,32 --	4 --
87.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	12,00	1123,10 576,00	93,10 2,30	13477 6912	1117 28	3,00 0,01	36 0
88.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1,47 0,07	7 0
89.	С130904-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	5,00	2770,00 --	-- --	13850 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	1,47 0,07	9 0
91.	С130904-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт	6,00	4417,00 --	-- --	26502 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2,60 0,16	10 1
93.	С130904-165	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	5527,00 --	-- --	22108 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
95.	СПрайсДанфосс,13г.	Клапан балансировочный DУ 20 мм, Ру 1,6 МПа, USV-1	шт	1,00	8933,47 --	-- --	8933 --	-- --	-- --	-- --
96.	СПрайсДанфосс,13г.	Клапан балансировочный DУ 15 мм, Ру 1,6 МПа, USV-1	шт	3,00	7842,68 --	-- --	23528 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15431,34 646,58	160,26 60,25	30863 1293	321 121	3,69 0,29	7 1
98.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12277,53 468,13	78,52 30,13	24555 936	157 60	2,72 0,14	5 0
99.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм /гребенка/	м	2,60	642,76 116,10	15,99 5,99	1671 302	42 16	0,66 0,03	2 0
100.	Е0116-26-3	Установка тепловычислителя диам. до 80 мм	1счетчик	1,00	1069,83 292,50	60,08 22,50	1070 292	60 23	1,68 0,11	2 0
101.	СКом.пр.NTN,14г.	Тепловычислитель ВКТ-7 в комплекте с электромагнитным расходомером Ду 20 мм	компл.	1,00	176292,59 --	-- --	176293 --	-- --	-- --	-- --
102.	Ц0111-350	Приборы и средства автоматизации,	шт	3,00	266,57	--	800	--	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32мм			220,50	--	662	--	--	--
103.	СПрайсDV	Регулятор перепада давления тип 45-2 DN25, PN25	шт	1,00	61196,95 --	-- --	61197 --	-- --	-- --	-- --
104.	СПрайсDV	Регулятор перепада давления тип 45-2 DN40, PN25	шт	1,00	160142,71 --	-- --	160143 --	-- --	-- --	-- --
105.	СПрайсDV	Проходной клапан 3222 с электроприводом 5824-20 DN25, PN25	шт	1,00	76668,78 --	-- --	76669 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	м	20,00	642,76 116,10	15,99 5,99	12855 2322	320 120	0,66 0,03	13 1
107.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	10,00	472,48 52,20	3,96 1,49	4725 522	40 15	0,30 0,01	3 0
108.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99 10,69	-- --	110 107	-- --	0,05 --	1 --
109.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	20,00	11,13 10,69	-- --	223 214	-- --	0,05 --	1 --
110.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	23,00	72,96 38,59	16,85 4,33	1678 888	388 100	0,21 0,03	5 1
111.	С11031-279	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 57 мм	м	25,30	733,00 --	-- --	18545 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	7,70	43,59	0,10	336	1	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			11,62	0,04	89	--	0,00	0
113.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,70	296,79	0,14	2285	1	1,29	10
					216,00	0,04	1663	--	0,00	0
114.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								719962

ИТОГО:	2097578	18913	1132
	197941	6510	31

Накладные расходы :

На монтажные работы	7882
На общестроительные работы	65699
На сантехнические работы	169479
Всего накладных расходов:	243059
Итого с накладными	2340638

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	140438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2481076
Итого с временными, 1,44 %	2516803
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2550780
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2560847
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2586015
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6179742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	123595
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6303337
Налог на добавленную стоимость, 12 %	756400
Итого с НДС	7059737

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: Ивайдуллаев.К.А

НурДар-НС

Казахстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
2.	ТПрайсВентСнабАстана,14г.	Камера приточная вентиляционная правого исполнения VS-40-R-H-COMPACT, включая комплект автоматики PRUF	шт	1,00	324279,74 --	-- --	324280 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	18,00	241,84 186,64	16,96 7,09	4353 3359	305 128	1,12 0,03	20 1
4.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные регулируемые РАР 150х100	шт	1,00	505,83 --	-- --	506 --	-- --	-- --	-- --
5.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные регулируемые РАР 300х100	шт	8,00	779,29 --	-- --	6234 --	-- --	-- --	-- --
6.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные регулируемые РАР 500х250	шт	8,00	1937,76 --	-- --	15502 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайсАтмосфер	Решетка наружная EAL 1200x1800	шт	1,00	19066,05 --	-- --	19066 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68 942,64	55,80 21,26	1280 943	56 21	5,73 0,11	6 0
9.	СПрайсАВЗ,14г.	Противопожарный клапан огнезадерживающий КП-Ж 700x300	шт	1,00	18389,49 --	-- --	18389 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайсАВЗ,14г.	Привод для противопожарного клапана ЭПП-0-05-220, Россия	шт	1,00	12259,41 --	-- --	12259 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	1,11 0,01	1 0
12.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка круглая, диаметр 150	шт	1,00	1170,43 --	-- --	1170 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	5,00	255,17 184,28	5,65 2,36	1276 921	28 12	1,11 0,01	6 0
14.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка, регулирующий размер 150x100	шт	1,00	806,93 --	-- --	807 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка, регулирующий размер 150x150	шт	2,00	1016,51 --	-- --	2033 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка, регулирующий размер 200x150	шт	1,00	1150,63 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка, регулирующий размер 700x300	шт	1,00	2954,65 --	-- --	2955 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,90	1169,91 259,88	13,82 5,18	15092 3352	178 67	1,62 0,03	21 0
19.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	12,00	1144,51 238,61	11,11 4,16	13734 2863	133 50	1,48 0,02	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 мм								
20.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,40	1174,73 206,72	9,61 3,59	54508 9592	446 167	1,28 0,02	59 1
21.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	49,00	1115,92 155,22	8,82 3,31	54680 7606	432 162	0,96 0,02	47 1
22.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	75,00	93,00 --	-- --	6975 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	6,30 0,07	6 0
24.	ТПрайсАВЗ,14г.	Канальный вентилятор L 700м3/ч., Р	шт	1,00	26763,30 --	-- --	26763 --	-- --	-- --	-- --
25.	ТПрайсАВЗ,14г.	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-25	шт	2,00	2192,92 --	-- --	4386 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	шт	1,00	336,25 219,71	9,66 4,72	336 220	10 5	1,34 0,02	1 0
27.	СПрайсАтмосфер	Клапан обратный прямоугольный 500х250	шт	1,00	6090,11 --	-- --	6090 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	418,32 160,65	31,54 11,81	418 161	32 12	1,02 0,06	1 0
29.	СПрайсАВЗ,14г.	Шумоглушитель для прямоугольного канала 500х250, KSG 50-25	шт	1,00	5570,08 --	-- --	5570 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	1,11 0,01	1 0
31.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка круглая, диаметр 150	шт	1,00	1170,43 --	-- --	1170 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,94	1009,91 259,88	13,82 5,18	951 245	13 5	1,62 0,03	2 0
33.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	2747 573	27 10	1,48 0,02	4 0
34.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,00	1174,73 206,72	9,61 3,59	11747 2067	96 36	1,28 0,02	13 0
35.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	7,00	240,16 100,80	92,82 34,88	1681 706	650 244	0,59 0,17	4 1
37.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,35	6240,00 --	-- --	2184 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	6,30 0,07	6 0
39.	ТПрайсАВЗ ,14г.	Канальный вентилятор L 700м3/ч., Р	шт	1,00	26763,30 --	-- --	26763 --	-- --	-- --	-- --
40.	ТПрайсАВЗ ,14г.	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-25	шт	2,00	2192,92 --	-- --	4386 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	шт	1,00	336,25 219,71	9,66 4,72	336 220	10 5	1,34 0,02	1 0
42.	СПрайсАтмосфер	Клапан обратный прямоугольный 500х250	шт	1,00	6090,11 --	-- --	6090 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	418,32 160,65	31,54 11,81	418 161	32 12	1,02 0,06	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	СПрайсАВЗ ,14г.	Шумоглушитель для прямоугольного канала 500х250, KSG 50-25	шт	1,00	5570,08	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
46.	СПрайсАтмосфер	Воздушная заслонка круглая, диаметр 150	шт	1,00	1170,43	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,00	1174,73	9,61	17621	144	1,28	19
					206,72	3,59	3101	54	0,02	0
48.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	7,00	240,16	92,82	1681	650	0,59	4
					100,80	34,88	706	244	0,17	1
50.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 .	м3	0,35	6240,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
52.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 300х200	шт	2,00	974,67	--	1949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,00	1174,73	9,61	11747	96	1,28	13
					206,72	3,59	2067	36	0,02	0
54.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	93,00	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	240,16	92,82	961	371	0,59	2
					100,80	34,88	403	140	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,20	6240,00 -- --	-- -- --	1248 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,00	241,84 186,64	16,96 7,09	484 373	34 14	1,12 0,03	2 0
58.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 300х200	шт	2,00	974,67 -- --	-- -- --	1949 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,00	1174,73 206,72	9,61 3,59	8223 1447	67 25	1,28 0,02	9 0
60.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 -- --	-- -- --	465 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
61.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	240,16 100,80	92,82 34,88	961 403	371 140	0,59 0,17	2 1
62.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,20	6240,00 -- --	-- -- --	1248 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
63.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
64.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40 -- --	-- -- --	486 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	4680 1040	55 21	1,62 0,03	6 0
66.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 -- --	-- -- --	465 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетке								
68.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
70.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	4680 1040	55 21	1,62 0,03	6 0
72.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0
74.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
76.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	4680 1040	55 21	1,62 0,03	6 0
78.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными	м2	2,00	240,16	92,82	480	186	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стеклоткани или металлической сетке			100,80	34,88	202	70	0,17	0
80.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
82.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91	13,82	4680	55	1,62	6
					259,88	5,18	1040	21	0,03	0
84.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16	92,82	480	186	0,59	1
					100,80	34,88	202	70	0,17	0
86.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
88.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91	13,82	4680	55	1,62	6
					259,88	5,18	1040	21	0,03	0
90.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей	м2	2,00	240,16	92,82	480	186	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке			100,80	34,88	202	70	0,17	0
92.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
94.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91	13,82	4680	55	1,62	6
					259,88	5,18	1040	21	0,03	0
96.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16	92,82	480	186	0,59	1
					100,80	34,88	202	70	0,17	0
98.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
100.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91	13,82	4680	55	1,62	6
					259,88	5,18	1040	21	0,03	0
102.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0
104.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
106.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	4680 1040	55 21	1,62 0,03	6 0
108.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0
110.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
112.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	557,76 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,50	1169,91 259,88	13,82 5,18	5265 1169	62 23	1,62 0,03	7 0
114.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0
116.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,00	241,84 186,64	16,96 7,09	484 373	34 14	1,12 0,03	2 0
118.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 300х200	шт	2,00	974,67 --	-- --	1949 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,00	1174,73 206,72	9,61 3,59	11747 2067	96 36	1,28 0,02	13 0
120.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	93,00 --	-- --	651 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	240,16 100,80	92,82 34,88	961 403	371 140	0,59 0,17	2 1
122.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,20	6240,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
124.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 200х200	шт	1,00	744,17 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
125.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	4006 835	39 15	1,48 0,02	5 0
126.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сортовой стали								
127.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
128.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
130.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 100х150	шт	1,00	486,40 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,50	1169,91 259,88	13,82 5,18	2925 650	35 13	1,62 0,03	4 0
132.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0
134.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
136.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х100	шт	1,00	486,40 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,50	1169,91 259,88	13,82 5,18	2925 650	35 13	1,62 0,03	4 0
138.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подставки под оборудование из сортовой стали			--	--	--	--	--	--
139.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	240,16 100,80	92,82 34,88	480 202	186 70	0,59 0,17	1 0
140.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
142.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 300х200	шт	1,00	974,67 --	-- --	975 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,00	1174,73 206,72	9,61 3,59	5874 1034	48 18	1,28 0,02	6 0
144.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	240,16 100,80	92,82 34,88	961 403	371 140	0,59 0,17	2 1
146.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,20	6240,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
148.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 200х200	шт	1,00	744,17 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	6409 1336	62 23	1,48 0,02	8 0
150.	С131312-7	Средства для крепления	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали			--	--	--	--	--	--
151.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
152.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
154.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 200х200	шт	1,00	744,17 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	6409 1336	62 23	1,48 0,02	8 0
156.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
158.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
160.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 400х150	шт	1,00	1083,38 --	-- --	1083 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,30	1144,51 238,61	11,11 4,16	7210 1503	70 26	1,48 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	93,00 --	-- --	651 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
164.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
166.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 400х150	шт	1,00	1083,38 --	-- --	1083 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,90	1144,51 238,61	11,11 4,16	5608 1169	54 20	1,48 0,02	7 0
168.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
169.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
170.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
171.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
172.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 400х150	шт	1,00	1083,38 --	-- --	1083 --	-- --	-- --	-- --
173.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,30	1144,51 238,61	11,11 4,16	7210 1503	70 26	1,48 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	93,00 --	-- --	651 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
176.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
177.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
178.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 400х150	шт	1,00	1083,38 --	-- --	1083 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,90	1144,51 238,61	11,11 4,16	5608 1169	54 20	1,48 0,02	7 0
180.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16 100,80	92,82 34,88	720 302	278 105	0,59 0,17	2 1
182.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
183.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
184.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
185.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5	м2	4,80	1169,91 259,88	13,82 5,18	5616 1247	66 25	1,62 0,03	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
186.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 ---	-- ---	465 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16 ---	92,82 ---	576 ---	223 ---	0,59 ---	1 ---
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
188.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 ---	-- ---	749 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 ---	16,96 ---	242 ---	17 ---	1,12 ---	1 ---
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
190.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76 ---	-- ---	558 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1169,91 ---	13,82 ---	5616 ---	66 ---	1,62 ---	8 ---
					259,88	5,18	1247	25	0,03	0
192.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 ---	-- ---	465 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16 ---	92,82 ---	576 ---	223 ---	0,59 ---	1 ---
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
194.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 ---	-- ---	749 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 ---	16,96 ---	242 ---	17 ---	1,12 ---	1 ---
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
196.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76 ---	-- ---	558 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	м2	6,00	1169,91 ---	13,82 ---	7019 ---	83 ---	1,62 ---	10 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			259,88	5,18	1559	31	0,03	0
198.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	93,00 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16 100,80	92,82 34,88	576 242	223 84	0,59 0,17	1 0
200.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
202.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х300	шт	1,00	667,96 --	-- --	668 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1169,91 259,88	13,82 5,18	5616 1247	66 25	1,62 0,03	8 0
204.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
205.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16 100,80	92,82 34,88	576 242	223 84	0,59 0,17	1 0
206.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
207.	Е0120-11-1Р63602)	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
208.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	6,60	1169,91	13,82	7721	91	1,62	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			259,88	5,18	1715	34	0,03	0
210.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	93,00 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
211.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16 100,80	92,82 34,88	576 242	223 84	0,59 0,17	1 0
212.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
213.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
214.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
215.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	7019 1559	83 31	1,62 0,03	10 0
216.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	93,00 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
217.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16 100,80	92,82 34,88	576 242	223 84	0,59 0,17	1 0
218.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
219.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
220.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,00	1169,91	13,82	3510	41	1,62	5
					259,88	5,18	780	16	0,03	0
222.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16	92,82	576	223	0,59	1
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
224.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
226.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,00	1169,91	13,82	3510	41	1,62	5
					259,88	5,18	780	16	0,03	0
228.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16	92,82	576	223	0,59	1
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
230.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
232.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,00	1169,91	13,82	3510	41	1,62	5
					259,88	5,18	780	16	0,03	0
234.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали.	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16	92,82	576	223	0,59	1
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
236.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
238.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 150х150	шт	1,00	557,76	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,00	1169,91	13,82	3510	41	1,62	5
					259,88	5,18	780	16	0,03	0
240.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,40	240,16	92,82	576	223	0,59	1
					100,80	34,88	242	84	0,17	0
242.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,12	6240,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
244.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 200х200	шт	1,00	744,17	--	744	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1144,51	11,11	6409	62	1,48	8
					238,61	4,16	1336	23	0,02	0
246.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16	92,82	720	278	0,59	2
					100,80	34,88	302	105	0,17	1
248.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
250.	СПрайсАтмосфер	Решетки вентиляционные нерегулируемые РАГ 200х200	шт	1,00	744,17	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1144,51	11,11	6409	62	1,48	8
					238,61	4,16	1336	23	0,02	0
252.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	240,16	92,82	720	278	0,59	2
					100,80	34,88	302	105	0,17	1
254.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадьюв свету до 0,25 м2	шт	5,00	241,84	16,96	1209	85	1,12	6
					186,64	7,09	933	35	0,03	0
256.	СПрайсАтм	Решетки вентиляционные	шт	5,00	2666,99	--	13335	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осфер	нерегулируемые РАГ 600х600								
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24,00	1115,92	8,82	26782	212	0,96	23
					155,22	3,31	3725	79	0,02	0
258.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование изсортовой стали	кг	8,00	93,00	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	24,00	240,16	92,82	5764	2228	0,59	14
					100,80	34,88	2419	837	0,17	4
260.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,20	6240,00	--	7488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								1050654
	ИТОГО:						1050645	17866		674
							110182	6756		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17231
На сантехнические работы	127594
Всего накладных расходов:	144826
Итого с накладными	1195470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49060
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1244530
Итого с временными, 1,44 %	1257011
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1268880
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1272397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1281189
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3061628
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61233
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3122861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 374743
Итого с НДС 3497604

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ТЕХ.НАДЗОР:

НурДар-ИС

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	55,00	439,78 292,50	12,19 4,57	24188 16088	670 251	1,64 0,02	90 1
2.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	55,00	32,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	80,00	336,95 231,75	7,90 2,95	26956 18540	632 236	1,29 0,01	103 1
4.	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,00	53,00 --	-- --	4240 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	30,00	310,32 188,55	5,28 1,98	9310 5656	158 59	1,05 0,01	32 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
6.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,00	90,00 ---	-- --	2700 ---	-- --	-- --	-- --
7.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	50,00	412,02 252,00	6,65 2,50	20601 12600	333 125	1,40 0,01	70 1
8.	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,00	164,00 ---	-- --	8200 ---	-- --	-- --	-- --
9.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	15,00	402,02 215,78	9,63 3,60	6030 3237	144 54	1,22 0,02	18 0
10.	С130804-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,00	266,00 ---	-- --	3990 ---	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	25,00	448,26 247,50	16,10 6,03	11207 6188	402 151	1,40 0,03	35 1
12.	С130804-74	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,00	703,00 ---	-- --	17575 ---	-- --	-- --	-- --
13.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	693,07 76,95	10,34 3,87	3465 385	52 19	0,43 0,02	2 0
14.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	205,00	72,96 38,59	16,85 4,33	14958 7911	3454 888	0,21 0,03	43 5
15.	С11031-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	88,00	90,00 ---	-- --	7920 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/								
16.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	107,00 ---	-- --	3531 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,00	121,00 ---	-- --	6655 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С11031-234	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	212,00 ---	-- --	4664 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	229,00 ---	-- --	6298 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия Q-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	12,30	1440,00 ---	-- --	17712 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130904-159	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	39,00	2191,00 ---	-- --	85449 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	2328,00 ---	-- --	6984 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С130904-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	6,00	2770,00 ---	-- --	16620 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С130904-162	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	3100,00 ---	-- --	3100 ---	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных и смывных, диам. 15 мм	1кран	6,00	8033,57 --- 54,00	1,57 --- --	48201 --- 324	9 --- --	0,30 --- --	2 --- --
26.	Е0116-23-	Установка водомерных узлов,	1узел	1,00	5674,69	91,69	5675	92	5,93	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм			999,00	33,75	999	34	0,17	0
27.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130904-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4417,00 --	-- --	8834 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96 41,72	1,62 --	860 42	2 --	0,23 --	0 --
30.	С130804-46	Переход, Dy 50x32 мм	10шт	0,20	226,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88 159,91	72,98 27,81	6912 160	73 28	0,94 0,13	1 0
32.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	220,00	10,99 10,69	-- --	2418 2352	-- --	0,05 --	11 --
34.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40,00	11,13 10,69	-- --	445 428	-- --	0,05 --	2 --
35.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	55,00	439,78 292,50	12,19 4,57	24188 16088	670 251	1,64 0,02	90 1
36.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	55,00	32,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	130,00	336,95 231,75	7,90 2,95	43803 30128	1027 384	1,29 0,01	168 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
38.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	130,00	53,00 --	-- --	6890 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	50,00	310,32 188,55	5,28 1,98	15516 9428	264 99	1,05 0,01	53 0
40.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,00	90,00 --	-- --	4500 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	45,00	412,02 252,00	6,65 2,50	18541 11340	299 113	1,40 0,01	63 1
42.	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	45,00	164,00 --	-- --	7380 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	20,00	402,02 215,78	9,63 3,60	8040 4316	193 72	1,22 0,02	24 0
44.	С130804-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,00	266,00 --	-- --	5320 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	35,00	465,38 215,78	9,63 3,60	16288 7552	337 126	1,22 0,02	43 1
46.	С130804-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,00	432,00 --	-- --	15120 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	35,00	448,26	16,10	15689	564	1,40	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм			247,50	6,03	8662	211	0,03	1
48.	С130804-74	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,00	703,00 --	-- --	24605 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	315,00	72,96 38,59	16,85 4,33	22984 12156	5308 1364	0,21 0,03	66 8
50.	С11031-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	143,00	90,00 --	-- --	12870 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,00	107,00 --	-- --	5885 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	121,00 --	-- --	5990 --	-- --	-- --	-- --
53.	С11031-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	171,00 --	-- --	3762 --	-- --	-- --	-- --
54.	С11031-234	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	212,00 --	-- --	8162 --	-- --	-- --	-- --
55.	С11031-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	229,00 --	-- --	8816 --	-- --	-- --	-- --
56.	С11031-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25	рулон	18,90	1440,00 --	-- --	27216 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, длина 25 м								
57.	С130904-159	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	35,00	2191,00 -- --	-- -- --	76685 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	2328,00 -- --	-- -- --	6984 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	С130904-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	7,00	2770,00 -- --	-- -- --	19390 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
60.	С130904-162	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	3100,00 -- --	-- -- --	3100 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
61.	Е0116-20-2	Установка кранов смывных, диам. 15 мм	1кран	4,00	465,57 54,00	1,57 --	1862 216	6 --	0,30 --	1 --
62.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	5674,69 999,00	91,69 33,75	5675 999	92 34	5,93 0,17	6 0
63.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00 -- --	-- -- --	9770 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
64.	С130904-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4417,00 -- --	-- -- --	8834 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96 41,72	1,62 --	860 42	2 --	0,23 --	0 --
66.	С130804-46	Переход, Dy 50х32 мм	10шт	0,20	226,00 -- --	-- -- --	45 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1,00	64,62 55,62	-- --	65 56	-- --	0,32 --	0 --
68.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	1,00	541,00 -- --	-- -- --	541 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
69.	Е0116-23-	Установка водомерных узлов,	1узел	1,00	5204,69	91,69	5205	92	5,93	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм			999,00	33,75	999	34	0,17	0
70.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00	--	9770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130904-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3804,00	--	7608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
73.	С130804-45прим.	Переход, Dy 40x25 мм	10шт	0,20	131,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1,00	64,62	--	65	--	0,32	0
					55,62	--	56	--	--	--
75.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	1,00	541,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
77.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	743,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,00	200,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	6,00	589,20	6,95	3535	42	0,61	4
					101,25	2,25	608	13	0,01	0
80.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1793,32	1,57	7173	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--
81.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	62,80	--	377	--	0,12	1
					23,18	--	139	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								896614
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
82.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	80,00	620,54 106,20	0,64 0,25	49643 8496	51 20	0,58 0,00	47 0
83.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	110,00	748,88 102,38	1,43 0,54	82377 11262	157 59	0,56 0,00	62 0
84.	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	8,00	523,00 --	-- --	4184 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130810-182	Ревизии к канализационным трубам, d 50мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00 --	-- --	8000 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,25	2139,46 1809,00	330,46 123,75	535 452	83 31	10,58 0,60	3 0
88.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,25	7605,00 --	-- --	1901 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0120-28-7	Установка лючков в полу	шт	4,00	446,25 248,06	85,69 33,07	1785 992	343 132	1,32 0,16	5 1
90.	СПр.л.Кел ет,14г.	Лючок металлическийс магнитной защелкой 200х200	шт	4,00	902,20 --	-- --	3609 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								152488
		ИТОГО:					1049103 199697	15596 4804		1111 25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	22802
На сантехнические работы	232569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	255371
Итого с накладными	1304474

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78268
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1382742
Итого с временными, 1,44 %	1402653
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1421589
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1427200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1441227
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3444068
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3512949
Налог на добавленную стоимость, 12 %	421554
Итого с НДС	3934503

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: Шайдуллаев В.К.

2650

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Форма N 2в

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля	м	630,00	72,10	--	45423	--	0,38	239
					60,80	--	38304	--	--	--
2.	СПрайс-ли стИнтант	Кабель	м	560,00	31,38	--	17573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151603-5 10Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	55166,00	--	2813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-ли стТК	Кабель	м	20,00	22,41	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля кабельный миниканал	м	545,00	161,70	72,80	88126	39676	0,27	147
					42,80	18,00	23326	9810	0,10	57
6.	СПрайс-ли стЭгида	Кабельный канал 16 х16 мм	м	545,00	28,02	--	15270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						169653	39676		387

2650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					61630	9810		57
		На монтажные работы						70923		
		Всего накладных расходов:						70923		
		Итого с накладными						240576		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						14435		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						255011		
		Итого с временными, 1,44 %						258683		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						262175		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						263210		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						265797		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						635169		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12703		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						647872		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						77745		
		Итого с НДС						725617		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: Ибайдуллаев.К.А

НурДар-НС

ФУНКАР

2660

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ШКАФЫ.ЩИТЫ. ЯЩИКИ.								
1.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	589,67 454,50	36,17 14,34	1179 909	72 29	2,64 0,07	5 0
2.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Щит освещения, навесной , на 18 модулей, ЩРн-18з, ИЭК	шт	2,00	1397,19 --	-- --	2794 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8019 3632	211 37	1,00 0,01	16 0
4.	СПрайсГринЭнергоСнаб,14г.	Автомат ВА47-60 3Р на 25А	шт	1,00	466,56 --	-- --	467 --	-- --	-- --	-- --
5.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Автомат ВА47-29 1Р на 16А	шт	15,00	72,85 --	-- --	1093 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0121-24-	Установка групповых осветительных	шт	1,00	518,13	31,00	518	31	2,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене			393,75	12,29	394	12	0,06	0
7.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Щит освещения, навесной, на 12 модулей, ЩРн-12з, ИЭК	шт	1,00	1214,14 --	-- --	1214 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
9.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Автомат трехполюсный ВА47-29-16А	шт	1,00	214,81 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Автомат ВА47-29 1Р на 16А	шт	4,00	72,85 --	-- --	291 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене иликолонне	шт	4,00	558,80 290,00	14,80 2,30	2235 1160	59 9	2,00 0,01	8 0
12.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Модульный контактор КМ20-20, 16А, 2р, 230В, на DIN-рейку	шт	4,00	571,58 --	-- --	2286 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	1,00	276,50 200,00	18,60 4,50	276 200	19 5	1,00 0,03	1 0
14.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Плавкая вставка ПВЦ-С2 14х51 32А TDM	шт	1,00	34,37 --	-- --	34 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	467,40 263,00	9,40 --	467 263	9 --	2,00 --	2 --
16.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	ЩРВ-П-4, 1 ряд, 4 модуля	шт	1,00	224,15 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0108-69-1	Шины сборные - две полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	0,40	181,70 141,00	26,20 6,30	73 56	10 3	0,78 0,04	0 0
18.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	157 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4,00	97,70 85,50	1,60 --	391 342	6 --	1,00 --	4 --
20.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Кнопка управления модульная КМУ-11	шт	4,00	607,07 --	-- --	2428 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	2,00	314,30 220,50	20,67 8,19	629 441	41 16	1,26 0,04	3 0
22.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 --	-- --	9440 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ШКАФЫ.ЩИТЫ. ЯЩИКИ.								36938
		Раздел: ТРУБЫ								
23.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	1970,00	72,13 46,13	6,92 4,33	142099 90876	13635 8524	0,29 0,02	563 37
24.	СПрайсЕржас	Труба гофрированая ПВХ, диам. 20, Россия	м	1989,70	9,41 --	-- --	18731 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	50,00	78,15 63,68	8,23 4,11	3908 3184	412 205	0,39 0,02	19 1
26.	С130801-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	51,00	284,00 --	-- --	14484 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБЫ								179222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							216158	14572		629
							102592	8851		39

Накладные расходы :

На монтажные работы	119468
Всего накладных расходов:	119468
Итого с накладными	335626

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20138
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	355764
Итого с временными, 1,44 %	360887
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	365759
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	367203
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	370812
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	886121
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17722
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	903843
Налог на добавленную стоимость, 12 %	108461
Итого с НДС	1012304

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: Ибайдунаев В.К.А

НурДар-НС

СУНКАР
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
1.	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	108,00	94,79 78,30	10,91 6,91	10237 8456	1178 746	0,48 0,03	52 3
2.	C151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	39710,00 --	-- --	1458 --	-- --	-- --	-- --
3.	C151601-1 190Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х2,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	41480,00 --	-- --	3046 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	338,00	103,71 81,68	11,48 7,22	35054 27608	3880 2441	0,50 0,03	170 11
5.	C151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	62459,00 --	-- --	21533 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	368,00	111,96 111,78	0,18 0,02	41201 41135	66 7	0,64 0,00	236 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	102190,00	--	8860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151601-1 208Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	98287,00	--	2707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	158694,00	--	34640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151601-1 276Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	621362,00	--	26619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	205,00	103,71	11,48	21260	2353	0,50	103
					81,68	7,22	16744	1480	0,03	6
12.	С151603-5 23Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7Х1 ГОСТ 1508-78	км	0,04	66631,00	--	2379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5Х1 ГОСТ 1508-78	м	76,50	56,04	--	4287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151603-5 09Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1 ГОСТ 1508-78	км	0,06	39868,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Кабели контрольные экранированные, не распространяющие горение КВВГЭ 4Х1	м	35,70	49,31	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								217482
		Раздел: ТРУБЫ								
16.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	793,00	72,13	6,92	57200	5489	0,29	227
					46,13	4,33	36581	3431	0,02	15
17.	СПрайсЕрЖас	Труба гофрирвааная ПВХ, диам. 20, Россия	м	800,93	9,41	--	7540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	E0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобамидиам. до 25 мм	м	42,00	78,15	8,23	3282	346	0,39	16
					63,68	4,11	2675	173	0,02	1
19.	С130801-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	м	42,84	295,00	--	12638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБЫ								80660
ИТОГО:							298141	13311		805
							133199	8278		36

Накладные расходы :

На монтажные работы 148353

Всего накладных расходов: 148353

Итого с накладными 446494

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 26790

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 473284

Итого с временными, 1,44 % 480099

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 486580

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 488500

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 493301

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 1178830

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 23577

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1202407

Налог на добавленную стоимость, 12 % 144289

Итого с НДС 1346696

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: