Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к КГУ средней школе №85, расположенной по ул. Урицкого, 2 в Туркисибском районе г. Алматы»

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 Октября 2015 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	177 850 725,00	58 599 726,79							7 031 967,21	65 631 694,00

22.10.2015г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И.о. зам.руководителя _____ Токтарбаев М.А.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Эминов М.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен металлических	м2	11,04	59,88	6,55	661	72	0,36	4
					53,33	1,04	589	11	0,01	0
2.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,30	4899,14	1880,99	1470	564	21,24	6
					3018,15	538,09	905	161	2,91	1
3.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,20	4899,14	1880,99	980	376	21,24	4
					3018,15	538,09	604	108	2,91	1
4.	Е0152-1-3	Разборка фундамента под котлом	м3	1,05	3714,23	2438,48	3900	2560	7,78	8
					1275,75	950,21	1340	998	5,22	5
5.	Е0152-1-3	Разборка фундамента под сетевые и подпиточные насосы	м3	0,46	3714,23	2438,48	1709	1122	7,78	4
					1275,75	950,21	587	437	5,22	2
6.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов под новые подпиточные насосы	1м2	0,16	358,97	192,06	57	31	1,11	0
					166,91	72,15	27	12	0,40	0
7.	Ц0107-218	Демонтаж насосов сетевых системы	шт	2,00	2111,20	203,20	4222	406	11,20	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	отопления								
					1908,00	23,40	3816	47	0,14	0
8.	Ц0107-218 -5	Демонтаж насосов горячей воды	шт	3,00	2758,80	517,60	8276	1553	13,20	40
					2241,20	99,20	6724	298	0,58	2
9.	Ц0107-218 -1к=0,4	Демонтаж насосов подпиточных	шт	2,00	1982,40	155,20	3965	310	10,80	22
					1827,20	11,72	3654	23	0,07	0
10.	Ц0112-790 -4к=0,4	Демонтаж вентелей, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	3,00	306,96	29,76	921	89	1,60	5
					277,20	7,20	832	22	0,04	0
11.	Ц0112-2-1 3к=0,4	Демонтаж трубопроводов, диаметр наружный 273-325 мм	т	0,05	6406,00	726,00	307	35	32,40	2
					5680,00	99,20	273	5	0,58	0
12.	Ц0112-2-1 2к=0,4	Демонтаж трубопроводов, диаметр наружный 219 мм	т	0,02	7323,60	779,60	151	16	38,00	1
					6544,00	108,00	135	2	0,63	0
13.	Ц0112-2-1 1к=0,4	Демонтаж трубопроводов, диаметр наружный 159 мм	т	0,06	8780,80	744,80	500	42	47,20	3
					8036,00	99,20	458	6	0,58	0
14.	Ц0112-2-1 0к=0,4	Демонтаж трубопроводов, диаметр наружный 114 мм	т	0,07	10124,40	764,40	680	51	52,80	4
					9360,00	99,20	629	7	0,58	0
15.	Ц0112-2-6 к=0,4	Демонтаж трубопроводов, диаметр наружный 57 мм	т	0,02	23331,20	1099,20	434	20	126,40	2
					22232,00	118,80	414	2	0,69	0
16.	Ц0112-2-5 к=0,4	Демонтаж трубопроводов, диаметр наружный 40 мм	т	0,01	29006,00	1194,00	179	7	160,00	1
					27812,00	119,60	172	1	0,69	0
17.	Ц0108-526 -3к=0,3	Демонтаж автоматов, на ток до 250 А	шт	3,00	142,11	9,81	426	29	0,60	2
					132,30	1,35	397	4	0,01	0
18.	Ц0108-526 -1к=0,3	Демонтаж автоматов, на ток до 25 А	шт	5,00	72,06	3,96	360	20	0,30	2
					68,10	0,69	340	3	0,00	0
19.	Ц0108-529 -2к=0,3	Демонтаж контактора, на ток до 400 А	шт	1,00	245,37	13,77	245	14	1,20	1
					231,60	2,04	232	2	0,01	0
20.	Ц0108-529 -1к=0,3	Демонтаж контактора, на ток до 160 А	шт	1,00	166,29	10,29	166	10	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					156,00	1,35	156	1	0,01	0
21.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	152,00	13,94	0,06	2119	9	0,10	15
					13,88	--	2110	--	0,00	0
22.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	32,00	88,41	1,24	2829	40	0,57	18
					87,17	0,20	2789	6	0,00	0
23.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	16,00	116,90	1,81	1870	29	0,75	12
					115,09	0,29	1841	5	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								36430
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,12	218,93	--	26	--	1,54	0
					218,93	--	26	--	--	--
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	0,03	134,10	--	4	--	0,97	0
					134,10	--	4	--	--	--
26.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,03	630,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-1-17	Устройство фундаментов стаканного типа	м3	1,20	6381,98	367,51	7658	441	2,37	3
					357,75	138,83	429	167	0,68	1
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	52400,00	--	18864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00	--	1053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0145-2-1	Кладка стен из шамотных плотных изделий	м3	2,50	10153,05	4416,17	25383	11040	24,30	61
					4657,50	1653,75	11644	4134	8,08	20
31.	Е0145-11-3	Кладка стен из огнеупорных кирпичей	м3	0,34	10313,95	454,45	3507	155	51,20	17
					9675,00	171,00	3290	58	0,83	0
32.	СПрайс	Кирпич огнеупорный ШБ-5	шт	200,00	51,55	--	10311	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								66826
		Раздел: ПРОЕКТИРУЕМЫЙ КОТЕЛ								
33.	Ц0106-65-3	Монтаж водогрейных котлов теплопроизводительностью 1000 000 ккал/ч	т	2,80	32946,00	2991,00	92249	8375	31,00	87
					5625,00	383,00	15750	1072	2,22	6
34.	Ц0106-71-4	Гидравлическое испытание котлов: горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 мВт /100 гкал/ч/	компл	1,00	193990,00	39560,00	193990	39560	457,00	457
					84150,00	6659,93	84150	6660	38,63	39
35.	Ц0107-186-1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0.67 т	шт	1,00	9251,00	2941,00	9251	2941	25,00	25
					4455,00	622,99	4455	623	3,61	4
36.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	688,90	55,80	1378	112	4,00	8
					626,00	13,50	1252	27	0,08	0
37.	Ц0112-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	6,00	457,30	18,60	2744	112	3,00	18
					434,00	4,50	2604	27	0,03	0
38.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	401,00	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	3,00	64,86	--	195	--	0,29	1
					49,50	--	148	--	--	--
40.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	2,00	811,00	--	1622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С131205-5 прим.	Термометры биметаллические торцевой, пределы измерения 0-120 град.	шт	1,00	541,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от	компл	4,00	2350,00	--	9400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм								
43.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 76 мм	компл	2,00	1980,00 -- --	-- -- --	3960 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	компл	2,00	953,00 -- --	-- -- --	1906 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00 -- --	-- -- --	573 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,26	200,00 -- --	-- -- --	4852 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	0,07	26540,00 23400,00	1911,00 247,99	1858 1638	134 17	132,00 1,44	9 0
48.	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	т	0,01	52703,00 48830,00	2455,00 270,00	569 527	27 3	288,00 1,57	3 0
49.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,01	146183,00 138380,00	4850,00 347,02	1734 1642	58 4	846,00 2,01	10 0
50.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм	м	10,81	99,00 -- --	-- -- --	1071 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр 15 мм	т	0,01	192156,00 182930,00	5446,00 224,97	1710 1628	48 2	1100,00 1,30	10 0

Итого по разделу: ПРОЕКТИРУЕМЫЙ КОТЕЛ 332009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЫМОХОД ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО КОТЛА								
52.	Е0122-33-6	Установка конфузора	т	0,01	204796,82	39324,82	1843	354	147,70	1
					30375,00	14854,50	273	134	72,55	1
53.	Е0116-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. до 300 мм /к конфузору и дымососу/	1соедин.	2,00	5657,51	176,44	11315	353	4,31	9
					810,00	65,25	1620	130	0,32	1
54.	Е0116-9-9	Прокладка дымохода до врезки в существующий сборный короб из стальных бесшовных труб диам. 273х6, общей длиной 1,2 м	м	1,20	6185,83	85,00	7423	102	2,31	3
					407,25	31,84	489	38	0,16	0
55.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,60	21,80	0,05	57	--	0,03	0
					5,81	0,02	15	--	0,00	0
57.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,60	39,28	0,04	102	--	0,03	0
					6,26	--	16	--	--	--
58.	Ц0112-754-8	Врезка дымохода в существующий короб	врезка	1,00	7031,00	392,00	7031	392	31,00	31
					6233,00	11,30	6233	11	0,07	0
59.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	240,16	92,82	961	371	0,59	2
					100,80	34,88	403	140	0,17	1
60.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м3	0,41	6190,00	--	2550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДЫМОХОД ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО КОТЛА								32482
		Раздел: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
61.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной	шт	2,00	6282,00	508,00	12564	1016	28,00	56
					4770,00	58,50	9540	117	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плите или моноблочные, масса 0.17 т								
62.	Ц0112-790 -6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	6,00	1519,00 1215,00	291,00 72,00	9114 7290	1746 432	7,00 0,42	42 3
63.	Ц0112-790 -1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	4,00	514,10 504,00	5,40 2,30	2056 2016	22 9	3,00 0,01	12 0
64.	С130901-3 1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	350,00 --	-- --	1050 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	4,00	64,86 49,50	-- --	259 198	-- --	0,29 --	1 --
66.	С131205-2 прим.	Манометры общего назначения, показывающий 0-10бар	компл	4,00	895,00 --	-- --	3580 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130809-7 9	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	компл	2,00	10000,00 --	-- --	20000 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130809-7 8	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	компл	4,00	6710,00 --	-- --	26840 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130809-7 7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	2,00	3360,00 --	-- --	6720 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130809-7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные	компл	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
71.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130804-5600	Фитинг к муфтовой арматуре диам.15	шт.	1,00	196,00 --	-- --	196 --	-- --	-- --	-- --
73.	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	т	0,05	17090,00 14200,00	1815,00 248,00	820 682	87 12	81,00 1,44	4 0
74.	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,02	19408,00 16360,00	1949,00 269,99	400 337	40 6	95,00 1,57	2 0
75.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	12,36	2999,00 --	-- --	37068 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,30	1623,00 --	-- --	16717 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	3,00	2270,00 --	-- --	6810 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	2,00	1610,00 --	-- --	3220 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00 --	-- --	1422 --	-- --	-- --	-- --
80.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм			--	--	--	--	--	--
81.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	4,00	692,00 --	-- --	2768 --	-- --	-- --	-- --
82.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	2,00	444,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0106-1-15	Устройство фундаментов под насосы	м3	0,60	4192,76 146,25	100,65 38,03	2516 88	60 23	0,97 0,19	1 0
84.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,10	21,80 5,81	0,05 0,02	525 140	1 --	0,03 0,00	1 0
85.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	24,10	39,28 6,26	0,04 --	947 151	1 --	0,03 --	1 --
		Итого по разделу: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								165182
		Раздел: НАСОСЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
86.	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т	шт	3,00	9035,00 5603,00	1294,00 248,00	27105 16809	3882 744	33,00 1,44	99 4
87.	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	9,00	774,50 693,00	74,40 18,00	6970 6237	670 162	4,00 0,10	36 1
88.	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10 504,00	5,40 2,30	1542 1512	16 7	3,00 0,01	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	6,00	64,86 -- 49,50	-- -- --	389 -- 297	-- -- --	0,29 -- --	2 -- --
90.	С131205-2 прим.	Манометры общего назначения, показывающий 0-10бар	компл	6,00	895,00 -- --	-- -- --	5370 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
91.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	6,00	1600,00 -- --	-- -- --	9600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
92.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	6,00	2350,00 -- --	-- -- --	14100 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
93.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,00	200,00 -- --	-- -- --	6200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
94.	С130804-5600	Фитинг к муфтовой арматуре диам.15	шт.	1,00	196,00 -- --	-- -- --	196 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
95.	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	0,07	26540,00 23400,00	1911,00 247,99	1783 1572	128 17	132,00 1,44	9 0
96.	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	т	0,02	52703,00 48830,00	2455,00 270,00	1123 1040	52 6	288,00 1,57	6 0
97.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,02	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	938 872	43 5	316,00 1,72	5 0
98.	С130806-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина	м	5,15	828,00 -- --	-- -- --	4264 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 5,0 мм								
99.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,09	333,00 -- --	-- -- --	1029 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
100.	С130806-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,09	320,00 -- --	-- -- --	989 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
101.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 100 мм	шт	3,00	401,00 -- --	-- -- --	1203 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
102.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 114х4-89х3,5 мм	шт	1,00	330,00 -- --	-- -- --	330 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
103.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1,00	302,00 -- --	-- -- --	302 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
104.	Е0106-1-15	Устройство фундаментов под насосы	м3	0,24	4192,76 146,25	100,65 38,03	1006 35	24 9	0,97 0,19	0 0
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,50	21,80 5,81	0,05 0,02	76 20	-- --	0,03 0,00	0 0
106.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,50	39,28 6,26	0,04 --	137 22	-- --	0,03 --	0 --
		Итого по разделу: НАСОСЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								84654
		Раздел: МОНТАЖ НАСОСОВ ПОДПИТОЧНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ								
107.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	5925,00 4568,00	388,00 29,30	11850 9136	776 59	27,00 0,17	54 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Ц0112-790 -2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	шт	4,00	597,70 536,00	55,80 13,50	2391 2144	223 54	3,00 0,08	12 0
109.	Ц0112-790 -3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	684,50 619,00	59,60 15,80	1369 1238	119 32	4,00 0,09	8 0
110.	Ц0112-790 -1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1,00	514,10 504,00	5,40 2,30	514 504	5 2	3,00 0,01	3 0
111.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	4,00	64,86 49,50	-- --	259 198	-- --	0,29 --	1 --
112.	С131205-2 прим.	Манометры общего назначения, показывающий 0-10бар	компл	4,00	895,00 --	-- --	3580 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	4,00	1170,00 --	-- --	4680 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00 --	-- --	5440 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130804-5600	Фитинг к муфтовой арматуре диам.15	шт.	1,00	196,00	--	196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	т	0,07	26540,00 23400,00	1911,00 247,99	1783 1572	128 17	132,00 1,44	9 0
118.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,02	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	1112 1034	51 6	316,00 1,72	6 0
119.	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 40 мм	т	0,01	74051,00 69530,00	2985,00 299,01	458 430	18 2	400,00 1,73	2 0
120.	С130806-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	5,15	828,00 --	-- --	4264 --	-- --	-- --	-- --
121.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм .	м	4,12	279,00 --	-- --	1149 --	-- --	-- --	-- --
122.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,09	141,00 --	-- --	436 --	-- --	-- --	-- --
123.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 50 мм	шт	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0106-1-15	Устройство фундаментов под насосы	м3	0,20	4192,76 146,25	100,65 38,03	839 29	20 8	0,97 0,19	0 0
125.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,70	21,80 5,81	0,05 0,02	146 39	-- --	0,03 0,00	0 0
126.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6,70	39,28 6,26	0,04 --	263 42	-- --	0,03 --	0 --

Итого по разделу: МОНТАЖ НАСОСОВ ПОДПИТОЧНЫХ 44637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРОБЕЖНЫХ								
		Раздел: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ								
127.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	3,00	1008,70 441,00	32,70 4,50	3026 1323	98 13	2,00 0,03	6 0
128.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А	шт	1,00	5002,24 --	-- --	5002 --	-- --	-- --	-- --
129.	СПрайсЮг-Электрокомплект,14 г.	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А	шт	2,00	5002,24 --	-- --	10004 --	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
131.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 16А	шт	5,00	3237,82 --	-- --	16189 --	-- --	-- --	-- --
132.	Ц0108-529 -2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	шт	1,00	2010,90 772,00	45,90 6,80	2011 772	46 7	4,00 0,04	4 0
133.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Контактор КТИ-5185 185 А, 400В/АС-3	шт	2,00	11812,61 --	-- --	23625 --	-- --	-- --	-- --
134.	Ц0108-529 -1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1,00	1627,30 520,00	34,30 4,50	1627 520	34 5	3,00 0,03	3 0
135.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Контактор КМИ-22510 25А, 400В/АС-3	шт	4,00	702,70 --	-- --	2811 --	-- --	-- --	-- --
136.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Реле электротепловое РТЛ-3170, 102-170 А	шт	2,00	5155,41 --	-- --	10311 --	-- --	-- --	-- --
137.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Реле тепловое РТИ-1316, электротепловое 9-13 А	шт	4,00	488,64 --	-- --	1955 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	152,00	66,80	18,10	10154	2751	0,12	18
					20,30	3,80	3086	578	0,02	3
139.	СПрайсЕрЖасПромкомпани,14г.	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х34 мм2	шт	22,00	1114,02	--	24508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151601-588	Кабели силовые с медными жиламис пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,11	192700,00	--	21409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	125400,00	--	2533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	32,00	96,80	10,80	3098	346	0,49	16
					79,43	5,31	2542	170	0,02	1
143.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	32,96	191,00	--	6295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм	м	16,00	99,89	12,00	1598	192	0,50	8
					80,78	5,87	1292	94	0,03	0
145.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	16,48	295,00	--	4862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ								153524
		Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
146.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
147.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 28 мм	м	3,00	247,70	14,12	743	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
148.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18 мм	м	0,50	247,70	14,12	124	7	0,55	0
					100,35	5,29	50	3	0,03	0
149.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	508	31	0,07	0
150.	С130904-140	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	7201,00 --	-- --	14402 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
152.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм	шт	1,00	225,00 --	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --
153.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	202,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,05	14686,81 6750,00	398,18 150,75	737 339	20 8	42,10 0,74	2 0
155.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dу 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
156.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	3,00	2250,00 --	-- --	6750 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0119-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	фильтр	1,00	8198,33 684,00	139,45 51,75	8198 684	139 52	3,67 0,25	4 0
158.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	21,80 5,81	0,05 0,02	44 12	-- --	0,03 0,00	0 0
159.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,00	39,28 6,26	0,04 --	79 13	-- --	0,03 --	0 --
160.	Ц391-19	Очистка полости труб	м	7,50	68,62 67,50	-- --	515 506	-- --	0,40 --	3 --
161.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	7,50	78,92 69,75	-- --	592 523	-- --	0,33 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	1,00	1313,35	875,72	1313	876	0,96	1
					204,75	330,75	205	331	2,12	2
163.	Е0125-122 -1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	3,00	1313,35	875,72	3940	2627	0,96	3
					204,75	330,75	614	992	2,12	6
		Итого по разделу: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								42706
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
164.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,25	27,10	27,10	305	305	--	--
					--	18,97	--	213	0,40	5
165.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,25	164,43	164,43	1850	1850	--	--
					--	32,89	--	370	0,69	8
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								2155
		ИТОГО:					960600	90730		1399
							247818	20083		121

Накладные расходы :

На монтажные работы	206191
На общестроительные работы	33710
На сантехнические работы	12270
Всего накладных расходов:	252172
Итого с накладными	1212771

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72767
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1285538
Итого с временными, 1,44 %	1304050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1321655
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1326871
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1339912
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3201957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64039
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3265996
Налог на добавленную стоимость, 12 %	391920
Итого с НДС	3657916

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР:

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сункар"
Субподрядчик
Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЛЫ. Блок 1								
1.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона объемным весом 1000 кг/м3 толщиной 20 мм	м2	1,10	280,78	13,43	309	15	0,45	0
					66,60	5,04	73	6	0,02	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ. Блок 1								309
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
2.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	523,00	188,59	22,75	98633	11898	0,80	418
					134,33	8,53	70255	4461	0,04	22
3.	Е0115-82-1	Теплопарогидроизоляция пеной полиуритановой толщиной 30 мм	м2	523,00	440,99	43,81	230636	22911	2,25	1178
					396,91	31,25	207584	16342	0,14	75
4.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	194,47	188,59	22,75	36675	4424	0,80	156
					134,33	8,53	26123	1659	0,04	8
5.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,93	159930,10	1826,10	148735	1698	42,70	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	7533	642	3,37	3
6.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	33697,62	304,24	674	6	198,00	4
					33075,00	114,75	662	2	0,56	0
7.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором М100 клеевым составом на базе цемента	м	1005,28	73,86	1,45	74246	1458	0,24	238
					39,15	0,54	39357	543	0,00	3
9.	C143002-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50	кг	1980,24	15,00	--	29704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	C11011-2087	Анкер Клин М6, L 40	шт	556,80	4,18	--	2327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных пеной монтажной	м	2640,34	62,57	35,34	165206	93310	0,16	428
					27,23	13,34	71896	35222	0,07	172
12.	E0107-20-3	Усройство обрамления отверстия 800x400	т	0,02	175710,10	1826,10	3514	37	42,70	1
					8100,00	690,75	162	14	3,37	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								791397
		Раздел: УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
		==========								
13.	E0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	341,00	531,93	43,81	181388	14938	2,25	768
					396,91	31,25	135346	10655	0,14	49
14.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	13,37	2139,46	330,46	28594	4417	10,58	141
					1809,00	123,75	24177	1654	0,60	8
15.	C11031-60	Плиты из минеральной ваты на	м3	13,37	9800,00	--	130977	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96			--	--	--	--	--	--
16.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	134,20	385,00 --	-- --	51667 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-2101	Анкерный болт IDMS M12x15x130 мм	шт	269,00	30,96 --	-- --	8328 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	103,90	38,09 --	-- --	3958 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-104	Экструдированный полистерол плита "Пеноплекс"-Г1	м3	10,34	8390,00 --	-- --	86753 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	206,80	245,44 37,35	3,82 1,44	50757 7724	790 298	0,21 0,01	44 1
		Итого по разделу: УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								542422
		Раздел: ЗАДЕЛКА СЕЙСМОШВОВ								
21.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из оцинкованной стали толщ. 0,8мм	м2	53,20	161,83 153,23	1,24 0,47	8609 8152	66 25	0,97 0,00	52 0
22.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,01	136500,00 --	-- --	1168 --	-- --	-- --	--
23.	Е0110-5-1	Установка антисептированной пробки	м3	0,09	21587,92 3487,50	316,57 119,25	1889 305	28 10	22,50 0,58	2 0
24.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	84,00	12,44 11,79	0,32 0,11	1045 990	27 9	0,08 0,00	7 0
25.	С12031-153прим.	Наличник угловой металлопластиковый 5x50x100	м	84,00	695,00 --	-- --	58380 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
26.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,95	2139,46	330,46	4181	646	10,58	21
					1809,00	123,75	3535	242	0,60	1
27.	C11031-60-4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	м3	1,95	9800,00	--	19149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C11011-10-41	Шурупы декоративный 4 мм, L 70мм	т	0,00	70700,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0115-88-3	Герметизация горизонтальных швов герметиком толщ. 30 мм с лесов	м шва	300,00	11,86	--	3558	--	0,08	23
					11,86	--	3558	--	--	--
30.	C11011-70-1	Прокладки уплотнительные 30 мм	100м	3,03	8800,00	--	26664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
ЗАДЕЛКА СЕЙСМОШВОВ 124890

Раздел:
ЗАШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОН

==========

31.	E0108-24-5	Зашивка колонн из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	144,00	188,59	22,75	27157	3276	0,80	115
					134,33	8,53	19344	1228	0,04	6
32.	E0108-4-5	Теплозвукогидроизоляция пеной полиуритановой толщиной 50 мм	м2	59,30	107,08	8,23	6350	488	0,47	28
					81,68	3,08	4844	183	0,02	1

Итого по разделу:
ЗАШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОН 33507

Раздел:
ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ

==========

33.	E0106-1-2	Устройство бетонного основания	м3	1,42	5584,88	98,32	7931	140	4,41	6
					695,25	37,15	987	53	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	746,40	188,59	22,75	140764	16981	0,80	597
					134,33	8,53	100264	6367	0,04	31
35.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,26	159930,10	1826,10	41582	475	42,70	11
					8100,00	690,75	2106	180	3,37	1
36.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	33697,62	304,24	2359	21	198,00	14
					33075,00	114,75	2315	8	0,56	0
37.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных пеной монтажной	м	5971,26	62,57	35,34	373622	211024	0,16	967
					27,23	13,34	162597	79657	0,07	389
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ								566257
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 210 ММ								
38.	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	254,59	188,59	22,75	48013	5792	0,80	204
					134,33	8,53	34199	2172	0,04	11
39.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,25	159930,10	1826,10	39983	457	42,70	11
					8100,00	690,75	2025	173	3,37	1
40.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	33697,62	304,24	2022	18	198,00	12
					33075,00	114,75	1984	7	0,56	0
41.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных пеной монтажной	м	903,73	75,49	44,17	68222	39922	0,19	168
					31,31	16,68	28300	15070	0,08	74
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 210 ММ								158240
		Раздел: ЗАШИВКА КОРОБОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-36-1	Облицовка короба гипсокартоном ГКЛВ 12,5мм с креплением на пристенный металлический каркас	м2	73,30	876,44	4,85	64243	355	1,29	94
					222,86	1,41	16336	103	0,01	0
43.	Е0115-36-1	Облицовка короба двойными листами гипсокартона ГКЛВ 12,5мм с креплением на пристенный металлический каркас	м2	95,70	1148,69	4,85	109929	464	1,29	123
					222,86	1,41	21328	135	0,01	1
		Итого по разделу: ЗАШИВКА КОРОБОВ								174172
		Раздел: ЗАШИВКА КОРОБОВ. УЗЛЫ 14, 15								
44.	Е0115-36-1	Обшивка коробов плитами цементностружечными с креплением на пристенный металлический каркас	м2	8,90	613,94	4,85	5464	43	1,29	11
					222,86	1,41	1983	13	0,01	0
45.	С11011-62-1	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	8,90	449,00	--	3996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАШИВКА КОРОБОВ. УЗЛЫ 14, 15								9460
		Раздел: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
46.	Е0112-13-1	Теплозвукогидроизоляция пеной полиуритановой толщиной 80 мм /чердак/	м2	649,00	43,81	4,93	28433	3200	0,19	121
					29,25	1,85	18983	1201	0,01	6
47.	СПрайсТrАdЕ	Пена полиуритана /с нанесением толщиной 60 мм/	м2	649,00	2241,78	--	1454917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	649,00	139,32	15,94	90421	10345	0,24	158
					34,65	5,96	22488	3868	0,03	19
49.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30 мм/	м2	9735,00	3,95	0,14	38479	1363	0,00	9
					0,11	0,05	1071	487	0,00	3
50.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,53	5239,08	327,33	2774	173	11,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		набетонок			1890,00	123,75	1001	66	0,60	0
51.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,53	29400,00 --	-- --	15567 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	649,00	910,91 272,95	8,20 3,08	591184 177145	5322 1999	1,71 0,02	1110 10
53.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	735,00	262,00 258,75	2,07 0,79	192570 190181	1521 581	1,38 0,00	1014 3
54.	СПр.л.МеталлПрофиль,13г.	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт	м2	735,00	41,60 --	-- --	30573 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель	м	8,00	395,34 45,06	6,19 0,43	3163 360	50 3	0,27 0,00	2 0
56.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	8,00	343,00 --	-- --	2744 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	227,00	99,70 67,31	7,72 0,39	22633 15279	1751 88	0,40 0,00	91 0
58.	С11011-3050	Планка примыкания для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	95,00	297,00 --	-- --	28215 --	-- --	-- --	-- --
59.	С11011-3054	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	52,00	222,00 --	-- --	11544 --	-- --	-- --	-- --
60.	С11011-3053	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	80,00	222,00 --	-- --	17760 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0110-12-6	Подшивка потолков металлосайдингом	м2	62,50	43,62 37,58	0,92 0,34	2726 2349	57 21	0,25 0,00	16 0
62.	СПр.л.Строительные	Металлический сайдинг МП СК-14х226 PRISMA 0,5 мм	м2	62,50	980,78 --	-- --	61299 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель	м	58,00	451,28	247,51	26174	14355	0,23	13
					38,16	39,02	2213	2263	0,13	7
64.	С11011-30-51	Планка карнизная для кровли 100х69х2000	м	58,00	163,00	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	16,00	99,70	7,72	1595	123	0,40	6
					67,31	0,39	1077	6	0,00	0
66.	С11011-30-57	Планка ендовы верхняя для кровли 76х76х2000	м	8,00	369,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-30-58	Планка ендовы нижняя для кровли 298х298х2000	м	8,00	277,00	--	2216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0112-20-1	Устройство снегозадержателя	м	52,00	424,37	351,59	22067	18283	0,34	18
					56,37	55,27	2931	2874	0,18	9
69.	СПр.л.МеталлПрофиль,13г.	Планка снегозадержателя 95х65х2000, Премьер NORMAN	шт	26,00	493,19	--	12823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0112-20-1	Устройство торцевых	м	46,00	424,37	351,59	19521	16173	0,34	15
					56,37	55,27	2593	2542	0,18	8
71.	С11011-30-52	Планка торцевая для кровли 135х145х2000	м	46,00	243,00	--	11178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0112-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	18,00	99,70	7,72	1795	139	0,40	7
					67,31	0,39	1212	7	0,00	0
73.	С11011-30-54	Планка угла наружного для кровли 115х115х2000	м	18,00	222,00	--	3996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0112-19-1	Устройство проходного элемента	шт	4,00	119,69	2,02	479	8	0,48	2
					74,38	0,45	298	2	0,00	0
75.	СПр.л.МеталлПрофиль,13г.	Проходной элемент для труб 110-160 мм универсальный	шт	4,00	7089,64	--	28359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0120-24-	Установка вентиляционных труб с	шт	4,00	498,77	24,24	1995	97	2,71	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колпаком 125/160/500								
					420,52	9,45	1682	38	0,04	0
77.	СПр.л.МеталлПрофиль	Вентиляционная труба с колпаком диам.125/диам.160/500 мм	шт	4,00	9238,01	--	36952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СКом.пр.МеталлПрофиль	Саморез ПРЕМИУМ RAL7024 4,8х28 цветной	шт	3800,00	8,22	--	31236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СКом.пр.МеталлПрофиль	Саморез ПРЕМИУМ RAL7024 4,8х70 цветной	шт	300,00	14,20	--	4259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	м2	3,40	544,76	1,24	1852	4	0,97	3
					153,23	0,47	521	2	0,00	0
81.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /костыль/	1т	0,05	93997,62	304,24	4607	15	198,00	10
					33075,00	114,75	1621	6	0,56	0
82.	С11011-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	3100,00	0,45	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-2126	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт	820,00	0,70	--	574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,74	375,50	30,89	278	23	1,23	1
					191,93	11,68	142	9	0,06	0
85.	СПрайсМеталлПрофиль	Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86х86 см	шт	1,00	19916,37	--	19916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								2840672
		Раздел: УЗЛЫ ЗАДЕЛКИ ПОКРЫТИЯ СПОРТЗАЛА								
86.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	764,00	226,98	120,75	173411	92256	0,40	306
					66,60	29,70	50882	22691	0,11	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Сэндвич-профиль МП СП-150х595	шт	764,00	1526,28 --	-- --	1166078 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	764,00	189,44 70,88	4,72 1,78	144736 54152	3606 1360	0,40 0,01	308 7
89.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля 1170х610х50	рул	215,00	2394,97 --	-- --	514919 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	900,00	262,00 258,75	2,07 0,79	235800 232875	1863 711	1,38 0,00	1242 3
91.	СПр.л.МеталлПрофиль,14г.	Пленка гидроизоляционная ветрозащитная TYvEK HOusEwrAP	рул	12,00	9191,31 --	-- --	110296 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	817,90	1474,02 94,18	8,30 1,17	1205602 77030	6789 956	0,57 0,00	463 4
93.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Саморез 5,5х32 оцинкованный со сверлом 12 мм	шт	3500,00	10,84 --	-- --	37923 --	-- --	-- --	-- --
94.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Саморез 4,8х28	шт	2250,00	4,86 --	-- --	10929 --	-- --	-- --	-- --
95.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Саморез 4,8х28 цветной	шт	7000,00	8,22 --	-- --	57539 --	-- --	-- --	-- --
96.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Саморез 4,2х16 оцинкованный с прессшайбой	шт	5500,00	1,12 --	-- --	6165 --	-- --	-- --	-- --
97.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Алюминиевая клейкая лента	шт	2,00	646,38 --	-- --	1293 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных уплотнителями	м	5325,00	10,78 10,60	0,18 0,07	57404 56445	958 373	0,06 0,00	337 2
99.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Уплотнитель сэндвича горизонтальный	шт	87,00	145,72 --	-- --	12677 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Уплотнитель терморазделяющая полоса	шт	86,00	384,84 --	-- --	33096 --	-- --	-- --	-- --
101.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Уплотнитель колонна-сэндвич	шт	97,00	29,89 --	-- --	2899 --	-- --	-- --	-- --
102.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Уплотнитель МП ТСП-К-В 46х30х1000	шт	75,00	70,99 --	-- --	5324 --	-- --	-- --	-- --
103.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Прогон Z-образный Н50х3000	шт	140,00	864,95 --	-- --	121094 --	-- --	-- --	-- --
104.	СКом.пр.МеталлПрофиль,14г.	Элемент обрамления МП ЭО-100х25х3000	шт	26,00	945,28 --	-- --	24577 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,32	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	4384 2874	1272 339	56,50 3,81	18 1
106.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,32	147100,00 --	-- --	46507 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12031-177	Угловой элемент ФИ31х166	шт	40,00	1910,00 --	-- --	76400 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12031-177	Угловой элемент ФИ7	шт	40,00	1910,00 --	-- --	76400 --	-- --	-- --	-- --
109.	С11011-611прим.	Перфорированный лист	т	0,20	121400,00 --	-- --	23827 --	-- --	-- --	-- --
110.	СПрайсМеталлПрофиль,14г.	Саморез 5,5х74 с ЭПДМ-прокладкой	шт	624,00	70,62 --	-- --	44064 --	-- --	-- --	-- --
111.	СПрайсМеталлПрофиль,14г.	Саморез 5,5х142	шт	80,00	93,41 --	-- --	7473 --	-- --	-- --	-- --
112.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	54,80	166,00	--	9097	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100x150x2			--	--	--	--	--	--
113.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных клеем-герметиком	м	114,00	92,69	63,44	10567	7232	0,17	20
					29,25	23,96	3334	2731	0,12	13
114.	С11011-2158	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	152,00	126,98	--	19301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЛЫ ЗАДЕЛКИ ПОКРЫТИЯ СПОРТЗАЛА								4239782
		Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ Мог-1								
115.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	165,98	13,42	2,49	2227	413	0,06	10
					9,68	0,92	1607	153	0,00	1
116.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,11	134000,00	--	282445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ Мог-1								284673
		Раздел: ПРОЕМЫ. БЛОК 4.								
117.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	29,65	348,93	18,88	10344	560	1,02	30
					171,01	6,57	5070	195	0,03	1
118.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	8,26	346,04	18,87	2859	156	0,82	7
					136,44	6,39	1127	53	0,03	0
119.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,29	427,50	19,32	1835	83	1,11	5
					185,83	6,39	798	27	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,32	498,09 230,97	19,17 6,18	656 304	25 8	1,38 0,03	2 0
121.	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	91,18	378,28 156,07	18,53 6,18	34491 14230	1690 564	0,93 0,03	85 3
122.	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,73	828,63 272,25	71,29 25,25	1432 470	123 44	1,64 0,10	3 0
123.	E0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	3,36	593,71 198,45	59,17 21,16	1994 667	199 71	1,18 0,09	4 0
124.	C12061-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	29,65	5618,00 --	-- --	166551 --	-- --	-- --	-- --
125.	C12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,55	5618,00 --	-- --	70534 --	-- --	-- --	-- --
126.	C12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	77,99	4884,00 --	-- --	380894 --	-- --	-- --	-- --
127.	C12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	14,48	5618,00 --	-- --	81329 --	-- --	-- --	-- --
128.	C12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для	м2	3,36	6860,00	--	23041	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилья			--	--	--	--	--	--
129.	С12061-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	м2	1,73	5550,00	--	9590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-134,66	2800,00	--	-377059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	134,66	4963,00	--	668337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ. БЛОК 4.								1076830
		Раздел: ЛЮК Л-1								
132.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	316,57	225	3	22,50	0
					3487,50	119,25	35	1	0,58	0
133.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5935	62	42,70	1
					8100,00	690,75	274	23	3,37	0
134.	Е0112-10-1	Устройство крышки люка из листовой оцинкованной стали, толщ. 0,7мм	м2	1,50	544,76	1,24	817	2	0,97	1
					153,23	0,47	230	1	0,00	0
135.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,02	2139,46	330,46	47	7	10,58	0
					1809,00	123,75	40	3	0,60	0
136.	С11031-589	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-50 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,02	4916,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	м	2,40	292,04	0,82	701	2	0,07	0
					10,87	0,31	26	1	0,00	0
138.	Е0156-27-	Установка дверных приборов	шт	2,00	23,81	--	48	--	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	накладных								
					23,33	--	47	--	--	--
139.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С11011-21 26	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт	28,00	0,70	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,03	43,59	0,10	2	--	0,06	0
					11,62	0,04	--	--	0,00	0
142.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,03	40,72	0,04	1	--	0,04	0
					8,32	--	--	--	--	--
143.	Е0106-1-1.	Бетонирование люка	м3	0,11	3860,17	66,01	432	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0

Итого по разделу:
ЛЮК Л-1 8417

Раздел:
ВЕНТКАМЕРА

144.	Е0110-87-3	Устройство венткамеры однорядных с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	6,00	1125,24	14,13	6751	85	2,32	14
					389,25	5,33	2336	32	0,03	0
145.	Е0110-87-3	Устройство венткамеры с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	16,90	1387,74	14,13	23453	239	2,32	39
					389,25	5,33	6578	90	0,03	0
146.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 100 мм	м3	2,40	9950,00	--	23880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1225	13	42,70	0
					8100,00	690,75	56	5	3,37	0
148.	Е0110-23-	Установка блоков люков в	м2	0,63	375,50	30,89	235	19	1,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	перекрытиях, площадь проема до 2 м2			191,93	11,68	120	7	0,06	0
149.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10П	м2	0,63	12300,00	--	7688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТКАМЕРА								63231
		Раздел: ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1 /2ШТ./								
		==========								
150.	Е0107-20-3	Устройство жалюзийной решетки	т	0,05	13010,10	1826,10	606	85	42,70	2
					8100,00	690,75	377	32	3,37	0
151.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	34,00	62,00	--	2108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями.	т	0,00	138200,00	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С11011-21 63	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х80 мм	шт	8,00	4,28	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11011-75 8	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	3,40	385,00	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1 /2ШТ./								4279
		Раздел: ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-2, ЖР-3								
		==========								
155.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	10,00	241,84	16,96	2418	170	1,12	11
					186,64	7,09	1866	71	0,03	0
156.	СПрайсАтмосфер	Наружние решетки EAL 120х1800	шт	1,00	6252,71	--	6253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	СПрайсАтм	Наружние решетки EAL 350x600 осфер	шт	9,00	2625,87	--	23633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-2, ЖР-3								32304
		Раздел: ТИП 1								
158.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	134,80	52,46	2,62	7072	353	0,07	9
					10,51	0,99	1417	133	0,00	1
159.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	м3	10,78	4783,82	--	51589	--	3,66	39
					567,00	--	6115	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								58660
		Раздел: ТИП 2								
160.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	11,80	52,46	2,62	619	31	0,07	1
					10,51	0,99	124	12	0,00	0
161.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	м3	0,94	4783,82	--	4516	--	3,66	3
					567,00	--	535	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								5135
		Раздел: ТИП 3								
162.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	52,40	52,46	2,62	2749	137	0,07	4
					10,51	0,99	551	52	0,00	0
163.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	4,19	4783,82	--	20054	--	3,66	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5			567,00	--	2377	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 3								22803
		Раздел: ТИП 4								
164.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	41,50	52,46	2,62	2177	109	0,07	3
					10,51	0,99	436	41	0,00	0
165.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	м3	3,32	4783,82	--	15882	--	3,66	12
					567,00	--	1882	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 4								18059
		Раздел: ТИП 5								
166.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	26,72	2050,10	--	54779	--	3,24	87
					531,00	--	14188	--	--	--
167.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	668,00	296,28	0,30	197918	200	0,97	645
					184,28	0,11	123099	73	0,00	0
168.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пеноплекса	м2	668,00	48,53	5,55	32418	3707	0,26	172
					42,98	2,07	28711	1383	0,01	7
169.	СПрайс	Пеноплекс 1200х600 толщ. 30мм	м2	681,36	325,06	--	221482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	668,00	186,06	13,43	124291	8971	0,37	244
					52,65	5,04	35170	3367	0,02	16
171.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	10688,00	22,32	0,67	238580	7161	0,00	47
					0,63	0,25	6733	2672	0,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,94	41200,00 --	-- --	38530 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТИП 5								907997
		Раздел: ТИП 6								
173.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	6,29	2050,10 531,00	-- --	12902 3342	-- --	3,24 --	20 --
174.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	157,33	296,28 184,28	0,30 0,11	46614 28993	47 17	0,97 0,00	152 0
175.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пеноплекса	м2	157,33	48,53 42,98	5,55 2,07	7635 6762	873 326	0,26 0,01	41 2
176.	СПрайс	Пеноплекс 1200х600 толщ. 30мм	м2	160,48	325,06 --	-- --	52164 --	-- --	-- --	-- --
177.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	157,33	186,06 52,65	13,43 5,04	29274 8283	2113 793	0,37 0,02	58 4
178.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	1887,96	22,32 0,63	0,67 0,25	42143 1189	1265 472	0,00 0,00	8 2
179.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,22	41200,00 --	-- --	9075 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТИП 6								199807
		Раздел: ТИП 7								
180.	Е0111-11-	Устройство стяжек из	м2	202,80	280,78	13,43	56942	2724	0,45	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	керамзитобетона объемным весом 1000 кг/м3 толщиной 20 мм			66,60	5,04	13506	1022	0,02	5
181.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона /до толщ. 55 мм/	м2	1419,60	43,68 0,63	0,67 0,25	62010 894	951 355	0,00 0,00	6 2
		Итого по разделу: ТИП 7								118951
		Раздел: ТИП 8								
182.	E0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона объемным весом 1000 кг/м3 толщиной 20 мм	м2	29,70	280,78 66,60	13,43 5,04	8339 1978	399 150	0,45 0,02	13 1
183.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона /до толщ. 23 мм/	м2	17,82	43,68 0,63	0,67 0,25	778 11	12 4	0,00 0,00	0 0
		Итого по разделу: ТИП 8								9118
		Раздел: ТИП 9								
184.	E0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона объемным весом 1000 кг/м3 толщиной 20 мм	м2	34,30	280,78 66,60	13,43 5,04	9631 2284	461 173	0,45 0,02	15 1
185.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона /до толщ. 55 мм/	м2	240,10	43,68 0,63	0,67 0,25	10488 151	161 60	0,00 0,00	1 0
		Итого по разделу: ТИП 9								20118
		Раздел: ТИП 10								
186.	E0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона объемным весом 1000 кг/м3 толщиной 20 мм	м2	159,60	280,78 66,60	13,43 5,04	44812 10629	2143 804	0,45 0,02	72 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона /до толщ. 50 мм/	м2	957,60	43,68 0,63	0,67 0,25	41829 603	642 239	0,00 0,00	4 1
		Итого по разделу: ТИП 10								86641
		Раздел: ТИП 12								
188.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,55	4886,36 499,50	261,86 99,00	2700 276	145 55	3,44 0,48	2 0
		Итого по разделу: ТИП 12								2700
		Раздел: УТЕПЛЯЮЩАЯ ПОДСЫПКА								
189.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона объемным весом 1200 кг/м3 толщиной 20 мм	м2	199,26	280,78 66,60	13,43 5,04	55948 13271	2676 1004	0,45 0,02	90 5
190.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона /до толщ. 200 мм/	м2	7173,36	43,68 0,63	0,67 0,25	313340 4519	4806 1793	0,00 0,00	32 9
		Итого по разделу: УТЕПЛЯЮЩАЯ ПОДСЫПКА								369287
		ИТОГО:					12770123 2281092	667142 238741		13294 1115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2966864
На металломонтажные работы	69107
На сантехнические работы	4681
Всего накладных расходов:	3040652
Итого с накладными	15810775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	948646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16759421
Итого с временными, 1,44 %	17000757
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17230267
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17298270
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17468278
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	41743549
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	834871
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42578420
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5109410
Итого с НДС	47687830

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ. НАДЗОР: Убайдуллаев К.К

1980

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	68,50	3,07	2,66	210	182	0,00	0
					0,39	0,93	27	64	0,00	0
2.	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	232,73	10,93	10,93	2544	2544	--	--
					--	3,55	--	826	0,01	3
3.	E0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	232,73	8,28	8,28	1927	1927	--	--
					--	2,69	--	626	0,01	2
4.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3	116,87	32,54	30,98	3803	3620	0,01	1
					1,53	9,01	179	1053	0,03	4
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	140,24	176,40	176,40	24739	24739	--	--
					--	35,28	--	4948	0,74	104
6.	E0101-30-	Планировка площадей бульдозерами	м2	116,87	0,28	0,28	33	33	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		мощностью 59								
					--	0,09	--	11	0,00	0
7.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	349,60	14,01	14,01	4896	4896	--	--
					--	4,80	--	1676	0,02	5
8.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	349,60	2,79	2,79	974	974	--	--
					--	0,84	--	293	0,00	1
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								39127
		Раздел: ВОДООТЛИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
9.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,75	389,25	--	3017	--	2,48	19
					389,25	--	3017	--	--	--
10.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков	м	31,00	689,86	351,18	21386	10887	1,56	48
					240,75	89,10	7463	2762	0,36	11
11.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	31,00	1880,00	--	58280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	6,42	167,18	--	1074	--	1,21	8
					167,18	--	1074	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДООТЛИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								83756
		Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ОТМОСТКИ. ТИП1.								
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	633,76	478,54	15,35	303280	9729	0,03	21
					5,94	5,06	3765	3207	0,02	11
14.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных	м2	633,76	113,78	--	72109	--	0,00	0
					0,02	--	13	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ.5 см/								
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	229,36	435,52 108,68	6,63 1,76	99890 24927	1521 403	0,70 0,01	160 1
16.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	10,32	26700,00 --	-- --	275576 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ОТМОСТКИ. ТИП1.								750856
		Раздел: ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК. ТИП2.								
17.	Е0111-11-5	Устройство керамзито-песчаного покрытия толщиной 20 мм	м2	1290,86	80,96 66,60	13,43 5,04	104508 85971	17336 6506	0,45 0,02	581 32
18.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /до толщ. 200мм/	м2	46470,96	1,30 0,63	0,67 0,25	60412 29277	31136 11618	0,00 0,00	204 56
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х150 мм при других видах покрытий	м	145,40	435,52 108,68	6,63 1,76	63324 15802	964 255	0,70 0,01	101 1
20.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,74	26700,00 --	-- --	46586 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК. ТИП2.								274830
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ. ТИП3.								
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси обогащенной щебнем	м3	144,67	888,48 21,38	73,75 11,67	128539 3093	10670 1688	0,14 0,04	21 6
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 90х190 мм при других видах покрытий	м	107,60	435,52 108,68	6,63 1,76	46862 11694	713 189	0,70 0,01	75 1
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,84	26700,00	--	49127	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ. ТИП3.								224527
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНОГО ТРОТУАРА. ТИП4.								
24.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	259,70	99,95 57,38	42,08 14,85	25958 14902	10928 3857	0,38 0,07	99 19
25.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	259,70	585,00 --	-- --	151924 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х150 мм при других видах покрытий	м	52,40	435,52 108,68	6,63 1,76	22821 5695	347 92	0,70 0,01	37 0
27.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,63	26700,00 --	-- --	16789 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНОГО ТРОТУАРА. ТИП4.								217493
		Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ. ТИП5.								
28.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1157,58	478,54 5,94	15,35 5,06	553950 6876	17771 5857	0,03 0,02	39 20
29.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ.5 см/	м2	1157,58	113,78 0,02	-- --	131709 23	-- --	0,00 --	0 --
30.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х150 мм при других видах покрытий	м	273,26	435,52 108,68	6,63 1,76	119009 29698	1812 480	0,70 0,01	191 2
31.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,28	26700,00 --	-- --	87553 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ. ТИП5.								892221
		ИТОГО:					2482809	152729		1606
		Накладные расходы :					243496	46411		280
		На общестроительные работы						368074		
		Всего накладных расходов:						368074		
		Итого с накладными						2850883		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						171053		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3021936		
		Итого с временными, 1,44 %						3065452		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3106836		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3119098		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3149753		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7526894		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						150538		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7677432		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						921292		
		Итого с НДС						8598724		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР: Убайдуллаев.К.А

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

НурДар-НС

1990

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,40	19261,52	1879,87	26966	2632	8,86	12
					1435,50	538,43	2010	754	2,06	3
2.	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7530,00	--	13403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	3,00	998,00	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-77-4	Скобы ходовые	кг	50,88	129,00	--	6564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	8,48	245,44	3,82	2081	32	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	317	12	0,01	0
8.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных /стремянок/	т	0,02	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	278 102	111 32	28,90 5,46	1 0
9.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 --	-- --	2714 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	5193 3791	563 213	253,00 12,52	21 1
11.	С130806-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	83,33	389,00 --	-- --	32416 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	12537 2928	2452 926	202,90 54,50	17 5
13.	С130902-14прим.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	1,00	10300,00 --	-- --	10300 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
15.	С130904-7прим.	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	1,00	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-39-1	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 50 мм	врезка	1,00	2768,30 546,75	254,92 96,75	2768 547	255 97	3,06 0,47	3 0
17.	Е0106-35-8	Устройство упора бетонного из бетона кл. В-10	м3	0,25	6160,92 555,75	818,10 281,32	1540 139	205 70	3,43 1,06	1 0
18.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	552,00 --	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-34-2	Установка тройников	шт	1,00	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	0,61 0,33	1 0
21.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100-65 мм	шт	1,00	979,00 --	-- --	979 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130804-47	Переход, Dy 63х50 мм	10шт	0,10	416,00 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130806-544Изм.	Отвод Ст 50	шт.	1,00	5980,00 --	-- --	5980 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								163590

ИТОГО:

	163589	6623	59
Накладные расходы :	10190	2207	10
На общестроительные работы		15499	
На металломонтажные работы		120	
На сантехнические работы		346	
Всего накладных расходов:		15965	
Итого с накладными		179554	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		10773	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		190327	
Итого с временными, 1,44 %		193068	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		195674	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		196446	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		198377	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		474057	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		9481	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		483538	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		58025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с НДС									

541563

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР:

2000

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы и строительные конструкции для тепловых сетей								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	40,09	35,84 2,14	33,70 9,27	1437 86	1351 372	0,01 0,03	1 1
2.	E0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,24	303,59 303,59	-- --	376 376	-- --	1,95 --	2 --
3.	C01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	22,85	30,00 --	-- --	686 --	-- --	-- --	-- --
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	39,99	46,35 --	46,35 9,27	1854 --	1854 371	-- 0,19	-- 8
5.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,92	6,67 --	6,67 2,17	120 --	120 39	-- 0,01	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	0,55	138,12 138,12	-- --	77 77	-- --	1,00 --	1 --
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,47	22,19 17,54	4,65 --	410 324	86 --	0,11 --	2 --
8.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,55	2020,52 584,01	581,37 201,35	35469 10252	10206 3535	3,43 0,78	60 14
9.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	16,31	23900,00 --	-- --	389914 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,24	22600,00 --	-- --	28024 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	94999,00 34067,25	313,37 118,19	380 136	1 --	203,94 0,58	1 0
12.	Е0146-33- 5	Замоноличивание участков канала	м3	0,54	20318,30 11582,86	342,69 129,78	10972 6255	185 70	77,48 0,63	42 0
13.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	145023,14 82039,50	49148,39 17518,76	8701 4922	2949 1051	453,20 91,01	27 5
14.	С130806-6 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	30,30	333,00 --	-- --	10090 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	30,30	250,00 --	-- --	7575 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12021-26 2	Опоры скользящие иползунковые	т	0,05	107900,00 --	-- --	5816 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,00	107900,00 --	-- --	423 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130904-7 1	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа,	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 130° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 130° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	2,00	277,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	31,40	62,57 62,57	-- --	1965 1965	-- --	0,35 --	11 --
23.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	31,40	25,40 15,09	0,11 0,05	797 474	4 2	0,09 0,00	3 0
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,40	21,97 5,98	0,05 0,02	690 188	2 1	0,03 0,00	1 0
25.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	31,40	157,72 2,80	0,07 0,02	4952 88	2 1	0,01 0,00	0 0
26.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	20,00	123,42 50,29	9,66 3,62	2468 1006	193 72	0,25 0,02	5 0
27.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 80 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами изБСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	60,00	105,59 59,33	10,23 3,94	6335 3560	614 237	0,35 0,02	21 1
28.	С11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 50 мм	м3	0,60	16100,00 --	-- --	9660 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	7,00	249,39 151,34	0,29 0,11	1746 1059	2 1	0,87 0,00	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130806-2 80	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273мм, толщина стенки 7,0 мм	м	7,00	3835,00	--	26845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	185900,00	--	9332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	60,00	11,45	--	687	--	0,05	3
					11,01	--	661	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и строительные конструкции для тепловых сетей								594309

ИТОГО:

		594309	17570 186
Накладные расходы :		31429	5752 30
На общестроительные работы	44160		
На сантехнические работы	846		
Всего накладных расходов:			
Итого с накладными	45005		
	639315		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38359		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	677674		
Итого с временными, 1,44 %	687433		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	696713		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	699463		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	706337		
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1687918		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33758		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1721676		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	206601		
Итого с НДС	1928277		

ПРИНЯЛ:

ТЕХ.НАДЗОР:

СДАЛ:

СУНКАР
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

2010

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВХОД В1								
1.	Е0106-1-5	Устройство крыльца из бетона кл. В15	м3	3,50	6551,97	112,36	22932	393	6,34	22
					1021,50	42,44	3575	149	0,21	1
2.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	4792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	0,60	4244,71	66,01	2547	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
4.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен из бетона кл. В15	м3	4,30	8118,65	360,48	34910	1550	8,99	39
					1440,00	136,17	6192	586	0,67	3
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	53000,00	--	14490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	566	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВХОД В1								80236
		Раздел: ВХОД В6								
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	0,00	4244,71 195,75	66,01 24,93	17 1	-- --	1,35 0,12	0 0
8.	Е0106-1-5	Устройство крыльца из бетона кл. В15	м3	0,20	6551,97 1021,50	112,36 42,44	1310 204	22 8	6,34 0,21	1 0
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	684 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0109-24-1	Монтаж металлического каркаса	т	0,33	13835,77 9090,00	4022,39 1071,86	4523 2972	1315 350	56,50 3,81	18 1
13.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,28	147100,00 --	-- --	41909 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04	154200,00 --	-- --	6261 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,00	114900,00 --	-- --	161 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка элементов металлического каркаса	т	0,33	2524,34 1230,75	545,76 --	825 402	178 --	5,25 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170,171	м2	10,76	31,55 4,14	0,02 --	339 45	-- --	0,02 --	0 --
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	0,11	4244,71 195,75	66,01 24,93	467 22	7 3	1,35 0,12	0 0
19.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен из бетона кл. В15	м3	1,70	8118,65 1440,00	360,48 136,17	13802 2448	613 231	8,99 0,67	15 1
20.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00 --	-- --	5411 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВХОД В6								76486
		Раздел: ВХОДЫ В2, В3, В4								
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	0,08	4244,71 195,75	66,01 24,93	318 15	5 2	1,35 0,12	0 0
23.	Е0106-1-5	Устройство крыльца из бетона кл. В15	м3	0,18	6551,97 1021,50	112,36 42,44	1179 184	20 8	6,34 0,21	1 0
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 --	-- --	4684 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0109-24-1	Монтажметаллического каркаса	т	1,49	13835,77 9090,00	4022,39 1071,86	20553 13503	5975 1592	56,50 3,81	84 6
26.	С12021-41	Конструкции стальные изодного профиля	т	1,37	147100,00 --	-- --	201718 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой	т	0,11	154200,00 --	-- --	16407 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, масса до 0,5 т								
28.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,01	114900,00 --	-- --	896 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка элементов металлического каркаса	т	1,49	2524,34 1230,75	545,76 --	3750 1828	811 --	5,25 --	8 --
30.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170,171	м2	48,87	31,55 4,14	0,02 --	1542 202	1 --	0,02 --	1 --
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	1,20	4244,71 195,75	66,01 24,93	5094 235	79 30	1,35 0,12	2 0
32.	Е0106-13-3	Устройство железобетонныхподпорных стен из бетона кл. В15	м3	9,00	8118,65 1440,00	360,48 136,17	73068 12960	3244 1226	8,99 0,67	81 6
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	53000,00 --	-- --	13732 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	773 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВХОДЫ В2, В3, В4								343716
		Раздел: ВХОД В5								
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона кл.В7,5/	м3	0,10	4244,71 195,75	66,01 24,93	424 20	7 2	1,35 0,12	0 0
36.	Е0106-1-5	Устройство крыльца из бетона кл. В15	м3	0,50	6551,97 1021,50	112,36 42,44	3276 511	56 21	6,34 0,21	3 0
37.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0109-24-	Монтаж металлического каркаса	т	0,31	13835,77	4022,39	4331	1259	56,50	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					9090,00	1071,86	2845	335	3,81	1
39.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,27	147100,00	--	39864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04	154200,00	--	6261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,00	114900,00	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка элементов металлического каркаса	т	0,31	2524,34	545,76	790	171	5,25	2
					1230,75	--	385	--	--	--
43.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лакомПФ-170,171	м2	10,30	31,55	0,02	325	--	0,02	0
		Итого по разделу:			4,14	--	43	--	--	--
		ВХОД В5								55765

ИТОГО:

	556204	15749
Накладные расходы :	48709	4558
На общестроительные работы		30462
На металломонтажные работы		21792
Всего накладных расходов:		52255
Итого с накладными		608458
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		36507
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		644965
Итого с временными, 1,44 %		654252
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		663084
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		665701
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		672244
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		1606446

298
19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32129
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1638575
Налог на добавленную стоимость, 12 %	196629
Итого с НДС	1835204

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХ.НАДЗОР:

2040

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Субподрядчик

Договор №89-ОБ от 29.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

Наименование обьекта: Разработка ПСД на строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к школе №85 г. Алматы

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	1630,00	94,79 78,30	10,91 6,91	154504 127629	17779 11263	0,48 0,03	787 49
2.	С151601-1 180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	27789,00 --	-- --	6519 --	-- --	-- --	-- --
3.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,43	39710,00 --	-- --	56706 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	345,00	103,71 81,68	11,48 7,22	35780 28180	3960 2491	0,50 0,03	174 11
5.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	66166,00 --	-- --	2700 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151601-1 227Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,31	59626,00 --	-- --	18246 --	-- --	-- --	-- --
7.	С151603-5 31Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг	км	0,01	132457,00	--	676	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10Х1,5 ГОСТ 1508-78	--	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

		275131	961
Накладные расходы :		21740	
На монтажные работы	155809	13754	60
Всего накладных расходов:		183128	
Итого с накладными		183128	
		458259	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		27495	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		485754	
Итого с временными, 1,44 %		492749	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		499401	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		501372	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		506299	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		1209891	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		24198	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1234089	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		148091	
Итого с НДС		1382180	

ПРИНЯЛ:

ТЕХ. НАДЗОР:

СДАЛ: