Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства области Жетісу",Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 131**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритм Строй ЭК",Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, пр. Абая д. 155 кв. (офис) 7**	**070640014717**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 283/08/2 4 от 08.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
34	**18.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Бесколь Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)			ус	1	37 636 230,00	37 636 230,00	4 032 453,21
				Итого	1	x	37 636 230,00	4 032 453,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 г.№ 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритм Строй ЭК"

Договор подряда: № 283/08/24 от 08.08.2024 г., доп. согл № 1 от 03.10.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Бесколь Алакольского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей) по специфике 038-015-431

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики		код
220740005695	070640014717			283/08/24	08.08.2024 г		038-015-431	
				доп. согл. 1	03.10.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполнненых работ и затрат из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования , мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Бесколь Алакольского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	37 636 230	37 636 230	33 603 777				4 032 453	37 636 230
Удержание аванса 30 %	11 290 869	11 290 869	10 081 133				1 209 736	11 290 869
Итого к оплате	26 345 361	26 345 361	23 522 644				2 822 717	26 345 361

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ Бектасов Т.А.

М.п.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBC Company-9001"

Директор _____ Мамедов И.И.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Ритм Строй ЭК"

Директор _____ Жакипов Д.Ж.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Риты Строй ЭК" БИН 070640014717

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в селе Бесколь Алакольского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей) по спецификке 038-015-431

(наименование, адрес)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в селе Бесколь Алакольского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей) по спецификке 038-015-431

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 283/08/24 от 08.08.2024 г., доп. согл № 1 от 03.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2024

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4	м³	321,076305	484,0 0,0	484,0 103,0	155 401,0 0,0	155 401,0 33 071,0			155 401,0	
2	2	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	9,938195	21 601,0 21 601,0	0,0 0,0	214 502,0 214 502,0	0,0 0,0			214 502,0	
3	3	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м³	214,600197	73,0 0,0	73,0 18,0	15 666,0 0,0	15 666,0 3 863,0			15 666,0	
4	4	6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	м³	214,600197	30,0 0,0	30,0 7,0	6 438,0 0,0	6 438,0 1 502,0			6 438,0	
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м³	214,600197	208,0 43,0	161,0 35,0	44 637,0 9 228,0	34 551,0 7 511,0	858,0		44 637,0	
6	6	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	214,600197	739,0 457,0	282,0 91,0	158 590,0 98 072,0	60 518,0 19 529,0			158 590,0	
7	7	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м³	37,870623	7 938,0 7 938,0	0,0 0,0	300 617,0 300 617,0	0,0 0,0			300 617,0	
8	8	1101-0105-0308 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 4(подсыпка под полы)	м³ грунта	271,6736	859,0 28,0	831,0 187,0	233 368,0 7 607,0	225 761,0 50 803,0			233 368,0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м³	271,6736	208,0 43,0	161,0 35,0	56 508,0 11 682,0	43 740,0 9 509,0	1 087,0		56 508,0	
10	10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	271,6736	739,0 457,0	282,0 91,0	200 767,0 124 155,0	76 612,0 24 722,0			200 767,0	
11	11	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м³	47,9424	7 938,0 7 938,0	0,0 0,0	380 567,0 380 567,0	0,0 0,0			380 567,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 767 861 1 146 430	618 687 150 510	1 945 0	0 0	1 767 861	
			Раздел 2: Фундамент **Монолитный ростверк (АС-6)**										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	12,8	9.955,0 5.527,0	2.676,0 528,0	127.424,0 70.746,0	34.252,0 6.758,0	22.426,0		127.424,0	
13	13	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	13,056	26.336,0		343.843,0		343.843,0		343.843,0	
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м³	28,9	29.587,0 18.651,0	4.791,0 907,0	855.064,0 539.014,0	138.460,0 26.212,0	177.590,0		855.064,0	
15	15	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	29,3335	28.211,0		827.527,0		827.527,0		827.527,0	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,88128	349.152,0		307.701,0		307.701,0		307.701,0	
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,82759	344.396,0		629.415,0		629.415,0		629.415,0	
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	189,072	1.525,0 1.220,0	41,0 6,0	288.335,0 230.668,0	7.752,0 1.134,0	49.915,0		288.335,0	
19	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	453,7728	511,0		231.878,0		231.878,0		231.878,0	
			Фундаментные блоки (АС-9)										
20	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	97	7.704,0 3.098,0	3.456,0 702,0	747.288,0 300.506,0	335.232,0 68.094,0	111.550,0		747.288,0	
21	21	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	22	5.771,0 2.036,0	2.713,0 551,0	126.962,0 44.792,0	59.686,0 12.122,0	22.484,0		126.962,0	
22	22	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	35	5.200,0 1.760,0	2.767,0 562,0	182.000,0 61.600,0	96.845,0 19.670,0	23.555,0		182.000,0	
23	23	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	65,326	50.648,76		3.308.681,0		3.308.681,0		3.308.681,0	
24	24	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,117	61.403,0 60.107,0	1.296,0 364,0	7.184,0 7.033,0	152,0 43,0			7.184,0	
25	25	214-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,117	445.275,0		52.097,0		52.097,0		52.097,0	
26	26	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	м³	4,46	21.841,0 15.562,0	3.225,0 685,0	97.411,0 69.407,0	14.383,0 3.055,0	13.621,0		97.411,0	
27	27	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	4,5492	26.336,0		119.808,0		119.808,0		119.808,0	
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	383,424	1.525,0 1.220,0	41,0 6,0	584.722,0 467.777,0	15.721,0 2.301,0	101.224,0		584.722,0	
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	920,2176	511,0		470.231,0		470.231,0		470.231,0	
			Монолитный пояс МП-1 на отм. 0,4 (АС-14.1)										
30	30	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	12,93	64.240,0 43.525,0	11.254,0 2.115,0	830.623,0 562.778,0	145.514,0 27.347,0	122.331,0		830.623,0	
31	31	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	13,12395	27.354,0		358.993,0		358.993,0		358.993,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20926	349.152,0		73.064,0		73.064,0		73.064,0	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,60535	349.832,0		211.771,0		211.771,0		211.771,0	
34	34	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	$м^2$	65	2.689,0 1.869,0	36,0 12,0	174.785,0 121.485,0	2.340,0 780,0	50.960,0		174.785,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					10.956.807 2.475.806	850.337 167.516	7.630.665 0	0 0	10.956.807	
			См. 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам -АР										
			Раздел 2: Стены										
35	34	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	304,6068	20.443,0 19.981,0	460,0 148,0	6.227.077,0 6.086.348,0	140.119,0 45.082,0	610,0		6.227.077,0	
36	35	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	73,105632	23.568,0		1.722.954,0		1.722.954,0		1.722.954,0	
37	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	115,750584	65.930,0		7.631.436,0		7.631.436,0		7.631.436,0	
			Итого по разделу 3: Стены					15.581.467 6.086.348	140.119 45.082	9.355.000 0	0 0	15.581.467	
			ИТОГО по акту					28.305.335 9.708.584	1.609.143 363.108	16.987.610 0	0 0	28.305.335	
		Итого по акту										28.305.335	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общепроизводственные затраты)-6,6 %	Тенге								1.868.152	
			Итого									30.173.487	
			Сметная прибыль 5 %	Тенге								1.508.674	
			Непредвиденные затраты 2 %	Тенге								603.470	
			Итого в сметных ценах	Тенге								32.285.631	
			в том числе III квартал 2024 г., доля 67 %	Тенге								21.631.373	
			в том числе IV квартал 2024 г., доля -33 %	Тенге								10.654.258	
			пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
			в том числе III квартал 2024 г., доля 67 % к=1,0557	Тенге								22.836.240	
			в том числе IV квартал 2024 г., доля -33 % к=1,075	Тенге								11.453.328	
			итого в прогнозных ценах на 2024 г.	Тенге								34.289.568	
			НДС 12 %	Тенге								4.114.748	
			Итого с НДС	Тенге								38.404.316	
			Скидка 2 %	Тенге								768.086	
			Итого с учетом денежной скидки	Тенге								37.636.230	

Сдал (Подрядчик)

[illegible] ЭК" БИН 201140014717

[illegible] (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

[illegible] (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекенов Темерлан Аманжолович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "KBC Company-9001"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

технадзор-эксперт Сапарбаев Болат Каримович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов Станислав Риватович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)