Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрадСтройСервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", расположенного по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная 18

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма 3

Форма КС-3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за август 2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		23	01.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за август 2023 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", расположенного по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная 18	264 262 724,00	144 506 614,29							17 340 793,71	161 847 408,00

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 630940000012

Руководитель _____ **Кизкеновва Г.А.**

Технический надзор ТОО «Кабылан эксперт»
БИН 060340007781

Директор _____ **Пургалин Р.Н.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505
Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 630940000012, Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная 18 тел 87164327517
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов 39А, тел. 8 701 100 77 86
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", расположенного по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Озерная 18

Договор подряда 323 от 1 марта

Акт выполненных работ №2
за август 2023 года
от 31 августа 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы													
1	2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности		621	292,73	2,78	181787	1726	--	130242	336992
			НР - 72% СП - 8%				289,95	1,34	180060	832		24962	
2	3	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности		1768,68	260,39	2,78	460543	4917	--	329757	853524
			НР - 72% СП - 8%				257,61	1,34	455626	2370		63224	
3	4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		101,1	879,98	60,45	89230	6130	--	62012	163341
			НР - 72% СП - 8%				819,53	29,85	83100	3027		12099	
4	5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		60,15	939,12	35,70	56488	2147	--	39932	104133
			НР - 72% СП - 8%				903,42	18,62	54341	1120		7714	
5	5	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия		495,4	500,39	176,16	247893	87270	--	146381	425816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	12	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	18,6	1547,76	39,62	28788	737	--	20429	53154
			НР - 72%; СП - 8%			1508,14	17,32	28051	322		3937	
7	13	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	8,56	1764,19	38,25	15101	327	--	10738	27906
			НР - 72%; СП - 8%			1725,94	16,26	14774	139		2067	
8	15	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Разборка перегородок из ПВХ	м2	167,124	966,90	2,22	161592	371	--	116079	299885
			НР - 72%; СП - 8%			964,68	--	161221	--		22214	
9	16	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	448,566	2118,66	191,87	950359	86066	--	654613	1733370
			НР - 72%; СП - 8%			1926,79	100,08	864292	44892		128398	
10	17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	1320	300,74	90,40	396982	119328	--	222683	669238
			НР - 72%; СП - 8%			210,34	23,96	277654	31627		49573	
11	20	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	350	312,83	1,75	109490	612	--	78392	202913
			НР - 72%; СП - 8%			311,08	--	108878	--		15031	
12	21	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	350	191,01	20,61	66854	7213	--	44730	120511
			НР - 72%; СП - 8%			170,40	7,10	59640	2485		8927	
13	24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка	м2 стяжки	1100	300,74	90,40	330818	99440	--	185569	557698
			НР - 72%; СП - 8%			210,34	23,96	231378	26356		41311	
14	25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	136,8	117,00	--	16006	--		--	17286
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
15	26	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2052	30,00	--	61560	--		--	66485
			СП - 8%			--	--	--	--		4925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3173491	416284	--	2041557	5632252
								2679639	155854	--	417204	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3129602				
		Всего заработная плата		Тенге					2792207			
		Транспортные расходы		Тенге				77566				
			Накладные расходы	Тенге				2010390				
			Сметная прибыль	Тенге				411200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5551192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2292
			Сметная заработная плата	Тенге					2792207			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43889				
		Всего заработная плата		Тенге					43286			
			Накладные расходы	Тенге				31167				
			Сметная прибыль	Тенге				6004				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					43286			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5632252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2325
			Сметная заработная плата	Тенге					2835493			
			РАЗДЕЛ 2.Отделка									
			ПОТОЛОК									
16	39	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1449	1746,86	34,55	2531200	50063	316896	1587121	4447787
			НР - 72%; СП - 8%			1493,61	27,67	2164241	40094		329466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	41	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	661,12	1972,42	209,01	1304008	138182	--	887316	2366630
			НР - 72%; СП - 8%			1763,41	100,68	1165826	66558		175306	
			СТЕНЫ									
18	43	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	101,4	-6547,00	-22,30	-663865	-2261	-414643	-178539	-909797
			НР - 72%; СП - 8%			-2435,52	-9,96	-246961	-1010		-67392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1768,68	-1889,96	-113,86	-3342732	-201386	-889647	-1735245	-5484215
			НР - 72%; СП - 8%			-1273,10	-89,54	-2251699	-158363		-406238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	45	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1300	1381,66	31,25	1796158	40625	245440	1110264	3138936
			НР - 72%; СП - 8%			1161,61	24,57	1510093	31941		232514	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1624769**	**25223**	**-741954**	**1670917**	**3559341**
								2341500	**-20780**	**--**	**263656**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1624769**				
		Материалы		Тенге				**-741953**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2320720**			
			Накладные расходы	Тенге				**1670917**				
			Сметная прибыль	Тенге				**263656**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3559342**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
			Сметная заработная плата	Тенге					2320720			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3559342**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
			Сметная заработная плата	Тенге					2320720			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Тип 1									
21	52	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	371,9	437,56	43,85	162728	16308	110071	30720	208924
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	16,99	36349	6318		15476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	29,752	28530,64	10,20	848844	303	700023	106933	1032239
			НР - 72%; СП - 8%			4991,87	--	148518	--		76462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	371,9	875,60	41,29	325635	15355	139146	128712	490695
			НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	171134	7633		36348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	371,9	741,84	49,00	275889	18223	242847	17033	316355
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	23,76	14819	8837		23434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	57	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	379,338	-2276,00	--	-863373	--	-863373	--	-932443
			СП - 8%			--	--	--	--		-69070	
			Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	60	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	302,3	1877,40	110,35	567537	33359	262003	199816	828741
			НР - 72%; СП - 8%			900,35	17,69	272175	5347		61388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,184	13582,10	2351,51	328469	56869	164730	95430	457811
			НР - 72%; СП - 8%			4419,04	1061,50	106870	25671		33912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	62	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	302,3	1890,74	28,50	571569	8615	362026	147272	776348
			НР - 72%; СП - 8%			664,67	11,96	200928	3616		57507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	63	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2859935	71312,00	--	91707	--	91707	--	99044
			СП - 8%			--	--	--	--		7337	
			Тип 3									
30	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,5	875,60	41,29	29333	1384	12534	11594	44201
			НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	15415	688		3274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,5	423,91	28,00	14201	938	12500	877	16284
			НР - 72%; СП - 8%			22,77	13,58	763	455		1206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	71	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,5	1900,92	110,35	63681	3697	29822	22143	92690
			НР - 72%; СП - 8%			900,35	17,69	30162	593		6866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	72	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,5	1173,06	55,05	39297	1844	19255	13346	56855
			НР - 72%; СП - 8%			543,24	10,09	18198	338		4211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,5	875,60	41,29	29333	1384	12534	11594	44201
			НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	15415	688		3274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,5	741,84	49,00	24852	1641	21876	1534	28497
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	23,76	1335	796		2111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 4									
36	79	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	1573,4	238,40	10,41	375093	16383	274464	66378	476789
			НР - 72%; СП - 8%			53,54	5,05	84246	7946		35318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	80	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	1573,4	1075,52	16,10	1692227	25332	913547	551388	2423105
			НР - 72%; СП - 8%			478,80	7,93	753348	12469		179489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	1573,4	2870,43	51,48	4516341	80991	3407497	768815	5707968
			НР - 72%; СП - 8%			653,27	25,39	1027853	39945		422812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 5									
39	87	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	172,3	1075,52	16,10	185313	2774	100041	60381	265350
			НР - 72%; СП - 8%			478,80	7,93	82498	1365		19656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Междуэтажные площадки									
40	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45	875,60	41,29	39402	1858	16837	15574	59374
			НР - 72%; СП - 8%			460,16	20,53	20707	924		4398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	92	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	91,8	-2276,00	--	-208937	--	-208937	--	-225652
			СП - 8%			--	--	--	--		-16715	
			Ступени									
42	97	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	78,54	-2276,00	--	-178757	--	-178757	--	-193058
			СП - 8%			--	--	--	--		-14301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8930384	287258	5642393	2249540	12074318
								3000733	123629	--	894393	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8930384				
		Материалы		Тенге				6801752				
		Всего заработная плата		Тенге					3124362			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1251067				
		Местные материалы		Тенге				91707				
			Накладные расходы	Тенге				2249540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				894393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12074317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2352
			Сметная заработная плата	Тенге					3124362			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12074317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2352
			Сметная заработная плата	Тенге					3124362			
			РАЗДЕЛ 4.Проемы									
			Окна									
43	100	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	59,356	3047,09	250,98	180863	14896	72149	72711	273860
			НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	93818	7169		20286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	101	223-102-0309 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м2	162,184	-28339,00	--	-4596132	--	-4596132	--	-4963823
			СП - 8%			--	--	--	--		-367691	
45	104	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	105,6	3047,09	250,98	321773	26503	128359	129359	487223
			НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	166911	12755		36091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	8,8	-3047,09	-250,98	-26814	-2209	-10696	-10780	-40602
			НР - 72%; СП - 8%			-1580,59	-120,79	-13909	-1063		-3008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	106	223-102-0310 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	8,8	-23913,00	--	-210434	--	-210434	--	-227269
			СП - 8%			--	--	--	--		-16835	
48	110	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	2,66	3047,09	250,98	8105	667	3234	3258	12273
			НР - 72%; СП - 8%			1580,59	120,79	4204	321		909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	111	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	2,66	23913,00	--	63609	--	63609	--	68698
			СП - 8%			--	--	--	--		5089	
			Подоконники									
50	114	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	34	1924,94	14,25	65448	484	54155	7952	79272
			НР - 72%; СП - 8%			317,91	6,93	10809	235		5872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	115	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	34	2902,00	--	98668	--	98668	--	106561
			СП - 8%			--	--	--	--		7893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-4094914	40341	-4397088	202500	-4203807
								261833	19417	--	-311394	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4094914				
		Материалы		Тенге				247198				
		Всего заработная плата		Тенге					281250			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4644289				
			Накладные расходы	Тенге				202500				
			Сметная прибыль	Тенге				-311394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4203808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					281250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-4203808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					281250			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
			Жесткая кровля									
52	152	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	875	-4252,97	-106,44	-3721349	-93135	-1656156	-1440060	-5574322
			НР - 72%; СП - 8%			-2253,78	-32,03	-1972058	-28026		-412913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	154	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1750	313,48	3,02	548590	5285	475143	50803	647345
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	68162	2397		47951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	156	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Контробрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1750	313,48	3,02	548590	5285	475143	50803	647345
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	68162	2397		47951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	157	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	482	2235,00	1689,72	1077270	814445	32443	302230	1489860
			НР - 72%; СП - 8%			477,97	392,91	230382	189383		110360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	158	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	289,2	3314,00	--	958409	--	958409	--	1035082
			СП - 8%			--	--	--	--		76673	
57	159	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	361,6666667	2235,00	1689,72	808325	611115	24344	226777	1117910
			НР - 72%; СП - 8%			477,97	392,91	172866	142102		82808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	160	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	217	4548,00	--	986916	--	986916	--	1065869
			СП - 8%			--	--	--	--		78953	
59	161	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1750	103,49	10,29	181108	18007	--	121930	327281
			НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	163100	6247		24243	
60	162	261-105-0704 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1925	183,00	--	352275	--	352275	--	380457
			СП - 8%			--	--	--	--		28182	
61	165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,696	17469,56	1557,80	64567	5758	115	44103	117363
			НР - 72%; СП - 8%			15880,40	692,64	58694	2560		8694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	166	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,696	441876,00	--	1633174	--	1633174	--	1763828
			СП - 8%			--	--	--	--		130654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	167	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1320	103,49	10,29	136607	13582	--	91970	246863
			НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	123024	4712		18286	
64	168	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1452	104,00	--	151008	--	151008	--	163089
			СП - 8%			--	--	--	--		12081	
65	169	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита насухо в один слой	м2 утепляемого покрытия	1320	654,74	41,78	864257	55150	--	595996	1577073
			НР - 72%; СП - 8%			612,96	14,14	809107	18665		116820	
66	170	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита насухо, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1320	516,33	41,78	681556	55150	--	464451	1237688
			НР - 72%; СП - 8%			474,55	14,14	626406	18665		91681	
67	171	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	407,88	50750,00	--	20699910	--	20699910	--	22355903
			СП - 8%			--	--	--	--		1655993	
68	172	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1320	239,89	10,29	316655	13582	180049	91970	441315
			НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	123024	4712		32690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	173	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	887,16	23,04	19518	506	1645	12650	34742
			НР - 72%; СП - 8%			789,42	9,20	17367	202		2573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	174	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	25,3	4548,00	--	115064	--	115064	--	124269
			СП - 8%			--	--	--	--		9205	
			Ограждение									
71	185	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	200	113,36	25,61	22672	5122	1396	12692	38193
			НР - 72%; СП - 8%			80,77	7,37	16154	1474		2829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	186	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,37776	887579,00	--	335292	--	335292	--	362115
			СП - 8%			--	--	--	--		26823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,62	83,24	1,92	8625	199	5291	2280	11777
			НР - 72%; СП - 8%			30,25	0,31	3135	32		872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26789039	1510051	24771461	628595	29611045
								507525	365522	--	2193409	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26453747				
		Материалы		Тенге				-460590				
		Всего заработная плата		Тенге					873047			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24896756				
			Накладные расходы	Тенге				628595				
			Сметная прибыль	Тенге				2166586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29248928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
			Сметная заработная плата	Тенге					873047			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				335292				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335292				
			Сметная прибыль	Тенге				26823				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				362115				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29611043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
			Сметная заработная плата	Тенге					873047			
Локальная смета 2-1-2 - Внутренний водопровод и канализация												
			РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
74	9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24,7	1635,75	16,55	40403	409	103	28723	74657
			НР - 72%; СП - 8%			1615,02	0,11	39891	3		5530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18,6	1766,55	19,88	32858	370	62	23349	60704
			НР - 72%; СП - 8%			1743,33	0,19	32426	4		4497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,07	1936,41	23,48	29182	354	162	20643	53811
			НР - 72%; СП - 8%			1902,21	0,30	28666	5		3986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	15	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	24,453	143,00	--	3497	--	3497	--	3777
			СП - 8%			--	--	--	--		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	16	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	36,828	227,00	--	8360	--	8360	--	9029
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
79	17	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	29,8485	379,00	--	11313	--	11313	--	12218
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
80	18	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	20,592	640,00	--	13179	--	13179	--	14233
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
81	19	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	33,561	1041,00	--	34937	--	34937	--	37732
			СП - 8%			--	--	--	--		2795	
82	20	241-205-1107 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	10,3114	1614,00	--	16643	--	16643	--	17974
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
83	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2497,76	136,19	2498	136	275	1525	4345
			НР - 72%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	22	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	14704,00	--	14704	--	14704	--	15880
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
85	23	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	953,00	--	44791	--	44791	--	48374
			СП - 8%			--	--	--	--		3583	
86	24	241-214-0504 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 63 мм	шт.	2	375,00	--	750	--	750	--	810
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
87	25	241-116-0108 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1313,00	--	2626	--	2626	--	2836
			СП - 8%			--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	26	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	86	524,00	--	45064	--	45064	--	48669
			СП - 8%			--	--	--	--		3605	
89	27	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	3	348,00	--	1044	--	1044	--	1128
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
90	28	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
91	29	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	--	196	--	196	--	212
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
92	30	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	31,00	--	403	--	403	--	435
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
93	31	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	27	16,00	--	432	--	432	--	467
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
94	32	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
95	33	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	1	194,00	--	194	--	194	--	210
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
96	34	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	2	98,00	--	196	--	196	--	212
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
97	35	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	79,00	--	158	--	158	--	171
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
98	36	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	8	68,00	--	544	--	544	--	588
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
99	37	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	13	47,00	--	611	--	611	--	660
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
100	38	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
101	39	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	28,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
102	40	241-212-0203 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	2	180,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
103	41	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
104	42	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	33,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
105	43	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	26	28,00	--	728	--	728	--	786
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
106	44	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	38	12,00	--	456	--	456	--	492
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
107	45	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	47	10,00	--	470	--	470	--	508
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
108	46	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	31	7,00	--	217	--	217	--	234
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
109	47	241-211-1106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	4	231,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
110	48	241-211-1105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	11	131,00	--	1441	--	1441	--	1556
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
111	49	241-211-1104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	7	70,00	--	490	--	490	--	529
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
112	50	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	8	41,00	--	328	--	328	--	354
			СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	51	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	9	20,00	--	180	--	180	--	194
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
114	52	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	6	12,00	--	72	--	72	--	78
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
115	53	261-301-1727 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	11	376,00	--	4136	--	4136	--	4467
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
116	54	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1334,45	0,93	1334	1	12	951	2468
			НР - 72%; СП - 8%			1320,60	--	1321	--		183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	55	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,7	23216,00	--	16251	--	16251	--	17551
			СП - 8%			--	--	--	--		1300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				333046	1270	227385	75191	440897
								104391	43	--	32659	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				331712				
		Материалы		Тенге				601				
		Всего заработная плата		Тенге					103113			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226771				
			Накладные расходы	Тенге				74240				
			Сметная прибыль	Тенге				32476				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				438428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					103113			
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1334				
		Материалы		Тенге				13				
		Всего заработная плата		Тенге					1321			
			Накладные расходы	Тенге				951				
			Сметная прибыль	Тенге				183				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				440896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					104434			

РАЗДЕЛ 7.Горячий водопровод Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	71	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,5	1635,75	16,55	33533	339	86	23839	61962
			НР - 72%; СП - 8%			1615,02	0,11	33108	2		4590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	72	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	20,295	143,00	--	2902	--	2902	--	3134
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
120	73	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	953,00	--	27637	--	27637	--	29848
			СП - 8%			--	--	--	--		2211	
121	74	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	58	524,00	--	30392	--	30392	--	32823
			СП - 8%			--	--	--	--		2431	
122	75	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
123	76	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	16,00	--	320	--	320	--	346
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
124	78	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	5	12,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
125	79	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	26	7,00	--	182	--	182	--	197
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				95250	339	61803	23839	128617
								33108	2	--	9528	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				95250				
		Материалы		Тенге				86				
		Всего заработная плата		Тенге					33110			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61717				
			Накладные расходы	Тенге				23839				
			Сметная прибыль	Тенге				9528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				128617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					33110			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				128617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					33110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 8.Канализация бытовая К1									
126	85	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46,1	940,33	1,49	43349	68	97	31110	80416
			НР - 72%; СП - 8%			936,74	0,53	43184	24		5957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	86	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	88,4	906,69	3,60	80151	318	429	57248	148391
			НР - 72%; СП - 8%			898,24	1,21	79404	107		10992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	87	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	88,2232	509,00	--	44906	--	44906	--	48498
			СП - 8%			--	--	--	--		3592	
129	88	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	46,0078	232,00	--	10674	--	10674	--	11528
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
130	89	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	281,00	--	1686	--	1686	--	1821
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
131	90	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	82,00	--	902	--	902	--	974
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
132	91	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	431,00	--	6034	--	6034	--	6517
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
133	92	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	514,00	--	2570	--	2570	--	2776
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
134	93	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	320,00	--	1280	--	1280	--	1382
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
135	94	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
136	95	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	130,00	--	390	--	390	--	421
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
137	96	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144,00	--	432	--	432	--	467
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
138	97	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	3	376,00	--	1128	--	1128	--	1218
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
139	98	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
140	99	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	3594,00	--	7188	--	7188	--	7763
			СП - 8%			--	--	--	--		575	
			Прочистка диаметром 100 мм (в лючке)									
141	100	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
142	101	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
143	102	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	365,00	--	730	--	730	--	788
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
144	103	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ Лист9	т конструкций	0,01133	411889,98	111484,65	4667	1263	116	2421	7655
			НР - 72%; СП - 8%			290224,00	6507,00	3288	74		567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	104	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0057	464522,00	--	2648	--	2648	--	2860
			СП - 8%			--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	105	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00484	424901,00	--	2057	--	2057	--	2222
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
147	106	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00079	376300,00	--	297	--	297	--	321
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			Прочистка диаметром 50 мм (в лючке)									
148	107	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
149	108	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
150	109	241-230-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	233,00	--	233	--	233	--	252
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
151	110	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ Лист9	т конструкций	0,005665	411889,98	111484,65	2333	632	57	1210	3827
			НР - 72%; СП - 8%			290224,00	6507,00	1644	37		283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	111	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00285	464522,00	--	1324	--	1324	--	1430
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
153	112	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00242	424901,00	--	1028	--	1028	--	1110
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
154	113	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,000395	376300,00	--	149	--	149	--	161
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			Прочистка диаметром 50 мм									
155	114	241-220-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	209,00	--	4180	--	4180	--	4514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
156	115	241-213-0701 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
157	116	241-213-0704 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	110,00	--	550	--	550	--	594
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
158	117	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	29	537,00	--	15573	--	15573	--	16819
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
159	118	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	гильза	1	1334,45	0,93	1334	1	12	951	2468
			НР - 72%; СП - 8%			1320,60	--	1321	--		183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	119	241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм//ГИЛЬЗА**	м	0,9	23216,00	--	20894	--	20894	--	22566
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**263365**	**2282**	**132242**	**92940**	**384812**
								128841	**242**	--	**28506**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7503**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7503**				
			Сметная прибыль	Тенге				**601**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8104**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7000**				
			Материалы	Тенге				**173**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5043**			
			Накладные расходы	Тенге				**3631**				
			Сметная прибыль	Тенге				**850**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**11481**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5043**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**247528**				
			Материалы	Тенге				**526**				
			Всего заработная плата	Тенге					**122719**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**124028**				
			Накладные расходы	Тенге				**88358**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26872**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**362758**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
			Сметная заработная плата	Тенге					**122719**			
			Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**1334**				
			Материалы	Тенге				**13**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1321**			
			Накладные расходы	Тенге				**951**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				183				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				384811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					129083			
Локальная смета 2-1-4 - Электромонтажные работы												
			РАЗДЕЛ 9.Кабельно-проводниковая продукция									
161	39	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2072,5	-148,36	-1,97	-307476	-4083	-41346	-189166	-536374
			НР - 72%; СП - 8%			-126,44	-0,33	-262047	-684		-39731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	42	243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,0476	364508,00	--	746367	--	746367	--	806076
			СП - 8%			--	--	--	--		59709	
163	43	243-107-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,9078	314487,00	--	285491	--	285491	--	308330
			СП - 8%			--	--	--	--		22839	
164	44	243-107-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0663	391023,00	--	25925	--	25925	--	27999
			СП - 8%			--	--	--	--		2074	
165	45	243-107-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,204	2268189,00	--	462711	--	462711	--	499728
			СП - 8%			--	--	--	--		37017	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1213018**	**-4083**	**1479148**	**-189166**	**1105759**
								-262047	**-684**	**--**	**81908**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1520494**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1520494**				
			Сметная прибыль	Тенге				**121639**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1642133**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-307476**				
		Материалы		Тенге				**-41346**				
		Всего заработная плата		Тенге					-262731			
			Накладные расходы	Тенге				**-189166**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				-39731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-536373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-182
			Сметная заработная плата	Тенге					-262731			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1105760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-182
			Сметная заработная плата	Тенге					-262731			
			РАЗДЕЛ 10.Изделия для монтажа кабельной прдукции									
166	46	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	400	363,73	3,73	145492	1492	1364	102727	268076
			НР - 72%; СП - 8%			356,59	0,10	142636	40		19857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	48	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	404	45,00	--	18180	--	18180	--	19634
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				163672	1492	19544	102727	287710
								142636	40	--	21311	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				145492				
		Материалы		Тенге				1364				
		Всего заработная плата		Тенге					142676			
			Накладные расходы	Тенге				102727				
			Сметная прибыль	Тенге				19857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					142676			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				18180				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18180				
			Сметная прибыль	Тенге				1454				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19634				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				287710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					142676			
			Корректировочная смета №1									
			РАЗДЕЛ 11.Демонтажные работы									
168	1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	2426,7	384,87	21,32	933964	51737	--	654632	1715684
			НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	882227	26985		127088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				933964	51737	--	654632	1715684
								882227	26985	--	127088	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				933964				
		Всего заработная плата		Тенге					909212			
			Накладные расходы	Тенге				654632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				127088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1715684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
			Сметная заработная плата	Тенге					909212			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1715684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
			Сметная заработная плата	Тенге					909212			
			РАЗДЕЛ 12.Отделка									
169	6	**Коммерческое предложение ТОО "Armstrong KZ"**	**Потолок подвесной из влагостойких плит толщиной 8 мм**	м2	691,8558	3545,11	--	2452705	--	2452705	--	2648921
			СП - 8%			--	--	--	--		196216	
170	8	**1211-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	3601,4067	411,46	96,74	1481835	348400	--	941782	2617507
			НР - 72%; СП - 8%			314,72	48,48	1133435	174596		193889	
171	9	**1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	м уголка	910	350,76	0,86	319189	785	110956	149575	506265
			НР - 72%; СП - 8%			227,96	0,33	207448	296		37501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	10	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	181	5989,06	22,30	1084019	4036	639155	318695	1514931
			НР - 72%; СП - 8%			2435,52	9,96	440828	1803		112217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	11	**1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	1300	3192,42	16,61	4150146	21593	656357	2508087	7190892
			НР - 72%; СП - 8%			2670,92	8,66	3472196	11258		532659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	12	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	3962,2104	2042,14	31,25	8091388	123820	3365025	3383924	12393337
			НР - 72%; СП - 8%			1161,61	24,57	4602543	97352		918025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	13	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1169,38	727,00	6,50	850144	7601	317592	379828	1328369
			НР - 72%; СП - 8%			448,91	2,21	524951	2587		98398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				18429426	506235	7541790	7681891	28200222
								10381401	287892	--	2088905	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18429426				
		Материалы		Тенге				5089085				
		Всего заработная плата		Тенге					10669293			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2452705				
			Накладные расходы	Тенге				7681891				
			Сметная прибыль	Тенге				2088905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28200222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7514
			Сметная заработная плата	Тенге					10669293			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				28200222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7514
			Сметная заработная плата	Тенге					10669293			
			РАЗДЕЛ 13.Полы									
			Тип 1									
176	20	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	12,4	2123,43	191,23	26331	2372	6420	13401	42911
			НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	17539	1075		3179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	21	**231-302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм**	м2	285,6	2589,00	--	739418	--	739418	--	798571
			СП - 8%			--	--	--	--		59153	
			Тип 2									
178	22	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	302,3	1066,09	69,74	322279	21082	31046	201803	566009
			НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	270151	10131		41927	
179	23	**215-204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	9,34107	134822,00	--	1259382	--	1259382	--	1360133
			СП - 8%			--	--	--	--		100751	
180	24	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	268,95	2870,43	51,48	772003	13844	582462	131418	975694
			НР - 72%; СП - 8%			653,27	25,39	175697	6828		72274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	28	**233-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43**	м2	548,658	3407,00	--	1869278	--	1869278	--	2018820
			СП - 8%			--	--	--	--		149542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	29	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	68,034	11478,00	--	780894	--	780894	--	843366
			СП - 8%			--	--	--	--		62472	
			Тип 3									
183	37	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,5	2123,43	191,23	71135	6406	17347	36206	115928
			НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	47382	2903		8587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	38	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм	м2	34,17	2589,00	--	88466	--	88466	--	95543
			СП - 8%			--	--	--	--		7077	
			Тип 4									
185	39	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1573,4	1066,09	69,74	1677388	109725	161589	1050338	2945944
			НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	1406074	52729		218218	
186	40	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	48,61806	134822,00	--	6554784	--	6554784	--	7079167
			СП - 8%			--	--	--	--		524383	
187	42	233-101-0107 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	1604,868	3407,00	--	5467785	--	5467785	--	5905208
			СП - 8%			--	--	--	--		437423	
			Тип 5									
188	44	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	172,3	1066,09	69,74	183687	12016	17695	115021	322604
			НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	153976	5774		23897	
189	45	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,32407	134822,00	--	717802	--	717802	--	775226
			СП - 8%			--	--	--	--		57424	
190	49	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	73,30682	11478,00	--	841416	--	841416	--	908729
			СП - 8%			--	--	--	--		67313	
			Междуэтажные площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45	2123,43	191,23	95554	8605	23301	48634	155723
			НР - 72%; СП - 8%			1414,40	86,66	63648	3900		11535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	52	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм	м2	91,8	2589,00	--	237670	--	237670	--	256684
			СП - 8%			--	--	--	--		19014	
			Ступени									
193	53	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	38,5	3452,60	142,05	132925	5469	16466	81756	231855
			НР - 72%; СП - 8%			2882,85	66,49	110990	2560		17174	
194	54	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х9мм	м2	78,54	2589,00	--	203340	--	203340	--	219607
			СП - 8%			--	--	--	--		16267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**22041537**	**179519**	**19616561**	**1678577**	**25617722**
								2245457	**85900**	--	**1897610**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22041537**				
		Материалы		Тенге				**856326**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2331357**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18760235**				
			Накладные расходы	Тенге				**1678577**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1897610**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25617724**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
			Сметная заработная плата	Тенге					**2331357**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**25617724**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
			Сметная заработная плата	Тенге					**2331357**			
			РАЗДЕЛ 14.Проемы									
			Окна									
195	55	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	345,62	23913,00	--	8264811	--	8264811	--	8925996
			СП - 8%			--	--	--	--		661185	
196	56	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,104	3952,87	243,10	16223	998	6464	6656	24709
			НР - 72%; СП - 8%			2134,73	117,71	8761	483		1830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	57	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,104	15387,00	--	63148	--	63148	--	68200
			СП - 8%			--	--	--	--		5052	
			Двери внутренние									
198	62	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	9918,00	--	54152	--	54152	--	58484
			СП - 8%			--	--	--	--		4332	
199	64	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	120,96	9918,00	--	1199681	--	1199681	--	1295656
			СП - 8%			--	--	--	--		95975	
200	65	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м2	15,4	9918,00	--	152737	--	152737	--	164956
			СП - 8%			--	--	--	--		12219	
201	66	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,04	14016,00	--	70641	--	70641	--	76292
			СП - 8%			--	--	--	--		5651	
202	69	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 20-10, однопольный	м2	12	31105,00	--	373260	--	373260	--	403121
			СП - 8%			--	--	--	--		29861	
203	70	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 20-8, однопольный	м2	1,6	35795,00	--	57272	--	57272	--	61854
			СП - 8%			--	--	--	--		4582	
204	71	223-203-0210 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 26-18, двупольный	м2	4,68	31302,00	--	146493	--	146493	--	158212
			СП - 8%			--	--	--	--		11719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	72	223-203-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 20-19, двупольный	м2	3,8	30737,00	--	116801	--	116801	--	126145
						--	--	--	--		9344	
			СП - 8%									
			Откосы									
206	58	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль стартовый	м	1000	502,00	--	502000	--	502000	--	542160
						--	--	--	--		40160	
			СП - 8%									
207	60	223-503-0105 РСНБ РК 2015	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	1050	508,00	--	533400	--	533400	--	576072
						--	--	--	--		42672	
			СП - 8%									
208	61	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	200	1712,00	--	342400	--	342400	--	369792
						--	--	--	--		27392	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				11893019	998	11883260	6656	12851649
								8761	483	--	951974	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11893019				
			Материалы	Тенге				6464				
			Всего заработная плата	Тенге					9244			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11876796				
			Накладные расходы	Тенге				6656				
			Сметная прибыль	Тенге				951974				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12851649				7
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9244			
			Сметная заработная плата	Тенге				12851649				7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9244			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 15.Кровля

			Жесткая кровля									
209	74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1750	2850,82	106,44	4988935	186269	858551	2880121	8498580
						2253,78	32,03	3944115	56052		629524	
			НР - 72%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	76	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	25	134822,00	--	3370550	--	3370550	--	3640194
						--	--	--	--		269644	
			СП - 8%									
211	77	1208-0101-1404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	м2	1750	210,86	4,56	369005	7979	28806	242059	659944
						189,84	2,27	332220	3972		48885	
			НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	78	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,8	134822,00	--	512324	--	512324	--	553310
			СП - 8%			--	--	--	--		40986	
213	79	214-209-0311 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	100	502,00	--	50200	--	50200	--	54216
			СП - 8%			--	--	--	--		4016	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9291014	194248	4820431	3122180	13406249
								4276335	60024	--	993055	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9291014				
		Материалы		Тенге				887355				
		Всего заработная плата		Тенге					4336359			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3933074				
			Накладные расходы	Тенге				3122180				
			Сметная прибыль	Тенге				993055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13406249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
			Сметная заработная плата	Тенге					4336359			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13406249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
			Сметная заработная плата	Тенге					4336359			
			РАЗДЕЛ 16.Кабельно-проводниковая продукция									
214	105	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	4200	322,96	128,17	1356432	538314	--	778620	2305856
			НР - 72%; СП - 8%			194,79	62,69	818118	263298		170804	
215	106	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	801	413,83	2,89	331478	2315	30134	215509	590746
			НР - 72%; СП - 8%			373,32	0,36	299029	288		43759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	107	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3745	453,08	3,52	1696785	13182	140888	1112454	3033978
			НР - 72%; СП - 8%			411,94	0,63	1542715	2359		224739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	108	1121-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	180	483,98	4,21	87116	758	8222	56377	154973
			НР - 72%; СП - 8%			434,09	0,92	78136	166		11479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3471811	554569	179244	2162960	6085553
								2737998	266111	--	450781	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3471811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				179243				
		Всего заработная плата		Тенге					3004109			
			Накладные расходы	Тенге				2162960				
			Сметная прибыль	Тенге				450781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6085552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	Тенге					3004109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6085552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	Тенге					3004109			
			РАЗДЕЛ 17.Отопление									
218	109	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	2400,52	37,87	168036	2651	125179	29750	213608
			НР - 72%; СП - 8%			574,37	15,90	40206	1113		15823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	110	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2254,79	103,97	18038	832	507	12112	32562
			НР - 72%; СП - 8%			2087,40	15,44	16699	124		2412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	111	242-303-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8	1607,00	--	12856	--	12856	--	13884
			СП - 8%			--	--	--	--		1028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				198930	3483	138542	41862	260054
								56905	1237	--	19263	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				198930				
		Материалы		Тенге				125687				
		Всего заработная плата		Тенге					58142			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12856				
			Накладные расходы	Тенге				41862				
			Сметная прибыль	Тенге				19263				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				260055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					58142			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				260055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					58142			
			РАЗДЕЛ 18.Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	112	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	906,24	3,60	27187	108	132	19428	50344
			НР - 72%; СП - 8%			898,24	1,21	26947	36		3729	
222	113	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	29,94	714,00	--	21377	--	21377	--	23087
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
223	114	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	431,00	--	7758	--	7758	--	8379
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
224	115	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	281,00	--	2810	--	2810	--	3035
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
225	116	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	74	247,00	--	18278	--	18278	--	19740
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	
226	117	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	145,00	--	2175	--	2175	--	2349
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
227	118	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	21	401,76	3,45	8437	73	198	5884	15467
			НР - 72%; СП - 8%			388,86	0,33	8166	7		1146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	119	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка однорядная, пластмассовая диам.100	шт.	21	1578,00	--	33138	--	33138	--	35789
			СП - 8%			--	--	--	--		2651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**121160**	**181**	**85866**	**25312**	**158190**
								35113	**43**	**--**	**11718**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				121160				
		Материалы		Тенге				330				
		Всего заработная плата		Тенге					35156			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85536				
		Сдача и испытание		Тенге				392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				46585				
			Сметная прибыль	Тенге				9986				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					64702			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				464445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					64702			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								137316265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29083066				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4148309			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1609914			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71729307		
			- Перевозка грузов	Тенге				85050				
			- Накладные расходы	Тенге							22098947	
			- Сметная прибыль	Тенге							10171575	

Всего	137 316 265
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 647 795
Дополнительные затраты при производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,2%)	3 057 209
Итого	142 021 270
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 840 425
Итого в текущих ценах 2021г.	144 861 695
Итого в текущих ценах 2022г., К=1,0500514.	152 112 226
Ценовая скидка согласно Договора к=0,95	-7 605 611
Итого в текущих ценах	144 506 614
НДС 12%	17 340 794
Итого	161 847 408

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140004385

Директор **Жуматаев Б.С.**

Эксперт технического надзора ТОО «Кабылан эксперт»
БИН 060340007781

Эксперт **Токенов Е.А.**

ИИН 690212300604
Аттестат №KZ55VJE00077389 от 25.11.2022г.
Аттестат №KZ22VJE00077304 от 15.11.2022г.

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" БИН 630940000012

Руководитель **Кизкенова Г.А.**

Руководитель проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Эксперт **Рамазанов А.Ж.**

ИИН 650502350160
Приказ № 04-12 от 12.04.2023