Заказчик: ГУ "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		111	06.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 718 024,98	122 962 522,30							14 755 502,68	137 718 024,98
Акт 2	62 548 565,24	55 846 933,25							6 701 631,99	62 548 565,24
итого за авгус 2023 г	62 548 565,24	55 846 933,25							6 701 631,99	62 548 565,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

БИН/ИИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

Государственное учреждение ГУ "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 130940025350

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "КустанайСпецСтрой" БИН 110140013314

Эксперт _____ **Садык Абайхан Бахытхынұлы**

№ KZ21VJE00060347 от 11.12.2020 г.

м.п. (при наличии)

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505; Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания "Кобдинской Казахской средней школы" в селе Кобда по ул.Сейфуллина, д.44 Кобдинского района, Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 06.03.2023

Акт выполненных работ № 2

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка /Лист 5/										
			Откосы окон и дверей										
1	18	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	31,5	219,53	3,82	6915	120	364	4678	12521	
			НР - 72%; СП - 8%			204,17	2,11	6431	66		927		
			1й этаж										
2	20	1212-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	899,91	1313,38	5,08	1181924	4572	229342	684301	2015520	
			НР - 72%; СП - 8%			1053,45	2,67	948010	2403		149295		
4	22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,37	4213,36	51,44	692550	8455	177753	409173	1189861	
			НР - 80%; СП - 8%			3080,50	31,17	506342	5123		88138		
5	23	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	164,37	960,61	5,94	157895	976	71787	68378	244375	
			НР - 80%; СП - 8%			517,93	2,07	85132	340		18102		
6	24	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	153,22	587,09	4,31	89954	660	31542	46441	147307	

			НР - 80%; СП - 8%			376,92	1,96	57752	300		10912	
7	25	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	11,15	741,45	1,88	8202	21	2439	4601	13898
			НР - 80%; СП - 8%			514,94	0,87	5742	10		1024	
8	32	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0	587,09	4,31	0	0	0	11015	11015
						376,92	1,96	0	0		0	
8	33	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	545,11	741,45	1,88	404172	1025	119286	224940	679442
			НР - 80%; СП - 8%			514,94	0,87	280699	474		50330	
9	35	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,85	4213,36	51,44	660866	8068	169622	390453	1135425
			НР - 80%; СП - 8%			3080,50	31,17	483176	4889		84106	
10	36	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	156,85	960,61	5,94	150672	932	68503	65250	233195
			НР - 80%; СП - 8%			517,93	2,07	81237	325		17274	
11	37	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	143,65	587,09	4,31	84335	620	29570	43540	138106
			НР - 80%; СП - 8%			376,92	1,96	54145	282		10231	
12	38	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	13,2	741,40	1,88	9787	24	2966	5447	16453
			НР - 80%; СП - 8%			514,94	0,87	6797	11		1219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5837118
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
13	44	1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	270,2	11616,04	121,26	3138654	32765	631838	2330748	5906948
			НР - 94%; СП - 8%			9156,37	20,21	2474051	5461		437551	
14	45	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	270,2	5547,71	33,85	1498991	9146	1236060	277487	1918595
			НР - 108%; СП - 8%			939,25	11,65	253785	3148		142117	
15	46	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	275,604	12004,00	–	3308350	–	3308350	–	3573018
			СП - 8%			–	–	–	–		264668	

16	47	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	691,75	3625,44	58,63	2507898	40557	2223852	244132	2972194
			НР - 94%; СП - 8%			351,99	23,46	243489	16228		220163	
17	48	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	484,3	295,09	2,96	142912	1433	85024	53602	212235
			НР - 94%; СП - 8%			116,57	1,18	56455	571		15720	
18	49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	1026,92	3625,44	58,63	3723037	60209	3301362	362421	4412295
			НР - 94%; СП - 8%			351,99	23,46	361466	24092		326838	
19	50	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	718,5	295,09	2,96	212022	2127	126139	79524	314868
			НР - 94%; СП - 8%			116,57	1,18	83756	848		23323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				14424165	120025	12810380	1483312	19310153
								1493760	45979	--	1272596	
		РАЗДЕЛ 4. Проёмы										
20	51	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	69,17	3311,73	237,83	229072	16450	105270	103869	359576
			НР - 90%; СП - 8%			1552,00	116,50	107352	8058		26635	
21	52	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,142	4675,80	237,92	28719	1462	13150	13340	45422
			НР - 90%; СП - 8%			2296,76	116,50	14107	716		3365	
22	53	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	420,7	3593,83	244,61	1511924	102907	693596	689140	2377148
			НР - 90%; СП - 8%			1700,55	119,54	715421	50290		176084	
23	54	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	60,98	26924,00	--	1641826	--	1641826	--	1773172
			СП - 8%			--	--	--	--		131346	
24	55	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	11,3218	25501,00	--	288722	--	288717	--	311814
			СП - 8%			--	--	--	--		23097	
25	56	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,01	26444,00	--	79596	--	79596	--	85964

			СП - 8%			--	--	--	--		6368	
26	57	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	420,7	33890,00	--	14257523	--	14257523	--	15398125
			СП - 8%			--	--	--	--		1140602	
27	58	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	296,88	2170,75	5,68	644452	1686	459606	146896	854655
			НР - 80%; СП - 8%			616,95	1,55	183160	460		63307	
28	59	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	296,88	2187,72	14,74	649490	4376	543587	93205	802110
			НР - 90%; СП - 8%			341,98	6,85	101527	2034		59415	
29	60	223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	296,88	3302,00	--	980298	--	980298	--	1058722
			СП - 8%			--	--	--	--		78424	
30	68	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	288	527,00	--	151776	--	151776	--	163918
			СП - 8%			--	--	--	--		12142	
31	69	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	40	538,00	--	21520	--	21520	--	23242
			СП - 8%			--	--	--	--		1722	
32	70	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	104	5075,00	--	527800	--	527800	--	570024
			СП - 8%			--	--	--	--		42224	
33	71	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	540,35	479,55	1,72	259125	930	196190	56175	340523
			НР - 90%; СП - 8%			114,75	0,76	62005	411		25224	
34	72	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	34,495	2565,62	248,38	88501	8568	31191	47579	146966
			НР - 90%; СП - 8%			1413,02	119,54	48742	4124		10886	
35	73	223-203-0901 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	31,57	32787,00	--	1035086	--	1035086	--	1117893
			СП - 8%			--	--	--	--		82807	
36	74	223-203-0902 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	2,925	35018,00	--	102428	--	102428	--	110622
			СП - 8%			--	--	--	--		8194	

37	75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	7,335	4049,11	66,91	29700	491	4689	17065	50506
			НР - 69%; СП - 8%			3342,94	28,73	24520	211		3741	
38	76	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	5,61	3694,03	70,69	20724	397	2880	12157	35511
			НР - 69%; СП - 8%			3109,99	30,60	17447	172		2630	
39	77	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,335	55181,00	--	404753	--	404753	--	437133
			СП - 8%			--	--	--	--		32380	
40	78	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,61	72945,00	--	409221	--	409221	--	441959
			СП - 8%			--	--	--	--		32738	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								26505005
			РАЗДЕЛ 5. Водосток из стали и низ козырька									
41	79	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	19	4165,91	182,44	79152	3466	71476	4542	90389
			НР - 92%; СП - 8%			221,60	38,21	4210	726		6696	
42	80	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	53,396	5204,33	21,25	277890	1135	193739	76628	382878
			НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	83016	276		28361	
43	81	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	312,65	3254,04	17,35	1017376	5425	872925	129396	1238513
			НР - 92%; СП - 8%			444,67	5,19	139026	1623		91741	
44	82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	96,922	5204,33	21,25	504414	2059	351668	139092	694982
			НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	150687	500		51480	
45	83	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,9	1089,40	29,99	23858	657	1808	19910	47270
			НР - 92%; СП - 8%			976,83	11,38	21393	249		3501	
46	84	214-204-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м2	24,09	2177,00	--	52444	--	52444	--	56640
			СП - 8%			--	--	--	--		4196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2510672
			итого по смете 2-1-1									54162948
			Смета 2-1-2. Водопровод холодной воды В1									

47	1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	2265,12	25,88	453024	5176	2592	320634	835550
			НР - 98%, СП - 8%			2226,28	0,35	445256	70		61982	
48	2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1918,99	18,00	383798	3600	2162	272204	708482
			НР - 98%, СП - 8%			1890,18	0,13	378036	26		52480	
49	3	241-205-5204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	198	1499,00	--	296802	--	296802	--	320546
			СП - 8%			--	--	--	--		23744	
50	4	241-205-5202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	198	662,00	--	131076	--	131076	--	141562
			СП - 8%			--	--	--	--		10486	
51	5	242-202-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	6824,00	--	61416	--	61416	--	66329
			СП - 8%			--	--	--	--		4913	
52	6	242-202-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	6422,00	--	211926	--	211926	--	228880
			СП - 8%			--	--	--	--		16954	
53	7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	908,79	107,42	181758	21484	76520	67180	268854
			НР - 76%, СП - 8%			418,77	47,76	83754	9552		19916	
54	8	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	220	307,00	--	67540	--	67540	--	72943
			СП - 8%			--	--	--	--		5403	
55	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400	116,58	1,51	46632	604	176	33012	86364
			НР - 98%; СП - 8%			114,63	--	45852	--		6396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								2729510
					Оборудование							
56	10	1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	21	3169,90	110,00	66568	2310	7715	41527	116743
			НР - 98%; СП - 8%			2692,50	54,00	56543	1134		8648	
57	11	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	21	1300,74	0,16	27316	3	749	19126	50157

			НР - 98%; СП - 8%			1264,94	--	26564	--		3715	
58	12	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Унитазы напольные. Установка	комплект	21	3140,08	80,37	65942	1688	5947	42534	117154
			НР - 98%; СП - 8%			2776,53	36,56	58307	768		8678	
59	13	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	2419,09	309,43	16934	2166	2245	9757	28826
			НР - 98%; СП - 8%			1788,98	146,84	12523	1028		2135	
60	14	1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	4868,06	318,63	9736	638	930	6122	17126
			НР - 98%; СП - 8%			4083,93	167,31	8168	335		1269	
61	15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	2	1300,74	0,16	2601	--	71	6122	17126
			НР - 98%; СП - 8%			1264,94	--	2530	--		1269	
62	16	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	1930,12	25,06	7720	100	1141	6393	15242
			НР - 98%; СП - 8%			1619,84	11,03	6479	44		1129	
63	17	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	4	1300,74	0,16	5203	1	142	4959	10974
			НР - 98%; СП - 8%			1264,94	--	5060	--		813	
64	18	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	28126,62	--	112506	--	110338	2125	123802
			НР - 98%; СП - 8%			542,12	--	2168	--		9171	
65	19	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	12884,68	41,28	12885	41	8363	4410	18678
			НР - 98%; СП - 8%			4481,48	18,07	4481	18		1384	
66	20	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	21	14550,00	--	305550	--	305550	--	329994
			СП - 8%			--	--	--	--		24444	
67	21	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	21	5326,00	--	111846	--	111846	--	120794
			СП - 8%			--	--	--	--		8948	
68	22	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	21	9414,00	--	197694	--	197694	--	213510
			СП - 8%			--	--	--	--		15816	
69	23	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21	922,00	--	19362	--	19362	--	20911
			СП - 8%			--	--	--	--		1549	

70	24	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	21	19691,00	--	413511	--	413511	--	446592
			СП - 8%			--	--	--	--		33081	
71	25	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	21	14800,00	--	310800	--	310800	--	335664
			СП - 8%			--	--	--	--		24864	
72	26	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	7	20248,00	--	141736	--	141736	--	153075
			СП - 8%			--	--	--	--		11339	
73	27	244-102-0303 РСНБ РК 2022	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800x600x140 мм	шт.	2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
			СП - 8%			--	--	--	--		4101	
74	28	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	шт.	4	10086,00	--	40344	--	40344	--	43572
			СП - 8%			--	--	--	--		3228	
75	29	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	7965,00	--	15930	--	15930	--	17204
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
76	30	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	4	4061,00	--	16244	--	16244	--	17544
			СП - 8%			--	--	--	--		1300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								2270047
			Канализация									
77	31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1100,31	1,92	110031	192	199	107508	234942
			НР - 98%; СП - 8%			1096,40	0,62	109640	62		17403	
78	32	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1060,45	4,71	106045	471	440	103170	225952
			НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	105134	142		16737	
79	33	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	34,5	19407,22	71,71	669549	2474	619071	47875	774818
			НР - 98%; СП - 8%			1391,43	24,58	48004	848		57394	
80	34	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	9	13069,50	48,14	117626	433	109712	7531	135169
			НР - 98%; СП - 8%			831,24	22,61	7481	203		10013	

81	35	241-206-0301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	99,8	1663,00	–	165967	–	165967	–	179244
			СП - 8%			–	–	–	–		13277	
82	36	241-206-0302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	99,8	2366,00	–	236127	–	236127	–	255017
			СП - 8%			–	–	–	–		18890	
83	37	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	9	797,00	–	7173	–	7173	–	7747
			СП - 8%			–	–	–	–		574	
84	38	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	488,00	–	21960	–	21960	–	23717
			СП - 8%			–	–	–	–		1757	
85	39	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	174	147,00	–	25578	–	25578	–	27624
			СП - 8%			–	–	–	–		2046	
86	40	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	362,00	–	7602	–	7602	–	8210
			СП - 8%			–	–	–	–		608	
87	41	241-208-3504 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	1982,00	–	23784	–	23784	–	25687
			СП - 8%			–	–	–	–		1903	
88	42	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	319,00	–	5742	–	5742	–	6201
			СП - 8%			–	–	–	–		459	
89	43	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	94,00	–	7332	–	7332	–	7919
			СП - 8%			–	–	–	–		587	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1912247
			Демонтажные работы									
90	44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	195	2265,12	25,88	441698	5046	2527	425510	936585
			НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	434125	68		69377	

91	45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	195	1918,99 1890,18	18,00 0,13	374203 368585	3510 25	2108	361238 58835	794276
92	46	1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Смеситель без душевой сетки. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	21	573,11 571,31	1,80 1,09	12035 11998	38 23	--	8655 1655	22345
93	47	1215-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сифон. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	21	917,57 916,80	0,77 0,47	19269 19253	16 10	--	13869 2651	35789
94	48	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	21	805,05 798,37	6,68 4,05	16906 16766	140 85	--	12133 2323	31362
95	49	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Унитазы и писсуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	21	1000,97 993,52	7,45 4,51	21020 20864	157 95	--	15090 2889	38999
96	50	1215-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	21	586,86 580,18	6,68 4,05	12324 12184	140 85	--	8834 1693	22850
97	51	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	95	1100,31 1096,40	1,92 0,62	104529 104158	183 59	188	102133 16533	223194
98	52	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	95	1060,45 1051,34	4,71 1,42	100743 99877	448 135	418	98012 15900	214655
99	53		Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	34,5	1311,77 1303,55	8,22 4,98	45256 44972	284 172	--	32504 6221	83981
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								2404036
			Прочие расходы									
100	54	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%*	т	1,95	2791,48 2791,48	-- --	5443 5443	-- --	--	3919 749	10111
101	55	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	1,95	924,00 --	-- --	1802 --	-- --		-- 144	1946
102	56	412-101-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км *СП - 8%*	т·км	23,4	47,00 --	-- --	1100 --	-- --		-- 88	1188
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								13245

		ИТОГО ПО смете 2-1-2	Тенге								7822620
		ИТОГО ПО АКТУ № 1									61985568 0
		в том числе оборудование									
		Временные здания и сооружения			2,32%		1438065,18				
		Итого с временными									63423633,18
		Зимние удорожания			1,27%		805480,14				
		Итого с зимними удорожаниями									64229113,32
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1284582,27				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									65513695,59
		С КОЭФФИЦИЕНТОМ К ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ									
		итого со скидкой									55846933,25
		НДС			12 %		6701631,99				
		Итого с НДС									62548565,24

Сдал: **Принял:**

Сдал (Подрядчик) **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 130940025350**

Директор **Жуматаев Б.С.**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Руководитель **Айжарыков Н.У.**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) :
ТОО "ТенгриСтройИнвест" БИН 03084000131
инженер-проектировщик Дошниязов Сарсенгали Акилбекович
договор №84 от 17.02.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Садық Абайхан Бахытхынулы
№ KZ21VJE00060347 от 11.12.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)