Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 26 » сентября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-XXI», г. Караганды, ул. Тургенева д.47/2;
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шипиловой Е.В.
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с. Уштобе Бухар-Жырауского района;
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астанатехстройэксперт», РП №158-18/12-2014-ПСД;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №54/нк от 13.04.2015 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Амбулатория					
Площадь	$м^2$	364,76	-	334,1	-
Строительный объем	$м^3$	2138,8	-	1467	-
Площадь застройки	$м^2$	434,96	-	483,2	-
Производительность	Посещений/ смена	20	-	20	-
Склад угля и золы					
Площадь	$м^2$	51,52	-	50,8	-

Строительный объем	$м^3$	304,51	-	342	-
Площадь застройки	$м^2$	68,89	-	68,5	-
Модульная котельная					
Площадь	$м^2$	24,7		22,3	
Строительный объем	$м^3$	69,16		91	
Площадь застройки	$м^2$	25,19		24,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мощность ***амбулатории*** 20 посещений в смену, здание амбулатории имеет прямоугольную форму в плане, 1-этажное, с чердаком, без подвала с размерами в осях 30х12,6м, высота помещений 3м, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – из кирпича керамического, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, крыша – чердачная, двускатнаявальмовая по деревянным стропильным конструкциям сечением 50*220(h), кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке, окна – индивидуальные металлопластиковые, двери – деревянные, металлопластиковые, металлические, наружная отделка – металлосайдинг с теплоизоляцией, источник теплоснабжения – блочно-модульная котельная, водоснабжение – от существующего колодца кольцевой магистральной сети, подключение системы наружной канализации – к спроектированной подземной водонепроницаемой емкости (выгреб), сети электроснабжения – питание амбулатории на напряжение 0,4 кВ производится от подстанции КТП 10/0,4 кВ. Точка присоединения существующая опора №6-А ВЛ-10кВ, фидер 16 ПС «Энгельса». Питающие сети выполнены кабелями марки АВБбШв, прокладываемые в траншее, наружное освещение – опоры со светильниками ЖКУ, здание амбулатории оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, проводной телефонной связью.

Котельная блочно-модульная, размеры основания в осях 5х5м, фундаменты сборные ленточные из блоков ФБС, по верху ФБС и между ними – армированное бетонное основание по щебеночному слою, котельная оборудована двумя котлами марки КСВр-0,08 К/Б, двумя насосами для воды.

Склад угля и золы: размеры в осях 6х10м, фундаменты сборные ленточные из блоков ФБС по щебеночному основанию, стены из блоков ФБС с локальными монолитными участками, перемычки – сборные бетонные, перекрытия – из ребристых ж.-б. плит, парапет – из керамического кирпича, кровля – односкатная мягкая двухслойная из рулонных материалов по стяжке, наружная отделка – стены оштукатурены и окрашены силикатной краской, внутренняя отделка – штукатурка с известковой покраской, пол – армированное бетонное по щебеночному основанию, ворота – металлические;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2015 г.__;
месяц, год

окончание работ _____сентябрь 2016 г.__;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4_.

фактически, месяц:_15_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник ЛАУЛS Толшев Менеджер Буркитбаев

Аким Уштобинского с/о Сарпуов

ТОО „Караганды Жа

Генеральный директ Н.И. Иманов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с. Уштобе Бухар-Жырауского района;** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шипилова Е.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Мекемесі "Промстрой-XXI" Товарищество с ограниченной ответственностью г. Караганда р-н им. Казыбек би Республика Казахстан