Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "АБД Строй"
Автор: ТОО «МПК-Проект»
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2023г. типового договора о государственных закупках работ в сфере строительства №143 от 02.11.2022г.

Наименование объекта Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	№1	07.06.2023г.	МБ	467008015	ТОО "КазЕвроСтрой"	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области	**660 557 744,40**	**650 993 744,40**	**154 280 128,93**							**18 513 615,47**	**172 793 744,40**

ЗАКАЗЧИК

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Байжанов А.

БИН 050140007772

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "АБД Строй"

Тастанов М.Б.

инженер-эксперт

Исмаилов М.И.

БИН 171140011490

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма-2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "АБД Строй"**
Автор: **ТОО «МПК-Проект»**
Подрядчик **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2023г. типового договора о государственных закупках работ в сфере строительства №143 от 02.11.2022г.
Наименова **Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области**

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы 1-го этажа									
1	40	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1191.62	914.25	6.62	1089439	7888	308893	621049	1847321
			НР - 80%; СП - 8%;			648.41	3.07	772658	3658		136834	
2	44	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/ЗА 2 РАЗА/**	м2 окрашиваемой поверхности	383.59	892.35	7.84	342297	3008	142860	158254	540594
			НР - 80%; СП - 8%;			512.08	3.62	196429	1389		40043	
3	46	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	272.4309	1083.00	6.05	295043	1648	94232	159791	491220.49
			НР - 80%; СП - 8%;			731.06	2.11	199163	575		36387	
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы на отм.+4,700									
			Отделка помещений									
4	62	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/**	м2 отделываемой поверхности	62.62	1083.00	6.05	67817	379	21659	36729	112910
			НР - 80%; СП - 8%			731.06	2.11	45779	132		8364	
5	63	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/ЗА 2 РАЗА/**	м2 окрашиваемой поверхности	62.62	892.35	7.84	55879	491	23322	25835	88250
			НР - 80%; СП - 8%			512.08	3.62	32066	227		6537	
			Ограждение Ог-1									

6	73	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	4.32	31162.62 6934.64	2597.77 548.61	134623 29958	11222 2370	93443	29418 13123	177164
7	74	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	2.1324	109014.84 63097.84	32579.70 11720.64	232463 134550	69473 24993	28440	110085 27404	369951
8	75	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм *СП - 8%;*	т	0.8832	514782.00 --	-- --	454655 --	-- --	454655	-- 36372	491027
9	76	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%;*	т	1.2492	458447.00 --	-- --	572692 --	-- --	572692	-- 45815	618507
10	77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	61.8396	112.47 61.71	3.01 0.37	6955 3816	186 23	2953	2649 768	10372
11	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	61.8396	188.33 72.13	4.34 0.74	11646 4460	269 46	6917	3109 1181	15936
			РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы трибуны									
12	81	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	5.913	156307.62 149385.60	3753.70 880.09	924247 883317	22196 5204	18734	613080 122986	1660313
13	82	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%;*	т	5.913	458447.00 --	-- --	2710797 --	-- --	2710797	-- 216864	2927661
14	83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	171.477	112.47 61.71	3.01 0.37	19286 10582	516 63	8188	7346 2130	28762
15	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	171.477	188.33 72.13	4.34 0.74	32294 12369	744 127	19181	8622 3273	44189

16	85	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Скамейка пластмассова 400х430х320	шт	1420	8196.43	--	11638931	--	11638931	--	12570039
			СП - 8%;			--	--	--	--		931108	
17	86	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	5680	2.00	--	11360	--	11360	--	12269
			СП - 8%			--	--	--	--		909	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22006493**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2325147				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118020			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36437			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16157262		
			- Накладные расходы	Тенге							1775967	
			- Сметная прибыль	Тенге							1630098	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №2-1-5 на Пожарная сигнализация

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
18	1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	60	3367.96	0.28	202078	17	4968	141907	371504
			НР - 72%; СП - 8%;			3284.88	--	197093	--		27519	
19	2	С1248-303-0214 248-303-0214 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "РУБЕЖ-2ОП"	шт.	3	83044.00	--	249132	--	249132	--	269063
			СП - 8%			--	--	--	--		19931	
20	3	С1248-303-0602 248-303-0602 РСНБ РК 2022 прим.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "РУБЕЖ-2ОП"	шт.	3	34217.00	--	102651	--	102651	--	110863
			СП - 8%			--	--	--	--		8212	
21	4	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	3367.96	0.28	6736	1	165	4730	12384
			НР - 72%; СП - 8%			3284.88	--	6570	--		917	
22	5	С1248-303-0201 248-303-0201 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	22120.00	--	22120	--	22120	--	23890
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	

23	6	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	3	4074.01	--	12222	--	1061	8036	21879
			НР - 72%; СП - 8%			3720.36	--	11161	--		1621	
24	7	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	13798.00	--	41394	--	41394	--	44706
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
25	8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении	шт	121	3788.96	2.80	458464	339	7961	324118	845188
			НР - 72%; СП - 8%;			3720.36	--	450164	--		62607	
26	9	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64М	шт.	99	3730.00	--	369270	--	369270	--	398812
			СП - 8%			--	--	--	--		29542	
27	10	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	22	1881.00	--	41382	--	41382	--	44693
			СП - 8%			--	--	--	--		3311	
28	11	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	13	1153.00	--	14989	--	14989	--	16188
			СП - 8%			--	--	--	--		1199	
29	12	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1902.99	1.05	17127	9	376	12054	31515
			НР - 72%; СП - 8%			1860.18	--	16742	--		2335	
30	13	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	98	995.00	--	97510	--	97510	--	105311
			СП - 8%;			--	--	--	--		7801	
31	14	С1248-301-0102 248-301-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	6	823.00	--	4938	--	4938	--	5333
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
32	15	С1248-301-0103 248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	28	2427.00	--	67956	--	67956	--	73392
			СП - 8%			--	--	--	--		5436	
33	16	С1248-301-0301 248-301-0301 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный ударноконтактный модели ДИМК	шт.	55	587.00	--	32285	--	32285	--	34868
			СП - 8%			--	--	--	--		2583	
34	17	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели РМ-4К ПРОТ. R3	шт.	1	12236.00	--	12236	--	12236	--	13215
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
35	18	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели РМ-1К ПРОТ. R3	шт.	2	12236.00	--	24472	--	24472	--	26430
			СП - 8%			--	--	--	--		1958	
36	19	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели РМ-4К ПРОТ. R3	шт.	1	12236.00	--	12236	--	12236	--	13215
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
37	20	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Адресный радиоканальный модуль МРО-2М	шт.	1	69278.00	--	69278	--	69278	--	74820

			СП - 8%			--	--	--	--		5542	
38	21	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	2	4074.01	--	8148	--	707	5357	14586
			НР - 72%; СП - 8%			3720.36	--	7441	--		1080	
39	22	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	2	13798.00	--	27596	--	27596	--	29804
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	
40	23	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	2	4074.01	--	8148	--	707	5357	14586
			НР - 72%; СП - 8%			3720.36	--	7441	--		1080	
41	24	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022	Батарея аккумуляторная 12/1,2	шт.	2	10789.00	--	21578	--	21578	--	23304
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
42	25	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3	шт.	1	30187.15	--	30187	--	30187	--	32602
			СП - 8%;			--	--	--	--		2415	
43	26	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении	шт	36	3788.96	2.80	136403	101	2369	96432	251462
			НР - 72%; СП - 8%;			3720.36	--	133933	--		18627	
44	27	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	11	1196.00	--	13156	--	13156	--	14208
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
45	28	С1248-304-0103 248-304-0103 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "Стрелка вправо"	шт.	9	831.00	--	7479	--	7479	--	8077
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
46	29	С1248-304-0104 248-304-0104 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "Стрелка влево"	шт.	2	831.00	--	1662	--	1662	--	1795
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
47	30	С1248-304-0304 248-304-0304 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Соната-3	шт.	14	5932.00	--	83048	--	83048	--	89692
			СП - 8%			--	--	--	--		6644	
48	31	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная УК-2П	шт.	194	40.00	--	7760	--	7760	--	8381
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
49	32	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	1	4074.01	--	4074	--	354	2679	7293
			НР - 72%; СП - 8%			3720.36	--	3720	--		540	
50	33	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	13798.00	--	13798	--	13798	--	14902
			СП - 8%			--	--	--	--		1104	
51	34	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	939	357.02	4.42	335242	4150	10583	230806	611336
			НР - 72%; СП - 8%			341.33	0.06	320509	56		45288	

52	35	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм** *СП - 8%;*	м	967.17	193.00 --	-- --	186664 --	-- --	186664	-- 14933	201597
53	36	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** *НР - 72%; СП - 8%;*	м	1052	102.25 90.86	0.88 0.09	107567 95585	926 95	11056	68885 14118	190570
54	37	С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,35** *СП - 8%;*	км	0.65586	119928.00 --	-- --	78656 --	-- --	78656	-- 6292	84948
55	38	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,2** *СП - 8%;*	км	0.0765	225105.00 --	-- --	17221 --	-- --	17221	-- 1378	18599
56	39	С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,5** *СП - 8%;*	км	0.20604	119928.00 --	-- --	24710 --	-- --	24710	-- 1977	26687
57	40	С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,75** *СП - 8%;*	км	0.13464	119928.00 --	-- --	16147 --	-- --	16147	-- 1292	17439
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2987720** **1250359**	**5543** **151**	**1731818** --	**900361** **311055**	**4199137**
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**4199136**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1250359**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5543**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**151**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1731821**		
			- Накладные расходы	Тенге							**900361**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**311055**	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №2-1-6 на Слаботочные сети

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
58	1	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	2	4507.44 4447.54	59.90 18.60	9015 8895	120 37	--	6431 1236	16682

59	2	С1248-403-0109 248-403-0109 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	111580.00	--	111580	--	111580	--	120506
			СП - 8%			--	--	--	--		8926	
60	3	С1248-403-0102 248-403-0102 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	48089.00	--	48089	--	48089	--	51936
			СП - 8%			--	--	--	--		3847	
61	4	С1248-404-0202 248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	2	112227.00	--	224454	--	224454	--	242410
			СП - 8%			--	--	--	--		17956	
62	5	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	22925.00	--	45850	--	45850	--	49518
			СП - 8%			--	--	--	--		3668	
63	6	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	15	4507.44	59.90	67612	899	--	48234	125114
			НР - 72%; СП - 8%;			4447.54	18.60	66713	279		9268	
64	7	С1248-402-0216 248-402-0216 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	14	74756.00	--	1046584	--	1046584	--	1130311
			СП - 8%			--	--	--	--		83727	
65	8	С1248-402-0102 248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	1	32966.00	--	32966	--	32966	--	35603
			СП - 8%			--	--	--	--		2637	
66	9	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах	м	474	66.33	1.09	31440	516	5309	18595	54036
			НР - 72%; СП - 8%			54.04	0.45	25615	213		4001	
67	10	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный КВТ-П-2 2х0,35 Паритет	км	0.474	220884.00	--	104699	--	104699	--	113075
			СП - 8%;			--	--	--	--		8376	
68	11	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (кабель-канал). монтаж	м	91	400.99	3.25	36490	296	2295	24418	65781
			НР - 72%; СП - 8%			372.52	0.16	33899	15		4873	
69	12	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	91	615.00	--	55965	--	55965	--	60442
			СП - 8%			--	--	--	--		4477	
70	13	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	1067.15	70.89	6403	426	2842	2300	9399
			НР - 72%; СП - 8%			522.43	9.94	3135	60		696	
71	14	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	6	155.00	--	930	--	930	--	1004
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1822077	2257	1681563	99978	2075817
								138257	604	--	153762	

			РАЗДЕЛ 2. Компьютерная сеть									
72	15	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (кабель-канал). монтаж	м	48	400.99	3.25	19248	156	1211	12880	34698
			НР - 72%; СП - 8%			372.52	0.16	17881	8		2570	
73	16	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	48	193.00	--	9264	--	9264	--	10005
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
74	17	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель. Прокладка в кабельном канале	м	72	778.72	411.06	56068	29596	10400	20292	82469
			НР - 72%; СП - 8%			223.22	168.22	16072	12112		6108	
75	18	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.072	139810.00	--	10066	--	10066	--	10871
			СП - 8%;			--	--	--	--		805	
76	19	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1629.41	41.15	3259	82	--	2314	6019
			НР - 72%; СП - 8%;			1588.26	18.60	3177	37		446	
77	20	518-102-0304 518-102-0304 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	81607.00	--	81607	--		--	81607
						--	--	--	--	81607	--	
78	21	518-102-0503 518-102-0503 РСНБ РК 2022	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300/Двухдиапозонный беспроводной ADSL маршрутизатор/	шт.	1	37117.00	--	37117	--		--	37117
						--	--	--	--	37117	--	
79	22	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	1477.08	25.00	5908	100	552	3800	10484
			НР - 72%; СП - 8%			1313.95	5.42	5256	22		777	
80	23	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	4	829.00	--	3316	--	3316	--	3581
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
81	24	прайс лист	Коннектор RJ45	шт	8	17.86	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%;			--	--	--	--		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				225996	29934	34952	39286	277005
								42386	12179	118724	11723	
			РАЗДЕЛ 3. Телефонизация									
82	25	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (кабель-канал). монтаж	м	220	400.99	3.25	88218	715	5549	59033	159032
			НР - 72%; СП - 8%			372.52	0.16	81954	35		11781	
83	26	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	220	105.00	--	23100	--	23100	--	24948
			СП - 8%			--	--	--	--		1848	

84	27	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель. Прокладка в кабельном канале	м	220	778.72	411.06	171318	90433	31777	62005	251988
			НР - 72%; СП - 8%			223.22	168.22	49108	37008		18665	
85	28	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022	Дроп-патчкорд абонентский SC/APC-SC/APC	км	0.27	322908.00	--	87185	--	87185	--	94160
			СП - 8%;			--	--	--	--		6975	
86	29	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	8	482.00	--	3856	--	3856	--	4164
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
87	30	Ц13-100412-0108 1310-0412-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.	1	25327.53	--	25328	--	3101	16004	44638
			НР - 72%; СП - 8%			22227.40	--	22227	--		3307	
88	31	С1245-405-1702 245-405-1702 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 400 мм	шт.	1	42011.00	--	42011	--	42011	--	45372
			СП - 8%			--	--	--	--		3361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**441016**	**91148**	**196579**	**137042**	**624302**
								153289	**37043**	**--**	**46245**	

РАЗДЕЛ 4. Радиофикация

89	32	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16089.75	--	16090	--	3069	9375	27503
			НР - 72%; СП - 8%			13021.26	--	13021	--		2037	
90	33	С1248-202-0401 248-202-0401 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Усилитель ITC T-120D, мощность 120W	шт.	1	76585.00	--	76585	--	76585	--	82712
			СП - 8%			--	--	--	--		6127	
91	34	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	3686.67	--	11060	--	801	7386	19922
			НР - 72%; СП - 8%			3419.60	--	10259	--		1476	
92	35	С1248-303-0601 248-303-0601 РСНБ РК 2022 прим	Настенный громкоговоритель 10Вт EGA 451S	шт	3	9462.00	--	28386	--	28386	--	30657
			СП - 8%			--	--	--	--		2271	
93	36	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	51	1193.84	34.73	60886	1771	18690	29521	97639
			НР - 72%; СП - 8%			792.65	11.29	40425	576		7232	
94	37	С1243-404-0103 243-404-0103 РСНБ РК 2022	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В марка ПВЖ, сечение 1,2 мм2	км	0.051	647625.00	--	33029	--	33029	--	35671
			СП - 8%;			--	--	--	--		2642	
95	38	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	149.00	--	149	--	149	--	161
			СП - 8%			--	--	--	--		12	

96	39	С1247-202-0413 247-202-0413 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	3	1341.00	--	4023	--	4023	--	4345
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				230208	1771	164732	46282	298610
								63705	576	--	22119	
			РАЗДЕЛ 5. Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация									
97	40	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	шт.	1	6252.55	--	6253	--	24	4485	11597
			НР - 72%; СП - 8%			6229.44	--	6229	--		859	
98	41	СПРАЙС ЛИСТ	Часовая станция Standing (первичные часы) с функцией управления звонками для учебных заведений по запрограммированному заранее расписанию. Управление: кнопки, с ПК. Блок питания, распределительных хаб в комплекте	к-т	1	90000.00	--	90000	--	90000	--	97200
			СП - 8%;			--	--	--	--		7200	
99	42	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	2	3444.46	--	6889	--	50	4924	12758
			НР - 72%; СП - 8%			3419.60	--	6839	--		945	
100	43	СПРАЙС ЛИСТ	Часы вторичные Standing 114, 432х196х6мм, высота знака 114мм, блок питания, блок гальванической развязки в комплекте	к-т	2	40223.21	--	80446	--	80446	--	86882
			СП - 8%;			--	--	--	--		6436	
101	44	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60	1193.84	34.73	71630	2083	21988	34730	114869
			НР - 72%; СП - 8%			792.65	11.29	47559	677		8509	
102	45	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.06	175048.00	--	10503	--	10503	--	11343
			СП - 8%;			--	--	--	--		840	
103	46	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	149.00	--	149	--	149	--	161
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				265870	2083	203160	44139	334810
								60627	677	--	24801	
			РАЗДЕЛ 6. СКУД									
104	47	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	7	4074.01	--	28518	--	2475	18751	51050
			НР - 72%; СП - 8%			3720.36	--	26043	--		3781	
105	48	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	7	13798.00	--	96586	--	96586	--	104313
			СП - 8%			--	--	--	--		7727	

106	49	С1248-405-0104 248-405-0104 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Elsys-MB-SM-2A-TII, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя	шт.	2	49176.00	--	98352	--	98352	--	106220
			СП - 8%			--	--	--	--		7868	
107	50	С1248-401-0245 248-401-0245 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Блок вызова и управления, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная IP-телекамера обеспечивает 2 цифровых потока (Основной поток(1920 x 1080, 1280 x 720), дополнительный поток(704 x 576, 640 x 480,640 x 352, 320 x 240) и композитный (CVBS 700 tvl, PAL, 0 Lux), функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°. Работа с модулем памяти VIZIT-RFM4 (RFID 13.56 МГц)	шт.	1	96993.00	--	96993	--	96993	--	104752
			СП - 8%			--	--	--	--		7759	
108	51	С1248-405-0602 248-405-0602 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Замок электромагнитный EM-280	шт.	5	11439.00	--	57195	--	57195	--	61771
			СП - 8%			--	--	--	--		4576	
109	52	С1248-405-0511 248-405-0511 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6	шт.	6	9427.00	--	56562	--	56562	--	61087
			СП - 8%			--	--	--	--		4525	
110	53	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Устройство дистанционного пуска «Аварийный выход»УДП 513-10 исп.01	шт.	5	12236.00	--	61180	--	61180	--	66074
			СП - 8%			--	--	--	--		4894	
111	54	С1248-405-0304 248-405-0304 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Elsys-SW-USB, настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID	шт.	5	26365.00	--	131825	--	131825	--	142371
			СП - 8%			--	--	--	--		10546	
112	55	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1902.99	1.05	11418	6	251	8036	21010
			НР - 72%; СП - 8%			1860.18	--	11161	--		1556	
113	56	С1248-301-0203 248-301-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12	шт.	6	5105.00	--	30630	--	30630	--	33080
			СП - 8%			--	--	--	--		2450	
114	57	С1248-405-1401 248-405-1401 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Турникет тумбовый Cube C-03	шт.	2	325093.00	--	650186	--	650186	--	702201
			СП - 8%			--	--	--	--		52015	
115	58	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	224	357.02	4.42	79972	990	2524	55059	145835
			НР - 72%; СП - 8%			341.33	0.06	76458	13		10804	
116	59	С1243-907-0107 243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 16 мм	м	230.72	260.00	--	59987	--	59987	--	64786
			СП - 8%;			--	--	--	--		4799	
117	60	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	224	102.25	0.88	22904	197	2354	14668	40578

			НР - 72%; СП - 8%;			90.86	0.09	20353	20		3006	
118	61	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВЭВнг(А)-LS 3581-003-70304115-2015	км	0.1236	42441.00	--	5246	--	5246	--	5666
			СП - 8%;			--	--	--	--		420	
119	62	С1243-305-0206 243-305-0206 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВВнг(А)-LS 3581-003-70304115-2015	км	0.05459	53787.00	--	2936	--	2936	--	3171
			СП - 8%;			--	--	--	--		235	
120	63	С1243-305-0505 243-305-0505 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВВнг(А)-LS 3581-003-70304115-2015	км	0.02884	354546.00	--	10225	--	10225	--	11043
			СП - 8%;			--	--	--	--		818	
121	64	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.02369	322908.00	--	7650	--	7650	--	8262
			СП - 8%;			--	--	--	--		612	
122	65	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	7	4074.01	--	28518	--	2475	18751	51050
			НР - 72%; СП - 8%			3720.36	--	26043	--		3781	
123	66	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Аккумуляторная батарея 4,5 Ач	шт.	7	13798.00	--	96586	--	96586	--	104313
			СП - 8%			--	--	--	--		7727	
124	67	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1	509.86	5.11	510	5	91	300	874
			НР - 72%; СП - 8%			414.43	1.72	414	2		65	
125	68	С1241-101-0205 241-101-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	1.02	1117.00	--	1139	--	1139	--	1230
			СП - 8%; *Формула объема = 1.1,02*			--	--	--	--		91	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1635118	1198	1473448	115565	1890737
								160472	35	--	140055	
			РАЗДЕЛ 7. Телевидение									
126	69	Ц13-100501-0104 1310-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.Подъем и установка мачты и новой антенны,прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции,полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну,для 1-5 каналов	антенна	1	47133.93	--	47134	--	--	33936	87556
			НР - 72%; СП - 8%			47133.93	--	47134	--		6486	
127	70	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	27670.00	--	27670	--	27670	--	29884
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
128	71	С1248-101-0201 248-101-0201 РСНБ РК 2022	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м,длина колен 1500 мм	шт.	1	15900.00	--	15900	--	15900	--	17172
			СП - 8%			--	--	--	--		1272	

129	72	С1261-404-0578 261-404-0578 РСНБ РК 2022 прим.	Подпятник для мачты МТ-5	шт.	1	2017.00	--	2017	--	2017	--	2178
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
130	73	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРНз-9 прим./	шт.	1	7314.00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
131	74	С1243-902-1502 243-902-1502 РСНБ РК 2022 прим.	Ответвитель телевизионный на 8 отводов T4WRF	шт.	1	4011.00	--	4011	--	4011	--	4332
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
132	75	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	10	395.00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
133	76	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	10	41.00	--	410	--	410	--	443
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
134	77	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	363	1193.84	34.73	433364	12607	133025	210119	694960
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 7+356*			792.65	11.29	287732	4098		51477	
135	78	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.007	220884.00	--	1546	--	1546	--	1670
			СП - 8%;			--	--	--	--		124	
136	79	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0.356	112896.00	--	40191	--	40191	--	43406
			СП - 8%;			--	--	--	--		3215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				583507	12607	236034	244055	893766
								334866	4098	--	66204	
			РАЗДЕЛ 8. Наружное видеонаблюдение									
137	80	Ц13-100701-0309 1310-0701-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель регулируемый. Монтаж оборудования	шт.	9	5446.44	2.28	49018	21	357	35021	90762
			НР - 72%; СП - 8%			5404.41	--	48640	--		6723	
138	81	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	9	32966.00	--	296694	--	296694	--	320430
			СП - 8%			--	--	--	--		23736	
139	82	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1128	428.37	185.05	483201	208737	64633	203333	741457
			НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	209831	72576		54922	
140	83	С1243-304-0135 243-304-0135 РСНБ РК 2022 ССЦ 03.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки КВК-В 2х2х1,5	км	1.15056	358976.00	--	413023	--	413023	--	446065

			СП - 8%;			--	--	--	--		33042	
141	84	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	55	1067.15	70.89	58693	3899	26060	21082	86157
			НР - 72%; СП - 8%			522.43	9.94	28734	547		6382	
142	85	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	55	266.00	--	14630	--	14630	--	15800
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1315259	212657	815397	259436	1700671
								287205	73123	--	125975	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8095718
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1240807				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353655			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128335			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4805866		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						118724		
			- Накладные расходы	Тенге							985783	
			- Сметная прибыль	Тенге							590884	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №2-2-1 на Ремонтные работы главный вход

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
			Фундамент Ф-1/6 шт/									
143	1	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0.768	28444.35	833.98	21845	641	16404	4596	28556
			НР - 91%; СП - 8%;			6250.61	325.09	4800	250		2115	
144	2	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.0024	456152.00	--	1095	--	1095	--	1183
			СП - 8%;			--	--	--	--		88	
145	3	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0.27936	1303310.90	1861.70	364093	520	268080	87101	487290
			НР - 91%; СП - 8%;			341827.20	796.91	95493	223		36096	
146	4	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0.02376	550455.66	1884.90	13079	45	8194	4418	18896
			НР - 91%; СП - 8%;			203715.20	596.13	4840	14		1400	
			Стойки СТ-1,2									

147	5	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0.48464	34197.78 16433.56	14802.33 4531.84	16574 7964	7173 2196	1437	7011 1887	25472
148	6	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%;*	т	0.48464	990060.00 --	-- --	479823 --	-- --	479823	-- 38386	518209
149	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	14.05456	112.47 61.71	3.01 0.37	1581 867	42 5	672	602 175	2358
150	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	14.05456	188.33 72.13	4.34 0.74	2647 1014	61 10	1572	707 268	3622
			Каркас козырька									
151	9	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркас из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%;*	м3	0.101	233192.92 74670.96	1863.49 770.08	23552 7542	188 78	15822	6858 2433	32842
152	10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%;*	м3 древесины в конструкции	0.101	11731.71 1250.87	82.83 35.95	1185 126	9 4	1050	117 104	1406
153	11	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0.29302	79544.44 32968.35	39746.04 8350.86	23308 9660	11646 2447	2002	8354 2533	34195
154	12	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%;*	т	0.29302	990060.00 --	-- --	290107 --	-- --	290107	-- 23209	313316
155	13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	8.49758	112.47 61.71	3.01 0.37	956 524	25 3	407	364 106	1426
156	14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	8.49758	188.33	4.34	1600	37	950	427	2189

			НР - 69%; СП - 8%;			72.13	0.74	613	6		162	
157	15	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0.08331	82618.77	3656.42	6883	305	473	4251	12025
			НР - 69%; СП - 8%;			73277.57	678.85	6105	57		891	
158	16	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.08331	973588.00	--	81110	--	81110	--	87599
			СП - 8%;			--	--	--	--		6489	
159	17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2.41599	112.47	3.01	272	7	116	104	406
			НР - 69%; СП - 8%;			61.71	0.37	149	1		30	
160	18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	2.41599	188.33	4.34	455	11	270	121	623
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (((44,61+38,7).0,001)).29*			72.13	0.74	174	2		46	
161	19	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	8.3	12711.71	216.85	105507	1800	93918	9510	124219
			НР - 92%; СП - 8%;			1179.36	66.11	9789	549		9201	
162	20	С1241-101-0411 241-101-0411 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	м	8.3	4776.00	--	39641	--	39641	--	42812
			СП - 8%;			--	--	--	--		3171	
163	21	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	6.3	1071.46	28.89	6750	182	520	5629	13369
			НР - 92%; СП - 8%			959.99	11.19	6048	70		990	
164	22	С1224-102-1003 224-102-1003 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м2	7.245	4097.00	--	29683	--	29683	--	32058
			СП - 8%;			--	--	--	--		2375	
165	23	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16.7794	5527.33	21.00	92745	352	66747	23673	125731
			НР - 92%; СП - 8%;			1528.45	5.07	25646	85		9313	
			Фермы									
166	24	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0.19904	77679.98	32107.84	15461	6391	1310	6745	23982
			НР - 69%; СП - 8%;			38989.60	10119.79	7760	2014		1776	

167	25	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%;*	т	0.19904	990060.00 --	-- --	197062 --	-- --	197062	-- 15765	212827
168	26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	5.77216	112.47 61.71	3.01 0.37	649 356	17 2	276	247 72	968
169	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	5.77216	188.33 72.13	4.34 0.74	1087 416	25 4	646	290 110	1487
170	28	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0.57682	123137.67 92311.96	27562.67 8168.61	71028 53247	15899 4712	1882	39992 8882	119901
171	29	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%;*	т	0.57682	990060.00 --	-- --	571086 --	-- --	571086	-- 45687	616773
172	30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	16.72778	112.47 61.71	3.01 0.37	1881 1032	50 6	799	717 208	2805
173	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	16.72778	188.33 72.13	4.34 0.74	3150 1207	72 12	1871	841 319	4310
			Ворота									
174	32	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	46469.74 34080.59	6729.48 2687.36	46470 34081	6729 2687	5660	43386 7188	97045
175	33	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%;*	т	0.94482	975442.00 --	-- --	921617 --	-- --	921617	-- 73729	995346
176	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	27.39978	112.47 61.71	3.01 0.37	3082 1691	82 10	1309	1174 340	4596

177	35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	27.39978	188.33 72.13	4.34 0.74	5160 1976	119 20	3065	1378 523	7061
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3996903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				283120				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					52428			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					15467			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						3106674		
		- Накладные расходы		Тенге							258613	
		- Сметная прибыль		Тенге							296067	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №2-3-2 на Вспомогательные сооружения. Ремонтные работы. Трибуна

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы трибуны									
178	3	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	2.9565	156307.62 149385.60	3753.70 880.09	462123 441659	11098 2602	9366	306540 61493	830156
179	4	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** *СП - 8%;*	т	2.9565	458447.00 --	-- --	1355399 --	-- --	1355399	-- 108432	1463831
180	5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	85.7385	112.47 61.71	3.01 0.37	9643 5291	258 32	4094	3673 1065	14381
181	6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	85.7385	188.33 72.13	4.34 0.74	16147 6184	372 63	9591	4311 1637	22095
182	7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Скамейка пластмассова 400х430х320** *СП - 8%;*	шт	630	8196.43 --	-- --	5163751 --	-- --	5163751	-- 413097	5576848

183	8	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**252**	**2.00**	**--**	**504**	**--**	**504**	**--**	**544**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7907855**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**453134**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11728**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2697**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6542705**		
			- Накладные расходы	Тенге							**314524**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**585764**	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №2-3-3 на Вспомогательные сооружения. Ремонтные работы. КПП

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
			Наружная отделка									
184	**1**	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32.74**	**1611.13**	**43.58**	**52748**	**1427**	**14471**	**30450**	**89853**
			НР - 80%; СП - 8%			**1125.54**	**37.01**	**36850**	**1212**		**6656**	
185	**2**	**Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**35.4**	**110.40**	**0.87**	**3908**	**31**	**710**	**2544**	**6968**
			НР - 80%; СП - 8%			**89.45**	**0.37**	**3167**	**13**		**516**	
186	**3**	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3.01**	**5223.37**	**49.58**	**15722**	**149**	**2316**	**10706**	**28542**
			НР - 80%; СП - 8%			**4404.36**	**41.64**	**13257**	**125**		**2114**	
			Полы ТД-740/15,05 м2/									
187	**4**	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15.05**	**355.00**	**43.33**	**5343**	**652**	**3165**	**1664**	**7568**
			НР - 94%; СП - 8%			**101.42**	**16.21**	**1526**	**244**		**561**	
188	**5**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1.204**	**24360.35**	**12.73**	**29330**	**15**	**23081**	**5860**	**38005**
			НР - 94%; СП - 8%;			**5177.95**	**--**	**6234**	**--**		**2815**	
189	**6**	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**15.05**	**1326.51**	**126.54**	**19964**	**1904**	**10778**	**7550**	**29715**
			НР - 94%; СП - 8%			**483.84**	**49.83**	**7282**	**750**		**2201**	

190	7	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15.05	-209.39	-10.00	-3151	-150	-2581	-477	-3919
			НР - 94%; СП - 8%			-27.89	-5.86	-420	-88		-290	
			Проемы									
191	8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2.88	3855.92	238.49	11105	686	5186	5011	17405
			НР - 90%; СП - 8%;			1816.99	116.11	5233	334		1289	
192	9	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	2.88	35465.00	--	102139	--	102139	--	110310
			СП - 8%;			--	--	--	--		8171	
193	10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2.6	1504.13	7.26	3911	19	3026	788	5075
			НР - 90%; СП - 8%;			333.21	3.45	866	9		376	
194	11	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	2.6	1238.00	--	3219	--	3219	--	3477
			СП - 8%;			--	--	--	--		258	
195	12	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.65	5527.33	21.00	3593	13	2587	917	4871
			НР - 92%; СП - 8%;			1528.45	5.07	993	3		361	
196	13	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3.78	2197.97	241.47	8308	912	2146	5125	14508
			НР - 90%; СП - 8%;			1388.97	117.53	5250	444		1075	
197	14	С1223-203-0601 223-203-0601 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	3.78	65445.00	--	247382	--	247382	--	267173
			СП - 8%;			--	--	--	--		19791	
			Внутренняя отделка помещений									
198	15	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	69.6	1915.43	105.53	133314	7345	34087	78263	228503
			НР - 80%; СП - 8%			1320.15	85.44	91882	5947		16926	
199	16	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	69.6	280.39	2.13	19515	148	1250	14552	36793
			НР - 80%; СП - 8%			260.30	1.05	18117	73		2726	

200	17	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15.05	1413.15	79.40	21268	1195	4962	12893	36894
			НР - 80%; СП - 8%			1004.07	66.78	15111	1005		2733	
201	18	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15.05	280.39	2.13	4220	32	270	3147	7956
			НР - 80%; СП - 8%			260.30	1.05	3918	16		589	
			Кровля									
202	19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.1801	200587.77	1102.62	36126	198	29867	5521	44979
			НР - 90%; СП - 8%;			33650.94	411.50	6061	74		3332	
203	20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.1801	11731.71	82.83	2113	14	1874	209	2507
			НР - 90%; СП - 8%;			1250.87	35.95	225	6		186	
204	21	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Обрешетка сплошная из досок. Устройство/Обрешетка,кобылка/	м2	32.64	2589.56	23.95	84523	782	70837	9587	101639
			НР - 72%; СП - 8%			395.33	12.62	12904	412		7529	
205	22	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32.64	7288.36	28.89	237892	943	205615	29164	288420
			НР - 92%; СП - 8%			959.99	11.19	31334	365		21365	
206	23	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	32.64	408.87	3.84	13346	126	11674	1441	15970
			НР - 90%; СП - 8%			47.38	1.67	1546	55		1183	
207	24	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим	Слой пароизоляционный из ПРОКЛАДКИ Т.А.К.Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	32.64	773.27	10.39	25240	339	17243	5937	33671
			НР - 76%; СП - 8%			234.62	4.70	7658	153		2494	
208	25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Парапет/	м3 кладки	1.4706	34810.01	4198.67	51192	6175	31695	13766	70155
			НР - 93%; СП - 8%;			9058.98	1006.74	13322	1481		5197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1132270**	**22955**	**826999**	**244618**	**1487038**
								282316	**12633**	**--**	**110154**	
			РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение КПП									
209	26	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6314.60	155.81	6315	156	1949	3076	10142
			НР - 72%; СП - 8%			4210.35	62.04	4210	62		751	
210	27	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 6з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287.00	--	6287	--	6287	--	6790

			СП - 8%			--	--	--	--		503	
211	28	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	4	1948.54 1932.28	-- --	7794 7729	-- --	65	5565 1069	14428
212	29	С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	635.00 --	-- --	635 --	-- --	635	-- 51	686
213	30	С1247-204-2521 247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А *СП - 8%*	шт.	3	2370.00 --	-- --	7110 --	-- --	7110	-- 569	7679
214	31	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	1	1645.00 --	-- --	1645 --	-- --	1645	-- 132	1777
215	32	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	3	776.91 678.96	5.37 2.28	2331 2037	16 7	278	1471 304	4107
216	33	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	1	14909.00 --	-- --	14909 --	-- --	14909	-- 1193	16102
217	34	С1247-102-0133 247-102-0133 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	2	15328.00 --	-- --	30656 --	-- --	30656	-- 2452	33108
218	35	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	4	479.24 358.16	0.46 0.21	1917 1433	2 1	482	1032 236	3185
219	36	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	3	384.00 --	-- --	1152 --	-- --	1152	-- 92	1244
220	37	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013 *СП - 8%*	шт.	1	459.00 --	-- --	459 --	-- --	459	-- 37	496
221	38	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%;*	шт.	6	117.00 --	-- --	702 --	-- --	702	-- 56	758
222	39	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%;*	м	39	128.61 113.71	1.52 0.07	5016 4435	60 3	521	3195 657	8868

223	40	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0.02163	303475.00	--	6564	--	6564	--	7089
			СП - 8%;			--	--	--	--		525	
224	41	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0.01854	472179.00	--	8754	--	8754	--	9454
			СП - 8%;			--	--	--	--		700	
225	42	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	39	452.26	4.44	17638	173	553	12180	32203
			НР - 72%; СП - 8%			433.63	0.12	16912	5		2385	
226	43	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	39.39	31.00	--	1221	--	1221	--	1319
			СП - 8%;			--	--	--	--		98	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**121105**	**407**	**83942**	**26519**	**159435**
								36756	**78**	**--**	**11810**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1646476**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**319072**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23362**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12711**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**910936**		
			- Накладные расходы	Тенге							**271137**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**121964**	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №3-1-1 на Навесы декоративные

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Навес 1									
227	22	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.1657607	1110944.99	9523.70	184151	1579	172039	7813	207321
			НР - 72%; СП - 8%			63548.58	1915.80	10534	318		15357	
228	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1460.91154	112.47	3.01	164309	4398	69758	65303	247975
			НР - 72%; СП - 8%;			61.71	0.37	90153	541		18364	

229	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1460.91154	188.33	4.34	275133	6340	163417	76654	379924
			НР - 72%; СП - 8%;			72.13	0.74	105376	1081		28137	
	РАЗДЕЛ 2. Навес 2											
230	39	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.40068	123137.67	27562.67	49339	11044	1307	28988	84593
			НР - 72%; СП - 8%;			92311.96	8168.61	36988	3273		6266	
231	40	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3.14	41609.98	13068.16	130655	41034	17285	61534	207565
			НР - 72%; СП - 8%			23037.14	4180.85	72337	13128		15375	
232	41	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.37534	1110944.99	9523.70	416982	3575	389555	17691	469447
233			*НР - 72%; СП - 8%*			63548.58	1915.80	23852	719		34774	
234	43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	830.87958	112.47	3.01	93449	2501	39674	37140	141033
			НР - 72%; СП - 8%;			61.71	0.37	51274	307		10444	
235	44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	830.87958	188.33	4.34	156480	3606	92943	43596	216079
			НР - 72%; СП - 8%;			72.13	0.74	59931	615		16003	
	РАЗДЕЛ 3. Навес 3											
	Металлоконструкции											
236	56	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	16.308	34197.78	14802.33	557697	241396	48303	246171	868177
			НР - 72%; СП - 8%			16433.56	4531.84	267998	73905		64309	
237	57	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	13.238	77679.98	32107.84	1028328	425044	87140	468079	1616120
			НР - 72%; СП - 8%			38989.60	10119.79	516144	133966		119713	
238	58	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.40068	123137.67	27562.67	49339	11044	1307	28988	84593
			НР - 72%; СП - 8%;			92311.96	8168.61	36988	3273		6266	
239	59	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3.128	41609.98	13068.16	130156	40877	17219	61299	206772

			НР - 72%; СП - 8%			23037.14	4180.85	72060	13078		15316	
240	60	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.48279	1110944.99	9523.70	536353	4598	501074	22756	603838
			НР - 72%; СП - 8%			63548.58	1915.80	30681	925		44729	
241	62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1040.06963	112.47	3.01	116977	3131	49663	46491	176542
			НР - 72%; СП - 8%;			61.71	0.37	64183	385		13074	
242	63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1040.06963	188.33	4.34	195876	4514	116342	54572	270480
			НР - 72%; СП - 8%;			72.13	0.74	75020	770		20032	
			РАЗДЕЛ 4. Навес 4									
			Металлоконструкции									
243	81	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	5.5	34197.78	14802.33	188088	81413	16290	83023	292800
			НР - 72%; СП - 8%			16433.56	4531.84	90385	24925		21689	
244	82	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	6.547	77679.98	32107.84	508571	210210	43096	231494	799270
			НР - 72%; СП - 8%			38989.60	10119.79	255265	66254		59205	
245	83	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.53622	123137.67	27562.67	189167	42343	5013	111139	324331
			НР - 72%; СП - 8%;			92311.96	8168.61	141811	12549		24024	
246	84	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.12065	103022.98	18188.57	12430	2195	359	7583	21614
			НР - 72%; СП - 8%			81855.38	5433.65	9876	656		1601	
247	85	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5.714	41609.98	13068.16	237759	74671	31454	111977	377715
			НР - 72%; СП - 8%			23037.14	4180.85	131634	23889		27979	
248	87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	563.11823	112.47	3.01	63334	1695	26889	25171	95584
			НР - 72%; СП - 8%;			61.71	0.37	34750	208		7078	
249	88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	563.11823	188.33	4.34	106052	2444	62990	29547	146444
			НР - 72%; СП - 8%;			72.13	0.74	40618	417		10846	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7838221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2217858**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1219652**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**375181**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1953116**		
- Накладные расходы	Тенге							**1867013**	
- Сметная прибыль	Тенге							**580585**	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №3-1-2 на Электроснабжение навесов

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Навес №1,2,3									
			ЩО 2									
250	**1**	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**6314.60**	**155.81**	**6315**	**156**	**1949**	**3076**	**10142**
			НР - 72%; СП - 8%			**4210.35**	**62.04**	**4210**	**62**		**751**	
251	**2**	**С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7384.00**	**--**	**7384**	**--**	**7384**	**--**	**7975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**591**	
252	**3**	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**1948.54**	**--**	**7794**	**--**	**65**	**5565**	**14428**
			НР - 72%; СП - 8%;			**1932.28**	**--**	**7729**	**--**		**1069**	
253	**4**	**С1247-204-2521 247-204-2521 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 10 А**	**шт.**	**1**	**2370.00**	**--**	**2370**	**--**	**2370**	**--**	**2560**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
254	**5**	**С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3**	**763.00**	**--**	**2289**	**--**	**2289**	**--**	**2472**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**183**	
255	**6**	**С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**	**1645.00**	**--**	**1645**	**--**	**1645**	**--**	**1777**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
256	**7**	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**15**	**6409.10**	**1183.49**	**96137**	**17752**	**34909**	**41029**	**148139**
			НР - 72%; СП - 8%;			**2898.42**	**900.54**	**43476**	**13508**		**10973**	
257	**8**	**С1247-103-0819 247-103-0819 РСНБ РК 2022**	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-30W, мощность 30 Вт, IP67**	**шт.**	**3**	**19299.00**	**--**	**57897**	**--**	**57897**	**--**	**62529**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4632**	

258	9	С1247-103-2905 247-103-2905 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado, мощность 60 Вт	шт.	12	142305.00	--	1707660	--	1707660	--	1844273
			СП - 8%			--	--	--	--		136613	
259	10	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	117.00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
260	11	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	115.34	1.09	20185	191	4232	11405	34117
			НР - 72%; СП - 8%			90.07	0.45	15762	79		2527	
261	12	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0.175	484802.00	--	84840	--	84840	--	91627
			СП - 8%;			--	--	--	--		6787	
262	13	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	477.20	18.91	83510	3310	10844	50563	144799
			НР - 72%; СП - 8%			396.32	4.97	69356	870		10726	
263	14	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	175	44.00	--	7700	--	7700	--	8316
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2085960**	**21409**	**1924018**	**111638**	**2373407**
								140533	**14519**	**--**	**175809**	

РАЗДЕЛ 2. Навес №4

ЩО 3

264	15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1948.54	--	7794	--	65	5565	14428
			НР - 72%; СП - 8%;			1932.28	--	7729	--		1069	
265	16	С1247-204-4706 247-204-4706 РСНБ РК 2022	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А-10Iн-400АС/220DС-У3	шт.	1	46744.00	--	46744	--	46744	--	50484
			СП - 8%			--	--	--	--		3740	
266	17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	6409.10	1183.49	32046	5918	11636	13676	49380
			НР - 72%; СП - 8%			2898.42	900.54	14492	4503		3658	
267	18	С1247-103-2905 247-103-2905 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado, мощность 60 Вт	шт.	5	142305.00	--	711525	--	711525	--	768447
			СП - 8%			--	--	--	--		56922	
268	19	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1	117.00	--	117	--	117	--	126
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
269	20	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44	115.34	1.09	5075	48	1064	2867	8578
			НР - 72%; СП - 8%			90.07	0.45	3963	20		635	

270	21	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1** *СП - 8%;*	км	0.044	484802.00 --	-- --	21331 --	-- --	21331	-- 1707	23038
271	22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	44	477.20 396.32	18.91 4.97	20997 17438	832 219	2727	12713 2697	36407
272	23	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	44	44.00 --	-- --	1936 --	-- --	1936	-- 155	2091
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				847565 43622	6798 4742	797145 --	34821 70592	952979
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3326385
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				184155				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28207			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19261			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2721162		
			- Накладные расходы	Тенге							146459	
			- Сметная прибыль	Тенге							246401	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №4-1 на Наружное электроснабжение

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение									
			ЩНО1									
273	63	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5873.19 3864.56	1885.58 725.47	5873 3865	1885 725	123	3305 734	9912
274	64	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	7242.00 --	-- --	7242 --	-- --	7242	-- 579	7821
275	65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	5	3646.59 1832.37	34.18 --	18233 9162	171 --	8900	6597 1986	26816
276	66	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А** *СП - 8%*	шт.	1	3153.00 --	-- --	3153 --	-- --	3153	-- 252	3405

277	67	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	719.00	--	719	--	719	--	777
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
278	68	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888.00	--	3776	--	3776	--	4078
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
279	69	С1247-204-0611 247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	685.00	--	685	--	685	--	740
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
280	70	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645.00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
			ЩНО2									
281	71	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5873.19	1885.58	5873	1885	123	3305	9912
			НР - 72%; СП - 8%			3864.56	725.47	3865	725		734	
282	72	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242.00	--	7242	--	7242	--	7821
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
283	73	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3646.59	34.18	14586	137	7120	5277	21452
			НР - 72%; СП - 8%;			1832.37	--	7329	--		1589	
284	74	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3153.00	--	3153	--	3153	--	3405
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
285	75	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888.00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
286	76	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888.00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
287	77	С1247-204-0653 247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2168.00	--	2168	--	2168	--	2341
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
288	78	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645.00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
			ЩНО3									
289	79	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5873.19	1885.58	5873	1885	123	3305	9912
			НР - 72%; СП - 8%			3864.56	725.47	3865	725		734	
290	80	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314.00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	

291	81	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3646.59	34.18	10940	103	5340	3958	16090
			НР - 72%; СП - 8%;			1832.37	--	5497	--		1192	
292	82	С1247-204-2531 247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А	шт.	1	3150.00	--	3150	--	3150	--	3402
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
293	83	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888.00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
294	84	С1247-204-0653 247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2168.00	--	2168	--	2168	--	2341
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
295	85	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645.00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
296	86	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3646.59	34.18	7293	68	3560	2639	10726
			НР - 72%; СП - 8%			1832.37	--	3665	--		795	
297	87	С1247-204-4706 247-204-4706 РСНБ РК 2022	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А-10Iн-400АС/220DС-У3	шт.	2	46744.00	--	93488	--	93488	--	100967
			СП - 8%			--	--	--	--		7479	
			ЯУ									
298	88	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5873.19	1885.58	5873	1885	123	3305	9912
			НР - 72%; СП - 8%			3864.56	725.47	3865	725		734	
299	89	С1247-201-0801 247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15877.00	--	15877	--	15877	--	17147
			СП - 8%			--	--	--	--		1270	
300	90	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645.00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
301	91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3646.59	34.18	7293	68	3560	2639	10726
			НР - 72%; СП - 8%;			1832.37	--	3665	--		795	
302	92	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755.00	--	1755	--	1755	--	1895
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
303	93	С1247-204-0702 247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804.00	--	804	--	804	--	868
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
304	94	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Реле.Монтаж	шт.	2	209658.85	217.49	419318	435	384069	25196	480075

			НР - 72%; СП - 8%;			17407.00	90.35	34814	181		35561	
305	95	Ц13-080303-0902 1308-0303-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контактор	шт.	1	18300.90	184.33	18301	184	10099	5805	26035
			НР - 72%; СП - 8%			8017.52	45.18	8018	45		1928	
306	96	С1247-208-0207 247-208-0207 РСНБ РК 2022	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	14653.00	--	14653	--	14653	--	15825
			СП - 8%			--	--	--	--		1172	
307	97	С1247-211-0114 247-211-0114 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	2801.00	--	2801	--	2801	--	3025
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
308	98	С1247-209-0102 247-209-0102 РСНБ РК 2022	Приставка ПКИ-20 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2546.00	--	2546	--	2546	--	2750
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
309	99	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	1872.54	--	3745	--	325	2462	6704
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+1*			1709.80	--	3420	--		497	
310	100	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	Кнопка "СТОП"	шт.	1	12485.00	--	12485	--	12485	--	13484
			СП - 8%			--	--	--	--		999	
311	101	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	Кнопка "ПУСК"	шт.	1	12485.00	--	12485	--	12485	--	13484
			СП - 8%			--	--	--	--		999	
312	102	С1247-216-0201 247-216-0201 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	10	113.00	--	1130	--	1130	--	1220
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
313	103	С1247-216-0205 247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 125А 16 мм2	шт.	3	506.00	--	1518	--	1518	--	1639
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
314	104	С1247-216-0801 247-216-0801 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В	шт.	1	504.00	--	504	--	504	--	544
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
315	111	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /детали/	т	0.1056	973588.00	--	102811	--	102811	--	111036
			СП - 8%;			--	--	--	--		8225	
			Светодиодный консольный светильник и опора СГКФ/15 шт/									
316	118	Е11-330101-0303 1133-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 1	котлован	15	5427.01	4149.81	81405	62247	--	34368	125035
			НР - 72%; СП - 8%;			1277.20	1905.07	19158	28576		9262	
317	119	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9.72	31162.62	2597.77	302901	25250	210246	52371	383693

			НР - 72%; СП - 8%;			6934.64	548.61	67405	5332		28422	
318	120	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1.494	996011.70	1861.70	1488041	2782	1433674	37998	1648122
			НР - 72%; СП - 8%;			34528.00	796.91	51585	1191		122083	
319	121	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	15	12405.00	6938.80	186075	104082	2420	88523	296566
			НР - 72%; СП - 8%;			5304.88	2891.68	79573	43375		21968	
320	122	С1247-306-0104 247-306-0104 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	15	80356.00	--	1205340	--	1205340	--	1301767
			СП - 8%;			--	--	--	--		96427	
321	123	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	11173.00	--	167595	--	167595	--	181003
			СП - 8%;			--	--	--	--		13408	
322	124	С1247-103-1346 247-103-1346 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный консольный 40W IP66 3000К 4900лм	шт.	15	72785.00	--	1091775	--	1091775	--	1179117
			СП - 8%;			--	--	--	--		87342	
323	125	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	105	883.39	478.52	92756	50245	15166	34502	137439
			НР - 72%; СП - 8%;			260.43	195.95	27345	20575		10181	
324	126	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.1071	118037.00	--	12642	--	12642	--	13653
			СП - 8%;			--	--	--	--		1011	
325	127	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3646.59	34.18	54699	513	26700	19790	80448
			НР - 72%; СП - 8%;			1832.37	--	27486	--		5959	
326	128	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	15	594.00	--	8910	--	8910	--	9623
			СП - 8%;			--	--	--	--		713	
			Кабельная продукция									
327	129	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	192	883.39	478.52	169611	91875	27733	63089	251317
			НР - 72%; СП - 8%			260.43	195.95	50003	37622		18616	

328	130	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.19584	118037.00	--	23116	--	23116	--	24965
			СП - 8%;			--	--	--	--		1849	
329	131	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	699	428.37	185.05	299431	129350	40053	126002	459467
			НР - 72%; СП - 8%;			186.02	64.34	130028	44974		34034	
330	132	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.1071	118037.00	--	12642	--	12642	--	13653
			СП - 8%;			--	--	--	--		1011	
331	133	С1243-113-1001 243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0.01734	414141.00	--	7181	--	7181	--	7755
			СП - 8%;			--	--	--	--		574	
332	134	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0.41922	524033.00	--	219685	--	219685	--	237260
			СП - 8%;			--	--	--	--		17575	
333	135	С1243-113-1001 243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х1,5 (ок)-0,66	км	0.16932	414141.00	--	70122	--	70122	--	75732
			СП - 8%;			--	--	--	--		5610	
334	136	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м.	59.6	389.01	221.02	23185	13173	189	9879	35709
			НР - 72%; СП - 8%			164.82	65.39	9823	3897		2645	
335	137	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	59.6	143.00	--	8523	--	8523	--	9205
			СП - 8%			--	--	--	--		682	
		Заземление										
336	138	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5057.28	217.65	40458	1741	28629	7628	51933
			НР - 72%; СП - 8%			1261.03	63.25	10088	506		3847	
337	139	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	982.78	31.98	15724	512	11177	3020	20244
			НР - 72%; СП - 8%			252.21	9.94	4035	159		1500	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7523117**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				567559				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					490476			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189333			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5362854		

- Оборудование, инвентарь	Тенге											
- Накладные расходы	Тенге										544963	
- Сметная прибыль	Тенге										557266	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №6-9 на Поливочный водопровод

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод поливочный НВП									
			Земляные работы									
338	**1**	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**165.87**	**260.86**	**260.86**	**43269**	**43269**	**--**	**7466**	**54794**
			НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**62.52**	**--**	**10370**		**4059**	
339	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5.13**	**2806.00**	**--**	**14395**	**--**	**--**	**10364**	**26740**
			НР - 72%; СП - 8%;			**2806.00**	**--**	**14395**	**--**		**1981**	
340	**3**	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42**	**1220.13**	**--**	**51245**	**--**	**--**	**36897**	**95193**
			НР - 72%; СП - 8%			**1220.13**	**--**	**51245**	**--**		**7051**	
341	**4**	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**46.2**	**6573.00**	**--**	**303673**	**--**	**303673**	**--**	**327967**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**24294**	
342	**5**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**132.89**	**1110.92**	**--**	**147630**	**--**	**--**	**106293**	**274237**
			НР - 72%; СП - 8%;			**1110.92**	**--**	**147630**	**--**		**20314**	
343	**6**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**132.89**	**230.73**	**111.79**	**30662**	**14855**	**--**	**16097**	**50500**
			НР - 72%; СП - 8%;			**118.94**	**49.30**	**15806**	**6551**		**3741**	
344	**7**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4.11**	**1110.92**	**--**	**4566**	**--**	**--**	**3287**	**8482**

			НР - 72%; СП - 8%;			1110.92	--	4566	--		628	
345	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	132.89	109.82	94.98	14594	12622	186	3478	19518
			НР - 72%; СП - 8%;			13.44	22.91	1786	3045		1446	
			Прокладка трубопроводов									
346	9	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.014	642206.30	94093.14	8991	1317	377	5611	15770
			НР - 72%; СП - 8%;			521240.72	35369.84	7297	495		1168	
347	10	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	14.056	2067.00	--	29054	--	29054	--	31378
			СП - 8%;			--	--	--	--		2324	
348	11	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.014	731371.27	28347.99	10239	397	6837	2164	13396
			НР - 72%; СП - 8%;			214618.56	112.69	3005	2		992	
349	12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	1.102	407712.44	97493.72	449299	107438	1032	268977	775738
			НР - 72%; СП - 8%;			309282.48	29718.76	340829	32750		57462	
350	13	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	490.86	365.00	--	179164	--	179164	--	193497
			СП - 8%;			--	--	--	--		14333	
351	14	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	622.16	142.00	--	88347	--	88347	--	95415
			СП - 8%;			--	--	--	--		7068	
352	15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.102	83331.18	--	91831	--	2588	64255	168573
			НР - 72%; СП - 8%;			80982.72	--	89243	--		12487	
353	16	С1242-301-0304 242-301-0304 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) муфтовый чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	21	9063.00	--	190323	--	190323	--	205549
			СП - 8%			--	--	--	--		15226	
354	17	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) муфтовый чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	3753.00	--	82566	--	82566	--	89171
			СП - 8%			--	--	--	--		6605	
355	18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1917.59	1202.86	17258	10826	--	6941	26135

			НР - 72%; СП - 8%;			714.73	356.36	6433	3207		1936	
356	19	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	212	2826.38	1771.55	599193	375569	--	241133	907551
			НР - 72%; СП - 8%;			1054.83	524.92	223624	111283		67225	
357	20	С1241-209-1002 241-209-1002 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	17	898.00	--	15266	--	15266	--	16487
			СП - 8%			--	--	--	--		1221	
358	21	С1241-212-0101 241-212-0101 РСНБ РК 2022	Крест полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1183.00	--	1183	--	1183	--	1278
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
359	22	С1241-209-1002 241-209-1002 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	195	898.00	--	175110	--	175110	--	189119
			СП - 8%			--	--	--	--		14009	
360	23	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм/ОТВОД/	м	1.6	365.00	--	584	--	584	--	631
			СП - 8%;			--	--	--	--		47	
361	24	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	793.22	46.80	1586	94	55	1035	2830
			НР - 72%; СП - 8%			718.52	--	1437	--		210	
362	25	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1214.00	--	4856	--	4856	--	5244
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
363	26	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	876.00	--	3504	--	3504	--	3784
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
364	27	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0.0024	553258.68	259613.52	1328	623	--	641	2127
			НР - 72%; СП - 8%;			293645.16	77509.51	705	186		158	
365	28	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2.424	1661.00	--	4026	--	4026	--	4348
			СП - 8%;			--	--	--	--		322	
366	29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1917.59	1202.86	3835	2406	--	1542	5808
			НР - 72%; СП - 8%			714.73	356.36	1429	713		430	
367	30	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм/ОТВОД/	м	0.8	111.00	--	89	--	89	--	96
			СП - 8%;			--	--	--	--		7	
368	31	Е11-340201-1301 1134-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	15	11586.79	731.27	173802	10969	93399	51999	243865

			НР - 72%; СП - 8%			4628.92	185.76	69434	2786		18064	
369	32	С1244-202-0304 244-202-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена "JUMBO 14"(ШхДхВ 50х64х40см).	комплект	15	86015.00	--	1290225	--	1290225	--	1393443
			СП - 8%			--	--	--	--		103218	
370	33	С1248-309-0102 248-309-0102 РСНБ РК 2022	Дождеватель водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа 8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-68-3	шт.	178	1158.00	--	206124	--	206124	--	222614
			СП - 8%			--	--	--	--		16490	
371	34	С1248-309-0127 248-309-0127 РСНБ РК 2022	Дождеватель роторный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-79-3	шт.	8	1683.00	--	13464	--	13464	--	14541
			СП - 8%			--	--	--	--		1077	
372	35	С1241-215-0101 241-215-0101 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	186	628.00	--	116808	--	116808	--	126153
			СП - 8%			--	--	--	--		9345	
373	36	С1242-403-0501 242-403-0501 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	186	8949.00	--	1664514	--	1664514	--	1797675
			СП - 8%			--	--	--	--		133161	
			Колодец диам.1000мм-3шт									
374	37	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2.433	49270.74	14523.01	119876	35335	26287	52443	186104
			НР - 72%; СП - 8%;			23943.44	5993.73	58254	14583		13785	
375	38	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	16947.00	--	50841	--	50841	--	54908
			СП - 8%			--	--	--	--		4067	
376	39	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9/10-9а	шт.	6	15133.00	--	90798	--	90798	--	98062
			СП - 8%;			--	--	--	--		7264	
377	40	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12877.00	--	38631	--	38631	--	41721
			СП - 8%			--	--	--	--		3090	
378	41	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	3	6290.00	--	18870	--	18870	--	20380
			СП - 8%			--	--	--	--		1510	
379	42	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6616.00	--	19848	--	19848	--	21436
			СП - 8%			--	--	--	--		1588	
			Колодец диам.1500мм-1шт									
380	43	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1.469	49270.74	14523.01	72379	21335	15871	31664	112366
			НР - 72%; СП - 8%;			23943.44	5993.73	35173	8805		8323	
381	44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31027.00	--	31027	--	31027	--	33509
			СП - 8%			--	--	--	--		2482	

382	45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/15-9а	шт.	2	20759.00	--	41518	--	41518	--	44839
			СП - 8%;			--	--	--	--		3321	
383	46	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28092.00	--	28092	--	28092	--	30339
			СП - 8%			--	--	--	--		2247	
384	47	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6290.00	--	6290	--	6290	--	6793
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
385	48	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6616.00	--	6616	--	6616	--	7145
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
			Колодец прямоугольный									
386	49	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16.678	25296.66	3984.91	421898	66460	108274	201869	673668
			НР - 72%; СП - 8%;			14819.78	1991.20	247164	33209		49901	
387	50	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.43	17100.00	--	161253	--	161253	--	174153
			СП - 8%			--	--	--	--		12900	
388	51	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия /П27,П28,П33/ ГОСТ 13015-2012	м3	6.69	69477.00	--	464801	--	464801	--	501985
			СП - 8%;			--	--	--	--		37184	
389	52	С1225-101-0622 225-101-0622 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки П9	шт.	1	97140.00	--	97140	--	97140	--	104911
			СП - 8%			--	--	--	--		7771	
390	53	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6290.00	--	12580	--	12580	--	13586
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
391	54	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6616.00	--	13232	--	13232	--	14291
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
392	55	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	10009.00	--	20018	--	20018	--	21619
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
393	56	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С6	т	0.047	1004968.00	--	47233	--	47233	--	51012
			СП - 8%;			--	--	--	--		3779	
394	57	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.363	1199.99	1.47	1636	2	196	1036	2886
			НР - 72%; СП - 8%;			1054.94	0.71	1438	1		214	
			Общее по колодцам									

395	58	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 /скоба/ *СП - 8%;*	т	0.0553	994397.00 --	-- --	54990 --	-- --	54990	-- 4399	59389
396	59	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м2 окрашиваемой поверхности	1.6037	1199.99 1054.94	1.47 0.71	1924 1692	2 1	230	1219 251	3394
397	60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 подстилающего слоя	0.54	24360.35 5177.95	12.73 --	13155 2796	7 --	10352	2013 1213	16382
398	61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0.1506	1136842.69 86417.97	9804.44 1934.59	171209 13015	1476 291	156718	9580 14463	195252
		Материалы для камеры										
399	62	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	задвижкаили клапан	1	1668.64 1465.24	41.55 18.78	1669 1465	42 19	162	1068 219	2956
400	63	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	43694.00 --	-- --	43694 --	-- --	43694	-- 3496	47190
401	64	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 72%; СП - 8%*	фланец	2	793.22 718.52	46.80 --	1586 1437	94 --	55	1035 210	2830
402	65	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	1214.00 --	-- --	2428 --	-- --	2428	-- 194	2622
403	66	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 72%; СП - 8%;*	км трубопровода	0.01	642206.30 521240.72	94093.14 35369.84	6422 5212	941 354	269	4008 834	11264
404	67	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%;*	м	10.04	2067.00 --	-- --	20753 --	-- --	20753	-- 1660	22413
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**9989050**
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**1346510**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**706079**			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					228651			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6062422		
- Накладные расходы	Тенге							1134115	
- Сметная прибыль	Тенге							739925	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №7-1-1 на Покрытие

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие тип 1									
405	**1**	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**500.5**	**8796.93**	**1396.35**	**4402863**	**698873**	**3603700**	**291051**	**5069429**
			НР - 108%; СП - 8%;			**200.38**	**338.06**	**100290**	**169199**		**375515**	
406	**2**	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2.6026**	**161643.85**	**2927.03**	**420694**	**7617**	**413077**	**3661**	**458303**
			НР - 108%; СП - 8%;			**--**	**1302.31**	**--**	**3389**		**33948**	
407	**5**	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2002**	**2239.94**	**239.30**	**4484360**	**479079**	**3941938**	**140440**	**4994790**
			НР - 108%; СП - 8%			**31.64**	**33.31**	**63343**	**66687**		**369990**	
408	**6**	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11.825**	**8796.93**	**1396.35**	**104024**	**16512**	**85143**	**6876**	**119773**
			НР - 108%; СП - 8%;			**200.38**	**338.06**	**2369**	**3998**		**8872**	
409	**7**	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**473**	**2196.47**	**41.89**	**1038930**	**19814**	**509572**	**559053**	**1725821**
			НР - 108%; СП - 8%			**1077.26**	**17.12**	**509544**	**8098**		**127838**	
410	**8**	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**20.339**	**33557.00**	**--**	**682516**	**--**	**682516**	**--**	**737117**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**54601**	
			Тип 2А. Мощение тротуарной плиткой ТК "Микс" из 5 камней									

411	9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	199.6	8796.93	1396.35	1755867	278712	1437159	116071	2021694
			НР - 108%; СП - 8%;			200.38	338.06	39996	67477		149756	
412	10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	998	2854.69	237.45	2848981	236975	328063	2092517	5336815
			НР - 88%; СП - 8%			2288.52	94.10	2283943	93912		395318	
413	12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5.7	8796.93	1396.35	50143	7959	41042	3315	57734
			НР - 108%; СП - 8%;			200.38	338.06	1142	1927		4277	
414	13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные 100/20/8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	475	1809.75	41.89	859631	19898	328034	561417	1534730
			НР - 108%; СП - 8%			1077.26	17.12	511699	8132		113682	
415	14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	7.6	33557.00	--	255033	--	255033	--	275436
			СП - 8%;			--	--	--	--		20403	
	Резиновое покрытие тип 3											
416	15	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	159.3	4768.31	2112.22	759592	336477	374339	139045	970528
			НР - 108%; СП - 8%;			306.19	502.00	48776	79969		71890	
417	19	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12/10/ мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	796.5	11380.65	33.41	9064688	26611	8302963	803780	10657943
			НР - 108%; СП - 8%			922.93	11.46	735114	9128		789475	
418	20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8.664	8796.93	1396.35	76217	12098	62383	5038	87756
			НР - 108%; СП - 8%;			200.38	338.06	1736	2929		6500	
419	21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные 100/20/8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	722	1809.75	41.89	1306640	30245	498613	853353	2332790
			НР - 108%; СП - 8%			1077.26	17.12	777782	12361		172796	
420	22	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	11.552	33557.00	--	387650	--	387650	--	418662

			СП - 8%;			--	--	--	--		31012	
			Асфальтобетонное покрытие тип 1/вне участка/									
421	24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	94	8796.93	1396.35	826911	131257	676818	54663	952100
			НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = 376.0,25*			200.38	338.06	18836	31778		70526	
422	25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0.4888	161643.85	2927.03	79012	1431	77581	687	86075
			НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = 376.0,0013*			--	1302.31	--	637		6376	
423	28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	376	2239.94	239.30	842217	89977	740343	26376	938082
			НР - 108%; СП - 8%			31.64	33.31	11897	12525		69489	
424	29	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	2.325	10514.75	2500.39	24447	5813	15783	4908	31703
425			*НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 93.0,025*			1226.11	1043.62	2851	2426		2348	
	30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	93	1809.75	41.89	168307	3896	64226	109919	300484
426			*НР - 108%; СП - 8%*			1077.26	17.12	100185	1592		22258	
	31	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	3.999	33557.00	--	134194	--	134194	--	144930
427			*СП - 8%;* *Формула объема = 93.0,043*			--	--	--	--		10736	
			Разметка									
428	34	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	73.6	1054.12	35.29	77583	2597	43570	33930	120434
			НР - 108%; СП - 8%			426.85	--	31416	--		8921	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39373127
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5240919				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2405841			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					576164			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23003740		
			- Накладные расходы	Тенге							5806100	
			- Сметная прибыль	Тенге							2916527	

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

по локальной смете №7-1-3 на Вертикальная планировка

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
429	**1**	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта/**	**м3 грунта**	**2145**	**63.39**	**63.39**	**135972**	**135972**	**--**	**28550**	**177692**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18.48**	**--**	**39640**		**13170**	
430	**2**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/**	**м3 грунта**	**1745**	**74.08**	**74.08**	**129270**	**129270**	**--**	**27135**	**168916**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21.60**	**--**	**37692**		**12512**	
431	**3**	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1745**	**63.39**	**63.39**	**110616**	**110616**	**--**	**23226**	**144556**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18.48**	**--**	**32248**		**10714**	
432	**4**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1745**	**230.73**	**111.79**	**402624**	**195074**	**--**	**211372**	**663118**
			НР - 72%; СП - 8%			**118.94**	**49.30**	**207550**	**86029**		**49122**	
433	**5**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6621**	**74.08**	**74.08**	**490484**	**490484**	**--**	**102957**	**640913**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21.60**	**--**	**143014**		**47473**	
434	**6**	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6621**	**63.39**	**63.39**	**419705**	**419705**	**--**	**88126**	**548483**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18.48**	**--**	**122356**		**40653**	
435	**7**	**Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1004.2**	**243.03**	**243.03**	**244051**	**244050**	**--**	**40158**	**306944**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**55.54**	**--**	**55773**		**22735**	
436	**8**	**С3412-102-0118 412-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**57992.55**	**45.00**	**--**	**2609665**	**--**		**--**	**2818438**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**208773**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5469060**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207550**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1725171			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					516752			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
- Перевозка грузов	Тенге				2609665				
- Накладные расходы	Тенге							521524	
- Сметная прибыль	Тенге							405152	

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА №1
Благоустройство
Покрытие

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Устройство футбольного поля										
437	9	1111-0101-3609	Покрытия ковровые . Устройство насухо исскуственного газона 50 мм / применит./ НР=94 %	м2 покрытия	6841	275.80	29,18	1886748	199620	–	1679850	3851926
						246,62	14,61	1687127	99947	–	285328	
438	11	1111-0101-0101	Подсыпка резиновой крошкой толщ. 15 мм / применит./ НР=94 %	м2 площади уплотнения	6841	140.11	38,67	958493	264541	205	745686	1840513
						101,41	14,55	693746	99537	–	136334	
439	12	291-000-0002 (пл)	Резиновая крошка	тн	10.18	160000.00		1628800		1628800	–	1759104
						–		–		–	130304	
		Асфальтобетонное покрытие тип 1										
440	13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	125	2239.94	239.30	279993	29913	246125	8768	311862
			НР - 108%; СП - 8%			31.64	33.31	3955	4164		23101	
441	14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2127	1432.33	0.14	3046566	298	3046268	38409	3331772
			НР - 108%; СП - 8%			–	16.72	–	35563		246798	
		Асфальтобетонное покрытие тип 1/вне участка/										
		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1597	8796.93	1396.35	14048697	2229971	11498719	928680	16175567

			НР - 108%; СП - 8%;			200,38	338,06	320007	539882		1198190	
442	15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,48102538	161643,85	2927,03	401042	7262	393780	3490	436895
			НР - 108%; СП - 8%;			--	1302,31	--	3231		32363	
443	16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1908,48	2239,94	239,30	4274883	456700	3757799	133872	4761456
			НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	60384	63572		352700	
444	17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1908,48	1432,33	0,14	2733575	267	2733307	34463	2989480
			НР - 108%; СП - 8%			--	16,72	--	31910		221443	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35458575**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2765219				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3188571			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					877805			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23305006		
- Оборудование, инвентарь	Тенге								
- Перевозка грузов	Тенге								
- Накладные расходы	Тенге							3573217	
- Сметная прибыль	Тенге							2626561	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**156830116**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18401409				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10328733			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2101140			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						95663563		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						118724		
- Перевозка грузов	Тенге				2609665				
- Накладные расходы	Тенге							18099775	
- Сметная прибыль	Тенге							11608248	

Всего	**156 830 116**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1 880 537
температурной зоны по отраслям (0,32 %)	507 494
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 181 988**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**162 400 136**
Договорной коэффицент К=0,95	154 280 128,93
НДС (12 %)	18 513 615,47
Итого	172 793 744,40

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "АБД-Строй"

Тастанов М.Б.

инженер-эксперт

Исмаилов М.И.

БИН 171140011490

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «МПК-Проект»

Жамбаев А.Б.

инженер-эксперт

Сраилов М.М.

БИН 050140010009

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378