Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрадСтройСервис"

Наименование объекта и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.БАЙТУГАН НУРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за октябрь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		130	**08.08.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за **октябрь** 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.БАЙТУГАН НУРИНСКОГО РАЙОНА	19 909 782,32	17 776 591,36							2 133 190,96	**19 909 782,32**
удержание аванса 30%	5 972 934,70	5 332 977,41							639 957,29	**5 972 934,70**
удержание резерва 5%	995 489,12	888 829,57							106 659,55	**995 489,12**
Итого к оплате										**12 941 358,51**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

Директор _____ **Кдеимов Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Broad Mark Construction"

Эксперт _____ **Тлиикбаев А.Н.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.БАЙТУГАН НУРИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130** от **08.08.2022**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С02-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/		226,28	438,16	438,16	99147	99146	0	13480	121637	
				м3 грунта		0	82,74	0	18722		9010		
2	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		49,1133	364,17	364,17	17886	17886	0	2431	21942	
				м3 грунта		0	68,76	0	3377		1625		
3	3	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,6967	3675,36	0	13587	0	0	9782	25239	
				м3 грунта		3675,36	0	13587	0		1870		
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		49,1133	21,98	21,98	1080	1079	0	334	1527	
				м3 грунта		0	9,45	0	464		113		
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		49,1133	211,92	96,34	10408	4731	0	5776	17479	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	5677	2345		1295		
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3,6967	1420,54	0	5251	0	0	3781	9755	
				м3 грунта		1420,54	0	5251	0		723		
7	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2194,916	59		129500				139860	
				т·км							10360		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									337439	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
8	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		104,45115	4017,52	1074,85	419635	112269	211717	134321	598272	
				м3 основания		915,72	467,04	95648	48783		44316		
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/		59,1934305	16,14	16,14	955	956	0	296	1351	
				м3 грунта		0	6,94	0	411		100		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		59,1934305	177,7	80,93	10519	4790	0	5834	17661	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	5728	2374		1308		
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		4,4554195	903,58	0	4026	0	0	2899	7479	
				м3 грунта		903,58	0	4026	0		554		
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		63,64885	1839		117050		117050		126414	Казахстан
				м3							9364		
13	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			44,13	0,31	8786	62		1378		
14	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699	11336	153035	Казахстан
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	1654287 133198	103399 25959	1417690	144833 143930	1943050	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	349485		28777		28777	2302	31079	Казахстан
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	346394		1104186		1104186	88335	1192521	Казахстан
18	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13 391595	2503,13 1111,11	155252 96802	619 275	57830	88340 19487	263079	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,78	917,8 319,06	20,38 3,06	35592 12373	791 119	22429	11617 3777	50986	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									4403536	
			С02-01-05 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
20	95	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности.диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72 888,72	3,6 1,2	30624 30216	123 41	286	29652 4822	65098	
21	96	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840	2147	28987	
22	97	С1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	3365	45433	Казахстан
23	98	С1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	938	12663	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									152181	
			С02-01-06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 4. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ										
24	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72	879,59 207,2	26,2 8,16	63330 14918	1887 588	46526	11164 5960	80454	
25	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6663,87 1332	205,79 70,51	26655 5328	823 282	20504	4039 2456	33150	
			Итого по разделу: 4. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									113604	
			С03-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
26	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16 0	438,16 82,74	25501 0	25500 4815	0	3467 2317	31285	
27	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	31,899	364,17 0	364,17 68,76	11617 0	11616 2193	0	1579 1056	14252	
28	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	
29	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98 0	21,98 9,45	701 0	701 301	0	217 73	991	
30	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,899	211,92 115,58	96,34 47,75	6760 3687	3073 1523	0	3751 841	11352	
31	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2,401	1420,54	0	3411	0	0	2456	6336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		1420,54	0	3411	0		469		
32	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	564,54	59		33308			2665	35973	
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									116582	
			Раздел: 6. ФУНДАМЕНТЫ										
33	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52 915,72	1074,85 467,04	96683 22037	25866 11239	48779	30947 10210	137840	
34	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14 0	16,14 6,94	311 0	311 134	0	96 33	440	
35	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7 96,77	80,93 40,11	3427 1866	1560 773	0	1900 426	5753	
36	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58 903,58	0 0	1311 1311	0 0	0	944 180	2435	
37	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
38	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77 44,13	0,64 0,31	2382 2348	34 16	0	2222 368	4972	
39	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
40	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,4	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	381015 30678	23815 5979	326522	33358 33150	447523	
41	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	349485		7074		7074	566	7640	Казахстан
42	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	346394		284646		284646	22772	307418	Казахстан
43	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13 391595	2503,13 1111,11	82801 51628	330 146	30843	47115 10393	140309	
44	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,445	917,8 319,06	20,38 3,06	13258 4609	294 44	8354	4327 1407	18992	
			Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТЫ									1155394	
			С04-01 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ										
45	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,7694	269,37 0	269,37 50,86	2901 0	2901 548	0	394 264	3559	
46	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8106	2282,28 2282,28	0 0	1850 1850	0 0	0	1332 255	3437	
47	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,7694	19,29 0	19,29 8,3	208 0	207 89	0	64 22	294	
48	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,7694	177,7 96,77	80,93 40,11	1914 1042	872 432	0	1061 238	3213	
49	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8106	992,41 992,41	0 0	804 804	0 0	0	579 111	1494	
50	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	5,79	343,36 0	343,36 64,84	1988 0	1988 375	0	270 181	2439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	56,163	59		3314			265	3579	
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ									18015	
			Раздел: 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
52	21	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	66	251,31 91,68	159,63 76,25	16586 6051	10535 5032	0	7980 1965	26531	
53	22	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	101	76,31 30,56	45,75 21,85	7707 3087	4621 2207	0	3811 921	12439	
54	23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,79	1839		10648		10648	852	11500	Казахстан
55	24	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	502,57 229,2	228,36 75,27	14072 6418	6395 2108	1260	6138 1617	21827	
56	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	358,24 152,8	160,43 52,84	8240 3514	3690 1215	1035	3405 932	12577	
57	26	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	56	417,29 183,36	184,71 61,97	23368 10268	10343 3470	2756	9892 2661	35921	
58	27	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75	386,96 168,08	169,66 55,66	29022 12606	12724 4174	3692	12082 3288	44392	
59	28	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	494,78 229,2	197,56 62,74	3958 1834	1581 502	544	1682 451	6091	
60	29	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	593,91 275,04	250,85 80,8	4751 2200	2006 646	544	2050 544	7345	
61	30	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05916	728238		43083		43083	3447	46530	Казахстан
62	31	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,09384	1689823		158573		158573	12686	171259	Казахстан
63	32	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2.5	км	0,04896	288833		14141		14141	1131	15272	Казахстан
64	35	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	51	82,53 73,83	0,96 0,46	4209 3765	49 23	395	2728 555	7492	
65	36	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	52.02	671		34905		34905	2792	37697	Казахстан
66	37	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	31844,82 10187,1	21657,72 5008,54	9553 3056	6498 1503	0	2781 987	13321	
67	38	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600	608	8208	Казахстан
68	39	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	100	63		6300		6300	504	6804	Казахстан
			Итого по разделу: 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									485206	
			С06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 9. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
69	98	Е11-010101-0338 Изм. I и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м 3		85,0184758	290,18	290,18	24671	24670	0	3354	30267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	54,79	0	4658		2242		
70	99	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,3992401	1748,76	0	11191	0	0	8057	20788	
						1748,76	0	11191	0		1540		
71	100	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,0534618	16,14	16,14	1228	1228	0	380	1737	
						0	6,94	0	528		129		
72	101	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,0534618	177,7	80,93	13515	6156	0	7495	22691	
						96,77	40,11	7360	3051		1681		
73	102	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,7244541	903,58	0	5173	0	0	3724	9609	
						903,58	0	5173	0		712		
74	103	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,6398	283,24	283,24	2730	2731	0	371	3349	
						0	53,48	0	516		248		
75	104	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	86,7582	59		5119				5528	
											409		
76	105	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	6032,37	322,72	20883	1117	17592	2424	25172	
						628,04	116,83	2174	404		1865		
77	106	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,65	36963,55	7778,73	60990	12835	25772	27620	95699	
						13565,27	3342,98	22383	5516		7089		
78	107	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36273		36273		36273		39175	Казахстан
											2902		
79	108	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	22167		44334		44334		47881	Казахстан
											3547		
80	109	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30954		30954		30954		33430	Казахстан
											2476		
81	110	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31820		31820		31820		34366	Казахстан
											2546		
82	111	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7737		7737		7737		8356	Казахстан
											619		
83	112	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7766		7766		7766		8387	Казахстан
											621		
84	113	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
											1515		
85	114	С1261-107-0626	Скобы опорные	шт.	6	595		3570		3570		3856	Казахстан
											286		
86	115	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6.0 мм	м	0,2	9966		1993		1993		2152	Казахстан
											159		
87	116	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0685776	46651,66	2279,52	3199	157	2498	542	4040	
						7952,18	550,08	545	38		299		
88	117	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.3 лист 5/	м2 поверхности	15,18818	917,8	20,38	13940	309	8784	4550	19969	
						319,06	3,06	4846	46		1479		
			Итого по разделу: 9. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									436902	
			С07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Раздел: 10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
89	1	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта, лист 4/	м3 грунта	206	283,24	283,24	58347	58348	0	7932	71581	
						0	53,48	0	11017		5302		
90	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /10км/	т·км	2472	46		113712				122809	
											9097		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		456	39,34	39,34	17939	17940	0	5555	25374	
				м3 грунта		0	16,92	0	7716		1880		
92	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/		835	61,95	61,95	51728	51728	0	14940	72001	
				м3 грунта		0	24,85	0	20750		5333		
93	5	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка недостатка грунта/		379	438,16	438,16	166063	166062	0	22578	203732	
				м3 грунта		0	82,74	0	31358		15091		
94	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		3411	59		201249				217349	
				т·км							16100		
			Итого по разделу: 10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									712846	
			Раздел: 11. ОГРАЖДЕНИЕ										
95	43	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м		47	151601	625	7125247	29375	5894552	847034	8610071	
				секция		25560	174	1201320	8178		637790		
			Итого по разделу: 11. ОГРАЖДЕНИЕ									8610071	
			ИТОГО:					13688018	878793	10449594	1628434	16541776	
								1873425	247065		1225324		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		479711,50				17021487,50	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		449367,27				17470854,77	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		349417,10				17820271,87	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									18712201,43	
			Скидка подрядчика			5%		935610,07					
			Итого со скидкой									17776591,35	
			НДС			12 %		2133190,96					
			Итого с НДС									19909782,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Broad Mark Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" Елікбаев А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Эксперт авторского надзора ТОО "Азия Строй Консалт" Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)