Қазақстан Республикасы
инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген
3-қосымша

«Туркістан облысы, Толе би ауданы,Алатау
ауылдық округі, Нысанбек елді мекенінде
ауыз су, құбыры құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

«26» 10 2023 жыл

Мердігер (бас мердігер): «СтройЖолСервисKz» ЖШС-і, БСН 030240001624,I санат ГСЛ №21020524, 16.06.2021ж., директоры ТұяқбаевБ.М., Түркістан облысы, Ордабасы ауданы,Темірлан ауылы,Мұртазаев көшесі № 10 үй Тұяқбаев Б.М. ,атынан

(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)(басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Туркістан облысы,Төле би ауданы,Алатау ауылдық округі, Нысанбек елді мекенінде ауыз су , құбыры құрылысы;»

(объектінің атауы және орналасқан жері)

Тапсырыс беруші «Төле би аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі» ММ, Түркістан облысы, Төле би ауданы, 161101, Ленгер қ, Әйтеке би көшесі, № 28 , басшысы Калдыбаев С.

(ұйымның атауы, заңды мекенжайы) (басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: «KazTransSpecStroy» ЖШС-і,БСН 090840011347,II санат 17-ГСЛ №001808, 15.04.2011ж., директоры Кенжебаев С.,Шымкент қаласы, Орынбаева көшесі, 33 үй.

(ұйымның атауы)

3. Қосалқы мердігерлік ұйым: «Карат-Z» ЖШС-і,БСН 0209940003169, II санат 17-ГСЛ №18005198, 12.03.2018ж., директоры Нупбаева Ж..,Аральск қаласы, Карасакал Еримбет көшесі, 25 үй.,Кызылорда обл.

4. Қосалқы мердігерлік ұйым: «Технологиялық көмек құрылыс» ЖШС-і,080640009356,III санат № 21024546 , 18.08.2021ж., директор Есенов М.,Туркестанская обл.Байдибекский район ,с.Шаян, Жылкишиев көшесі ,19 үй

5. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): "ШЫМГОРПРОЕКТ" ЖШС-і, ГСЛ № 19002756 от 07.02.2019ж.,жоба 2019ж. ,СЖТ№ KZ66VUA001146913 ,берілген күні 29.11.2019ж.

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

"СТРОЙ ПРОДУКТИВ" ЖШС-і № СП-0026/20 15.05.2020 жылы бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні)

6. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданған-дардыескереотырып)	оныңішіндеіскеқосуешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскеқосуешенінемесекезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада
Көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемді көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	өлшем	Жоба бойынша	Нақты
ПЭ100 SDR 17 – 110х6,6	м	11119,1	11119,1
ПЭ100 SDR 17 – 63х3,8	м	1684,7	1684,7
ПЭ100 SDR17 – 20х2,0	м	8194,13	10094,13
Су құдықтары:			
диаметр 2000мм	дана	12	12
диаметр 1500мм	дана	74	74
счетчиктер	дана	144	164
Резервуар 150м3	дана	2	2
Қоршау	м	280,5	280,5
КТПН- 25-10/0,4кВ	шт	1	1
Дизель-генератор PCA POWER PCA-13-1	шт	1	1
Здание с бактерицидными установками 4,4х3,6м	шт	1	1
Здание КПП 3,3х3,3м	шт	1	1
Уборная на 1 очко	шт	1	1
Су өткізгіштің узындығы	м	2935	2935
Құрылыс ауданы	$М^2$	317,37	317,37

7.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Су құбырлары- ПЭ100 SDR 17 – 110х6,6-11119,1м; ПЭ100 SDR17 - 63х3,8-1684,7м; ПЭ100 SDR17 - 20х2,0-8194,13м; Су құдықтары: диаметр 2000мм-12дана, диаметр 1500мм-74дана; счетчиктер-164дана, Резервуар 150м3-2дана; Қоршау-280,5м;_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қыскаша техникалық сипаттамалар)

8. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдаутуралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігінқамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

10. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: **сәуір 2021 жыл;**

(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы: **тамыз 2023 жыл ;**

(айы, жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, **8 ай:**Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша – **8,0 ай;**

нақты **-8,0 ай;**

11. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

12. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралыдекларацияға міндетті қосымша);

13. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектініңқалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

14.Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақзертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойыншасанитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым бергенсараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

15. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты(болған жағдайда),қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер): «**СтройЖолСервис Kz» ЖШС-і**

«Түркістан облысы,Төле би ауданы,Алатау ауылдық округі, Нысанбек елді мекенінде ауыз су , құбыры құрылысы;»

(объектінің (кешеннің) атауы)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді жәнеобъектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды ҚазақстанРеспубликасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Бас мердігер:
«СтройЖолСервисKz» ЖШС- і
директоры Тұяқбаев Б.М._____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер:
«KazTransSpecStroy» ЖШС-і
директоры Кенжебаев С. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні,Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер:
«Карат-Z» ЖШС-і
директоры Нупбаева Ж. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні , Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер:
«Технологиялық көмек құрылыс» ЖШС-і,
директоры Есенов М. _____

Приложение 13
к акту приемки обьекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество ,протяженность	примечание
	Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района,Туркестанской области			
1	Общая протяженность	м	23720	
	из стальных труб	м	2935	
	из чугунных труб	м	--------	
	из асбестоцементных труб	м	-------	
	из ж/бетонных труб	м	-------	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	20785	
	1)Из стальных труб Ø 100	м	6,4	
	Ø 32	м	144	
	Ø 15	м	43,4	
	Ø 50	м	2,4	
	Ø108	м	110,4	
	2) из полиэтиленовых труб Ø 20	м	8194	
	Ø 63	м	1685	
	Ø 110	м	11119	
	Ø 140	м	-----	
	Ø 250	м	2,02	
	Ø 315	м	20	
	Ø 225	м	37,8	
3	Водопроводные колодцы Ø 2000мм	шт	8	
	Ø 1500 мм	шт	47	
	Ø 1000мм	шт	7	
4	Пожарный гидрант	шт	42	
5	Тройники Ø 57	шт	4	
	Ø 108	шт	29	
6	Фланцы стальные	шт	482	
7	Люк чугунный	компл	86	
8	Задвижки Ø 50	шт	13	
	Ø 100	шт	35	
	Ø 125	шт	8	
	Ø 150	шт	----	
9	Вентили Ø 15	шт	145	
	Ø 32	шт	38	
10	Счетчики водомеры Ø 15	шт	144	
11	вантузы	шт	8	

Спецификация

№ п\п	наименование	марка	материал	Диаметр (мм)	Кол.(м)	примечание
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ SDR 11-20х2мм	ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиленовая	20х2	8194	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ SDR 17-110х6,6мм	ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиленовая	110х6,6	11119	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ SDR 17-63х3,8мм	ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиленовая	63х3,8	1685	
4	Труба полиэтиленовая для	ГОСТ	Труба	140х8,3	-----	

	водоснабжения ПЭ SDR 17-140х8,3мм	18599-2001	полиэтиленовая			
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ SDR 17-250х14,8мм	ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиленовая	250х3,8	2,02	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ SDR 17-315х18,7мм	ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиленовая	315х18,7	20	
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ SDR 17-225х12,6мм	ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиленовая	225х12,6	37,8	
8	Труба стальная Ø 133х4мм	ГОСТ 10740-91	Труба стальная	133х4	2935	

Заказчик: ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района» руководитель- Калдыбаев С***

Авторский надзор: ***ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ»- Куаньшбаев С.***