Приложение 2
К приказу министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53

Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«____»_____2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карат-Z», г.Шымкент, улица АКНИЕТ 187, БИН 020940003169.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Нупбаева Ж.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СтройЖолСервисKZ», БИН 030240001624, Туяқбаев Б.М.,

ТОО «Exclusive Project company», БИН 121040000849, Ерболкызы Г.

ТОО «ALAN STROY COMPANY» , БИН 040840011060, Уразбаев Т.Б.

ТОО «УЛМАД», БИН 000440003325, Тайманов А.Е.

ТОО «Оймақ Құрылыс», БИН 100140014122, Оңғар А.С.

ТОО «Сункар Орда Строй», БИН 220740002978, Әлімхан А.Ғ.

ТОО «QAZ STORY EVEREST» БИН 130140022862, Тастан М.Ә.

ТОО «ЮГ Сервис Мастер» БИН 120340011872, Калдыбаев М.Б.

ТОО «MMG-GLOBAL company» БИН: 131240020555, Сеитов А. А.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ДИАС-проект», заказ №07-2021.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область,**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общее количество КТПН	шт	1	1	1	1
Категория электроснабжения	III	III	III	III	III

Используемое напряжение	кВ	380/220В	380/220В	380/220В	380/220В
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	52,4	52,4	52,4	52,4
Опоры ВЛ-0,38 кВ	шт	46	46	46	46
Общее количество счетчиков электроэнергии	шт	40	40	40	40
Опоры ВЛ-10 кВ	шт	2	2	2	2
Общая протяженность сетей ВЛ-0,4кВ	км линия	2,982	2,982	2,982	2,982
Общая протяженность сетей КЛ-10кВ	км линия	2,023	2,023	2,023	2,023
Опоры ВЛ-10/0,4 кВ	шт	41	41	41	41

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В строительстве воздушный линии на напряжение

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **11 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства месяца: 5
фактически 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по ул. Муталиулы и Мусакулуы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор ТОО «Карат-Z» Нупбаева Ж.Д.

_____

подпись, М.П.