Форма по приложению 3-1

№ ОФ 5010

Генподрядчик : ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Щепкина, 7/48, 16, тел.: (+7-727) 309-69-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "AQZERA1", БИН 171 040 025 368, г. Талдыкорган ул. Толебаева д. 40

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство микрорайона "Мадениет", мкр. "Мадениет", участок №834/2, Алатауйский район (Наружные сети электроснабжения, наружные сети водопровода и канализации, наружные сети газоснабжения, котельная)

(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 112 от 01.10.2020 г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1 Сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/см.лист НЭС-2 ведомость объемов строительных работ в земле,поз.1/	м3 грунта	1098,234	163,53	153,47	179590	168550	0	43186	240598	
						10,05	44,56	11040	48941		17822		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,966	2415,34	0	82039	0	0	59068	152396	
						2415,34	0	82039	0		11289		
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/см.лист НЭС-2 ведомость объемов строительных работ в земле,поз.2/	м3 грунта	754,7	16,65	16,65	12569	12569	0	3990	17883	
						0	7,34	0	5541		1325		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/см.лист НЭС-2 ведомость объемов строительных работ в земле,поз.3/	м3 грунта	377,5	955,8	0	360815	0	0	259786	670249	
						955,8	0	360815	0		49648		
5	5	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	3282	468,77	371,81	1538489	1220266	0	622377	2333735	
						96,96	166,42	318223	546190		172869		
6	6	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	3282	271,21	222,73	890120	731008	0	350143	1339484	
						48,48	99,69	159111	327199		99221		
7	7	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.6/	1000 шт.	38,801	23646		917488		917488		990888	
											73399		
8	8	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.3/	м	226	86,7	0,9	19595	204	1750	12780	34966	
						78,06	0,48	17641	110		2590		
9	9	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	226	715		161590		161590		174517	
											12927		
10	10	Ц13-080201-3411 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод стальной для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.4/	м	130	472,57	272,58	61434	35435	287	26959	95465	
						197,79	90,24	25712	11731		7071		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-010101-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные,неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75		130	4719		613470		613470		662548	
				м							49078		
12	12	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.1/		4118,077947	768,06	414,91	3162932	1708628	189889	1392153	4919492	
				м кабеля		307,04	162,49	1264415	669131		364407		
13	13	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		223,3448734	1146,67	601,33	256102	134304	9911	117613	403612	
				м кабеля		500,96	230,43	111887	51465		29897		
14	14	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.5/		75,2847888	1340,52	615,57	100920	46343	4697	47955	160786	
				м кабеля		662,56	222,14	49881	16724		11910		
15	15	С123-060109-1009	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73		4,4167076	6438718		28437935		28437935		30712970	
				км							2275035		
			ИТОГО:					36795087	4057307	30337017	2936010	42 909 587,8	
								2400763	1677032		3178488		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		429 096					
			Итого с временными									43 338 684	
			Зимние удорожания			2,07 %		897 111					
			Итого с зимними удорожаниями									44 235 794	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		884 716					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 120 510	
			НДС			12 %		5 414 461					
			Итого с НДС									50 534 972	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%						45 481 474,4	
			в том числе НДС,12%									4 873 015	

Генподрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Субподрядчик:
ТОО "AQZERAI"

Генеральный директор _____ Жетписбаев Б.К.