Форма по приложению 5-1

№ ОФ 5030

Генподрядчик : ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Щепкина, 7/48, 16, тел.: (+7-727) 309-69-42
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "AQZERAI", БИН 171 040 025 368 , г. Талдыкорган ул. Толебаева д. 40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство микрорайона "Мадениет", мкр. "Мадениет", участок №834/2, Алатауйский район (Наружные сети электроснабжения, наружные сети водопровода и канализации, наружные сети газоснабжения.
(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 112 от 01.10.2020г.

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1 Сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.1/		1077,259787	768,06	414,91	827400	446965	49674	364177	1286904	
				м кабеля		307,04	162,49	330762	175040		95326		
2	2	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		58,4254242	1146,67	601,33	66994	35133	2593	30767	105582	
				м кабеля		500,96	230,43	29269	13463		7821		
3	3	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине/см.лист НЭС-2 ведомость объемов монтажные работ в земле поз.5/		19,6939632	1340,52	615,57	26400	12123	1229	12545	42060	
				м кабеля		662,56	222,14	13048	4375		3116		
4	4	С123-060109-1009	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73		1,1553792	6438718		7439161		7439161		8034294	
				км							595133		
5	5	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		8	57612,37	43013,61	460899	344109	438	182603	694983	
				шт.		14544	17157,99	116352	137264		51480		
6	6	С123-061703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		8	13084		104672		104672		113046	
				шт.							8374		
7	7	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования		26	25893,56	263,07	673233	6840	162201	365223	1121532	
				шт.		19392	117,75	504192	3062		83076		
8	8	С123-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86		26	26882		698932		698932		754847	
				комплект							55915		
9	9	Е11-330208-203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы		2	16122,74	9195,28	32245	18391	3480	16354	52487	
				подстанция		5187,46	5033,56	10375	10067		3888		
	9.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10	348				3480			
10	10	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы		2	61266,37	18179,33	122533	36359	55422	36475	171728	
				подстанция		15375,84	7420,97	30752	14842		12721		
	10.1	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	351				21060			
	10.2	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	6449				25796			
11	11	5108-0102-0206 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ		2	5600769		11201538				11201538	
				шт.						11201538			
			Отпускная цена			5600769		11201538					
			Сменная стоимость оборудования					*11201538*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		2	2234070		4468140				4468140	
				шт.						4468140			
			Отпускная цена			2234070		4468140					
			Сметная стоимость оборудования					*4468140*					
13	13	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1575,7	87,69	3151	175	55	2160	5736	
				шт.		1460,73	39,25	2921	79		425		
14	14	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		2	54504		109008		109008		117729	Казахстан
				шт.							8721		
15	15	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования		2	38461,31	3858,36	76923	7717	1334	51355	138540	
				шт.		33936	1727	67872	3454		10262		
16	16	5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		2	4131433		8262866				8262866	
				шт.						8262866			
			Отпускная цена			4131433		8262866					
			Сметная стоимость оборудования					*8262866*					
17	17	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 в лоток		20	24,94	0,88	499	18	168	231	788	
				м		15,65	0,39	313	8		58		
18	18	С123-060149-0846	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4х400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80/кабель для интерфейса RS-485 4пары/		0,02	7189267		143785		143785		155288	
				км							11503		
19	19	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		12	3424,53	165,44	41094	1985	25963	9940	55117	
				шт.		1095,5	54,95	13146	659		4083		
20	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		72	622,49	24,55	44819	1768	27276	11806	61155	
				м		219,1	8,63	15775	622		4530		
			ИТОГО:					34804292	911582	8825391	1083636	36 844 359	
								1134777	362934	23932544	956432		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							23932544			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		129 118					
			Итого с временными									36 973 477	
			Зимние удорожания			2,07 %		269 947					
			Итого с зимними удорожаниями									37 243 424	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		266 218					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 509 642	
			НДС			12 %		4 501 157					
			Итого с НДС									42 010 799	
			Итого с учетом тендерной скидки									37 809 719	
			в том числе НДС 12%									4 051 041	

Генподрядчик:
ТОО "ARSO"
Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Субподрядчик:
ТОО "AQZERAI"
Генеральный директор _____ Жетписбаев Б.К.