Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Кайнарлы, Ескельдинского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 8/01/18 от 15.01.2018 года и доп.соглашение №1 от 05.02.2018 года

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	148,8	6,48	6,48	964	964	303	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	312	97	0,00806	1
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	148,8	21,55	4,52	3207	673	2458	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2534	–	97	–	–
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7,6	167,18	–	1271	–	1436	1,21	9
		м3 грунта		167,18	–	1271	–	113	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	5,624	9523,54	311,32	53560	1751	3298	2,82	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				441	117,61	2480	661	105	0,5744	3
18	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 10	4	9320,54	311,32	37282	1245	2346	2,82	11
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06807	69000		4697				
		т								
20	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,09939	71100		7067				
		т								
22	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00222	41200		91				
		т								
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
29	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
30	99-2-2(пл)	КирпичкерамзитовыйК=380,000;	19076	20,6		392966				
		шт								
31	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,38434	8679,65	422,15	3336	162	3817	56,4	22
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				8257,5	157,5	3174	61	118	0,77	–
32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,38434	65000		24982				
		т								
33	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,3788	6909,46	337,41	37165	1815	5055	4,38	24
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				670,5	126	3606	678	118	0,62	3
36	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
39	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,07253	50800		3685				
		т								
40	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08333	41200		3433				
		т								
	3.2 Вертикальное армирование стен									
41	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	3,4	12641,59	884,81	42981	3008	6831	9,96	34
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1579,5	334,24	5370	1136	105	1,6325	6
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03032	65000		1971				
		т								
43	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02888	62000		1791				
		т								
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,11343	61200		6942				
		т								
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0122	62000		756				
		т								
46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01741	65900		1147				
		т								
47	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,177	61200		10832				
		т								
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
49	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06647	69000		4586				
		т								
50	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04498	71100		3198				
		т								
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,18328	65900		12078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			m							
	3.4 Перемычки									
53	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05775	64400		3719				
			m							
54	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04348	69000		3000				
			m							
55	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0566	68800		3894				
			m							
56	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00125	65000		81				
			m							
57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01745	65900		1150				
			m							
		Всего прямые затраты				**836587**	**27129**			**436**
						69726	**9859**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				739731				
		Накладные расходы, тенге				91704				
		- заработная плата, тенге				13756				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55697				
		Всего				**983988**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				10824				
		- сметная заработная плата, тенге				1526				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				18265				
		- сметная заработная плата, тенге				8402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9948				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1027004**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2626050**
	- материалы, тенге	1891492
	- сметная заработная плата, тенге	299670
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	589
	Налог (2 %)	52521
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2678571**
	НДС (12 %)	321429
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 000 000**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" (подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" (подпись)

Технический надзор ТОО "Мұзтау" (подпись)

Расчеты со сметой сличено