Форма по приложению 3-1

№ ОФ 6010

Генподрядчик : ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Щепкина, 7/48, 16, тел.: (+7-727) 309-69-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "AQZERAI", БИН 171 040 025 368, г.Талдыкорган ул. Толебаева д. 40

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство микрорайона "Мадениет", мкр. "Мадениет", участок №834/2, Алатауйский район (Наружные сети электроснабжения, наружные сети водопровода и канализации, наружные сети газоснабжения, котельная)

(наименование, адрес)

Объект : Сети водоснабжения и канализации.Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №112 от 01.10.2020г.

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-2 Сети водоснабжения и канализации.Наружные сети газоснабжения(добавить) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	924,66	2,37	1849	5	218	1596	3721	
						813,4	0,71	1627	1		276		
	1.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,28	537				150,36			
	1.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	461				27,66			
2	2	С123-041010-0506	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	840541		1681082		1681082		1815569	
											134487		
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,072	18297,1	1145,48	165991	10392	141736	15035	195508	
						1528,2	292,98	13864	2658		14482		
	3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,2534	13618				126013,35			
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,309	225135		69567		69567		75132	
											5565		
5	5	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,497	41606,71	3154,31	852813	64654	526783	293529	1238050	
						12751,92	1713,34	261376	35118		91707		
	5.1	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1068	2978				3296,16			Казахстан 100%
	5.2	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,9013	13103				195251,98			Казахстан 100%
	5.3	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,0746	75283				231461,35			
6	6	С ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости/см.НВК-1 общие данные/	м3	20,497	270		5534		5534		5977	
											443		
7	7	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,158	23813		75201		75201		81218	Казахстан
											6016		
8	8	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,174	23549		121843		121843		131590	Казахстан
											9747		
9	9	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,225	23141		282899		282899		305531	Казахстан
											22632		
10	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	20036,68	1080,31	40073	2161	27448	10323	54428	
						5232,32	439,73	10465	879		4032		
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	11966				24410,64			Казахстан 100%
11	11	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом		123,24	1968,78	12,06	242632	1486	75677	154627	429040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		1342,66	6,46	165469	797		31781		
	11.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,4507	14736				50849,81			Казахстан 100%
	11.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0616	402775				24819			
			Итого по разделу:									4335764	
			Раздел: 1. Сети канализации										
12	12	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		8181,975	163,53	153,47	1337964	1255717	0	321743	1792482	
				м3 грунта		10,05	44,56	82247	364619		132777		
			Подземный газопровод среднего давления										
13	13	С121-010103-0401	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**		662	440		291280		291280		314582	**Казахстан**
				м3							23302		
			ИТОГО:					5168728	1334413	3299268	796853	6 442 827	
								535048	404072		477247		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		64 428					
			Итого с временными									6 507 255	
			Зимние удорожания			2,07 %		134 700					
			Итого с зимними удорожаниями									6 641 955	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132 839					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 774 795	
			НДС			12 %		812 975					
			Итого с НДС									7 587 770	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%						6 828 993	
			в том числе НДС,12%									731 678	

Генподрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____Курманов А.Д.

Субподрядчик:
ТОО "AQZERAI"

Генеральный директор _____Жетписбаев Б.К.