Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"9" 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», БИН 001040002533, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, оф. помещение 88
наименование организации, юридический адрес

в лице Генеральный директор Сычев Александр Викторович,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол» в Костанайской области, Костанайский район, Федоровский район, Карабалыкский район, Тарановский район, г. Рудный
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КАНКОР-Проект» (СОА №00017 от 18.04.2018г., №KZ78VWC00002004 от 18.04.2020г.); ТОО «Энерго-РЭМ» (МКЛ №01232 от 07.06.2001 г., ГСЛ №17015231 от 29.08.2017 г.); ТОО «Электросетьпроект» (ГСЛ №001225 от 22.05.2000 г.); ТОО «Инфраэнерго» (ГСЛ №19012222 от 05.06.2019 г., ГСЛ №18012868 от 27.06.2018 г.); ТОО «Механизированная колонна №13» (ГСЛ №18006930 от 06.04.2018 г.); ТОО «Электросервис» (МКЛ №001454 от 03.10.2000 г.); ТОО «Аманат-А» (ГСЛ №00036 от 11.03.2005 г.); ТОО «КараталТранзит» (СОА электролаборатории от 18.04.14г.), ИП «Джунусова» (ГЛ №01729Р от 30.01.2008г.)
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСПМК-519», №01-25-Д-617-1-РП
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом АО «KEGOC» № 264 от 13.12.2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол	**км**	**155,78**	**155,78**	**155,381**	**155,381**
в том числе:					
Опора 1ПБ-500-1	шт	11	11	11	11
Провод сталеалюминевый АС 300/39	км/тн	1 383,36/1 565,97	1 383,36/1 565,97	1 374,491/1 555,924	1 374,491/1 555,924
Провод сталеалюминевый АС 300/67	км/тн	60,723/80,34	60,723/80,34	60,723/80,34	60,723/80,34
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	218,85/137,31	218,85/137,31	218,397/137,026	218,397/137,026
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт	52 862	52 862	52 576	52 576
ПС120Б	шт	36 034	36 034	36 000	36 000
ПС160Д	шт	14 364	14 364	14 112	14 112
ПС70Е	шт	2 464	2 464	2 464	2 464
Фундамент АФ5	шт	2	2	2	2
Фундамент АФ4	шт	4	4	4	4

В том числе по районам:

1) Карабалыкский район:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту (оп.№7-129, №173-181)		Фактически (оп.№8-129, №173-181)	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол	**км**	**49,50928**	**49,50928**	**49,11059**	**49,11059**
в том числе:					
Опора 1ПБ-500-1	шт				
Провод сталеалюминевый АС 300/39	км/тн	458,960/519,553	458,960/519,553	450,091/509,507	450,091/509,507
Провод сталеалюминевый АС 300/67	км/тн				
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	6,322/3,97	6,322/3,97	6,322/3,97	6,322/3,97
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт				
ПС120Б	шт	11 360	11 360	11 326	11 326
ПС160Д	шт	5 292	5 292	5 040	5 040
ПС70Е	шт	840	840	840	840
Фундамент АФ5	шт				
Фундамент АФ4	шт				

2) Федоровский район (оп.№129-173, №181-283, №300-341):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол	**км**	**72,47918**	**72,47918**	**72,47918**	**72,47918**

в том числе:					
Опора 1ПБ-500-1	шт				
Провод сталеалюминевый АС 300/39	км/тн	671,882/760,570	671,882/760,570	671,882/760,570	671,882/760,570
Провод сталеалюминевый АС 300/67	км/тн				
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	142,919/89,668	142,919/89,668	142,466/89,384	142,466/89,384
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт				
ПС120Б	шт	16 762	16 762	16 762	16 762
ПС160Д	шт	4 536	4 536	4 536	4 536
ПС70Е	шт	504	504	504	504
Фундамент АФ5	шт				
Фундамент АФ4	шт				

3) Костанайский район (оп.№341-382, 394-401):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол	**км**	**18,28768**	**18,28768**	**18,28768**	**18,28768**
в том числе:					
Опора 1ПБ-500-1	шт	4	4	4	4
Провод сталеалюминевый АС 300/39	км/тн	150,118/169,933	150,118/169,933	150,118/169,933	150,118/169,933
Провод сталеалюминевый АС 300/67	км/тн	19,409/25,682	19,409/25,682	19,409/25,682	19,409/25,682
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	37,673/23,636	37,673/23,636	37,673/23,636	37,673/23,636
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт				
ПС120Б	шт	4 304	4 304	4 304	4 304
ПС160Д	шт	1 512	1 512	1 512	1 512
ПС70Е	шт	224	224	224	224
Фундамент АФ5	шт				
Фундамент АФ4	шт				

4) г.Рудный (оп.№283-300, №382-394, №401-406)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол	**км**	**12,60225**	**12,60225**	**12,60225**	**12,6022**
в том числе:					
Опора 1ПБ-500-1	шт	4	4	4	4
Провод сталеалюминевый АС 300/39	км/тн	102,400/115,914	102,400/115,914	102,400/115,914	102,400/115,914
Провод сталеалюминевый АС 300/67	км/тн	14,425/19,084	14,425/19,084	14,425/19,084	14,425/19,084
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	25,961/16,288	25,961/16,288	25,961/16,288	25,961/16,288

Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт				
ПС120Б	шт	2 772	2 772	2 772	2 772
ПС160Д	шт	1 512	1 512	1 512	1 512
ПС70Е	шт	504	504	504	504
Фундамент АФ5	шт	2	2	2	2
Фундамент АФ4	шт				

5) Район Беимбета Майлина (оп.№406-415-портал ПС500кВ Сокол):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол	**км**	**2,90161**	**2,90161**	**2,90161**	**2,90161**
в том числе:					
Опора 1ПБ-500-1	шт	3	3	3	3
Провод сталеалюминевый АС300/39	км/тн				
Провод сталеалюминевый АС300/67	км/тн	26,889/35,574	26,889/35,574	26,889/35,574	26,889/35,574
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	5,975/3,748	5,975/3,748	5,975/3,748	5,975/3,748
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт				
ПС120Б	шт	836	836	836	836
ПС160Д	шт	1512	1512	1512	1512
ПС70Е	шт	392	392	392	392
Фундамент АФ5	шт				
Фундамент АФ4	шт	4	4	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 01-25-Д-617-1-РП-ПП Паспорт проекта; 01-25-Д-617-1-РП-ПЗ Пояснительная записка; 01-25-Д-617-1-РП-ПОС Проект организации строительства; 01-25-Д-617-1-РП-СД Сметная документация. Прайс-листы; 01-25-Д-617-1-РП-ЭВ Рабочий проект; 01-25-Д-617-1-РП-ОВОС Раздел «Охрана окружающей среды»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2019 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;

фактически, месяц: 10 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 79,53 % и фактически применено 85,72% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5716 ТГРЭС - Сокол»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сычев Александр Викторович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью г.Алматы Республика Казахстан
АСПМК-519