Заказчик: ТОО "AZIA QURYLYS KZ"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Нуртазина, Уч.№31 (блок 6)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ 2024 г.
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	26.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяцé (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	20 000 019									
в отчетном месяце		17 857 159							2 142 859	20 000 019

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" БИН 041140006299

(наименование организации)

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "AZIA QURYLYS KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Заказчик ТОО "AZIA QURYLYS KZ"

Подрядчик ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Нуртазина. Уч.№31 (блок 6)

Договор подряда

АКТ №1

о приемке выполненных работ за май месяц 2024 г.

№ 2-01-02-02. Конструктивная часть здания

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17507019**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6299569
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3136180*
		машины и механизмы	тенге			3562889
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*697888*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7644562
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 571		
	Раздел 1.	**Ригели**				**17507019**
	Подраздел 1.1.	**Ригель Р1**				**16239576**
1	**6103-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**320**	**13 890**	**4444800**
2	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**13,2124**	**82 336**	**1087856**
3	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,3296**	**317 238**	**739038**
4	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**10,8828**	**291 854**	**3176189**
5	**6103-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**13,2124**	**115 197**	**1522029**

1	2	3	4	5	6	7
6	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	60,2	11 117	669243
7	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	61,103	35 776	2186021
8	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	320	7 545	2414400
	Подраздел 1.2.	Ригель Р2				1267443
9	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	28,5967562	13 890	397209
10	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,8847725	82 336	72849
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1733535	317 238	54994
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,711419	291 854	207630
13	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,8847725	115 197	101923
14	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	4,5767943	11 117	50880
15	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,6454462	35 776	166195
16	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	28,5967562	7 545	215763
		Итого прямые затраты, в том числе				17 507 019
		Непредвиденные работы и затраты	2%			350 140
		Итого СМР с учетом скидкибез НДС				17 857 159
		Налог на добавленную стоимость	12%			2 142 859
		Всего				20 000 019

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" БИН 041140006299
(наименование организации)

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "AZIA QURYLYS KZ"
(наименование организации)

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**