Форма №2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт на подъездные дороги в с.Аксуат Теректинского района**

АКТ №1

выполненных работ

ИЮНЬ 2019г (Договор о государственных закупках работ № 44 от 14.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 1-1-1 Подготовка территории									
		Восстановление и закрепление оси трассы									
1	ССЦИ РК 8.03-04-2016, стр.106, глава 7, табл.62, п.5	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го рязряда при длине сторон сетки и расстояния между знаками по разбивочной линии 100 м: II категория сложности	км хода	2,44287	68856,00	--	168206,26	--	168206,26	--	168206,26
					--	--	--	--		--	
2	ССЦИ РК 8.03-04-2016, стр.106, глава 7, табл.62, п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 100 м: II категория сложности	км хода	2,44287	18392,00	--	44929,26	--	44929,26	--	44929,26
					--	--	--	--		--	
		Разборка существующего покрытия									
3	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	14405	93,02	90,30	1339890,44	1300716,76	784,35	138810,90	1596997,45
		НР - 108% СП - 8%			2,67	6,26	38389,32	90139,29		118296,11	
4	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1771,815	126,00	--	223248,69	--		--	241108,59
		СП - 8%			--	--	--	--		17859,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство объездной дороги в насыпи									
		Снятие растительного слоя									
5	Е11-010104-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5425,8	59,78	59,78	324381,45	324381,45	--	67552,51	423288,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29	--	93822,93		31354,72	
6	Е11-010104-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5425,8	201,09	201,09	1091101,25	1091101,25	--	227222,09	1423789,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,16	--	315586,23		105465,87	
7	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	27129,19	7,66	7,66	207810,63	207810,63	--	37998,55	265473,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,95	--	52775,77		19664,73	
8	Е11-010107-1601 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	4069,37	127,80	123,07	520053,15	500821,94	0,00	78904,47	646874,23
		НР - 72%; СП - 8%			4,73	22,20	19231,21	90358,33		47916,61	
		Дорожная одежда на объездной дороге									
9	Е11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см (в том числе 720 м3 фрезерованного материала). Устройство	м2 основания или покрытия	22196,6	183,34	138,02	4069493,00	3063665,18	23073,37	1982178,62	6535805,37
		НР - 108%; СП - 8%			44,27	38,41	982754,46	852596,11		484133,73	
10	С121-010601-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2609,49	2247,00	--	5863524,00	--	5863524,00	--	6332606,00
		СП - 8%			--	--	--	--		469081,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13852638,18	6488497,22	6100517,27	2532667,14	17679078,90
							1040375,00	1495278,66	--	1293773,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13639502,66				
	Материалы		Тенге				23857,72				
	Всего заработная плата		Тенге					2535653,66			
	Местные материалы		Тенге				5863524,00				
	Транспортные расходы		Тенге				223248,69				
		Накладные расходы	Тенге				2532667,14				
		Сметная прибыль	Тенге				1293773,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17465943,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2214,67
		Сметная заработная плата	Тенге					2535653,66			
	Стоимость прочих работ		Тенге				213135,52				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213135,52				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				213135,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17679078,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2214,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2535653,66			
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1 Подъездная дорога									
		Земляные работы									
		Снятие растительного слоя									
11	Е11-010104-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3396	59,78	59,78	203029,86	203029,86	--	42281,01	264935,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29	--	58723,63		19624,87	
12	Е11-010104-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3396	201,09	201,09	682918,62	682918,62	--	142217,96	891147,51
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,16	--	197524,94		66010,93	
		Выемка									
13	Е11-010104-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	354,2279265	67,94	67,94	24065,36	24065,36	--	5011,62	31403,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,65	--	6960,58		2326,16	
14	Е11-010104-0210 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	354,2279265	228,27	228,27	80859,61	80859,61	--	16839,03	105514,53
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,02	--	23387,54		7815,89	
		Насыпь									
15	Е11-010105-0502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	354,2279265	74,70	74,70	26460,69	26460,69	--	7166,61	36317,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,10	--	9953,63		2690,18	
16	Е11-010105-0505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	354,2279265	90,11	90,11	31919,37	31919,37	--	8645,04	43809,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,90	--	12007,00		3245,15	
17	Е11-010104-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6498,486145	67,94	67,94	441490,90	441490,90	--	91940,58	576106,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,65	--	127695,25		42674,52	
18	Е11-010104-0210 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	6498,486145	228,27	228,27	1483409,43	1483409,43	--	308920,36	1935716,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,02	--	429056,05		143386,38	
19	Е11-010105-0502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6498,486145	74,70	74,70	485434,48	485434,48	--	131475,03	666262,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,10	--	182604,21		49352,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010105-0505 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	6498,486145	90,11	90,11	585576,55	585576,55	--	158597,50	803707,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,90	--	220274,31		59533,92	
21	Е11-010104-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в пониженные места месности	м3 грунта	255,408977	67,94	67,94	17351,85	17351,85	--	3613,53	22642,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,65	--	5018,79		1677,23	
22	Е11-010104-0210 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	255,408977	228,27	228,27	58302,21	58302,21	--	12141,45	76079,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,02	--	16863,12		5635,49	
23	Е11-010105-0602 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	1055,842468	940,82	531,98	993352,85	561690,77	--	440718,09	1548796,62
		НР - 72%; СП - 8%			408,83	170,90	431662,08	180446,38		114725,68	
24	Е11-010201-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5537,471862	82,71	82,71	458027,14	458027,14	--	121017,39	625368,10
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,35	--	168079,71		46323,56	
25	Е11-010201-0107 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5537,471862	40,07	40,07	221900,34	221900,34	--	44926,28	288172,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,27	--	62397,62		21346,13	
26	Е11-010201-0601 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5537,471862	101,76	82,81	563475,69	458544,20	54820,97	103021,96	719817,47
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	16,79	50110,52	92975,54		53319,81	
27	Е11-010201-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6852,714072	82,71	82,71	566816,25	566816,25	--	149761,05	773903,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,35	--	208001,46		57326,18	
28	Е11-010201-0107 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Грунт. Доуплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6852,714072	40,07	40,07	274605,38	274605,38	--	55597,03	356618,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,27	--	77218,10		26416,19	
29	Е11-010201-0601 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6852,714072	101,76	82,81	697310,60	567456,12	67841,87	127491,40	890786,16
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	16,79	62012,61	115058,78		65984,16	
30	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22149,88745	7,66	7,66	169668,98	169668,98	--	31024,28	216748,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,95	--	43089,28		16055,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010203-0118 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25072,64791	96,55	37,03	2420810,29	928339,86	0,00	1422513,90	4150790,12
		НР - 72%; СП - 8%			59,53	19,27	1492470,43	483243,32		307465,94	
32	Е11-010203-0115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2418,023679	144,49	35,24	349374,80	85216,84	0,00	221906,33	616983,62
		НР - 72%; СП - 8%			109,25	18,22	264157,96	44045,27		45702,49	
33	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Площади. Планировка дна кюветов механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	912,174918	7,66	7,66	6987,29	6987,29	--	1277,64	8926,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,95	--	1774,50		661,19	
				Дорожная одежда							
34	Е11-270401-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2542,809207	4121,09	1237,69	10479142,04	3147207,00	6988326,26	1051100,38	12452661,81
		НР - 108%; СП - 8%			135,13	247,61	343608,79	629632,30		922419,39	
35	Е11-270403-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	14704,8906	255,13	220,09	3751621,42	3236395,14	43673,53	1567803,72	5744979,15
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	66,65	471552,76	980117,35		425554,01	
36	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	14704,8906	67,15	67,15	987501,41	987501,41	--	330988,74	1423969,36
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,84	--	306471,05		105479,21	
37	С121-010201-0504 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм (70%) СТ РК 1284-2004	м3	2799,81117	6444,00	--	18041983,18	--	18041983,18	--	19485341,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1443358,65	
38	С121-010201-0503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм (20%) СТ РК 1284-2004	м3	799,9460486	6444,00	--	5154852,34	--	5154852,34	--	5567240,52
		СП - 8%			--	--	--	--		412388,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-010201-0502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм (10%) СТ РК 1284-2004**	м3	399,9730243	8327,00	--	3330575,37	--	3330575,37	--	3597021,40
		СП -8%			--	--	--	--		266446,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				52588824,31	15791175,64	33682073,52	6597997,92	63921768,00
							3115575,15	4682619,72	--	4734945,78	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52588824,31				
	Материалы		Тенге				183958,03				
	Всего заработная плата		Тенге					7798194,87			
	Местные материалы		Тенге				33498115,48				
		Накладные расходы	Тенге				6597997,91				
		Сметная прибыль	Тенге				4734945,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63921768,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7169,20
		Сметная заработная плата	Тенге					7798194,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63921768,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7169,20
		Сметная заработная плата	Тенге					7798194,87			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				66441462,49	22279672,86	39782590,79	9130665,06	81600846,91
							4155950,15	6177898,38	--	6028719,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66228326,97				
	Материалы		Тенге				207815,75				
	Всего заработная плата		Тенге					10333848,53			
	Местные материалы		Тенге				39361639,51				
	Транспортные расходы		Тенге				223248,69				
		Накладные расходы	Тенге				9130665,06				
		Сметная прибыль	Тенге				6028719,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81387711,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9383,87
		Сметная заработная плата	Тенге					10333848,53			
	Стоимость прочих работ		Тенге				213135,52				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213135,52				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				213135,52				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				81600846,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9383,87
		Сметная заработная плата	Тенге					10333848,53			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							848648,81				
ИТОГО							82449495,72				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,701%							1335681,83				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.							83785177,55				
Непредвиденные работы и затраты 2%							1675703,55				
ИТОГО							85460881,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 44 от 14. 05. 2019года)	К=*0,858423242				**73361607,14**				
		НДС 12%					**8803392,86**				
		ИТОГО с НДС 12%					**82165000,00**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела **Ахметов Ж.Б.**

ТЕХНАДЗОР

ЗКОФ АО "НЦ Құрылыс Консалтинг" **Яудин С.К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт на подъездные дороги в с. Аксуат Теректинского района, ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт на подъездные дороги в с. Аксуат Теректинского района, ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 ИЮНЯ 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках работ № 44 от 14.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	196 784 000,00		82 165 000,00	114 619 000,00	85 460 881,10		73361607,14	8803392,86	82165000,00
Всего к оплате:							**73361607,14**	8803392,86	**82165000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела
Ахметов Ж.Б._____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н._____

М.П.