Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева " ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу:Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь _2024_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45	05.06.2024г.				
		Допсоглашение №45/1	19.11.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	442 938 176,89	151 007 301,08	395 480 515,08	151 007 301,08					47 457 661,81	442 938 176,89
в том числе за отчётный месяц :		151 007 301,08	151 007 301,08	151 007 301,08					18 120 876,13	169 128 177,21
Акт № 7		127 745 593,94	127 745 593,94	127 745 593,94					15 329 471,27	143 075 065,21
Акт № 8		1 586 485,71	1 586 485,71	1 586 485,71					190 378,29	1 776 864,00
Акт № 9		10 673 583,93	10 673 583,93	10 673 583,93					1 280 830,07	11 954 414,00
Акт № 10		2 459 047,32	2 459 047,32	2 459 047,32					295 085,68	2 754 133,00
Акт № 11		8 542 590,18	8 542 590,18	8 542 590,18					1 025 110,82	9 567 701,00

Место печати (при наличии)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 971240002185

Директор Куспанов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " GrandBuildCompany":

Маулен С. Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "АктобеКапСтрой":

Иргалиев Р.Д.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №аттестата,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Сейфуллина, 6**	**971240002185**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл 45/1 от 19.11.2024 к Договор № 45 от 05.06.2024г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000044	21.11.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Алгинская средняя школа №2 им. В.И.Пацаева ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Алга, ул.Сейфуллина дом 6			работа	1	169 128 177,21	169 128 177,21	18 120 876,13
				Итого	1	x	169 128 177,21	18 120 876,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2024

М.П.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 971240002185 Актюбинская область,Алгинский район , г. Алга, ул. Сейфуллина 6

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 05.06.2024 г., Допсоглашение №45/1 от 19.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 11

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-02-07 Наружные сети теплоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**7089822**
	Раздел 1.	**Строительные работы**				**454338**
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**321,13**	**400**	**128452**

2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	9,9318	7 328	72780
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	302,9823047	93	28177
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,9318	3 824	37979
5	6101-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103	$м^3$	18,1476953	94	1706
6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	17,11125	9 374	160401
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	169	22	3718
8	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	169	125	21125
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				
9	6123-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм	км	0,146	3 719 241	6330723 543009
10	241-402-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	146	21 920	3200320
11	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	8	73 484	587872
12	241-405-0205 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	4	56 827	227308
13	241-411-0108 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	6	153 230	919380
14	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	28	5 675	158900
15	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	4	5 280	21120

16	6114-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	2	36 865	73730
17	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	243 237	486474
18	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	6 642	26568
19	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 838	17676
20	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 340	38680
21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,7	42 408	29686
	Раздел 3.	**Система СОДК**				304761
22	6123-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	2 412	4824
23	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	20 944	41888
24	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	м	0,0204	771	16
25	6123-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	3	86 011	258033
		ИТОГО :				7 089 822
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**418 299**		**7 508 121**
Итого по главам 1-8						
Сметная прибыль		**5%**		**375 406**		

Непредвиденные работы и затраты					
Итого :	**3%**		**225 244**		
Итого 2024 год - 100% К=1,075					**8 108 771**
Итого по договорной цене	**1,075**				**8 716 929**
НДС	**0,98**				**8 542 590,18**
Итого с НДС	**12 %**		**1 025 110,82**		
					9 567 701

Сдал Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany":

_____ **Маулен С. Ә.** KZ27VJE00084198 от 08.12.2023
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 971240002185
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Куспанов Е . С.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "АктобеКапСтрой":

_____ **Иргалиев Р.Д.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 971240002185 Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, АБАЙ, 123
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 05.06.2024 г., Допсоглашение №45/1 от 19.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 7

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						106020946
		ВСЕГО :				**3639170**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**6673**
10	**1209-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**16,6**	**402**	**6673**
12	**1146-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**$м^3$**	**40**	**67 935**	**2717400**

13	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м^2	73	8 468	618164
14	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м^3	7,519	39 491	296933
						3102692
	Раздел 2.	**Проемы**				
15	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	135,03	6 263	845693
16	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	24,99	14 666	366503
17	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	5,46	12 734	69528
18	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м^2	2,52	13 805	34789
19	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	102,06	12 298	1255134
20	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	7,98	9 077	72434
21	223-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м^2	4,2	12 105	50841
22	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м^2	3,78	12 848	48565
23	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	77	601	46277
24	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	77	4 064	312928
						39486181
	Раздел 3.	**Полы**				
25	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	151,2	5 673	857758
26	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	151,2	3 384	511661
27	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	23,7384	19 697	467575
28	211-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	26,11224	746	19480
29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	7,56	47 555	359516
30	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	151,2	2 615	395388
31	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м^2	151,2	380	57456

		ТИП II				
38	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м^2	47,2	13 826	652587
		ТИП III				
46	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м^2	358,2	9 875	3537225
		ТИП IV				
54	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	м^2	259,3	10 058	2608039
		ТИП V				
61	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м^2	218,5	5 546	1211801
				Второй этаж		
		Второй этаж				
		ТИП V				
69	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м^2	1 067,9	5 546	5922573
		ТИП VI				
70	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м^2	581,3	5 673	3297715
71	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	м^2	581,3	3 384	1967119
72	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	м^2	581,3	1 862	1082381
73	212-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	м^3	11,85852	36 861	437117
74	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=26*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	м^2	581,3	798	463877
75	212-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	м^3	77,08038	36 861	2841260
76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м^2	581,3	2 064	1199803
77	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м^2	581,3	5 546	3223890
		ТИП VII				
78	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м^2	284	5 673	1611132
79	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	м^2	284	3 384	961056
80	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	м^2	284	1 862	528808
81	212-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	м^3	5,7936	36 861	213558
82	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=26*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	м^2	284	798	226632

83	212-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	37,6584	36 861	1388126
84	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	284	2 064	586176
85	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	284	10 058	2856472
	Раздел 4.	**Отделочные работы**				53329254
		Потолок				
86	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	1 653	2 387	3945711
87	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	1 653	1 442	2383626
		Потолок моющейся краской				
88	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	281,8	2 387	672657
89	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	281,8	1 273	358731
90	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	$м^2$	281,8	681	191906
		Стены В/э				
91	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	1 609,055	1 618	2603451
92	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	2 298,65	2 114	4859346
		Стены моющейся краской				
93	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	180,25	1 618	291644
94	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	257,5	1 085	279388
95	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	$м^2$	257,5	555	142912
		Стены масляной краской				
96	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	975,5	1 618	1578359
97	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	$м^2$	975,5	2 676	2610438
		Стены				
98	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	366	4 623	1692018
99	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	366	12 971	4747386
				2 Этаж		
		Потолок				

100	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	м^2	935,76	2 387	2233659
101	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м^2	1 303,8	1 442	1880080
102	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	м^2	33	1 273	42009
		Потолок моющейся краской				
103	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	м^2	197,26	2 387	470860
104	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	м^2	281,8	1 273	358731
105	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	м^2	281,8	681	191906
		Потолок подвесной Армстронг				
106	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	м^2	605,1	5 727	3465408
107	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	м^2	605,1	8 598	5202650
		Стены В/э				
108	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	м^2	1 916,53	1 618	3100946
109	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	м^2	2 737,9	2 114	5787921
		Стены моющейся краской				
110	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	м^2	63,7	1 618	103067
111	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	м^2	63,7	1 085	69114
112	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	м^2	63,7	555	35354
		Стены масляная краска				
113	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	м^2	588,6	1 618	952355
114	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	м^2	588,6	2 676	1575094
		Стены				
115	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	м^2	85,4	4 623	394804
116	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	м^2	85,4	12 971	1107723
	Раздел 5.	**Облицовка фасада**				**6471443**
162	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	м	220,822	8 466	1869479

163	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**416**	**3 289**	**1368224**
				Отмостка/Лист4/		
164	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**68**	**47 555**	**3233740**
		ИТОГО :				**106 020 946**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		**5,90%**		**6 255 236**		**112 276 182**
Итого по главам 1-8		**5%**		**5 613 809**		
Сметная прибыль		**3%**		**3 368 285**		**121 258 276**
Непредвиденные работы и затраты		**1,075**				**130 352 647**
Итого :		**0,98**				**127 745 593,94**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**12 %**		**15 329 471,27**		
Итого по договорной цене						**143 075 065,21**
НДС						
Итого с НДС						

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany":

_____ **Маулен С. Ә.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 971240002185
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Куспанов Е.С.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "АктобеКапСтрой":

_____ **Иргалиев Р.Д.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 971240002185 Актюбинская область,Алгинский район , г. Алга, ул. Сейфуллина 6

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 05.06.2024 г., Допсоглашение №45/1 от 19.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 8

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-03 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**1316685**

	Раздел 1.	**Холодное водоснабжение В1**				**242468**
7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	73	355	25915
8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	13	8 746	113698
9	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5 666	67992
10	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 964	5964
11	242-207-3301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	3 211	28899
	Раздел 2.	**Водопровод горячей воды Т3**				**128675**
14	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 746	8746
15	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 666	5666
16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	355	1065
17	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3 907	3907
18	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	10 685	10685
19	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	20 202	20202
20	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	78 404	78404
	Раздел 3.	**Канализация**				**199699**
25	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
26	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	335	1005

27	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	782	2346
28	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	8	335	2680
29	241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	3	599	1797
30	241-213-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	8	216	1728
31	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	671	4697
32	241-209-3801 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	2	470	940
33	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	792	1584
34	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	633	633
35	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	8	409	3272
36	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	20	192	3840
37	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	6	3 056	18336
42	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	1	33 823	33823
43	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	1	28 483	28483
44	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,002	14 538 293	29077
					Канализация -выпуски переукладываемые-монтаж	
46	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	3 219	38628
47	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	11,976	2 175	26048
	Раздел 4.	**Санитарно-техническое оборудование**				745843
48	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 477	16431
49	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	3	7 966	23898
50	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	3	3 907	11721

51	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	3	4 235	12705
52	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	2 051	6153
53	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	46 638	279828
54	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	88842
55	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	39 741	158964
56	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	4	10 870	43480
57	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	36216
58	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1 447	5788
59	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	4	3 907	15628
60	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3 735	14940
61	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 395	4395
62	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26 854	26854
		ИТОГО :				1 316 685
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**77 684**		
Итого по главам 1-8						**1 394 369**
Сметная прибыль		**5%**		**69 719**		
Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**41 831**		
Итого :						**1 505 919**

Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**				**1 618 863**
Итого по договорной цене	**0,98**				**1 586 485,71**
НДС	**12 %**		**190 378,29**		
Итого с НДС					**1 776 864**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany":

_____ Маулен С. Ә.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 971240002185
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Куспанов Е . С.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "АктобеКапСтрой":

_____ Иргалиев Р.Д.
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 971240002185 Актюбинская область,Алгинский район , г. Алга, ул. Сейфуллина 6

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 05.06.2024 г., Допсоглашение №45/1 от 19.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-04 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**8858415**

Раздел 1. Оборудование пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 8858415

1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	2	202 506	405012
2	248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	2	47 325	94650
3	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	330	13 042	4303860
4	248-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	111	7 881	874791
5	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1 711	17110
6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	209	1 964	410476
7	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	57	2 833	161481
8	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	19	3 251	61769
9	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	19	1 763	33497
10	248-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	19	1 820	34580
11	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 210	27210
12	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
13	6124-0105-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	1	69 061	69061
14	ПРАЙС	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	1	12 240	12240
26	6125-0601-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 5	шт.	22	13 392	294624
27	248-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП	шт.	22	91 950	2022900
28	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	12	1 362	16344
29	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	12	65	780

	ИТОГО :				8 858 415
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,90%		522 646		
Итого по главам 1-8					9 381 061
Сметная прибыль	5%		469 053		
Непредвиденные работы и затраты	3%		281 432		
Итого :					10 131 546
Итого 2024 год - 100% К=1,075	1,075				10 891 412
Итого по договорной цене	0,98				10 673 583,93
НДС	12 %		1 280 830,07		
Итого с НДС					11 954 414

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany":

_____ **Маулен С. Ә.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 971240002185
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Куспанов Е . С.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "АктобеКапСтрой":

_____ **Иргалиев Р.Д.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 971240002185 Актюбинская область,Алгинский район , г. Алга, ул. Сейфуллина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 05.06.2024 г., Допсоглашение №45/1 от 19.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 10

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-02-05 Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**2040857**
		Раздел 1. Наружные сети канализации				**2040857**
		Земляные работы				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**551,77**	**400**	**220708**

2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	17,0649	7 328	125052
3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	530,463844	103	54638
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	17,0649	3 824	65256
5	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	21,306156	168	3579
6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	11,1	5 003	55533
			Монтажные работы			
7	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	111	477	52947
8	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	113,22	2 355	266633
			Канализационный колодец Д=1000мм/=1 шт/			
9	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	0,59	120 806	71276
10	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17 369	17369
11	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15 781	15781
12	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 113	15113
13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 603	7603
14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 136	7136
15	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 146 761	19587
16	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 533	13533
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	6,3742	4 168	26568
		Отмостка				
18	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м^3	0,157	13 241	2079
19	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,314	47 555	14932
			Канализационный колодец Д=1500мм/=3 шт/			
20	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	3,49	91 756	320228

21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22 490	22490	
22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	16 558	82790	
23	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	29 602	88806	
24	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	34 511	103533	
25	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	13 533	40599	
26	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04152	1 132 558	47024	
27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,8151	4 168	15901	
28	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,21	45 909	9641	
29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 603	22809	
30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 136	21408	
		Устройство отмостки					
31	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	$м^3$	1,48	13 241	19597	
32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,96	47 555	93208	
33	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	8	432	3456	
34	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2	346	692	
35	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	93 352	93352	
		ИТОГО :					
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							2 040 857
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,90%		120 411			

Итого по главам 1-8					**2 161 268**
Сметная прибыль	**5%**		**108 063**		
Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**64 838**		
Итого :					**2 334 169**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**				**2 509 232**
Итого по договорной цене	**0,98**				**2 459 047,32**
НДС	**12 %**		**295 085,68**		
Итого с НДС					**2 754 133**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany":

_____ **Маулен С. Ә.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Коммунальное государственное учреждение "Алгинская средняя школа №2 имени В.И.Пацаева" государственного учреждения "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" БИН 971240002185
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Куспанов Е . С.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "АктобеКапСтрой":

_____ **Иргалиев Р.Д.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)