Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 7 » сентября 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СтройСвязьКомпани», г. Костанай, ул. Генерала Арыстанбекова 21А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Захарченко Е.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и ж/д тупиком в с. Денисовка, Денисовского района, Костанайской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области, руководитель – Эпова Валентина Михайловна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Теплостроймонтаж - KZ», заказ № 02-2013
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» приказ № 2 от 05 января 2015 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
- общая протяженность	м	1000,3		993,04	

-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 Ø 75х4,5 мм	м	153,6		977,17	
-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 Ø 50х2 мм	м	15		15,87	
- смотровой колодец Ø 1500 мм	шт	10		10	
-мокрый колодец Ø 1000 мм	шт	3		3	
- задвижки Ø 80 мм	шт	8		8	
- задвижки Ø 50 мм	шт	3		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внешний водопровод. Прокладка водопровода осуществлена в одну нитку по незастроенной территории. Предусмотрены переходы через железную дорогу и автомобильную дорогу закрытым способом – методом горизонтально-направленного бурения. Общая протяженность сети – 993,04 м. На трассе водопровода предусмотрены водопроводные колодцы с водовыпуском и вантузом. В колодца предусмотрены фасонные части из стальнх электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 75х4,5 мм по ГОСТ 18599-200, в местах прехода под автомобильной и железной дорогами из труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 75х4,5 мм по ГОСТ 18599-200 Смотровые колодцы диаметром 1,5 м – 10 шт, мокрые колодцы диаметром 1,0 м – 3 шт, запорная арматура: Ø 80 мм – 8 шт, Ø 50 мм – 6 шт. Для защиты от почвенной коррозии стальных футляров выполнена аникоррозийная изоляция и протекторная защита.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ___июнь 2015 года_____;
месяц, год

окончание работ__сентябрь 2015 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1,7_____;

фактически, месяц:___2_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ___Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и ж/д тупиком в с. Денисовка, Денисовского района, Костанайской области

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

__Директор Захарченко Е.М._____7 сентября 2015 года__

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.