«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

110004,Қостанай қ. Абай д-лы, 19
тел. 22-17-00, факс 22-26-11
Email kos-su@mail.kz

Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

110004 Костанай, пр.Абая,19
тел. 22-17-00, факс 22-26-11,
Email kos-su@mail.kz

18.07.2022 № 1823

Директору
ТОО «Компания Құрылыс көмек»
Гуламову М.М.

На Ваш исх.№161 от 04.07.2022 года направляем:

- акт приемки объекта в эксплуатацию;
- декларация о соответствии;
- заключение о соответствии выполненных работ проекту;
- заключение о качестве строительно-монтажных работ.

И.о. главного инженера **Куйкабаев С.Т.**

Исп. Жакипекова А.М.
Тел. 22-15-20

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» сентября 2021 года

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», БИН: 991240001001директор - Файзулаев Еркебулан Рахманович, 110005, г. Костанай, пр.Абая, 19**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации

- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,

наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«7» августа 2021 года, ТОО «АиФ», директор – Мастега С.В., юридический адрес: г.Костанай, ул.Уральская,12, тел.: 8 (7142)917560, КСЛ № 0019 от 06.11.2000 г., БИН: 971140001857.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,

отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «7» августа 2021 года , ТОО «Компания Құрылыс көмек», г.Алматы, мкр.Сайран, 14, тел.: +77785824744, БИН: 050240005195 представитель технического надзора Рагимов Л.И., аттестаты: №KZ12VJE00026268 от 17.05.2017 г., KZ39VJE00026267 от 17.05.2017 г., №KZ82VJE00026269 от 17.05.2017 г., №KZ83VJE00024214 от 24.03.2017 г., №KZ82VJE00024717 от 03.04.2017 г., №KZ30VJE00023616 от 02.03.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «7» августа 2021 года , ТОО «Казахский Сантехпроект», г.Алматы, ул.Жандосова, 2, тел.: +7(727)3232312, БИН: 051140004166 главный инженер проекта Быков А.Е., приказ №17-АН от 5 мая 2020 года.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопровода Д-600 мм по ул.Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай», I уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение,

модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта

по адресу **ул.Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог)**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного

модуля исполнительной технической документации **«3» августа 2021 года**,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Постановление акимата города Костаная Костанайской области от «19» ноября 2018 года №3252 О предоставлении ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» права временного безвозмездного краткосрочного землепользования (аренды) на земельный участок объекта: «Реконструкция водопровода Д-600 мм по ул.Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай»** ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании

которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,

решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный

акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих

земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного

землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», Талон о приеме уведомления от 08.07.2020 года №KZ93REA00182525

принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Казахский Сантехпроект» Лицензия I категории от 9 декабря 1994 года ГСЛ №000014, с приложением от 28.05.2012 года., одностадийная, Проект №4549-С31-НВ от 2019 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Приказ №226/П от 29 ноября 2019 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«8» июля 2020 года;**

окончание работ **«7» августа 2021 года**;

при продолжительности строительства, месяц:**7 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,

производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,

провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 710*42,1 мм	**м**	**1415**		**1415**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 225*13,4 мм	**м**	**7,5**		**7,5**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110*6,6 мм	**м**	**22**		**22**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63*6,6 мм	**м**	**31,5**		**31,5**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR11 диаметром 32*3,0 мм	**м**	**419**		**419**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения

проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **общая протяженность водопровода – 1895 м, колодцев на водопроводе – 32 шт., камер на водопроводе – 4 шт., задвижки Д 700 мм – 4 шт., Д 400 мм – 1 шт., Д 200 мм – 7 шт., Д 100 мм – 8 шт., Д 50 мм – 8 шт., вентили Д 25 мм – 57 шт, Д 32 мм – 32 шт., пожарные гидранты – 6 шт**.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 358 426,509 тысяч тенге (в том числе НДС 38 402,84 тысяч тенге), в том числе строительно-монтажных работ 251 578,557 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря -45 017,438 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **320 427,096 тысяч тенге, (в том числе НДС 34 331,475), в том числе:**

стоимость строительно-монтажных работ 226 420,701 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 40 515,694 тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 88% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) **Реконструкция выполнена за счет собственных средств предприятия ГКП «Костанай-Су»**;

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и

строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода Д-600 мм по ул.Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Главный инженер – Панаетов В.А.** 01.09.2021г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Рагимов Логман Исмаил оглы 01.09.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Компания Курылыс көмек», представитель технического надзора Рагимов Л.И.. специализация: по объектам I уровня ответственности -в части несущих ограждающих конструкций, по объектам I уровня ответственности- в части инженерных сетей, по объектам I уровня ответственности – в части технологического оборудования, по объектам II и III уровней ответственности –в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам II и III уровней ответственности – в части технологического оборудования, по объектам II и III уровней ответственности – в части инженерных сетей**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Казахский Сантехпроект», директор Вахламов А.В.** 01.09.2021.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядник) **ТОО «АиФ», директор Мастега Сергей Владимирович** 01.09.2021.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1895	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	1895	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец Д-2000 мм	шт	32	
	Камеры	шт	4	
	Задвижка d-700	шт	4	
	« d-400	шт	1	
	« d-200	шт	7	
	« d-100	шт	8	
	« d-50	шт	8	
	Вентили d-25	шт	57	
	« d-32	шт	32	
	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Гидрант	шт	6	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Пожарный гидрант	ГОСТ 8220-80	чугун	Ду125	6	Н=1750 мм
2.	Задвижка чугунная фланцевая, Ру=1,0 МПа, герметичность класса «А»	Тип Belgicast BV-05-47	высокопрочный чугун	Ду700	4	
3.	Задвижка чугунная фланцевая Ру=1,0 МПа, герметичность класса «А»	Тип Belgicast BV-05-47	высокопрочный чугун	Ду400	1	

4.	Задвижка чугунная фланцевая Ру=1,0 МПа, герметичность класса «А»	Тип Belgicast BV-05-47	высокопрочный чугун	Ду200	7	
5.	Задвижка чугунная фланцевая Ру=1,0 МПа, герметичность класса «А»	Тип Belgicast BV-05-47	высокопрочный чугун	Ду100	8	
6.	Задвижка чугунная фланцевая Ру=1,0 МПа, герметичность класса «А»	Тип Belgicast BV-05-47	высокопрочный чугун	Ду50	8	

Схема привязки колодца к постоянным точкам ориентирам

Заказчик Рахтуллаев Е.Р.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"07" августа 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АиФ»г.Костанай, ул. Уральская,12
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мастега Сергея Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко – Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" директор Файзулаев Еркебулан Рахманович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Казахский Сантехпроект»* Заказ 4549-С31-НВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом №226/П от 2911.2019г ГКП "Костанай-Су";
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 710*42,1мм	м	1415		1415	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 225*13,4мм	м	7,5		7,5	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110*6,6мм	м	22		22	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63*3,8мм	м	31,5		31,5	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR11 диаметром 32*3,0мм	м	419		419	
Водопроводные круглые колодцев из	шт.	32		32	

сборного ж/б Д=2,0м					
Камеры из сборного ж/б	шт.	4		4	
Задвижки Д=700мм	шт.	4		4	
Задвижки Д=400мм	шт.	1		1	
Задвижки Д=200мм	шт.	7		7	
Задвижки Д=100мм	шт.	8		8	
Задвижки Д=50мм	шт.	8		8	
Вентиля Д=25мм/32мм	шт.	57/32		57/32	
Пожарных гидрантов	шт.	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Водопровод -1895м, колодцев на водопроводе-32шт., камер на водопроводе-4шт, задвижки Д=700мм-4шт, Д=400мм-1шт, Д=200мм-7шт, Д=100мм-8шт, Д=50мм-8шт, вентиля Д=25мм/32мм - 57/32 шт., пожарных гидрантов -6шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июль 2020г._____;
месяц, год
окончание работ _август 2021г _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_7(семь) месяцев _;
фактически, месяц:_____7(семь) месяцев_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 88% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_ГКП «Костанай СУ» и.о. гл. инженера Сейтбаев Б.Ж._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко – Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай готовым к приемке в эксплуатацию_____,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор ТОО «АиФ» Мастега Сергей Владимирович
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к *приказу* Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«7» августа 2021г.

Авторский надзор **ТОО «Казахский Сантехпроект», ГИП Быков А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договора №432 от 05.05.2020г.**
№ договора и дата

по объекту:**«Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г. Костанай»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГКП «Костанай- Су», **директор Файзулаев Е.Р.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АиФ», *г.Костанай ул. Уральская,12 КСЛ№ 0019 от 06.11.2000 г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мастега С.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020г.**
месяц, год

окончание работ **август 2021г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;

фактически__7 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **№4549, ТОО «Казахский Сантехпроект» лицензия ГСЛ №000014 от 09.12.1994г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)**приказом Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная" приказ № 226/п от 29 ноября 2019 года директор Файзулаев Е.Р.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Казахский Сантехпроект» Вахламов А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ГИП Быков А.Е.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«7» августа 2021 г.

Технический надзор - **ТОО «Компания Құрылыс көмек», директор – Гуламов Мурат Маликович**
г. Алматы Бостандыкский район Сыргабекова=32 тел.87021977243
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,юридический адрес
в лице эксперта технического надзора Рагимов Логман Исмаил-Оглы
фамилия,имя, отчество (при наличии) экспертов
(аттестат эксперта технического надзора по объектам **первого уровня ответственности в части инженерных сетей KZ №55VJE00024039 от 15.03.2017 года**, второго и третьего уровней **ответственности в части технологического оборудования № KZ82VJE00024038 от 15.03.2017 г., по объектам первого уровня ответственности № KZ86VJE00028428 от 03.07.2017 г.**
№ аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора **№ 421** от **04.16.2020 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция водопровода Д-600 по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева 281(лог) г.Костанай»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие «Костанай СУ» акимата г.Костаная государственного учереждения «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Руководитель: Файзулаев Еркебулан Рахманович.**
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью**
наименование организации, № лицензии и дата получения
« АИФ» лицензия КСЛ №0019 от 06.11.2000 года
в лице директора – **Мастега Сергей Владимирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями-.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора–__
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«8» июля 2020 года**
месяц, год
окончание работ **«7» августа 2021 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев**;
фактически **7 месяцев;**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **358 426,509 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных
работ **251 578,557 тысяч тенге**,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **45 017,438 тысяч тенге**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **320 427,096 тысяч тенге**,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ. **226 420,701 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **40 515,694 тысяч тенге;**
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Казахский Сантехпроект» № 4549**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) приказом **ГКП «Костанай-Су» №226/П от 29.11.2019года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7.. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Оценка произведенных подрядчиком строительно-монтажных работ - **удовлетворительно**.
Технический надзор:
организация: **ТОО «Компания Курылыс комек», директор – Гуламов Мурат Маликович,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ подпись, дата 7 августа **2021 года** М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) технического надзора: **Рагимов Логман Исмаил-Оглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
(аттестат эксперта технического надзора по объектам **первого уровня ответственности в части инженерных сетей KZ №55VJE00024039 от 15.03.2017 года**, второго и третьего уровней **ответственности в части технологического оборудования № KZ82VJE00024038 от 15.03.2017 г., по объектам первого уровня ответственности № KZ86VJE00028428 от 03.07.2017 г.**№ аттестатов, дата получения)
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____ подпись, дата 7 августа **2021 года** М.П.