Приложение3
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 14 » июнь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dim Nur company» в лице директора Маханбетова Мадина Аширбаевна, город Шымкент, микрорайон Нурсат,172Б, 79**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Маханбетова Мадина Аширбаевна,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры производственного корпуса индустриальных аккумуляторных батарей производительностью 210 000 шт. в год. Наружные сети газоснабжения. Область Жетысу, г.Талдыкорган**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу, в лице заместителя руководителя Искаков Данияр Меделбекович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NIYET construction» № ГСЛ №000376 от 10.02.2006 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Адырбеков Бимурат Бактыбекулы** :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BARRAKAT-group» ГСЛ №0011867 от 10.06.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Тулегенова Айнур Джумабаевна** :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BAYTIR GROUP» ГСЛ №24020935 от 10.06.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Бердібаев Досмұқан Мұхтарұлы** :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО"ПСК NS-Group" №06/2023-ЭРС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу " №48-н/к от 16.04.2024 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) 1) Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с счетчика газа -G160	шт.	1	1	1	1
Максимальный расход газа: часовой	тыс.м3/ч	0,672	0,672	0,672	0,672
Общая протяженность газопровода высокого давления 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,675	0,675	0,675	0,675

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Подземный газопровод высокого давления предусмотрен из полиэтиленовых труб по ГОСТ СТ РК 50838-2011 ПЭ 100 ГАЗ SDR11. диаметрами 90х8,2мм;

Подземный полиэтиленовый газопровод проложен с заглублением до верха трубы не менее 1,2-1,3м.

Для понижения давления газа со высокого на среднее предусматривается установка индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-13-2ВУ-1 с счетчиком G-160 - 1 шт;

На входе и выходе газопровода из проектируемых ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевых 30с41нж Ру-1,6 МПа. Рабочим проектом предусматривается выход из земли на границе участков с установкой ГРПШ для объекта.

ГРПШ поставляют в виде блока полной заводской готовности.

Защита газопровода

Надземные участки газопроводов от атмосферной коррозии защищены лакокрасочным покрытием желтого цвета за 2 раза, а запорная арматура покрывается масляной краской желтого цвета.

Молниезащита, заземление

Разделы молниезащита и заземление разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями действующих норм РК (ПУЭ РК, СН РК 2.04-29-2005, и др.).

Объекты оборудуются молниезащитой по 2-й категории.

Для защиты от прямого попадания молнии для ГРПШ-13-2ВУ-1предусматривается установка стержневого молниеприёмника высотой 7,5 м в количестве одной штуки ГРПШ, установленных на фундамент. Расчет радиусов молниезащиты произведен для нулевой отметки и для отметки 4 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **31 май, 2024 год;**
месяц, год

окончание работ **14 июнь, 2024 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически месяц: **0,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РЭС г.Алматы" Сатабалиев А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Талдыкорганский

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ГРП Жетысу Келе В.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Нач. ПТО НГПР АО "КазТрансГаз" Жетысу

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры производственного корпуса индустриальных аккумуляторных батарей производительностью 210 000 шт. в год. Наружные сети газоснабжения. Область Жетысу, г.Талдыкорган** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Маханбетова Мадина Аширбаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)