Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__31__» __августа_ 2017
г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**_____
наименование организации, юридический адрес

в лице___**директора Кожаева Зулхузы Изымовича**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: _**«Строительство 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в микр Кызылжар-2 п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Темирский отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель – Биалиев А.Т**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гимарат+1»**_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_РГП «Госэкспертиза по Актюбинской области №04-0745/14 от 13 ноября 2014 г:
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2250	2250
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1198,2	1198,2
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	3	312,48	225,42	3	312,48	225,42

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Одноэтажное прямоугольной конфигурации с размерами в осях 8,45х9,7м, высота здания до конька 5,0 м. высота помещений -2,5м. По классификации жилых зданий жилой дом относится к 4 классу. В квартире здания жилого дома расположены: гостиная, спальня, детская, кухня, совмещенный санузел, коридор и тамбур. Наружная отделка: фасадная штукатурка из сухих смесей с последующей перхлорвиниловой окраской. Цоколь-цементно-песчаная штукатурка с последующей перхлорвиниловой окраской. Внутренняя отделка: стены и перегородки-сплошное выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионными составами, стены в санузле облицовка глазурованной плиткой на высоту 1,6 м. потолки- гипсокартонные последующей шпаклевкой и покраской водоэмульсионной краской. Окна-индивидуального изготовления из ПВХ двухкамерного стеклопакета. Подоконные доски-из ПВХ. Отливы из оцинкованных листов. Наружная дверь металлическая утепленная индивидуального изготовления, внутренние двери-деревянные по ГОСТ6629-74. Полы в жилых комнатах и коридоре-линолиум ГОСТ18108-80 с утеплением на тканевой основе по цементной стяжке.В санузле и в тамбуре-карамическая плитка по ГОСТ27180-2001.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017г.**;
месяц, год

окончание работ **август 2017г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 3-х одноквартирных коммунальных арендных жилых домов в микр Кызылжар-2 п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.