Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» **сентября** **2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ «Мартукская детско-юношеская спортивная школа» ул.Ф.Озмителя д.22 с.Мартук , Мартукского района , Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Мартукский районный отдел образования, физической культуры и спорта », руководитель – Ашимов Нуржан Токтабаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО " Эконс и К";**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СтройРекламПроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мартукский районный отдел образования, физической культуры и спорта »**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,		По проекту	Фактически

производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на капитальный ремонт здания Мартукской ДЮСШ выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком. Проектно-сметной документацией предусмотрен ремонт основного здания ДЮСШ, пристройки , здания котельной , борцовского и боксёрского залов. Выполняются следующие ремонтные работы:

–демонтаж наружных и внутренних дверных полотен и коробок, наличников, установка наружных стальных дверей и внутренних деревянных с установкой наличников, дверных приборов и замков, штукатуркой и окраской дверных откосов;

- снятие оконных коробок, установка окон из ПВХ профилей и ПВХ витражей, монтаж ПВХ подоконников, оконных отливов из оцинкованной стали, штукатурка, отделка и окраска водоэмульсией оконных откосов;

- внутренняя отделка стен и потолков - очистка вручную старого набела со стен, улучшенная штукатурка стен, выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионными составами стен и потолков, облицовка стен керамической плиткой в проектном объёме;

– демонтаж дощатого покрытия пола, демонтаж плинтусов, лаг, устройство выравнивающей цементной стяжки , гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов, укладка лаг и устройство покрытий из досок с дальнейшей масляной окраской готового покрытия, устройство покрытий из линолеума и резинового спортивного покрытия на клее Бустилат, укладка напольного покрытия из керамической плитки и керамогранита на клее, монтаж плинтусов;
– облицовка фасадов металлосайдингом на оцинкованных профилях с утеплением ;
- разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов, разборка деревянных элементов, укладка стропил, прогонов, обрешётки ,утепление минплитой, устройство оклеечной и прокладной пароизоляции, устройство покрытий из цветного профлиста ,устройство планок кровель коньковых из профилированного оцинкованного листа, примыканий, зонтов из листовой оцинкованной стали , слуховых окон ,выполняется антисептирование и огнезащита деревянный изделий кровли (кроме здания котельной и боксёрского зала);

Также проектом предусматривается устройство системы пожарной сигнализации, капитальный ремонт освещения – замена осветительных щитков, осветительной арматуры, выключателей, розеток, ответвительных коробок, частичная замена осветительной сети, установка счётчиков. По разделу отопление, водопровод и канализация – выполняется демонтаж и монтаж системы отопления. Отопительная сеть выполняется из стальных электросварных труб. Внутренняя водопроводная сеть выполняется из полиэтиленовых труб, на водопроводной сети устанавливается запорная арматура.Горячее водоснабжение предусмотрено от электрического водонагревателя Ariston PRO R 50. Внутренняя сеть канализации выполняется из полиэтиленовых канализационных труб Ø110, устанавливаются сантехнические приборы. Предусмотрены работы по благоустройству территории- устройство покрытия из брусчатки с укладкой бортовых камней, асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров , устройство отмостки зданий, установка решётчатого ограждения с воротами и калитками;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2019 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания КГУ «Мартукская детско-юношеская спортивная школа» ул.Ф.Озмителя д.22 с.Мартук , Мартукского района , Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. СЕРІКТЕСТІК ГОРОД Актобе Республика Казахстан