Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сырымбет, Ескельдинского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 6/01/18 от 15.01.2018 года и доп.соглашение №1 от 05.02.2018 года

Акт №9
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
28	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,2283	2530,27	100,89	5638	225	426	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	276	85	118	0,18	–
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	4.0 Подраздел без наименования									
66	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
73	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,16	–	11	–	90	–	–
82	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
		м3 древесины в конструкции		———	———	———	———	———	———	———
				123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
83	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
		м2 покрытий		———	———	———	———	———	———	———
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
84	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
		м2 обработанной поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
85	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		———	———	———	———	———	———	———
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
86	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
87	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
88	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								
	Раздел 6 Двери									
97	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
102	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления		———	———	———	———	———	———	———
				134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
103	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
112	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
113	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
	7.2 П-2									
120	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
121	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
	7.3 П-3									
131	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
132	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
	7.4 П-4									
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	8									
138	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
139	Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
140	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
		кг								
141	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
142	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
	Раздел 9 Фасад									
143	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
	9.1 Стены									
145	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	16,93	88,67	1,42	1501	24	549	0,192	3
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				30,38	0,54	514	9	105	0,0026	–
146	Е12-8-2									
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
		м2 фасадов (без вычета проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
147	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
148	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
149	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крылец Кр-1,Кр-2,Кр-3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов		———	———	———	———	———	———	———
				44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
159	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
163	1-1-564	Панели декоративне "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
		м2								
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
174	1-1-564	Панели декоративне " металлический сайдинг"	5,97	1300		7761				
		м2								
		Всего прямые затраты				**204894**	**4260**			**310**
						———	———			———
						51529	**1527**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				149108				
		Накладные расходы, тенге				59278				
		- заработная плата, тенге				8892				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15850				
		Всего				**280022**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3080				
		- сметная заработная плата, тенге				434				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				5198				
		- сметная заработная плата, тенге				2391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2831				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1132				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**292263**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**292263**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**747317**				
		- материалы, тенге				381269				
		- сметная заработная плата, тенге				175758				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				364				
		Налог (2 %)				14946				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**762263**				
		НДС (12 %)				91472				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**853 735**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

(подпись)

Технический надзор ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Расценки со слетой сличены