Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Комунальное государственное учереждение " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жанакорганского района"** — **180140021774**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36** — **070540008808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ №18 от 27.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	24.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области"			шт	1	2 947 000,00	2 947 000,00
				Итого	1	x	2 947 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2019

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№18	27.03.2019г.				
			Дополнительное соглашение					
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 084 291,58	11 682 403,20						1 401 888,38	
С начала строительства	2 947 000	2 631 250						315 750	
С начала года	2 947 000	2 631 250						315 750	
За отчетный период:	2 947 000	2 631 250						315 750	2 947 000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Жуманов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Шынар Проект и Компания" _____ **Турсынбай А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района" **Форма №2**

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской

Договор №18 от 27.03.2019 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затрат**	**м3 грунта**	**460,0000**		**153,23**	**70486**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	4,493	762,00	3424
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,878	1709,40	15176
		Итого оплата труда:				**40,43**	**18600**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	9,766	6867,00	67062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	9,766	1554,00	15176
		Итого эксплуатация машин:				**145,79**	**67062**
		Накладные расходы	%	72		29,11	13392
		Сметная прибыль	%	8		14,59	6710
		Сметная стоимость:				**196,93**	**90588**
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**380,0000**		**43,70**	**16606**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,37	1300,00	5681
		Итого оплата труда:				**14,95**	**5681**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,37	3800,00	16606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,37	1300,00	5681
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**16606**
		Накладные расходы	%	72		10,76	4090
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1656
		Сметная стоимость:				**58,82**	**22352**
3	**1101-0105-0405 РСНБ РК 2015**	**Отвал. Устройство грейдер-элеваторами. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**70,0000**		**154,10**	**10787**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0324	2,268	1564,59	3548
		Итого оплата труда:				**50,69**	**3548**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0184	1,288	4161,00	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	1,288	1554,00	2002
3. 3	3201-0210-0101 РСНБ РК 2015	Грейдер-элеватор, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,007	0,49	7136,00	3497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,49	1857,00	910
3. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007	0,49	3941,00	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,49	1300,00	637
		Итого эксплуатация машин:				**154,10**	**10787**
		Накладные расходы	%	72		36,50	2555
		Сметная прибыль	%	8		15,25	1067
		Сметная стоимость:				**205,85**	**14409**
4	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**	**10,0000**		**2252,88**	**22529**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,563	25,63	879,00	22529
		Итого оплата труда:				**2252,88**	**22529**
		Накладные расходы	%	72		1622,07	16221
		Сметная прибыль	%	8		310,00	3100
		Сметная стоимость:				**4184,94**	**41849**
5	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**390,0000**		**15,81**	**6167**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,482	1554,00	2303

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5,91**	**2303**
5. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,482	4161,00	6167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,482	1554,00	2303
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**6167**
		Накладные расходы	%	72		4,25	1658
		Сметная прибыль	%	8		1,61	626
		Сметная стоимость:				**21,67**	**8451**
6	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**390,0000**		**6,99**	**2726**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,6552	1554,00	1018
		Итого оплата труда:				**2,61**	**1018**
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,6552	4161,00	2726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,6552	1554,00	1018
		Итого эксплуатация машин:				**6,99**	**2726**
		Накладные расходы	%	72		1,88	733
		Сметная прибыль	%	8		0,71	277
		Сметная стоимость:				**9,58**	**3736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**129300**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**129300**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53679**
		Накладные расходы -	Тенге				**38649**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13436**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**181386**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53679**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**181386**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53679**
		РАЗДЕЛ 2.БИОЯМА					
7	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8200**		**5734,76**	**4703**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,697	835,00	582
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4428	1119,41	496
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**1078**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3772	2338,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3772	1088,00	410
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,7544	14,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0656	4575,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0656	1300,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1193**
7. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,943	3101,00	2924
7. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,123	30,00	4
		Итого материалов:				**3570,65**	**2928**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1002
		Сметная прибыль	%	8		556,56	456
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**6161**
8	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Подбетонка из бетона. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**3537,35**	**5660**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	2,864	910,00	2606
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,46048	1103,87	508
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**3115**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	1088,00	5
8. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,17136	39,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,41696	5764,00	2403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,41696	1088,00	454
8. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,01568	4329,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,01568	1554,00	24
8. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0016	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0688	174,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,02352	2465,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,02352	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**2566**
8.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1632	70,00	11
8.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00064	58360,00	37
8.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00016	26517,00	4
8.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,032	310,00	10
8.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,048	6994,00	336
8.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00008	212247,00	17
8.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,01168	30,00	0
8.17	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0576	1236,00	71
		Итого материалов:				**304,48**	**487**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	2834
		Сметная прибыль	%	8		424,70	680
		Сметная стоимость:				**5733,45**	**9174**
9	**2102-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,6320**		**20620,00**	**33652**
		Сметная прибыль	%	8		1649,60	2692
		Сметная стоимость:				**22269,60**	**36344**
10	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Днища. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2 поверхности**	**15,2100**		**822,33**	**12508**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	3,225	1071,00	3453
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03042	1088,00	33
		Итого оплата труда:				**229,23**	**3487**
10. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,296595	729,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03042	2465,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03042	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**291**
10. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36,504	226,00	8250
10. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002434	129524,00	315
10. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00365	54214,00	198
		Итого материалов:				**576,14**	**8763**
		Накладные расходы	%	93		213,18	3242
		Сметная прибыль	%	8		82,84	1260
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**17010**
11	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,2100**		**691,12**	**10512**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	5,415	791,00	4283
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,193167	910,00	176
		Итого оплата труда:				**293,15**	**4459**
11. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,38	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,193167	1888,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,193167	910,00	176
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**385**
11. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,310284	18781,00	5827
11. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,53235	30,00	16
		Итого материалов:				**384,18**	**5843**
		Накладные расходы	%	94		275,56	4191
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1176
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**15879**
12	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**35,0000**		**11066,55**	**387329**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	6,51	227,85	1053,00	239926
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	24,409	1292,53	31549
		Итого оплата труда:				**7756,44**	**271475**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0945	4249,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0945	1088,00	103
12. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	12,778	39,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,427	4329,00	1848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,427	1554,00	664
12. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	22,61	3996,00	90350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	22,61	1300,00	29393
12. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,1225	79,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	16,415	174,00	2856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,278	2465,00	3149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	1,278	1088,00	1390
		Итого эксплуатация машин:				**2831,80**	**99113**
12.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	35	70,00	2450
12.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,056	53953,00	3021
12.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,322	58360,00	18792
12.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,03605	26517,00	956
12.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	16,8	310,00	5208
12.15	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00735	217126,00	1596
12.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,01645	208994,00	3438
12.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,105	27221,00	2858
12.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,10815	30,00	3
12.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	10,99	907,00	9968

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1379,73**	**48290**
		Накладные расходы	%	91		7058,36	247043
		Сметная прибыль	%	8		1449,99	50750
		Сметная стоимость:				**19574,90**	**685122**
13	**2102-0101-2709 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**35,5250**		**24430,00**	**867876**
		Сметная прибыль	%	8		1954,40	69430
		Сметная стоимость:				**26384,40**	**937306**
14	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4710**		**198348,00**	**291770**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	23342
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**315112**
15	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5696**		**213050,00**	**121353**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	9708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**131062**
16	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,0000**		**691,12**	**6220**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,204	791,00	2534
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1143	910,00	104
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2638**
16. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,8163	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1143	1888,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1143	910,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**228**
16. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1836	18781,00	3448
16. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,315	30,00	9
		Итого материалов:				**384,18**	**3458**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2480
		Сметная прибыль	%	8		77,33	696
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**9396**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**9,0000**		**-207,15**	**-1864**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,0792	-791,00	-63
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0189	-1820,00	-34
		Итого оплата труда:				**-10,78**	**-97**
17. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,4176	-15,00	-6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,0378	-1888,00	-71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,0378	-910,00	-34
		Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-78**
17. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,0918	-18781,00	-1724
		Итого материалов:				**-191,57**	**-1724**
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-91
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-156
		Сметная стоимость:				**-234,67**	**-2112**
18	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**103,4840**		**1013,76**	**104908**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	67,265	1000,00	67265
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	5,505	910,00	5010
		Итого оплата труда:				**698,41**	**72274**
18. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,864	1076,00	5233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,864	910,00	4426
18. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,641601	1888,00	1211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,641601	910,00	584
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**6445**
18. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,563	19856,00	31027
18. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006209	22269,00	138
18. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,072439	463,00	34
		Итого материалов:				**301,49**	**31199**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		558,73	57820
		Сметная прибыль	%	8		125,80	13018
		Сметная стоимость:				**1698,29**	**175746**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1844626**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1844626**
	Материалы -		Тенге				**99244**
	Всего заработная плата -		Тенге				**358429**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**413123**
	Местные материалы -		Тенге				**901528**
		Накладные расходы -	Тенге				**318521**
		Сметная прибыль -	Тенге				**173052**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2336199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2336199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358429**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1973926**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**346540**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**213491**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**65568**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1413895**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**357170**
	ИТОГО:		Тенге				**2331097**
	Сметная прибыль		Тенге				**186488**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2517584**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**2 517 584**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге				73 010
		Итого по главам 1-8	Тенге				**2 590 594**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге				51 294
		Отдельные виды затрат не учтенные сметными нормативами	Тенге				**228 885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-9					**2 870 773**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					**52 838**
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**2 923 610**
		Итого с понижающим коэф. - 0,9000000425	Тенге				**2 631 250**
		НДС 12%	Тенге				315 750
		ИТОГО:	Тенге				**2 947 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств
_____ Ахметов О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп"_____ Жуманов А.

Авторский надзор:
ТОО "Шынар Проект и Компания"_____ Турсынбай А.