Приложение к приказу Министра
финансовРеспублики Казахстанот 27
октября 2014 года № 458

Форма Р - 1

ИИН/БИН
180 140 021 774

070 540 008 808

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района", п.Жанакорган, ул.М.Кокенова 37
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор" г.Кызылорда, ул.Туркистан 36, тел: 8(724)2200241
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор №18 от 27.03.2019 года

Номер документа	Дата составления
2	08.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тыс.тенге	стоимость в тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области			шт	1	2 947 000	2 947 000
				Итого			**2 947 000**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / **Шамахов Б.Ы.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / **Ахметов О.А.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№18	27.03.2019г.				
			Дополнительное соглашение					
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 084 291,58	11 682 403,20						1 401 888,38	
С начала строительства	5 894 000	5 262 500						631 500	
С начала года	5 894 000	5 262 500						631 500	
За отчетный период:	2 947 000	2 631 250						315 750	2 947 000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Жуманов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Шынар Проект и Компания" _____ **Тұрсынбай А.**

350830

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района" **Форма №2**

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской

Договор №18 от 27.03.2019 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 г.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		Водопонижение					
1	**1104-0101-2302 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной бурения до 10 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**272,0000**		**1742,40**	**473933**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,52	141,44	1088,00	153887
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2603	70,802	1540,93	109100
		Итого оплата труда:				**966,86**	**262987**
1. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,253	68,816	3843,00	264460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,253	68,816	1554,00	106940
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	1,986	2465,00	4895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	1,986	1088,00	2161
		Итого эксплуатация машин:				**990,27**	**269354**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	2403-0101-0102 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,00048	0,13056	92191,00	12036
1. 6	2403-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шнек d=135 мм	шт.	0,0102	2,774	13933,00	38656
		Итого материалов:				**186,37**	**50692**
		Накладные расходы	%	85		821,83	223539
		Сметная прибыль	%	8		205,14	55798
		Сметная стоимость:				**2769,38**	**753270**
2	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**50,0000**		**745,29**	**37265**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676)	чел-ч	0,342	17,1	676,00	11560
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	4,33	1464,14	6340
		Итого оплата труда:				**357,99**	**17899**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	0,555	4329,00	2403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	0,555	1554,00	862
2. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	2,94	6550,00	19257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	2,94	1554,00	4569
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	0,835	2465,00	2058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,835	1088,00	908
		Итого эксплуатация машин:				**474,36**	**23718**
2. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,085	23378,00	1987
		Итого материалов:				**39,74**	**1987**
		Накладные расходы	%	72		257,75	12888
		Сметная прибыль	%	8		80,24	4012
		Сметная стоимость:				**1083,29**	**54164**
3	**2301-0201-0216 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**2903,00**	**87090**
		Сметная прибыль	%	8		232,24	6967
		Сметная стоимость:				**3135,24**	**94057**
4	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**6007,00**	**120140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		480,56	9611
		Сметная стоимость:				**6487,56**	**129751**
5	**1101-0208-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Иглофильтры, длина до 7 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки**	**иглофильтр**	**32,0000**		**3417,74**	**109368**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,5	80	1000,00	80000
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2219	7,101	1188,66	8440
		Итого оплата труда:				**2763,76**	**88440**
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0608	4249,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0608	1088,00	66
5. 4	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,16	5,12	3843,00	19676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	5,12	1554,00	7956
5. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012	0,384	5417,00	2080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,384	1088,00	418
		Итого эксплуатация машин:				**687,96**	**22015**
5. 6	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	0,48	1639,00	787
5. 7	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	3,2	1689,00	5405
5. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,21	38,72	30,00	1162
		Итого материалов:				**229,79**	**7353**
		Накладные расходы	%	72		1989,91	63677
		Сметная прибыль	%	8		432,61	13844
		Сметная стоимость:				**5840,26**	**186888**
6	**3205-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт**	**маш.-ч**	**240,0000**		**1197,00**	**287280**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	22982
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**310262**
7	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**50,0000**		**426,55**	**21327**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	11,55	638,00	7369

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	2,84	1416,99	4024
		Итого оплата труда:				**227,86**	**11393**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	0,555	4329,00	2403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	0,555	1554,00	862
7. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	1,45	6550,00	9498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	1,45	1554,00	2253
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	0,835	2465,00	2058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,835	1088,00	908
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**13958**
		Накладные расходы	%	72		164,06	8203
		Сметная прибыль	%	8		47,25	2362
		Сметная стоимость:				**637,86**	**31893**
8	**1101-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**32,0000**		**2302,68**	**73686**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,14	36,48	910,00	33197
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	10,88	1512,88	16460
		Итого оплата труда:				**1551,78**	**49657**
8. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,31	9,92	3843,00	38123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	9,92	1554,00	15416
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,96	2465,00	2366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,96	1088,00	1044
		Итого эксплуатация машин:				**1265,28**	**40489**
		Накладные расходы	%	72		1117,28	35753
		Сметная прибыль	%	8		273,60	8755
		Сметная стоимость:				**3693,56**	**118194**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1210089**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1002859**
	Материалы -		Тенге				**60032**
	Всего заработная плата -		Тенге				**430377**
		Накладные расходы -	Тенге				**344060**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107753**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1454672**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**430377**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**207230**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**207230**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16578**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**223808**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1678480**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**430377**
		РАЗДЕЛ 2.БИОЯМА					
9	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,5160**		**1013,76**	**16743**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	10,735	1000,00	10735
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,878651	910,00	800
		Итого оплата труда:				**698,41**	**11535**
9. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,776252	1076,00	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,776252	910,00	706
9. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,102399	1888,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,102399	910,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**1029**
9. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,249392	19856,00	4952
9. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000991	22269,00	22
9. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,011561	463,00	5
		Итого материалов:				**301,49**	**4979**
		Накладные расходы	%	80		558,73	9228
		Сметная прибыль	%	8		125,80	2078
		Сметная стоимость:				**1698,29**	**28049**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1108-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	**м2 поверхности**	**145,6000**		**1611,41**	**234622**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,967	140,795	1035,00	145723
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2912	1088,00	317
		Итого оплата труда:				**1003,02**	**146040**
10. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2912	2465,00	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2912	1088,00	317
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**718**
10. 4	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305	4,441	19856,00	88177
10. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00105	0,15288	30,00	5
		Итого материалов:				**605,64**	**88181**
		Накладные расходы	%	93		932,81	135817
		Сметная прибыль	%	8		203,54	29635
		Сметная стоимость:				**2747,76**	**400074**
11	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**148,3505**		**2093,42**	**310560**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	69,428	1071,00	74357
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,815928	1088,00	888
		Итого оплата труда:				**507,21**	**75245**
11. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	5,311	729,00	3872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,815928	2465,00	2011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,815928	1088,00	888
		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**5883**
11. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	341,206	228,00	77795
11. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	652,742	226,00	147520
11. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,023736	129524,00	3074

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,035604	54214,00	1930
		Итого материалов:				**1552,54**	**230319**
		Накладные расходы	%	93		471,71	69978
		Сметная прибыль	%	8		205,21	30443
		Сметная стоимость:				**2770,34**	**410981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**561925**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**561925**
Материалы -			Тенге				**323480**
Всего заработная плата -			Тенге				**232820**
		Накладные расходы -	Тенге				**215023**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62156**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**839104**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**839104**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232820**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1772014**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**516828**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**664444**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**146369**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**590742**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**559083**
ИТОГО:			Тенге				**2331096**
Сметная прибыль			Тенге				**186488**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2517584**
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2		Тенге				**2 517 584**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 2,9%		Тенге				73 010
	Итого по главам 1-8		Тенге				**2 590 594**

1	2	3	4	5	6	7	8
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге				51 294
		Отдельные виды затрат не учтенные сметными нормативами	Тенге				**228 885**
		Итого по главам 1-9					**2 870 773**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					**52 838**
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**2 923 610**
		Итого с понижающим коэф. - 0,9000000425	Тенге				**2 631 250**
		НДС 12%	Тенге				315 750
		ИТОГО:	Тенге				**2 947 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительств Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.А.**

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп"_____ **Жұманов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Шынар Проект и Компания" _____ **Тұрсынбай А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**