Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Алакольского района"

ГенПодрядчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакол Тазалык"

Субподрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Актубекская Средняя школа с дошкольным миницентром"с.Актубек Алакольского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		Доп.соглашение №2 от 05.12.2018г. к договору №2 от 13.06.2018г.						

Наименование пусковых комплексов. объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Актубекская средняя школа с дошкольным миницентром"	357 719 123,00	242 606 360,00							29 112 763,00	271 719 123,00

ГенПодрядчик ГКП на ПХВ "Алакол Тазалык"

Мукубаев А.А.

Субподрядчик ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Кожекенов А.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Ген.Подря ГКП на ПХВ "Алакол Тазалык" Заказ 10обС

(организация, адрес, телефон)

СубПодря ТОО "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальный ремонт КГУ "Актубекская средняя школа с дошкольным миницентром" государственного учреждения Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальный ремонт КГУ "Актубекская средняя школа с дошкольным миницентром" государственного учреждения Алакольского района

(наименование)

Доп.соглашение №2 от 05.12.2018г. к договору №2 от 13.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3 за Август 2018 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы				
			Раздел 1 Сейсмоусиления				
			6.22 Усиление дверных проемов (1,5х2,1)				
1	155	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=10,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,0882	1710	34350
			1.23 Усиление дверных проемов (0,9х2,1)				
2	157	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматурыК=15,000;	т арматуры	0,6315	129372,92	81699
3	160	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=15,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,5	1709,97	64124

		1.35 Усиление оконных проемов 2-3этажа (1,5х2,0)				
4	240 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматурыК=6,000;	т арматуры	0,35598	129369,63	46053
5	243 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1710	35910
		136 Усиление оконных проемов 2-3этажа (1,2х2,0)				
6	245 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1711,69	22252
		1.37 Усиление дверных проемов 2-3этажа (1,5х2,1)				
7	250 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматурыК=4,000;	т арматуры	0,19656	129375,25	25430
8	253 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1710	18810
		1.38 Усиление дверных проемов 2-3этажа (0,9х2,1)				
9	255 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматурыК=16,000;	т арматуры	0,6736	129372,03	87145
10	258 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=16,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1711,68	68467
		1.42 Монолитная плита под дизельный генератор				
11	314 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,79	3834,18	3029

12	315 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,31	24433,59	32008
		Раздел 2 Внутренние перегородки				
		2.1 Кирпичная кладка перегородок 1-го этажа.				
13	317 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (250мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,65	27141,83	1347592
14	318 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,34289	424602,64	145592
15	319 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м(ПР-7)К=2,000;	т конструкций	0,0528	65018,94	3433
16	321 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м(ПР-8)	т конструкций	0,03854	65049,3	2507
17	323 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м(ПР-9)	т конструкций	0,08166	65037,96	5311
18	325 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1147,6	5435,07	6237286
19	327 1109-0301-0201	Колонны о(Ст-1) массой до 1 т. МонтажК=57,000;	т конструкций	1,08585	39620,57	43022
20	329 1109-0301-0201	Колонны (Ст-2) массой до 1 т. МонтажК=48,000; 0	т конструкций	1,10688	39621,28	43856
21	331 1109-0301-0201	Колонны (Ст-3) массой до 1 т. МонтажК=5,000; 0	т конструкций	0,183	39628,42	7252

22	333 1109-0301-0201	Колонны (Ст-4) массой до 1 т. МонтажК=20,000;0	т конструкций	0,7912	40787,41	32271
23	335 1109-0301-0201	Колонны (Ст-5) массой до 1 т. МонтажК=24,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	1,04568	40787,81	42651
24	337 1109-0301-0201	Колонны (Ст-6) массой до 1 т. МонтажК=4,000;0	т конструкций	0,21176	40791,46	8638
25	339 1109-0301-0201	Колонны (Ст-7) массой до 1 т. МонтажК=2,000; 0	т конструкций	0,10498	40779,2	4281
26	341 1109-0301-0201	Колонны (Ст-9) массой до 1 т. МонтажК=6,000;0	т конструкций	0,1494	39618,47	5919
27	343 1109-0301-0201	Колонны(Ст-10)массой до 1 т. МонтажК=2,000;0	т конструкций	0,06674	39616,42	2644
28	345 1109-0301-0301	Балки одиночные Пр-1 массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=4,000;0	т конструкций	0,02656	65097,89	1729
29	347 1109-0301-0301	Балки одиночные Пр-2 массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=18,000; 0	т конструкций	0,15372	65053,34	10000
30	349 1109-0301-0301	Балки одиночные Пр-3 массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м 0	т конструкций	0,00948	65084,39	617
31	351 1109-0301-0301	Балки одиночные Пр-4 массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,01424	65168,54	928
32	353 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,00843	65124,56	549

33	355 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)	т	0,08265	682444,04	56404
34	356 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	228	1567,79	357455
35	357 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 ммК=-1,000;	отверстие	-228	64,57	-14721
36	358 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01596	917167,92	14638
	1.2 Фундаменты перегородок					
37	360 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (под перегородки 120мм)	м3	9,2	29997,93	275981
38	361 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (под перегородки 250мм)	м3	9	29997,67	269979
39	362 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,38	41018,42	15587
	7.3 Кирпичная кладка перегородок 2-го этажа.					
40	364 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (250мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2	27141,76	846823
41	365 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21568	424601,26	91578

42	366 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,1	5435,1	299474
43	368 1109-0301-0201	Колонны о(Ст-1) массой до 1 т. МонтажК=8,000;	т конструкций	0,1524	39619,42	6038
44	370 1109-0301-0201	Колонны (Ст-2) массой до 1 т. МонтажК=4,000;	т конструкций	0,09224	39635,73	3656
45	372 1109-0301-0201	Колонны (Ст-3) массой до 1 т. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,0732	39603,83	2899
46	374 1109-0301-0201	Колонны (Ст-4) массой до 1 т. МонтажК=10,000;	т конструкций	0,3956	40788,68	16136
47	376 1109-0301-0201	Колонны (Ст-5) массой до 1 т. МонтажК=6,000;	т конструкций	0,26136	40790,48	10661
48	378 1109-0301-0201	Колонны (Ст-6) массой до 1 т. МонтажК=3,000;	т конструкций	0,15882	40782,02	6477
49	380 1109-0301-0201	Колонны (Ст-7) массой до 1 т. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,10498	40779,2	4281
50	382 1109-0301-0201	Колонны(Ст-8) массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03644	40751,92	1485
51	384 1109-0301-0301	Балки одиночные Пр-2 массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=2,000;	т конструкций	0,01708	64988,29	1110
52	386 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)	т	0,02175	682344,83	14841

53	387 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	60	1567,8	94068
54	388 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 ммК=-1,000;	отверстие	-60	64,57	-3874
55	389 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0042	917142,86	3852
	2.4 Кирпичная кладка перегородок 3-го этажа.					
56	391 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (250мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2	27141,76	846823
57	392 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21568	424601,26	91578
58	393 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,1	5435,1	250558
59	395 1109-0301-0201	Колонны о(Ст-1) массой до 1 т. МонтажК=9,000;	т конструкций	0,17145	39626,71	6794
60	397 1109-0301-0201	Колонны (Ст-2) массой до 1 т. МонтажК=4,000;	т конструкций	0,09224	39635,73	3656
61	399 1109-0301-0201	Колонны (Ст-3) массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0366	39590,16	1449

62	401 1109-0301-0201	Колонны (Ст-4) массой до 1 т. МонтажК=12,000;	т конструкций	0,47472	40788,25	19363
63	403 1109-0301-0201	Колонны (Ст-5) массой до 1 т. МонтажК=6,000;	т конструкций	0,26136	40790,48	10661
64	405 1109-0301-0201	Колонны (Ст-6) массой до 1 т. МонтажК=5,000;	т конструкций	0,2647	40797,13	10799
65	407 1109-0301-0201	Колонны (Ст-7) массой до 1 т. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,10498	40779,2	4281
66	409 1109-0301-0201	Колонны (Ст-8) массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03644	40751,92	1485
67	411 1109-0301-0301	Балки одиночные Пр-2 массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=2,000;	т конструкций	0,01708	64988,29	1110
68	413 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)	т	0,0232	682456,9	15833
69	414 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	64	1567,77	100337
70	415 1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 ммК=-1,000;	отверстие	-64	64,59	-4134
71	416 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00448	916964,29	4108

Раздел 9 Проемы

9.1 Монтаж дверных проемов. (Наржных)

72	418 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,67	4226,1	23962
73	419 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	21,6	3535,05	76357

9.2 Монтаж дверных проемов. (отм.0,000)

74	425 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	87,78	2977,64	261377
75	426 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	2546,15	64163

9.3 Монтаж дверных проемов. (3,300)

76	433 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,25	2977,64	78163
77	434 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	2546,67	18336

9.4 Монтаж дверных проемов. (6,600)

78	441 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,36	2977,59	72534
79	442 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	2546,67	18336

9.5 Окна блока на отм.0,000

80	449 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10,92	3828,94	41812
81	450 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 проемов	322,08	4376,38	1409543

82	451 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3	5625	16875
83	454 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	333	1813,95	604046
	9.6 Окна блока на отм.3,300					
84	458 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	14,64	3829,23	56060
85	459 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 проемов	99,63	4376,34	436015
86	460 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3	5625	16875
87	463 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	106,08	1813,96	192425
	9.7 Окна блока на отм.6,600					
88	467 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	16,38	3829,18	62722
89	468 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3	5073,33	15220
90	469 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 проемов	99,63	4376,34	436015
91	472 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	106,08	1813,96	192425

9.8 Вр-1

92	478 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,01	3829,46	30674
	9.9 Вр-3					
93	479 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	м2	18,6	3829,19	71223
	9.10 Вр-4					
94	482 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	м2	17,7	3829,32	67779
	9.11 Вр-5					
95	485 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,75	3829,33	48824
	9.12 Ограждения гордеробной Ог-1					
96	488 1110-0501-0202	Площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	34	3624,71	123240
97	490 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	11,88	2784,6	33081
98	491 1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,02	67900	1358
99	494 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	1330,88	21294

100	495 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-1,000;	отверстие	-16	14,56	-233
101	496 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00012	908333,33	109
	9.13 3Металическая решотка Р-1 с дверью Др-1					
102	497 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13	103907,69	13508
103	499 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,77	103,98	392
	9.14 Металическая решотка РС-1					
104	500 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11	103918,18	11431
105	502 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,19	104,39	333
	9.15 Металическая решотка РС-2					
106	503 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13	103907,69	13508
107	505 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,77	103,98	392
	9.16 Металическая решотка Др-2					
108	506 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06	103916,67	6235
109	508 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	105,17	183
	9.17 Металическая решотка Р-1 ОК-1					

110	509 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05	103900	5195
111	511 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,35	103,7	140

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Внутрен.отделка на отм.0,000

112	512 1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1613,02	200,19	322906
113	512 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1613,02	1364,69	2201280
114	514 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4660,29	2337,6	10893892
115	515 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,77	1959,64	350325
116	516 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	50,4	3053,77	153910
117	517 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4660,29	142,21	662730

118	518 1115-0203-0506	Откосы криволинейные оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,4	1705,44	85954
119	519 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,77	5241,65	397160
120	520 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,77	1374,07	104113
121	521 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2047,39	1110,84	2274319
122	522 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2750,69	939,48	2584213
123	523 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	178,77	6485,1	1159342
	10.2 Внутрен.отделка на отм.3,300					
124	524 1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	790,05	200,18	158156

125	525 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	790,05	1364,7	1078178
126	526 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2327,63	2442,55	5685342
127	527 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,52	1959,6	83322
128	528 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (Рамы усиления)	м2 стен (за вычетом проемов)	50,4	3053,77	153910
129	529 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2327,63	142,21	331007
130	530 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,29	5241,66	588586
131	531 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,29	1374,08	154295
132	532 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,4	1318,37	66446

133	533 1115-0405-0103					
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1089,15	1110,84	1209871
134	534 1115-0403-0310					
		Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1401,17	939,48	1316369
135	535 1115-0107-0105					
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	42,52	6485,09	275746
	10.3 Внутрен.отделка на отм.6,600					
136	536 1115-0203-0504					
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	790,14	200,19	158175
137	537 1115-0405-0104					
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	790,14	1364,7	1078301
138	538 1115-0203-0203					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2328,48	2337,6	5443054
139	539 1115-0203-0201					
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,94	1959,61	82186

140	540 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(Рамы усиления)	м2 стен (за вычетом проемов)	50,4	3053,77	153910
141	541 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2328,48	142,21	331128
142	542 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,29	5241,66	588586
143	543 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,29	1374,08	154295
144	544 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,4	1318,37	66446
145	545 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1091,06	1110,84	1211990
146	546 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1400,11	939,48	1315374
147	547 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	41,94	6485,12	271986

		10.4 Разделительные перегородки сан.уз.Блока-А-Б 2этаж (АР л.29)				
148	548 1109-0302-0112					
		Мк-1,Мк-2,Мк-3.. МонтажК=4,000;	т конструкций	0,2	34825	6965
149	550 1110-0103-0301					
		Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. УстройствоК=4,000;	м2 перегородок	54,48	2779,35	151419
		10.5 Разделительные перегородки сан.уз.Блока-А-Б3 этаж(АР л.30)				
150	555 1109-0302-0112					
		М.конструкци.. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,04	34800	1392
151	557 1110-0103-0301					
		Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. УстройствоК=2,000;	м2 перегородок	16,06	2779,33	44636
		10.6 Металическая решотка сетчатая СМ-1 блок А (АР лист40)				
152	562 1109-0601-0102					
		Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=4,000;	т конструкций	0,4	102917,5	41167
153	565 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000;	м2	0,4	102,5	41
		10.7 Ограждения радиаторов Блок Б 9шт.(АР лист40)				
154	566 1110-0103-0204					
		Перегородки. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороныК=9,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,94	2615,26	39072
155	568 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=9,000;	м2	1,53	103,92	159
156	569 1115-0403-0301					
		Стены. Окраска улучшенная масляными составами по деревуК=9,000;	м2 окрашиваемой поверхности	14,94	1508,1	22531
		10.8 Ограждения радиаторов Блок Г 12шт.(АР лист40)				

157	570 1110-0103-0204	Перегородки. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороныК=12,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,92	2615,21	52095
158	572 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=12,000;	м2	2,04	103,92	212
159	573 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по деревуК=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	19,92	1508,13	30042
	Раздел 11 Полы					
	11.1 Тип Кг; 1 этаж Блок А -Б					
160	574 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,4	25992,12	478255
161	575 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	368,08	2399,3	883134
162	576 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	368,08	1578,18	580896
163	577 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	2208,48	165,03	364465
164	578 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	368,08	1100,48	405065
165	579 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	368,08	7337,89	2700930
166	580 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,070;	м плинтусов	192,921	936,62	180693

		11.2 Тип К; 1 этаж Блок А -Б				
167	581 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,86	25990,7	22352
168	582 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,1	1578,19	26987
169	583 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	102,6	165,02	16931
170	584 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,1	2399,3	41028
171	585 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,1	1100,47	18818
172	586 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,1	7337,95	125479
173	587 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,070;	м плинтусов	23,9894	936,54	22467
		11.3 Тип Л; 1 этаж Блок А -Б				
174	588 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	185,45	13920,7	2581594
175	589 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,61	25992,14	535698
176	590 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	412,12	1578,18	650401
177	591 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	2472,72	165,03	408074

178	592 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	412,12	1100,48	453529
179	593 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	412,12	3960,61	1632245
180	594 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	270,29	501,77	135623
	11.4 Тип Л; 1 этаж Блок В					
181	595 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	67,41	13920,71	938395
182	596 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,49	25992,26	194682
183	597 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	149,81	1578,18	236427
184	598 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	898,86	165,03	148339
185	599 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	149,81	1100,47	164862
186	600 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	149,81	3960,59	593336
187	601 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	81,54	501,79	40916
	11.5 Тип Кг; 1 этаж Блок В					
188	602 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	43,08	13920,66	599702
189	603 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,79	25992,07	124502
190	604 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,74	1578,18	151095

191	605 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	95,74	165,03	15800
192	606 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	95,74	2399,31	229710
193	607 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,74	1100,5	105362
194	608 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	95,74	7337,88	702529
195	609 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	77,88	936,62	72944
	11.6 Тип Д; 1 этаж Блок Г					
196	610 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,1	30829,02	126399
197	611 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	151,5	2125,09	321951
198	612 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	151,5	7300,13	1105970
199	613 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	151,5	6105,54	924990
200	614 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	48,54	551,42	26766
201	615 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	151,5	1382,45	209441
	11.7 Тип Л; 1 этаж Блок Д					
202	616 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,26	13920,45	87142

203	617 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	25991,43	18194
204	618 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,92	1578,23	21969
205	619 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	83,52	165,04	13784
206	620 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,92	1100,57	15320
207	621 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	13,92	3960,63	55132
208	622 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	19,4	501,75	9734
	11.8 Тип Кг; 1 этаж Блок Д					
209	623 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,62	25991,99	198059
210	624 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	152,33	1578,18	240404
211	625 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	913,98	165,03	150834
212	626 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	152,33	2399,3	365485
213	627 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	152,33	1100,47	167634
214	628 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	152,33	7337,89	1117781

215	629 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	155,8	936,61	145924
	11.9 Тип К; 1 этаж Блок Д					
216	630 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,46	13920,7	312659
217	631 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5	25992	64980
218	632 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,91	1578,14	78765
219	633 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105К=6,000;	м2 стяжки	299,46	165,03	49421
220	634 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	49,91	2399,26	119747
221	635 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,91	1100,46	54924
222	636 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,91	7337,87	366233
223	637 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,53	936,64	17356
	11.10 Тип Д; 1 этаж Блок Е					
224	638 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,32	30828,7	133180
225	639 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	160,77	2125,12	341656
226	640 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	160,77	7300,12	1173641
227	641 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	160,77	6105,54	981588

228	642 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	48,54	551,42	26766
229	643 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	160,77	1382,47	222259
	11.11 Тип Д; 1 этаж Блок Е (Сцена)					
230	644 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,32	30828,92	102352
231	645 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	41,74	2125,13	88703
232	646 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	41,74	7300,12	304707
233	647 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	41,74	6105,58	254847
234	648 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	41,74	551,44	23017
235	649 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	41,74	1131,22	47217
	11.12 Тип Л 2 этаж Блок А-Б					
236	650 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	508,49	1578,18	802489
237	651 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000,	м2 стяжки	3050,94	165,03	503496
238	652 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	508,49	1074,94	546596
239	653 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	508,49	3960,61	2013930

240	654 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	255,4	501,77	128151
	11.13 Тип Кг; 2 этаж Блок А-Б					
241	655 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	269,94	1578,18	426014
242	656 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;	м2 стяжки	1619,64	165,03	267288
243	657 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	269,94	1496,38	403933
244	658 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	269,94	1074,94	290168
245	659 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	269,94	7337,88	1980788
246	660 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	164,22	936,61	153810
	11.14 Тип К; 2 этаж Блок А-Б					
247	661 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,62	1578,06	18337
248	662 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;	м2 стяжки	69,72	165,02	11505
249	663 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,62	1496,39	17388
250	664 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,62	1074,87	12490

251	665 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,62	7337,78	85265
252	666 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,5	936,62	18264
	11.15 Тип Л 3 этаж Блок А-Б					
253	667 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	477,18	1578,18	753076
254	668 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;	м2 стяжки	2863,08	165,03	472494
255	669 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	477,18	1100,48	525125
256	670 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	477,18	3960,61	1889923
257	671 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	255,4	501,77	128151
	11.16 Тип Кг; 3 этаж Блок А-Б					
258	672 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,66	1578,18	474496
259	673 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;	м2 стяжки	1803,96	165,03	297706
260	674 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	300,66	1496,38	449903
261	675 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,66	1100,47	330868
262	676 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	300,66	7337,89	2206210

263	677 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	164,22	936,61	153810
	11.17 Тип К; 3 этаж Блок А-Б					
264	678 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,3	1578,21	19412
265	679 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;	м2 стяжки	73,8	165,03	12179
266	680 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12,3	1496,42	18406
267	681 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,3	1074,88	13221
268	682 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,3	7337,97	90257
269	683 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,5	936,62	18264
	11.18 Подпольный канал (КЖ лист 19.1)					
270	684 1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	5,3	67021,51	355214
271	685 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	70	11585,13	810959
272	686 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,4	1232,56	117586

Раздел 12 Кровля

12.1 Ремонт кровли блок Г,Д,Е.

273	689 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	828	9600,41	7949142
274	691 1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1044	3299,5	3444678
275	695 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=12,000;	м2 кровли	84,96	8368,29	710970
276	698 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	88	3354,2	295170
277	699 2107-0507-0501	Металосаидинг	1000 м2	0,088	188145,72	16556
278	700 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (Скоба)	т	0,05564	554131,8	30832
	12.2 Ремонт кровли блок В					
279	702 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	366	9600,41	3513751
280	704 1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	447,8	3299,51	1477519
281	708 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=4,000;	м2 кровли	28,32	8368,29	236990
282	711 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	88	3354,2	295170

283	715 1108-0201-1407	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 380 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,21	34605,27	249504
	12.3 Ремонт кровли блок А-Б					
284	716 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1150,5	9600,41	11045277
285	718 1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1333,2	3299,5	4398893
286	722 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	165,04	190,41	31426
287	724 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,8	1517,91	54341
288	725 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=8,000;	м2 кровли	56,64	8368,31	473981
289	728 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	351,62	2356,87	828721
290	729 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	106	3956,42	419381
291	730 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	88	3354,2	295170
292	731 2107-0507-0501	Металосаидинг	1000 м2	0,088	188145,72	16556
293	733 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (Скоба)	т	0,05564	554131,8	30832
	12.4 Монтажные элементы по кровле					

294	734 1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка(Мс1-Мс-3)	т закладных деталей	0,832	1141625	949832
295	736 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,76	917211,93	1614293
	12.5 Ремонт карниза блоков А-Б,В,Г,Д,Е.					
296	737 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	175,81	3354,2	589702
	12.6 Люк					
297	739 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03	155400	4662
298	741 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	1,6	96,25	154
299	742 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=4,000;	т	0,00284	682394,37	1938
300	743 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,48	5139,58	2467
	12.7 Лестница металическая ЛМ-1					
301	747 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04	116925	4677
302	749 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=4,000;	отверстие	8	1761,63	14093
303	750 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	917000	917

304	751 1115-0403-1004					
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,16	1517,24	1760
	Раздел 13 Фасад					
	13.1 Наружная отделка					
305	755 1115-0207-0101					
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	681,26	4554,29	3102651
306	756 1115-0204-0101					
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,5	5241,64	1239648
307	757 1115-0402-0203					
		Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2259,98	336,89	761370
308	758 1112-0101-0802					
		Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	2259,98	196,85	444868
309	759 1115-0403-0108					
		Стены. Окраска простая кузбослаком по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	173,64	535,67	93013
	13.5 Козырек Кв-4					
310	760 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка	м3	3	27768,33	83305
311	761 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,5	23343,71	81703
312	763 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01022	326320,94	3335

313	764 1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,10784	40782,64	4398
314	766 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 мК=3,000;	т конструкций	0,05799	92446,97	5361
315	768 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,04	67825	2713
316	770 1109-0302-0401	Прогоны Об-1 при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04833	49431	2389
317	772 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,57	104,2	893
318	773 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0016	711875	1139
319	775 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,7	8960	77952
320	776 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2,7	3899,63	10529
321	777 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,7	1624,25	14131
322	779 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,65	2357,36	6247
323	780 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	3622	10866
324	781 1106-0301-0407	Кронштейны. Установка	т	0,00109	681651,38	743
325	782 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,62	2064,2	13665

326	783 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01292	100619,2	1300
327	786 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3	1633,33	490
	13.6 Козырек Кв-3					
328	787 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка	м3	3	27768,33	83305
329	788 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,5	23343,71	81703
330	790 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01022	326320,94	3335
331	791 1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,10784	40782,64	4398
332	793 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 мК=3,000;	т конструкций	0,04893	92438,18	4523
333	795 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05	67760	3388
334	797 1109-0302-0401	Прогоны Об-1 при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04386	49361,61	2165
335	799 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,57	104,2	893
336	800 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0016	711875	1139
337	802 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,8	8960,11	78849

338	803 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,4	3899,41	13258
339	804 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,8	1624,32	14294
340	806 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,65	2357,36	6247
341	807 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	2953	8859
342	808 1106-0301-0407	Кроншейны. Установка	т	0,00109	681651,38	743
343	809 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,61	2064,39	15710
344	811 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01292	100619,2	1300
345	813 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3	1633,33	490
	13.7 Козырек Кв-2					
346	814 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка	м3	1,5	27768	41652
347	815 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,7	23343,53	39684
348	816 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	281181,24	2812
349	817 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01022	326320,94	3335
350	818 1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. МонтажК=2,000;	т конструкций	0,10784	40782,64	4398

351	820 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 мК=3,000	т конструкций	0,03411	92436,24	3153
352	822 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,03	67766,67	2033
353	824 1109-0302-0401	Прогоны Об-1 при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02685	49571,69	1331
354	825 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,48	104,32	676
355	827 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0016	711875	1139
356	829 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,7	8959,79	42111
357	830 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2	3899	7798
358	831 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	4,7	1624,47	7635
359	833 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,65	2357,36	6247
360	834 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	3622	10866
361	835 1106-0301-0407	Кронштейны. Установка	т	0,00109	681651,38	743
362	836 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	2064,67	6194
	13.8 Козырек Кв-1					
363	838 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	14,6	23343,9	340821

364	840 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 мК=5,000;	т конструкций	0,2615	92474,19	24182
365	842 1109-0302-0401	Прогоны Об-1 при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,15931	49419,37	7873
366	844 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07696	49415,28	3803
367	847 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,44	104,29	1506
368	848 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00266	712781,95	1896
369	850 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	28,7	8960,07	257154
370	851 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	8,2	3899,63	31977
371	852 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	28,7	1624,22	46615
372	854 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4,8	2356,88	11313
373	855 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6	3591,5	21549
374	856 1106-0301-0407	Кронштейны. Установка	т	0,00218	682110,09	1487
375	857 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02504	103913,74	2602
376	859 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,58	103,45	60
377	860 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,33	2064,34	60547

378	863 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01504	100930,85	1518
379	865 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,44	1634,09	719

Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление Блока А,Б.

380	1 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	490	2161,3	1059039
381	2 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2208,16	154571
382	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2515,67	339616
383	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2694,97	242547
384	5 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3240,27	97208
385	6 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4904,17	29425
386	7 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	134,68	21266,77	2864208
387	8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4503	9006

388	11 1118-1101-0104	Терморегулятор радиаторный . Установка	комплект	90	960,18	86416
389	12 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	90	11375,14	1023763
390	14 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	40	498,53	19941
391	15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	140	4451,92	623269
392	16 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4503	9006
393	20 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	303	1517,91	459927
394	21 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	10	102,9	1029
395	22 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	821	189,1	155253
396	24 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	955,5	19110
397	27 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,5	57569,6	143924
	1.2 Теплый пол					
398	28 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2161,24	36741
399	30 1330-0105-1101	Коллектор пневмотранспортный, диаметр до 160 мм. Монтаж оборудования	м2	1	26765	26765

400	32 1116-1401-0101	Шкаф для колектора массой до 10 кг. Установка на стене или внише	шт.	1	2090	2090
401	38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	130,6	1306
402	39 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные . Окраска красками БТ-177	м2	10	157,5	1575
403	40 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	1923,67	11542
404	41 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,5	70101,2	175253
405	42 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	7,56	48803,17	368952
	1.3 Отопление Блока В					
406	44 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2161,28	183709
407	45 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2208,16	154571
408	46 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	18,2	21266,76	387055
409	47 1118-1101-0104	Терморегулятор радиаторный . Установка	комплект	19	960,11	18242
410	48 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	19	11375,11	216127
411	50 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	19	498,53	9472

412	51 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	4451,91	102394
413	54 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	43,5	1517,91	66029
414	55 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1	103	103
415	56 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	235	189,1	44439
416	58 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	955,5	9555
417	60 1118-0301-0103	Конвекторы. Установка	кВт	1	10499	10499
418	62 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	20	122,3	2446
419	63 1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	1,8	250209,44	450377
	1.4 Узел управления					
420	66 1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка	узел	1	107916	107916
421	67 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5228,3	52283
422	69 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3065,5	6131
423	70 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	960	1920

424	72	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	8065	24195
425	74	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	4503,2	22516
426	75	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	8064,75	32259
427	80	1118-0601-0102	Коллектор из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	20681	41362
428	82	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	189	1890
429	83	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	130	195
430	84	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,5	102,67	154
431	85	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,1	375630	37563
		1.5 Отопление Блока Г,Д,Е.					
432	86	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2161,31	518715
433	87	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2208,19	298105
434	88	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2515,68	55345
435	89	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3925,2	58878

436	90 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	30,29	21266,75	644170
437	91 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	24	3408,54	81805
438	92 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	4451,5	17806
439	95 1118-1101-0104	Терморегулятор радиаторный . Установка	комплект	27	960,15	25924
440	96 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	27	11375,15	307129
441	98 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	27	498,56	13461
442	99 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	6	399,17	2395
443	101 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	31	4451,9	138009
444	104 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	114	1517,92	173043
445	105 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	10	102,9	1029
446	106 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	412	189,1	77911
447	108 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	36	955,42	34395

448	112 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,5	57569,6	143924
	Раздел 2 Вентиляция.					
	2.1 Система В-1,В-5 .					
449	113 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. УстановкаК=2,000;	вентилятор	2	11382	22764
450	115 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. ПрокладкаК=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	6,28	7236,46	45445
	2.2 Система В-2,В-4 .					
451	117 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. УстановкаК=2,000;	вентилятор	2	11382	22764
	2.3 Система В-3.					
452	120 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	11382	11382
453	122 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	29591	29591
454	123 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28	7236,46	45445
455	126 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1	70090	7009
	2.4 Система ВЕ-1					

456	128 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7191,67	8630
457	129 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,34	7191,24	31210
458	130 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7659,83	45959
459	134 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1	70090	7009
	2.5 Система ВЕ-2					
460	136 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	7660	82728
461	140 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,24	70100	16824
	2.6 Демонтаж					
462	142 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	170	351,42	59741
463	143 1215-0102-1104	Вентеляционные шахты. Прочистка	прибор	8	4302,63	34421

464	144 1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Демонтаж	м2 поверхности воздуховодов	31,4	3010,35	94525
	2.7 Система В-6					
465	145 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	11382	11382
466	147 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	29591	29591
467	148 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7236,09	46311
468	152 1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400x200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	1	22015	22015
469	154 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1	70090	7009
470	155 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,12	51866,67	6224
	2.8 Демонтаж					
471	158 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	15	351,33	5270
472	159 1215-0102-1104	Вентеляционные шахты. Прочистка	прибор	2	4302,5	8605

473	160 1120-0101-0105					
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Демонтаж	м2 поверхности воздуховодов	6,4	3010,47	19267
	2.9 Система В-7					
474	161 1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11816	11816
475	162 1120-0101-0105					
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,47	8611,51	64328
476	164 1126-0101-0504					
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1	51860	5186
	2.10 Система В-8					
477	167 1120-1501-0101					
		Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	11382	11382
478	169 1120-0101-0104					
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,98	8986,96	62729
479	172 1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11816	11816
480	174 1126-0101-0504					
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,16	51875	8300

2.11 Система ВЕ-3;ВЕ-4.

481	177 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	7190	6471
482	178 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7191,43	20136
483	182 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1	70090	7009
	Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация					
	Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1.					
	1.1 Сети водопроводные					
484	1 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13330,67	39992
485	3 1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	1	28621	28621
486	5 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	2258666,67	6776
487	6 1122-0601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	6262000	6262
488	7 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	67	6422	430274
489	8 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	86	5458,2	469405

490	9 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	54	4357,65	235313
491	10 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3204,15	83308
492	11 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2894,59	92627
493	12 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	58	2528,02	146625
494	13 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	315	2340,86	737371
495	14 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8	23811,75	190494
496	15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	7846,5	31386
497	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4381,5	8763
498	21 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	145	4331,71	628098
499	27 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	23507,9	235079
500	28 1106-0101-0101	Упор бетонная. Устройство	м3	0,45	22006,67	9903
501	29 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	88,5	1636,41	144822

502	33 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	638	183,63	117156
503	34 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	85	2042,21	173588
	1.2 Водомерный узел					
504	36 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	33420	33420
505	38 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	16057	16057
	Раздел 2 Водопровод горячей воды - Т3					
	2.1 Сети водопроводные					
506	41 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	59	2528,02	149153
507	44 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	59	4331,71	255571
508	47 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,08	1517,94	10747
509	48 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59	183,64	10835
510	49 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	14	22680,79	317531
	Раздел 3 Канализация К1					
	3.2 Канализация К-1					
511	56 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	160	12187,2	1949952

512	57	1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	29	8541,21	247695
513	69	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	84,92	147,49	12525
514	70	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=9,000;	т конструкций	0,243	103913,58	25251
515	72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=9,000;	м2	7,02	130,63	917
516	73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=9,000;	м2	7,02	104,27	732
		3.2 Канализация К-3					
517	74	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2318,55	92742
518	75	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64	2176,83	139317
519	87	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство	м3	0,9	22010	19809
520	89	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43	2745,72	118066
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование					
		4.1 Сантех-оборудования					
521	90	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	48	12767,29	612830
522	91	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	14	6422,71	89918
523	92	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	4331,75	173270

524	93 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	4941,5	19766
525	94 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	7162,5	85950
526	97 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	18252,6	91263
527	98 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	6442	6442
528	100 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	6	90187,67	541126
	Раздел 5 Демонтажные работы					
529	101 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	431	635,9	274074
530	102 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	54	1093,85	59068
531	103 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	153	1395,14	213457
532	104 1215-0101-0318	Узел водомерный массой до 200 кг. Снятие	шт. арматуры	1	3104	3104
533	105 1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие (поливочных-пожарных)	шт. арматуры	8	104,5	836
534	106 1215-0101-0312	Пожарный кранов. Снятие	шт. арматуры	9	5414,56	48731
535	107 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	260	1538,08	399902

536	108 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	400	1237,73	495090
537	109 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	46	944,35	43440
538	110 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	4	1896,5	7586
539	111 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12	1174,25	14091
540	112 1215-0101-0617	Демонтаж душевых поддоноа. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5	11230	56150
541	113 1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	8	2524,25	20194
542	114 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,3	27766,67	8330
543	115 1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	53	2287,19	121221
544	116 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,22	93122,73	20487
545	117 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	34	1327,71	45142
546	118 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	8,4	24985,83	209881

Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование

1.1. ВРУ-1

547	1 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	107513	107513
548	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2107	2107
549	5 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2511,33	7534

		1.2 Распределительный пункт				
550	7 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	107513	107513
		Раздел 2 Электроосвещения				
		2.1 Щиты осветительные ЩО				
551	9 1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩО1,-ЩО9. Установка в нише распорными дюбелямиК=9,000;	шт	9	5106,11	45955
552	11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=9,000;	шт.	9	6588,33	59295
553	12 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	73	5949,55	434317
		2.2 Щиты распределительные ЩС				
554	16 1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩС1-ЩС4. Установка в нише распорными дюбелямиК=4,000;	шт.	4	5106	20424
555	20 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6590	6590
556	21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	29	3610,76	104712
		2.3 Щиты распределительные ЩР				
557	26 1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩР1-ЩР2. Установка в нише распорными дюбелямиК=2,000;	шт.	2	5105	10210
558	29 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2107	2107
559	31 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6588,25	26353
560	32 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3610,71	61382

		2.4 Бокс встраиваемый пластиковый ЩРВ П-12				
561	39 1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩОА. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5107	5107
562	41 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=7,000;	шт.	7	3610,71	25275
563	44 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	2	2510,5	5021
564	46 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3610	3610
565	48 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	5	1911,4	9557
566	50 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3433	3433
		2.5 Осветительная арматура				
567	52 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	86	2948,35	253558
568	53 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	174	3716,39	646652
569	54 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	180	5260,82	946948
570	63 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	2120,4	21204
		2.6 Электроустановочные материалы				
571	65 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	116	675,47	78355
572	67 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29	675,48	19589
573	69 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	127	798,29	101383

574	71	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	34	828,5	28169
		2.7 Кабельная продукция				
575	73	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1213,3	12133
576	74	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6930	637,14	4415363
577	75	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6930	149,82	1038227
		Раздел 3 Заземление				
		3.1 Заземление				
578	90	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4935	14805
579	91	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	450	733,32	329993
580	92	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	626,72	15668
581	94	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6463	6463
582	95	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1	1048	1048
		Раздел 4 Демонтажные работы				
583	99	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	600	97,38	58428
584	100	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	430	89,19	38350
		Раздел 5 Прочие работы				

585	101	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	18	463,83	8349
586	102	1146-0302-0605	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	105	2359,81	247780

Локальная смета 2-1-5 Автоматика

Раздел 1 Автоматика

1.1 Оборудование

587	1	1308-0305-0901	Щитки ЩМП-1IP 31. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	5107	5107
588	3	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	3489,5	6979
589	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5950	5950
590	7	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	2660,4	13302

1.2 Кнопочный пост возле задвижек

591	11	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудованияК=2,000,	шт.	2	2661	5322

1.3 Кабельная продукция

592	14	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	296	637,14	188592
593	15	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	296	149,82	44346
594	16	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	153	1080,69	165345

Локальная смета 2-1-6 Система автоматической пожарной сигнализации

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1.1 Пожарная сигнализация

595	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3713	3713
596	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	11241,33	33724
597	6	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	60	5402,22	324133
598	7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	4209,15	84183
599	11	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	4209	8418

1.2 Кабельная продукция

600	14	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	30	662,03	19861
601	17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1138	450,24	512376
602	18	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	372	964,98	358974

Раздел 2 Звуковое оповещения

2.1 Звуковая сигнализация

603	21	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	4209,15	54719

2.2 Кабельная продукция

604	25	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	20	662,15	13243
605	28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	40	1049,33	41973

606	30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350	450,25	157586

Локальная смета 2-1-7 Система видеонаблюдения

Раздел 1 Видеонаблюдение

.1 Видеонаблюдение

607	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	20	6433,8	128676
608	4	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	11241,5	22483
609	6	1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	2	4912,5	9825
610	8	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	15261	15261
611	9	2308-0502-0208	Видеорегистратор 16-канальный модели Novicam F3 (Прим)	шт.	1	0	0
612	10	1308-0201-2102	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 52. Монтаж оборудования	шт.	40	1271,68	50867
613	15	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3500	417,34	1460701
614	18	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11242	11242
615	20	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	12486,75	49947
616	21	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический(Прим)	шт.	2	76859,28	153719
617	23	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	1049,35	20987
618	25	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	616	4928

Локальная смета 2-1-8 Телефонная связь

Раздел 1 Телефонизация внутренняя

619	1 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1050	1050
620	7 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7,5	417,2	3129
621	8 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7,5	149,6	1122

Локальная смета 4-1-1 Электроснабжение

Раздел 1 Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ

1.1 Фундамент

622	1 1101-0101-0102	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 15 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	м3 грунта	3	144	432
623	2 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3	7936	23808
624	3 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3927,75	15711
625	5 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5021,5	20086
626	6 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	746,81	11949

1.2 Обарудования

627	7 1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	73108	73108
628	10 1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудованияК=3,000;	комплект (3 фазы)	3	39913	119739

		1.3 Комутационный аппарат на ВЛ-10кВ				
629	12 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	5712	11424
		1.4 ВЛИ-10кВ (от опоры №6)				
630	14 1308-0205-0703	Провод сечением до 50 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,29	130255,17	37774
		1.5 Опора Ж/Б АБ10/0,4-4 (концевая)				
631	16 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК=2,000;	опора	2	23270	46540
632	18 1320-0204-0103	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудованияК=2,000;	шт.	6	168133,83	1008803
633	34 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудованияК=2,000;	шт.	2	5023	10046
634	35 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке полаК=2,000;	м	4	640,25	2561
		1.6 Опора Ж/Б УАБ 10/0,4-8 (угловая анкерная)				
635	36 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
636	51 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5022	5022
637	52 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2	640,5	1281
		1.7 Опора Ж/Б П10/0,4-4 (промежуточная)				
638	53 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
639	62 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5022	5022

640	63 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2	640,5	1281
	Раздел 2 Электроснабжение					
	2.1 Дизель генератор					
641	64 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т блок-боксов	1	47221	47221
	2.2 Заземление дизель-генератора					
642	66 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5022,33	30134
643	67 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	640	9600
	2.3 Кабельная линия 0,4кВ от ТП до ДЭС					
644	68 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	463,17	2779
645	69 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	155,33	932
646	71 1308-0201-2706	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	14485,5	28971
	2.4 Кабельная линия 0,4кВ от дизильной станции					
647	74 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27	249,52	6737
648	75 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	40,8	245,86	10031
649	76 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	9	599	5391

650	78 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	106	707,5	74995
651	79 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9	730,33	6573
652	80 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	964	8676
653	82 1308-0201-2706	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13893	27786
654	84 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	102	376,74	38427
	2.5 Кабельная линия 0,4кВ резервного вводв питания от ТП					
655	88 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,9	250	225
656	89 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1,6	246,25	394
657	90 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4	598,75	2395
658	92 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	707,33	4244
659	93 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	114	730,27	83251
660	94 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	963,83	5783

661	96 1308-0201-2706	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13893	27786
662	98 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	4	377	1508
	.6 Кабельная линия 0,4кВ питания котельной					
663	101 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,9	249,57	1722
664	102 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	12,8	245,86	3147
665	103 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	32	598,91	19165
666	105 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	707,63	5661
667	106 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	80	730,25	58420
668	107 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	964	7712
669	109 1308-0201-2706	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13893	27786
670	111 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	24	376,79	9043
	Локальная смета 4-1-2 Наружное освещение					
	Раздел 1 Наружное освещение.					
	1.1 Наружное освещения					
671	1 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	11	3180	34980
672	2 1308-0205-0402	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	11	2857,45	31432

673	9 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6319	6319
674	11 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	3433	6866
675	14 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3610	3610
676	16 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	760	760
		1.2 Монтажн.изделия и кабельная продукция				
677	19 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	330	450,25	148581
		Локальная смета 6-1-1 Водопроводная сеть				
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе				
		1.1 Земленые работы по В-1				
678	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	151,8	245,36	37246
679	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,59	2716,21	20616
680	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,9	232,32	2300
681	4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,3	4244,85	14008
682	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,97	1417,06	11294
683	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,12	42,76	6334
684	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	148,12	232,24	34400

Раздел 2 Водопровод

2.1 Водопровод В1

685	8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	595727,27	19659
686	10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	503750	10075
687	12	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2807	2807
688	13	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8595	17190
689	16	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	2937	5874
690	17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1934	1934
691	20	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	72631	72631
692	21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	1961909,09	64743
693	25	1106-0301-0409	Вставки ст.г. Установка	т	0,23	222556,52	51188
694	27	1106-0101-0101	Упор бетонная. Устройство	м3	0,05	21320	1066
695	28	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	19851	19851
696	30	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6,8	190	1292
697	31	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	6,8	253,38	1723

698	32 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	110185,71	7713
699	33 1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,055	143927,27	7916
700	35 2302-0302-5920	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x114, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3283,2	3283
701	36 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0225	2379022,22	53528
702	38 1122-0601-0608	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0225	570488,89	12836
	2.2 Водомерный узел					
703	39 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	33647	33647
704	44 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22042	22042
705	50 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	7847	7847
	Раздел 3 Колодцы ф 2,0 м					
706	52 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,21	48860,63	107982

707	58 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,59	2062,67	13593
708	59 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,59	1150,53	7582
709	63 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	21329,09	11731
	Локальная смета 6-1-2 Канализационная сеть					
	Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе					
	1.1 Зем.работы					
710	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	766,06	245,36	187961
711	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,09	2716,31	65436
712	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,51	1416,91	55982
713	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	750,65	42,77	32105
714	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,05	4245,23	51155
715	6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	18	1799,33	32388
	1.2 Зумпф					
716	7 1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	5464,8	27324
	Раздел 2 Канализация -1					
	2.1 К-1					

717	8 1116-0101-0105	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м труб	240,9	4942,16	1190566
718	9 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	180,68	150,6	27210
	Раздел 3 Колодцы ф 1,0 м					
719	10 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,5	56102	252459
720	17 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноеК=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,4	2061,91	194644
721	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=8,000;	м2 поверхности	47,096	1150,44	54181
722	19 1106-0101-0101	Бетонная отмостка. УстройствоК=8,000;	м3	4,4	21326,82	93838
723	21 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,25	1322,67	2976
	Локальная смета 6-1-3 Жироуловитель					
	Раздел 1 Земляные работы					
724	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12	245,33	2944
725	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4	235,5	942

726	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,25	22,67	119
727	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19	232,21	4412
728	5	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,75	49,93	337
		Раздел 2 Жироуловитель					
		2.1 Жироуловитель					
729	6	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,48	56316,67	27032
730	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	19047,27	10476
731	15	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0077	127402,6	981
732	17	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0059	90169,49	532
733	19	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0025	75600	189
734	21	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,56	5523,21	3093
735	22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00251	616733,07	1548
		Локальная смета 6-1-4 Выгреб, емк 50 м3					
		Раздел 1 Земляные работы					
736	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	107,14	184,44	19761

737	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31	2716,02	6274
738	3 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	25	16090,44	402261
739	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,5	42,76	2373
740	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,5	232,27	12891
741	6 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	61,05	1,85	113
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы					
	2.1. Выгреб					
742	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5	21326,86	74644
743	8 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	29,7	38162,53	1133427
744	9 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,017	35598,61	107401
745	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00385	616103,9	2372
746	13 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	23688	23688
747	14 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,22	7786,36	1713
748	15 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,045	21311,11	959

749	16 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3073	3073
750	17 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00277	1339711,19	3711
	Раздел 3 Прочие работы					
751	18 1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	53,16	795,79	42304
752	19 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	40	264,65	10586
	Локальная смета 7-1-1 Покрытия					
	Раздел 1 Тип 1					
	1.1 Тип 1					
753	1 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,47	2742,18	4031
754	2 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2139,2	1427,36	3053408
755	3 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306К=4,000;	м2 покрытия	8556,8	151,72	1298241
756	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,42	2740,48	1151
757	5 1127-0602-0309	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2139,2	1461,96	3127429
758	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	119	2587,08	307863
	Раздел 2 Тип 2					

	2.1. Тип 2					
759	8 1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	913,11	190,64	174079
760	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,63	2741,27	1727
761	11 1127-0602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	913,11	1475,67	1347450
762	12 1127-0602-0407	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307К=4,000;	м2 покрытия	3652,44	156,94	573227
763	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	2744,44	494
764	14 1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	913,11	1415,31	1292330
765	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	191	2587,08	494133
	Раздел 3 Тип 2					
766	17 1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	353,3	190,65	67355
767	19 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	2741,67	658
768	20 1127-0602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	353,3	1475,67	521354

769	21 1127-0602-0407	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307К=2,000;	м2 покрытия	706,6	156,94	110897
770	22 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07	2728,57	191
771	23 1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353,3	1415,31	500029
772	24 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74	2587,08	191444
	Раздел 4 Тип 3					
773	26 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1054	6923,63	7297510
774	28 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1054	4899,19	5163749
775	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	2587,09	201793
	Раздел 6 Тип 5					
776	33 1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	407,4	1703,98	694200
777	34 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	2742,86	768
778	35 1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	407,4	1415,3	576594

779,	36 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	425	2587,08	1099511
	Раздел 7 Тип 6					
780	38 1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	456	190,9	87051
781	40 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152	2587,09	393237
	Раздел 8 Тип 7					
782	42 1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	47	190,62	8959
783	44 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,88	25534,04	48004
784	45 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13758	26675,39	3670
785	47 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47	1819,34	85509
	Раздел 9 Тип 8					
786	49 1101-0201-0701	Грунт оснований под баскетбольную площадку. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	364	34,41	12527
787	50 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	29,12	6757,11	196767
788	51 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36,4	26572,97	967256

789	52	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	2587,08	206966
790	55	1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	72,31325	257,46	18618
		Раздел 10 Знаки					
791	56	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	8483	8483
792	59	1127-0903-0401	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки.(инвалит)	м2 разметки	0,86	1388,37	1194
		Локальная смета 7-1-2 Озеленение					
		Раздел 1 Озеленение					
		1.1. Посадка деревьев					
793	1	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка	шт.	24	9002,96	216071
		1.2 Посадка роз					
794	4	1147-0113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	223	626,48	139706
795	5	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	223	1032,13	230164
796	6	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201К=-1,000;	м2	-223	144,87	-32306
797	7	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	м2	223	3368,06	751077
		1.3 Посев многолетних трав					
798	8	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	1834	300,85	551759
799	9	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1834	352,66	646773
		Локальная смета 7-1-3 Малые архитектурные формы					

Раздел 1 МАФы

1.3 Знаки (ГП л.9 п.17-18)

800	13	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	8483	8483
801	14	2401-0202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	2924,64	2925
802	15	2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7939,08	7939
803	16	1127-0903-0401	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки.(инвалит)	м2 разметки	0,86	1388,37	1194

Локальная смета 7-1-4 Ограждение

Раздел 1 Ограждение ОГ-2

1.1 Ог-2

804	1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	356,5	6730,66	2399480
805	4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	285,398	104,27	29758

1.2 Ворота В-1

806	5	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлическихК=2,000;	шт.	2	70863,5	141727
807	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,35	104,29	1288

1.3 Калитка К-1

808	11	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлическихК=2,000;	шт.	2	26617	53234
809	16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,5	104,35	887

Раздел 2 Ограждение ОГ-1

2.1 Ог-1

810	17	1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	157,5	6275,77	988433
811	19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,329	55,4	2733
		2.2 К-2					
812	20	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	26617	53234
813	24	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	м3	0,2	32440	6488
814	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	2,4	103,75	249
		Раздел 3 Ограждение ОГ-3					
		3.1 Ог-3					
815	26	1107-0111-0107	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	85	7082,85	602042
816	29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,3	104,12	5133
		Локальная смета 7-1-5 Устрйство перепу кных труб Ф=500мм					
		Раздел 1 Обустройства перепускных труб					
		1.1. Ж/Б труба Ф 500 мм					
817	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2835,56	2552
818	2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,162	6907,41	1119
819	3	1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,78	59227,53	105425
820	5	1106-0101-0101	Омоноличивания оголовок бетонная. Устройство	м3	0,84	23857,14	20040

821	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,8	1176,41	23293
822	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	1478,89	1331

Всего	**231898396**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 782 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 168 196
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 756 987**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**242 606 360**
НДС (12 %)	29 112 763
Итого	**271 719 123**

ГенПодрядчик
ГКП на ПХВ "Алакол Тазалык"
Директор
_____ Мукубаев А.А.

Подрядчик
ТОО "Фирма Мега-Сервис"
Директор
_____ Кожекенов А.А.