Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«17» июля2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс», Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет-батыра д.22/42**

наименование организации, юридический адрес

в лице**Азизова Рахиба Хазайыроглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту:Строительство средней школы на 600 учащихся с интернатом на 100 мест в г. Алга Алгинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:**ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области» И.О. Руководителя Турымов К.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____нет_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО«Ремстройпроект» 10/2014** наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №77 от 24 августа 2015 года;** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Площадь участка** | **га** | **2,66** | | **2,66** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Площадь застройки, в том числе:<br>-школа 600 учащихся<br>-интернат на 100 мест<br>- котельная, ТП** | **М2** | **5408,65<br>4043,5<br>1070,0<br>97,3** | | **5408,65<br>4043,5<br>1072,0<br>97,3** | |
| **Площадь покрытия, в том числе:<br>-асфальтобетонное покрытие проездов<br>-асфальтобетонное покрытие проездов вне территории<br>Асфальтобетонное покрытие волейбольной и баскетбольной площадки<br>-покрытие бетонной плиткой<br>-покрытие бетонной плиткой зоны отдыха<br>- покрытие бетонной плиткой вне территории<br>- покрытие беговой дорожки из отсева<br>-грунтовое покрытие** | **М2** | **12134,0<br>2136,0<br>497,0<br>876,0<br>3419,0<br>640,0<br>351,0<br>1135,0<br>680,0** | | **12134,0<br>2136,0<br>497,0<br>876,0<br>3419,0<br>640,0<br>351,0<br>1135,0<br>680,0** | |
| **Площадь озеленения** | **М2** | **1664,0** | | **1664,0** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. **Блок1А,1Б-учебные блоки начальной школы.**
2. **Блок2-административный блок,**
3. **Блок3А,3Б-учебные блоки средних и старших классов, вподвале размещены тир на 25м и подсобные помещения,венткамера.**
4. **Блок4-Спортзал размером24х12,стрибуной,раздевалками и душевыми.**
5. **Блок5-размещаются столовая,медпункт,актовый зал с подсобными помещениями,библиотека,кабинеты.**
6. **Блок6А-переход.**
7. **Блок6Б-малый спортзал 9х12,раздевалки и подсобные помещения.**

8. Стены подвала монолитные утепленные пенополистерольныминплитами.Здание школы решено в монолитном каркасе с заполнением керамическим кирпичем толщ 250мм с утеплением минераловатными плитами ПТЭ-150 толщ 150мм и облицовкой металлокасетами 3Dпо металлическому каркасу.Внутренние перегородки кирпичные,из силикатного кирпича 120мм.
9. Кровля-монолитная ж/бетонная плита с внутренним водостоком и обогревом воронок.Покрытие кровли -рулонный ковер ЭКП и ЭПП согласно проекта.Окна – металлопластиковые двухкамерные с покрытием пленкой.Витражи—в алюминиевых переплетах индивид изготовления.Двери внутренние-деревянные,наружные-металлические утепленные. Крыльца входов-монолитные с отделкой согласно проекта. Отопление-разводка магистрального трубопровода открыто по подвалу и каналах,отопительные приборы-алюминиевые радиаторы.Вентиляция-приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением,с установкой венткамер в подвальных помещениях.Водоснабжение-подается от наружных сетей централизованного водоснабжения.Электроосвещение-приняты щиты с аппаратами защиты.электроосвещеение приняты-рабочие,аварийные,эвакуационное,ремонтное,Светильники-приняты согласно проекта и назначения помещений с люминисцентнымиэлектросберегающимилампами.Связь-приняты пожарно-охранная сигнализация,телефонизация,компьютернаясеть,телевидение,радиофикация,часофикация,и охранное видеонаблюдение.
10. Помещения оснащены производственными столами,партами,кухонным технологическим оборудованием._
11. Здание интерната трехэтажное – жилое. фундаменты ленточные из бетонных блоков, стены из силикатного кирпича толщиной 380 мм с облицовкой 3-Д панелями с утеплением стен Изобокс-Вент. Внутренние стены из кирпича. Витражные перегородки на алюминиевом каркасе. Перекрытие железобетонные марки ПБ. Покрытие рулонный ковер по армированной цементно-песчаной стяжки и по керамзиту. Лестницы – сборные железобетонные по металлическим косоурам. Окна пластиковые. Двери деревянные.
12. Здание котельной одноэтажное. Фундамент ленточный из бетонных блоков. Наружные стены из кирпича. Перегородки - кирпичные. Покрытие - плиты железобетонные ребристые. Полы бетонные. Кровля из трех слоев рубероида. Окна – пластиковые. Двери деревянные, вокруг здания бетонная отмостка шириной 0,8 м.
13. Наружные сети водоснабжения и канализации состоят из хозяйственно питьевого и противопожарного водоснабжения и бытовой канализации. На водонапорной сети установлены водопроводные колодцы из сборных ж.б. элементов и пожарных гидрантов. Самотечная канализация из полиэтиленовых канализационных труб. На сети установлены канализационные колодцы из сборного ж/б диам. 1000 и 1500 мм.
14. Тепловые сети из стальных труб с изоляцией из минеральной ваты и покровным слоем стеклопластик.
15. Электроснабжение 6 кВ выполнено по 111 категории надежности от опоры ВЛ-6 кВ «Жилой массив №1», отходящей с ячеек №26 и «37 ЗРУ – 6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Адга» с установкой РЛНД – 6 кВ на месте отпайки в сторону КТПГ потребителя. Опоры Железобетонные типовые. Установлены 2 КТПГ 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа с заземлением и ограждением. Кабеля марки АВБбШв – 4х16 мм2, ВБбШв сеч. 4х95мм2.
16. Наружная электроосвещение – светильники типа РКУ-250 на фланцевых круглоконических опорах типа НФК-7 и светильники РКУ-250. Питающий кабель АВБбШв 4х16 мм 2, АВБбШв 4х16 мм 2.
17. Перенос ВЛ-0,4 кВ с территории школы на существующие опоры ВЛ-6 кВ с совместной подвеской коробов ВЛ-0,4 кВ с ВЛ-6 кВ.
18. Наружная телефонизация – кабельная канализация д 110 мм со смотровыми устройствами типа ККС-2 от существующего кабельного канализиционного сооружения АО «Казахтелеком» ККС №1209 (ул. Пацаева). Кабеля ТППэп3 100х2х0,4, ТППэп3 20х2х0,4.

**19. Сети газоснабжения – выполнены согласно техусловий АО «Каз Транс Газ Аймак». В котельной установлено два котла ВВ-850 с горелками мультиколор.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объектеустановленопредусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17 месяцев**;
фактически, месяц: **19 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**ТОО «БабэкКурылыс» Азизова Рахиба Хазайыроглы**
наименованиеорганизации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМ.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**Строительство средней школы на 600 учащихся с интернатом на 100 мест в г. Алга Алгинского района Актюбинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Азизов Рахиб Хазайыроглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.