Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"31" 05 20 19 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АКМЕШИТ-МЕЛИОРАТОР», Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Туркестан №36**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шамахов Бахытжан Ыбрашевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области». Кызылординская область, Жанакорганский район, село Каратобе.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» - руководитель Ахметов Орман Айтмаганбетович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шынар Проект и Компания»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района», приказ №13 от 29 марта 2018 года.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Биотермическая яма	штук	1		1	
Подсобное помещение	штук	1		1	

Железобетонное ограждение	пог.метр	117		117	
Металлическая ворота	штук	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Биотермическая яма представляет из себя вертикальную шахту с размерами в осях 3,0 х 6,0 м глубиной 5 м. Рядом расположено одноэтажное здание подсобного помещения с размерами в осях 3,0 х 3,0 м и высотой 3 м. Между ямой и подсобным помещением размещена площадка размерами 2,5 х 3,5 м. Над ямой и площадкой предусмотрен навес высотой 2,5 м. Биотермическая яма выполнено из монолитного бетона. Днище принято толщиной 200 мм, армированное сетками из арматуры 12AIII с ячейкой 200х200 мм. Стены толщиной 250 мм, армированные сетками из арматуры 12AIII с ячейкой 200х200 мм. Перекрытие принято 2-х слойным-нижний слой толщиной 150 мм, армированное сеткой из арматуры 12AIII с ячейкой 200х200 мм и верхний из бетона толщиной 80мм. Между ними утеплитель пеноплекс толщиной

100мм. В центре перекрытия предусмотрен проем размерами 900х900мм. Гидроизоляция ямы принята оклеечной из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике с защитной стенкой толщиной 100мм из бетона. Подсобное помещение-фундаменты монолитные из бетона, стены-из керамического кирпича, покрытие-деревянное, из бревен диаметром 150мм и настила из досок толщ. 50 мм с утеплением минплитами толщиной 100мм. Перемычки сборные ж/бетонные, крыша чердачная, из асбоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Оконный блок деревянный, дверной блок деревянный. Навес-стойка навеса из металлических труб квадратного сечения 100х100х4мм, балки из уголков сечением 100х63х6, кровля из асбоцементных волнистых листов по деревянным стропилам.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 год.** окончание работ **май 2019 год;**
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аульном округе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «АКМЕШИТ-МЕЛИОРАТОР» **Б.Ы. Шамахов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)