Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«22»сентября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Бабэк Курылыс»*
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Азизова Рахиб Хазайыроглы*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *Строительство детского дома семейного типа в п. Мартук Мартукского района Актюбинской области*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО «Инженерное проектирование»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства» документа №343 от 30.09.2014 год*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (по детскому дому)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	228,96 м2	228,96 м2
Общая площадь (по гаражу)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	24,39 м2	24,39 м2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем (по детскому дому)	метр в кубе (далее - $м^3$)	1834 м3	1834 м3
Общий строительный объем (по гаражу)	метр в кубе (далее - $м^3$)	160,0 м3	160,0 м3
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	Площадь участка-1500,0 м2; Площадь застройки-362,42 м2; Площадь брусчатого покрытия - 482,61 м2; Площадь озеленения-466,79 м2;	Площадь участка-1500,0 м2; Площадь застройки-362,42 м2; Площадь брусчатого покрытия - 482,61 м2; Площадь озеленения-466,79 м2;

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	12 комнат	228,96 м2	108,22	12 комнат	228,96 м2	108,22

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ДЕТСКИЙ ДОМ:

1. Фундаменты под стены разработаны монолитные ленточные армированные с монолитной фундаментной подушкой; Наружные стены здания запроектированы из газоблоков с условной маркой Б-400 и классом бетона М-50, толщиной 400 мм, утеплителя толщиной 50 мм и облицовочного керамического красного кирпича толщиной 120 мм, общей толщиной 570 мм. Внутренние стены запроектированы из силикатного кирпича (ГОСТ 379-95) толщиной 380 мм; Кровля здания выполняются-чердачная, многоскатная из крашенного профлиста, уложенного по деревянной обрешетке и стропилам. Утеплитель-минераловатные плиты (Марка ПТЭ-125), толщиной 200 мм;
2. Здание детского дома имеет сложную конфигурацию. Здание-одноэтажное, размерами в осях «1-2» и «А-Е» 12,4х15,6 м; в осях «2-4» и «Б-Д» 6,0х0,9 м; Высота внутри помещений – 3,0м; Высота конька здания в осях «1»-«3» -6,4м, в осях «3» и «4»-5,6 м.
3. Здание имеет входную группу с пандусом; В соответствии со СНиП РК 3.02-27-2004 «Дома жилые одноквартирные» и «Рекомендациями по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» МДС 35-5.2000 для

доступности посещения для инвалидов и маломобильных групп населения, предусмотрено: а). Наличие пандуса для въезда колясок при входе; б). Лестница с площадкой и ГАРАЖ:

4. Фундаменты под стены разработаны монолитные ленточные армированные с монолитной фундаментной подушкой; Наружные стены здания запроектированы из силикатного кирпича, толщиной 380 мм. Кровля здания выполняются-чердачная, четырехскатная из крашенного профлиста, уложенного по деревянной обрещетке и стропилам. Утеплитель-гравий керамзитовый, толщиной 250мм; Наружные стены здания обдицовывается красным керамическим кирпичом под расшивку швов. Цоколь-штукатурка под «шубу».
5. Вороты запроектированы –металлические;
6. Выгреб –монолитный, прямоугольный, размерами 3,0х3,0 по наружному обмеру, внутренние размеры 2,6х2,6м; Вентиляция выгреба предусмотрен через трубу Ду100 мм;
7. Жилое здание оборудуется вытяжной вентиляцией с естественным побуждением.
8. В котельной предусмотрено вытяжное отверстие, на высоте 2,60 м от уровня пола. А у самого пола запроектировано отверстие для приточного воздуха;
9. Горячее водоснабжение осуществляется от котла BBA-300 RG(BURAN), установленного в кубовой;
10. Система канализации самотечная, внутренние сети монтируются из пластмассовых труб д100 и д50 мм;
11. Электроосвещение помещений здания детского дома осуществляется от щита освещения УОЩВ-6, установленного в коридоре. Кабель электропитания щита освещения проложен открыто в стене в пластиковом коробе;
12. Искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях зданий;
13. Подстанция КТП-10 кВ мощностью 40кВа- тупиковая, наружной установки с воздушным вводом-10 кВ, трехфазная, вторичной напряжение 400/230В;
14. Ограждение трансформаторной подстанции типа КТП выполнено по типовому проекту 407-5-6. Ограждение выполнено на ж/бетонных стойках марки СМ5В, установленных по периметру;
15. На случай отключения электроэнергии в качестве резервного источника предусмотрена установка дизельной электростанции контейнерного типа АД-32С-Т320-РГХПЭ, мощностью 32 кВт;
16. Здание детского дома семейного типа оснащен системой пожарной сигнализации и системой оповещения при пожаре;
17. Газоснабжение: внутренние газоснабжение выполнено на оснований технических условий №2726 от 10.07.2014 г выданных ПТО АПФ «КазТрансГазАймак»;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20.05. 2016 года (Уведомление о начале строительтсва от 20.05.2016г
(месяц,год.)
окончание работ сентябрь 2016 год;
(месяц,год.)
при продолжительности строительства, 6(шесть) месяцев месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев,до 20.11 2016 г
фактически, месяц: *продолжительность 4 месяца ;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство детского дома семейного типа в п.Мартук Мартукского района Актюбинской*** области

готовым к приемке в эксплуатацию,

(*наименование объекта (комплекса)*)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Бабэк Курылыс»***

Директор Азизов Рахиб Хазайыроглы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Бабэк-Курылыс Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан город Актобе