Декларация о соответствии
построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск»
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), встроенная в грозозащитный трос ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7, с заменой существующего грозотроса»
в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз – ШГЭС – Усть-Каменогорск»

«22» сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго»
Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Бектенова Руслана Мухамеджановича
(фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск» «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), встроенная в грозозащитный трос ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7, с заменой существующего грозотроса», Восточно-Казахстанская область
(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»
(наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: без привлечения субподрядных организаций
(наименование организаций)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭнергоСтройПроект» № Д-179-13-ЭВ
(наименование проектной организации, номер проекта)

утверждён (а) 02 октября 2014 года РГП «Госэкспертиза», № 01-0606/14 город Астана
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск»	км	192,8	192,8	192,8	192,8
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	28	28	28	28
Опоры У2к+5	шт.	15	15	15	15
Опоры У2к+12	шт.	16	16	16	16
Опоры У2+5т	шт.	3	3	3	3
ПБХ4	шт.	175	175	175	175
ПБ4	шт.	8	8	8	8
ПБ4-L	шт.	5	5	5	5
ПБ4-II	шт.	4	4	4	4
ПБ4-III	шт.	2	2	2	2
ПБ4-IV	шт.	2	2	2	2
ПП500-3	шт.	252	252	252	252
ПП500-3-I	шт.	12	12	12	12
ПП500-3-II	шт.	9	9	9	9
ПП500-3-III	шт.	2	2	2	2
ПП500-3-IV	шт.	1	1	1	1
ПП500-1/40	шт.	1	1	1	1
К500-1+6	шт.	2	2	2	2
Всего по ВЛ 500 кВ	**шт.**	**537**	**537**	**537**	**537**
У220-1	шт.	1	1	1	1
У220-2	шт.	1	1	1	1
У220-2+5	шт.	1	1	1	1
У220-3	шт.	8	8	8	8
УС110-3	шт.	10	10	10	10
ПБ220-1	шт.	1	1	1	1
ПБ110-15	шт.	3	3	3	3
УБ110-11	шт.	4	4	4	4
ПБГ110-11Мтк	шт.	2	2	2	2
УА10-1	шт.	6	6	6	6
П10-1	шт.	5	5	5	5
ПС10-1	шт.	2	2	2	2
Всего по переустройствам существующих ВЛ 10-220 кВ	**шт.**	**44**	**44**	**44**	**44**
Провод АС330/43	т	2239	2239	2239	2239
Провод АС500/336	т	24,03	24,03	24,03	24,03
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372(140)	т	124,6	124,6	124,6	124,6
Грозозащитный трос ТК-18,5-Г-1-Ж-Р-1372(140)	т	1,614	1,614	1,614	1,614
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW84M122Dz	м	1100	1100	1100	1100
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z	м	205 915	205 915	205 915	205 915
Изоляторы стеклянные	шт.	108 150	108 150	108 150	108 150
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**192,8**	**192,8**	**192,8**	**192,8**

«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), встроенная в грозозащитный трос ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7, с заменой существующего грозотроса»	км	39,848	39,848	39,848	39,848
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z	м	42 680	42 680	42 680	42 680
Всего по объекту ВЛ-220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7 протяжённостью	**км**	**39,848**	**39,848**	**39,848**	**39,848**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Усть-Каменогорск» «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), встроенная в грозозащитный трос ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7, с заменой существующего грозотроса»; Паспорт проекта (Д-179-13-ПП-т.1). Пояснительная записка (Д-179-13-ПЗ-т.2). Чертежи (Д-179-13-ЭВ-т.3). Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), встроенная в грозозащитный трос ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7, с заменой существующего грозозащитного троса (Д-179-13-ВОЛС-т.4). ОВОС (Восточно-Казахстанская область). Д-179-13-ОВОС-т.5). Сметная документация (Д-179-13-СД-т.6). Сводный сметный расчет стоимости строительства (Д-179-13-ССР-т.7). Энергоэффективность и энергосбережение (Д-179-13-ЭЭ-т.8). Проект производства буровзрывных работ (Д-179-13-БР-т.9).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: __октябрь 2014 года;
(месяц, год)

окончание работ: _декабрь 2016 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13 (тринадцать);
фактически, месяц: 26 (двадцать шесть);

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

не требуется

(наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск» «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), встроенная в грозозащитный трос ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Каменогорск – ПС 220 кВ № 7, с заменой существующего грозотроса»**

(наименование объекта, комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бектенов Р.М._____

(фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.