Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

17 сентября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Марал Құрылыс», Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. Шеченко, 38
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Байгара Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Опорная школа-интернат (ресурсный центр) №9 г.Жезказган, ул.Ержанова 11»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел образования города Жезказган» Альмаганбетов Женис Едигеевич, руководитель
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: -
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Компания «Диана-Л»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел образования города Жезказган», 14.06.2021г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Проектная мощность	мест	800		600	
Число этажей	этаж	3		3	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание школы трехэтажное, с подвалом, прямоугольной конфигурации в плане. Высота первого, второго, третьего этажей - 3,0 м, высота подвала – 2,0 м. Наружная отделка - крыльца главной входной группы и входной группы дворового фасада – облицовка ступеней керамогранитом (с шероховатой поверхностью). Отмостка – асфальтобетонная, по щебеночному основанию, шириной 1000 мм. Внутренняя отделка – стены: водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, окраска акриловой эмалью на водной основе. Потолки - водоэмульсионная окраска. Полы – керамическая плитка, линолеум.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2021 год;
месяц, год
окончание работ август 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии). Не требуется

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: -

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) Не требуется;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения -

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт зданий КГУ «Опорная школа-интернат (ресурсный центр) №9 г.Жезказган, ул.Ержанова 11»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Байгара Бахтияр Сакенулы 17 сентября 2021г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Марал Курылыс
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан Карагандинская обл. г. Жезказган