Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«23» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Аврора Сервис», Z10X5D6, г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Мәскеу, дом 40

наименование организации, юридический адрес

в лице Технического директора Ким Евгения Викторовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство и эксплуатация антенна-мачтового сооружения сотовой связи - ALM_Kompas»**, по адресу: **Алматинская область, Илийский р-н, Энергетический с\о, трасса Алматы-Усть-Каменогорск, 20 километр, № 14.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ТОО «КаР-Тел», Руководитель технической службы Аюпов Руслан Рустамович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Аврора Сервис», № 184/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ТОО «КаР-Тел», от 22.08.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сборно-разборная опора связи	м	24,2	-	24,2	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сборно-разборная пригруженная опора связи представляет собой башенное сооружение высотой в виде десятиуровневой четырехгранной пространственно-структурной конструкцией. Базой служит рама в виде параллелепипеде. Опорная рама выполнена из швеллеров и квадратных сварных профилей. Опора набирается из секций длиной

2.0м в количестве 10 штук. Ствол опирается на железобетонный фундамент жестко. Фундамент под металлическую опору выполнен из двух рядов ФБС 24.4.6 блоков (4шт.) и ФБС 12.4.6 блоков (4шт.) под раму пригруженной опоры.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноября 2022 года;
месяц, год

окончание работ: ноября 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 0,5 месяца;

фактически: 0,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется

Электропитание от арендодателя.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство и эксплуатация антенна-мачтового сооружения сотовой связи - ALM_Kompas»**, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Ким Евгений Викторович** Аврора Сервис

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

23.12.22.